Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01/22 РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №63 от 19.12.2023 г.

7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	1	1101-0207-0504 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	32	1036,18 237,11	799,07 395,73	33157,33 7587,56	25569,78 9783,11		12506,67 3653,33	49317,33	
2	2	1101-0207-0502 РСНБ РК 2022	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	24	506,06 113,40	392,66 150,23	12145,66 2721,93	9423,72 3605,79		4555,03 1335,72	18036,41	
3	3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	519,79	62,17 0,00	62,17 18,22	32315,72 0,00	32314,82 9470,32		6819,75 3128,70	42264,17	
4	4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	519,79	53,80 0,00	53,80 15,77	27964,52 0,00	27964,52 8197,11		5899,71 2708,52	36572,75	
5	5	414-102-0101 РСНБ РК 2022	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	8,347	834,00		6961,24			556,81	7518,05	
6	6	414-104-0101 РСНБ РК 2022	Грунт растительного слоя. Погрузка	т	623,75	509,00		317488,57			25399,16	342887,73	
7	7	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	14147,784	48,00		679093,42			54327,29	733420,71	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					1109126,46 10309,49	95272,84 31056,33	0,00 0,00	29781,16 91109,53	1230017,15	
			Раздел 2: Восстановительные работы										
8	45	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	347	76,98 0,00	76,98 22,56	26712,06 0,00	26712,05 7828,23		5635,33 2588,71	34936,10	
9	46	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	347	312,12 0,00	312,12 72,88	108305,66 0,00	108305,67 25289,34		18207,08 10121,92	136634,66	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	47	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	13734	48,00		659231,96			52738,57	711970,53	
11	48	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	182,55	6043,37 247,42	1702,85 417,42	1103217,24 45166,45	310855,24 76199,95	747195,36	131076,41 98743,21	1333036,86	
12	49	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	12,7785	32,00		408,97		408,97	32,73	441,70	
13	50	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	608,5	460,04 58,78	401,26 125,14	279934,40 35767,62	244166,78 76147,79		120866,39 32061,88	432862,67	
14	51	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	9,1275	4721,00		43090,84		43090,84	3447,31	46538,15	
15	52	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	115,0065	4608,00		529949,95		529949,95	42396,07	572346,02	
16	53	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	18,255	32,00		584,10		584,10	46,81	630,91	
17	54	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	608,5	317,10 39,04	278,03 42,15	192955,39 23755,90	169181,25 25648,24	18,25	53359,38 19703,26	266018,03	
18	55	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	608,5	20,80 20,63	0,17 0,00	12656,72 12553,39	103,53 0,00		13557,37 2099,40	28313,49	
19	56	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	101,07185	20398,00		2061663,65		2061663,65	164933,05	2226596,70	
20	57	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,011764	165488,00		1946,77		1946,77	155,77	2102,54	
21	58	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	608,5	332,87 39,04	293,80 41,12	202551,36 23755,90	178777,22 25021,49	18,25	52677,89 20421,24	275650,49	
22	59	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	608,5	6,94 6,88	0,06 0,00	4223,01 4186,51	36,49 0,00		4521,11 699,74	9443,86	
23	60	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	74,1153	19570,00		1450436,51		1450436,51	116034,88	1566471,39	
24	61	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,008276	165488,00		1369,59		1369,59	109,49	1479,08	
25	63	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1,9	76,98 0,00	76,98 22,56	146,30 0,00	146,30 42,90		30,90 14,20	191,40	
26	64	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1,9	312,12 0,00	312,12 72,88	593,00 0,00	593,10 138,50		99,70 55,40	748,10	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	65	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	75,24	48,00		3611,50			288,90	3900,40	
28	66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,06	6043,37 247,42	1702,85 417,42	6406,00 262,30	1805,10 442,50	4338,70	761,10 573,40	7740,50	
29	67	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,0742	32,00		2,40		2,40	0,20	2,60	
30	68	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	5,3	391,48 58,78	332,70 103,12	2074,80 311,50	1763,30 546,50		926,70 240,10	3241,60	
31	69	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,0795	4721,00		375,30		375,30	30,00	405,30	
32	70	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	1,0017	4771,00		4779,10		4779,10	382,30	5161,40	
33	71	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,159	32,00		5,10		5,10	0,40	5,50	
34	72	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	5,3	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-413,80 0,00	-413,80 -135,20		-146,80 -44,80	-604,60	
35	73	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,3339	4771,00		-1593,00		-1593,00	-127,40	-1720,40	
36	74	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5,3	332,87 39,04	293,80 41,12	1764,20 206,90	1557,16 217,90	0,20	458,80 177,90	2400,90	
37	75	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5,3	6,94 6,88	0,06 0,00	36,80 36,50	0,30 0,00		39,40 6,10	82,30	
38	76	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,64554	19570,00		12633,20		12633,20	1010,70	13643,90	
39	77	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000072	165488,00		11,90		11,90	1,00	12,90	
40	78	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.20.8 бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4,7	2994,59 1330,56	50,73 21,14	14074,60 6253,60	238,50 99,40	7582,50	6861,20 1674,80	22610,60	
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					6723745,58 152256,57	1043828,14 237487,54	4864817,64 0,00	408932,76 570617,24	7703295,58	
			ИТОГО по акту					7832872,04 162566,06	1139100,98 268543,87	4864817,64 0,00	438713,92 661726,77	8933312,73	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			92906,45					
			Итого с временными									9026219,18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			158861,46					
			Итого с дополнительными затратами									9185080,64	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			183701,61					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9368782,25	
			Понижение цены К=0,95					8 900 343,14					
			НДС	%	12,00			1 068 041,18					
			Итого с НДС									9 968 384,32	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)