Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-2 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №64 от 19.12.2023 г.

по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ (корректировочной) СМЕТЕ № 12 к 7-2-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-212 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: ИСКЛЮЧИТЬ										
			Раздел 1: Демонтажные работы										
1	8	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	7,14	5034,76	-2177,91	-35948,00	-15551,00		-29085,00	-70236,00	
						-2856,85	-914,94	-20398,00	-6533,00		-5203,00		
2	9	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	26,775	589,37	-399,34	-15780,00	-10692,00		-8277,00	-25982,00	
						-190,03	-96,22	-5088,00	-2576,00		-1925,00		
3	10	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	61,047	170,00		-10378,00			-830,00	-11208,00	
4	11	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1343,034	48,00		-64466,00			-5157,00	-69623,00	
5	12	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 на бетонном основании. Разборка с повторным применением	м	131,8	1317,86	0,00	-173694,00	0,00		-187590,00	-390186,00	
						-1317,86	0,00	-173694,00	0,00		-28902,00		
6	13	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	15,816	933,00		-14756,00			-1181,00	-15937,00	
7	14	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	173,976	86,00		-14962,00			-1197,00	-16159,00	
8	15	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	15,816	933,00		-14756,00			-1181,00	-15937,00	
9	24	1218-0101-2002 РСНБ РК 2022	Покрытия из тротуарных плит. Разборка вручную	м2	41,8	211,90	-25,89	-8857,00	-1082,00		-5935,00	-15975,00	
						-186,01	-11,20	-7775,00	-468,00		-1183,00		
10	25	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	12,54	589,37	-399,34	-7391,00	-5008,00		-3877,00	-12169,00	
						-190,03	-96,22	-2383,00	-1207,00		-981,00		
11	26	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	22,572	170,00		-3837,00			-307,00	-4144,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	27	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции)Брусчатка. до 3 т. Погрузка	т	5,016	933,00		-4680,00			-374,00	-5054,00	
13	28	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	55,176	86,00		-4745,00			-380,00	-5125,00	
14	29	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	5,016	933,00		-4680,00			-374,00	-5054,00	
15	30	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	496,584	48,00		-23836,00			-1907,00	-25743,00	
			Итого по разделу 1: Демонтажные работы					-402766,00	-32333,00	0,00	-234764,00	-688532,00	
								-209338,00	-10784,00	0,00	-51002,00		
			Раздел 2: Восстановительные работы										
16	62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.30.18 бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий/ранее демонтированных	м бортового камня	88,3	2994,59 -1330,56	-50,73 -21,14	-264422,32 -117488,58	-4479,31 -1866,49	-142454,43	-128903,93 -31465,75	-424792,00	
17	79	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7	76,98 0,00	-76,98 -22,56	-538,90 0,00	-538,90 -157,74		-113,63 -52,26	-704,79	
18	80	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7	312,12 0,00	-312,12 -72,88	-2184,86 0,00	-2184,87 -510,14		-367,26 -204,25	-2756,37	
19	81	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	277,2	48,00		-13305,75			-1064,38	-14370,13	
20	82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3	6043,37 -247,42	-1702,85 -417,42	-18130,14 -742,11	-5108,61 -1252,15	-12279,43	-2154,07 -1622,97	-21907,18	
21	83	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,21	32,00		-6,70		-6,70	-0,48	-7,18	
22	84	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	20	391,48 -58,78	-332,70 -103,12	-7829,67 -1175,60	-6653,59 -2062,20		-3497,13 -906,22	-12233,02	
23	85	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,3	4721,00		-1416,27		-1416,27	-113,40	-1529,67	
24	86	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	3,78	4771,00		-18034,45		-18034,45	-1442,58	-19477,03	
25	87	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,6	32,00		-19,14		-19,14	-1,44	-20,58	
26	88	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203		20	78,07	78,07	1561,24	1561,25		550,72	2280,86	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 основания		0,00	25,50	0,00	510,05		168,90		
27	89	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	1,26	4771,00		6011,48		6011,48		6492,34	
											480,86		
28	90	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,09	9856,85	-1626,00	-20601,00	-3399,00	-6667,00	-11197,00	-34342,00	
						-5040,77	-658,63	-10535,00	-1377,00		-2544,00		
29	91	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/брусчатка ранее демонтированная	м2	41,8	3115,66	-285,40	-130235,00	-11930,00	-197,00	-108210,00	-257520,00	
						-2825,55	-116,21	-118108,00	-4858,00		-19075,00		
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					-469151,48	-32733,03	-175062,94	-253892,30	-780886,75	
								-248049,29	-11573,67	0,00	-57842,97		
			Итого по отделу ИСКЛЮЧИТЬ					-871917,48	-65066,03	-175062,94	-488656,30	-1469418,75	
								-457387,29	-22357,67	0,00	-108844,97		
			Отдел 2: ДОБАВИТЬ										
			Раздел 4: Демонтажные работы										
30	103	1127-0302-0104 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,605	5034,76	2177,91	108776,00	47053,00		88009,00	212528,00	
						2856,85	914,94	61722,00	19767,00		15743,00		
31	104	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	129,63	589,37	399,34	76400,00	51766,00		40075,00	125793,00	
						190,03	96,22	24634,00	12473,00		9318,00		
32	105	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	272,223	170,00		46278,00			3702,00	49980,00	
33	106	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	5988,906	48,00		287467,00			22997,00	310464,00	
34	107	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР100.20.8 на бетонном основании. Разборка	м	183	1317,86	0,00	241168,00	0,00		260462,00	541760,00	
						1317,86	0,00	241168,00	0,00		40130,00		
35	108	414-101-0701 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	7,32	933,00		6830,00			546,00	7376,00	
36	109	411-103-0111 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 11 км	т*км	80,52	86,00		6925,00			554,00	7479,00	
37	110	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	7,32	933,00		6830,00			546,00	7376,00	
38	111	414-101-0702 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	7,32	933,00		6830,00			546,00	7376,00	
			Итого по разделу 4: Демонтажные работы					787504,00	98819,00	0,00	388546,00	1270132,00	
								327524,00	32240,00	0,00	94082,00		
			Раздел 5: Восстановительные работы										
39	112	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	13,0376	35502,00		462861,00		462861,00		499898,00	
											37029,00		
40	113	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунты	154,9	76,98	76,98	11924,00	11925,00		2516,00	15596,00	
						0,00	22,56	0,00	3495,00		1156,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	114	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	154,9	312,12 0,00	312,12 72,88	48347,00 0,00	48347,00 11289,00		8128,00 4518,00	60993,00	
42	115	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6134,04	48,00		294434,00			23555,00	317989,00	
43	116	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,42	6043,37 247,42	1782,85 417,42	522268,00 21382,00	147160,00 36073,00	353726,00	62052,00 46745,00	631065,00	
44	117	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	6,0494	32,00		194,00		194,00	15,00	209,00	
45	118	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	432,1	391,48 58,78	332,70 103,12	169159,00 25399,00	143760,00 44558,00		75553,00 19578,00	264290,00	
46	119	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	6,4815	4721,00		30599,00		30599,00	2448,00	33047,00	
47	120	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	81,6669	4771,00		389633,00		389633,00	31171,00	420804,00	
48	121	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	12,963	32,00		415,00		415,00	33,00	448,00	
49	122	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	432,1	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-33734,00 0,00	-33734,00 -11019,00		-11900,00 -3651,00	-49285,00	
50	123	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	27,2223	4771,00		-129878,00		-129878,00	-10390,00	-140268,00	
51	124	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	432,1	332,87 39,04	293,80 41,12	143833,00 16869,00	126951,00 17768,00	13,00	37407,00 14501,00	195741,00	
52	125	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	432,1	6,94 6,88	0,06 0,00	2999,00 2973,00	26,00 0,00		3211,00 497,00	6707,00	
53	126	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	52,62978	19570,00		1029965,00		1029965,00	82397,00	1112362,00	
54	127	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,005877	165488,00		973,00		973,00	78,00	1051,00	
55	128	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.20.8 бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	183	2994,59 1330,56	50,73 21,14	548010,00 243492,00	9284,00 3869,00	295234,00	267151,00 65212,00	880373,00	
56	129	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	3,68	35502,00		130647,00		130647,00	10452,00	141099,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	130	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые БР 100.20.8 бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	15	2994,59 1330,56	50,73 21,14	44919,00 19958,00	761,00 317,00	24200,00	21898,00 5345,00	72162,00	
58	131	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,24	35502,00		8520,00		8520,00		9202,00	
			Итого по разделу 5: Восстановительные работы					3676088,00	454480,00	2597102,00	466016,00	4473475,00	
								330073,00	106350,00	0,00	331371,00		
			Итого по отделу ДОБАВИТЬ					4463592,00	553299,00	2597102,00	854562,00	5743607,00	
								657597,00	138590,00	0,00	425453,00		
			ИТОГО по акту					3591674,52	488232,97	2422039,06	365905,70	4274188,25	
								200209,71	116232,33	0,00	316608,03		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			44451,56				4318639,81	
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			76008,06				4394647,87	
			Итого с дополнительными затратами										
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			87892,96				4482540,83	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Понижение цены К=0,95					4 258 413,79					
			НДС	%	12,00			511 009,65					
			Итого с НДС									4 769 423,44	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"

БИН 990940001133

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор В.И. Левченко

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"

БИН 111240021341

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства А.А. Айдарханов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»

KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 Б.Б. Айтмагамбетов

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»

И.Х. Сыздыков

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)