Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-3 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 12 от 03.02.2023

Акт выполненных работ №65 от 19.12.2023 г.

7-3-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-145 ДО ВВОДА В Ж/Д В ГРАНИЦАХ УЛ, ЛОМОВА,1 МАЯ,ГАГАРИНА работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Восстановительные работы										
1	59	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м		418,8	76,98	76,98	32239,31	32239,13		6801,35	42164,90	
				м3 грунта		0,00	22,56	0,00	9448,05		3124,24		
2	60	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		418,8	312,12	312,12	130715,88	130715,87		21974,47	164906,82	
				м3 грунта		0,00	72,88	0,00	30522,12		12216,47		
3	61	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км		16584,48	48,00		796055,00			63684,41	859739,41	
				т*км									
4	62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		220,38	6043,37	1702,85	1331837,91	375274,07	902037,30	158239,37	1609283,02	
				м3 материала основания в плотном теле		247,42	417,42	54526,37	91990,97		119205,74		
5	63	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		15,4266	32,00		493,67		493,67		533,18	
				м3							39,51		
6	64	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		734,6	460,04	401,26	337945,45	294765,62		145913,61	522565,16	
				м2 основания		58,78	125,14	43179,84	91927,83		38706,10		
7	65	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		11,019	4721,00		52020,62		52020,62	4161,73	56182,35	
				м3									
8	66	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм		138,8394	4608,00		639771,87		639771,87	51181,78	690953,65	
				м3									
9	67	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая		22,038	32,00		705,15		705,15		761,59	
				м3							56,44		
10	68	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство		734,6	317,10	278,03	232941,75	204240,84	22,05	64417,10	321145,25	
				м2 покрытия		39,04	42,15	28678,85	30963,43		23786,40		
11	69	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305		734,6	20,80	0,17	15279,68	124,87		16366,85	34180,86	
				м2 покрытия		20,63	0,00	15154,81	0,00		2534,33		
12	70	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II		122,01786	20398,00		2488903,99		2488903,99		2688816,39	
				т							199912,40		
13	71	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,014105	165488,00		2334,25		2334,25		2521,04	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							186,79		
14	72	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	734,6	332,87 39,04	293,80 41,12	244526,38 28678,85	215825,48 30206,79	22,05	63594,31 24653,11	332773,80	
15	73	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	734,6	6,94 6,88	0,06 0,00	5098,11 5054,01	44,09 0,00		5458,09 844,83	11401,03	
16	74	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	89,47428	19570,00		1751011,61		1751011,61		1891092,51	
17	75	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,009991	165488,00		1653,41		1653,41	140080,90	1785,70	
18	77	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	0,8	76,98 0,00	76,98 22,56	61,59 0,00	61,59 18,05		132,29 12,99 5,97	80,55	
19	78	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	0,8	312,12 0,00	312,12 72,88	249,70 0,00	249,69 58,30		41,98 23,34	315,02	
20	79	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	31,68	48,00		1520,64				1642,29	
21	83	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала в основания в плотном теле	0,44	6043,37 247,42	1702,85 417,42	2659,08 108,87	749,26 183,67	1800,96	121,65 315,93 238,00	3213,01	
22	81	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,0308	32,00		0,98		0,98		1,06	
23	82	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	2,2	391,48 58,78	332,70 103,12	861,26 129,32	731,94 226,87		0,08 384,67 99,68	1345,61	
24	85	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,033	4721,00		155,79		155,79	12,46	168,25	
25	84	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,4158	4771,00		1983,78		1983,78	158,70	2142,48	
26	85	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,066	32,00		2,11		2,11	0,17	2,28	
27	86	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	2,2	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-171,75 0,00	-171,76 -56,10		-60,59 -18,59	-250,93	
28	87	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,1386	4771,00		-661,26		-661,26	-52,90	-714,16	
29	88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2,2	332,87 39,04	293,80 41,12	732,31 85,89	646,37 90,47	0,06	190,46 73,83	996,68	
30	89	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	2,2	6,94 6,88	0,06 0,00	15,27 15,13	0,13 0,00		16,34 2,53	34,14	
31	90	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,26796	19570,00		5243,98		5243,98	419,52	5663,50	
32	91	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130		0,00003	165488,00		4,96		4,96		5,35	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	92	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий	т	41,8	2994,59	50,73	125173,84	2120,48	67435,99	0,39		
				м бортового камня		1330,56	21,14	55617,36	883,64		61021,25	201090,49	
34	93	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4,2	76,98	76,98	323,40	323,40		14895,40		
						0,00	22,56	0,00	94,80		68,20	423,00	
35	94	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4,2	312,12	312,12	1311,00	1310,80		31,40		
						0,00	72,88	0,00	306,00		220,40	1654,00	
36	95	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	166,32	48,00		7983,40			122,60		
												8622,00	
37	96	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,77	6043,37	1702,85	10696,80	3014,00	7244,80	638,60		
						247,42	417,42	438,00	738,80		1271,00	12925,20	
38	97	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,1239	32,00		4,00		4,00	957,40		
												4,40	
39	98	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	11,8	391,48	332,70	4619,40	3925,80		0,40		
						58,78	103,12	693,60	1216,80		2063,20	7217,20	
40	99	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	0,177	4721,00		835,60		835,60	534,60		
												902,40	
41	100	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	2,2302	4771,00		10640,20		10640,20	66,80		
											851,20	11491,40	
42	101	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	0,354	32,00		11,40		11,40	1,00		
												12,40	
43	102	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	11,8	78,07	-78,07	-921,20	-921,40		-325,00	-1346,00	
						0,00	-25,50	0,00	-301,00		-99,80		
44	103	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	0,7434	4771,00		-3546,80		-3546,80	-283,80		
												-3830,60	
45	104	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,59	9856,85	1626,00	5815,60	959,40	1882,20	3160,80	9694,60	
						5040,77	658,63	2974,00	388,60		718,20		
46	105	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой/брусчатка ранее демонтированная	м2	11,8	3115,66	285,40	36764,80	3367,60	55,60	30547,20	72697,00	
						2825,55	116,21	33341,40	1371,20		5385,00		
47	106	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м оград	13,4	4516,88	2502,01	60526,20	33527,00	1932,60	45629,20	114647,80	
						1870,64	1015,10	25066,60	13602,40		8492,40		
48	107	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	18,4	2318,23	60,13	42655,40	1106,40	23219,60	20335,00	68029,60	
						996,16	27,14	18329,40	499,40		5039,20		
49	108	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	0,2	8122,70	1319,48	1624,60	263,88	118,40	1441,20	3311,00	
						6211,25	461,38	1242,20	92,20		245,20		
50	109	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,0245	6255,93	1733,31	153,20	42,40	76,80	47,80	217,00	
						1389,42	708,88	34,00	17,40		16,00		
51	110	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,104	15607,38	2098,43	1623,20	218,20	415,80	944,00	2772,60	
						9510,98	464,33	989,20	48,20		205,40		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	111	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,10608	26107,00		2769,40		2769,40		2991,00	
											221,60		
53	112	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2,6	18692,29	7741,15	48600,00	20127,00	10350,20	21350,20	75546,20	
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы			6970,32	3294,18	18122,80	8564,80		5596,00		
								8433855,92	1324882,10	5970953,12	671441,38	9833724,40	
								332460,50	313103,69	0,00	728427,10		
			ИТОГО по акту										
								8433855,92	1324882,10	5970953,12	671441,38	9833724,40	
								332460,50	313103,69	0,00	728427,10		
			Временные здания и сооружения	%	1,04			102270,73					
			Итого с временными									9935995,13	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			174873,51					
			Итого с дополнительными затратами									10110868,65	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			202217,37					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10313086,02	
			Понижение цены К=0,95					9 797 431,72					
			НДС	%	12,00			1 175 691,81					
			Итого с НДС									10 973 123,53	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ»
И.Х. Сыздыков
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)