Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью фирма "Ай-Су Мелиорация"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **РЕКОНСТРУКЦИЯ ВНУТРИКАНАЛЬНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В Г. ПАВЛОДАРЕ. 1 ОЧЕРЕДЬ.**

(наименование, адрес)

Объект : **7-4 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 12 от 03.02.2023**

Акт выполненных работ №67 от 19.12.2023 г.

7-4-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ . ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ОТ ТК-216 ДО ВВОДА В Ж/Д МКР. ЗАТОНСКИЙ, В ГРАНИЦАХ УЛ.ЛОМОВА,1 МАЯ,ПАХОМОВА,АМАНГЕЛЬДЫ

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Восстановительные работы										
1	46	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	429	76,98 0,00	76,98 22,56	33024,40 0,00	33024,40 9678,20		6967,00 3200,40	43191,80	
2	47	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы .Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	429	312,12 0,00	312,12 72,88	133899,40 0,00	133899,60 31265,60		22509,60 12514,00	168923,00	
3	48	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	16988,4	48,00		815443,20			65235,40	880678,60	
4	49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	225,78	6043,37 247,42	1702,85 417,42	1364472,00 55862,40	384469,40 94245,80	924140,20	162116,80 122126,60	1648715,40	
5	50	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	15,8046	32,00		505,80		505,80	40,40	546,20	
6	51	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	752,6	460,04 58,78	401,26 125,14	346226,20 44237,80	301988,40 94180,40		149489,00 39654,40	535369,60	
7	52	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	11,289	4721,00		53295,40		53295,40	4263,60	57559,00	
8	53	211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	142,2414	4608,00		655448,40		655448,40	52435,80	707884,20	
9	54	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	22,578	32,00		722,40		722,40	57,80	780,20	
10	55	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	752,6	317,10 39,04	278,03 42,15	238649,40 29381,60	209245,20 31722,00	22,60	65995,40 24369,20	329014,00	
11	56	1127-0602-0405 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0305	м2 покрытия	752,6	20,80 20,63	0,17 0,00	15654,00 15526,20	128,00 0,00		16768,00 2596,40	35018,40	
12	57	212-501-0402 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	125,00686	20398,00		2549890,00		2549890,00	203991,20	2753881,20	
13	58	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,01445	165488,00		2391,20		2391,20	191,40	2582,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	59	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	752,6	332,87 39,04	293,80 41,12	250518,60 29381,60	221114,00 30947,00	22,60	65152,60 25257,20	340927,80	
15	60	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	752,6	6,94 6,88	0,06 0,00	5223,00 5177,80	45,20 0,00		5591,80 865,40	11680,20	
16	61	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	91,66668	19570,00		1793917,00		1793917,00	143513,40	1937430,40	
17	62	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,010235	165488,00		1693,80		1693,80	135,60	1829,40	
18	64	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	25,4	76,98 0,00	76,98 22,56	1955,20 0,00	1955,20 573,00		412,40 189,40	2557,00	
19	65	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	25,4	312,12 0,00	312,12 72,88	7927,80 0,00	7927,80 1851,20		1332,80 741,00	10001,60	
20	66	412-102-0117 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т*км	1005,84	48,00		48280,40			3862,40	52142,80	
21	67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,52	6043,37 247,42	1702,85 417,42	87749,80 3592,60	24725,40 6061,00	59431,80	10425,80 7854,00	106029,60	
22	68	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	1,0164	32,00		32,60		32,60	2,60	35,20	
23	69	1127-0403-0201 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	72,6	391,48 58,78	332,70 103,12	28421,40 4267,40	24154,20 7486,60		12694,20 3289,60	44405,20	
24	70	211-201-0704 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	1,089	4721,00		5141,20		5141,20	411,20	5552,40	
25	71	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	13,7214	4771,00		65464,80		65464,80	5237,20	70702,00	
26	72	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	м3	2,178	32,00		69,60		69,60	5,60	75,20	
27	73	1127-0403-0204 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	72,6	78,07 0,00	-78,07 -25,50	-5667,80 0,00	-5668,00 -1851,40		-1999,40 -613,40	-8280,60	
28	74	211-201-0706 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм, группа 3	м3	4,5738	4771,00		-21821,60		-21821,60	-1745,80	-23567,40	
29	75	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	72,6	332,87 39,04	293,80 41,12	24166,40 2834,40	21330,00 2985,40	2,20	6285,00 2436,40	32887,80	
30	76	1127-0602-0401 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	72,6	6,94 6,88	0,06 0,00	503,80 499,40	4,40 0,00		539,40 83,40	1126,60	
31	77	212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,84268	19570,00		173051,20		173051,20	13844,00	186895,20	
32	78	216-201-0301 РСНБ РК 2022	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000988	165488,00		163,40		163,40	13,00	176,40	
33	79	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные, ранее демонтированные. Установка при других видах покрытий/ранее демонтированных		46,4	2994,59	50,73	138949,03	2354,00	74857,10	67736,49	223220,08	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м бортового камня		1330,56	21,14	61737,92	980,97		16534,56		
34	80	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022	Ограды железобетонные из панелей длиной до 3 м. Установка	м оград	4,4	4516,88 1870,64	2502,01 1015,10	19874,20 8230,80	11008,80 4466,40	634,60	14982,80 2788,60	37645,60	
35	81	1127-0901-0108 РСНБ РК 2022	Ограждения пешеходные металлические. Устройство	м	27,6	2318,23 996,16	60,13 27,14	63983,20 27494,00	1659,60 749,00	34829,60	30502,40 7558,80	102044,40	
36	82	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	0,4	8122,70 6211,25	1319,48 461,38	3249,00 2484,60	527,80 184,60	236,80	2882,60 490,60	6622,20	
37	83	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,049	6255,93 1389,42	1733,31 708,88	306,60 68,00	85,00 34,80	153,60	95,60 32,20	434,40	
38	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,208	15607,38 9510,98	2098,43 464,33	3246,40 1978,20	436,40 96,60	831,60	1888,20 410,80	5545,40	
39	85	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,21216	26107,00		5538,80		5538,80	443,20	5982,00	
40	86	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	2	18692,29 6970,32	7741,15 3294,18	37384,60 13940,60	15482,40 6588,40	7961,60	16423,20 4304,60	58112,40	
			Итого по разделу 2: Восстановительные работы					8948943,63 306695,32	1389897,20 322244,77	6388628,30 0,00	658791,69 768622,16	10376357,48	
			ИТОГО по акту					8948943,63 306695,32	1389897,20 322244,77	6388628,30 0,00	658791,69 768622,16	10376357,48	
			Временные здания и сооружения	%	1,04			107914,12					
			Итого с временными									10484271,60	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	1,76			184523,18					
			Итого с дополнительными затратами									10668794,78	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			213375,90					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									10882170,67	
			Понижение цены К=0,95					10 338 062,14					
			НДС	%	12,00			1 240 567,46					
			Итого с НДС									11 578 629,60	

Сдал (Подрядчик)

ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация"
БИН 990940001133
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **В.И. Левченко**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства города Павлодара"
БИН 111240021341
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заведующий сектором ИКИ коммунального хозяйства **А.А. Айдарханов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ТОО «Есиль-Строй-Экспертиза»
KZ09VJE00027680 от 26.05.2017 **Б.Б. Айтмагамбетов**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО НПФ «СЕВКАЗЭНЕРГОПРОМ» **И.Х. Сыздыков**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)