Министр юстиции
Республики Казахстан
М. Бекетаев
25 апреля 2017 года

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2019 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 5 ноября 2019г., ТОО «Кокшетау Жолдары» в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича, юр.адрес: СКО, Тайыншинский район,с.Келлеровка , ул.Механизаторская ,2,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 9 ноября 2019 г. ТОО «Мерей-Тайынша» эксперт технического надзора Тонких Ю.Г., аттестат эксперта № KZ11VJE00018720 от 04.07.2016 г ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 8 ноября 2019 г. ТОО «ЖОЛ» , эксперт по авторскому надзору Леонченков Сергей Николаевич ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт дороги ул. Бейбитшилик (ул. Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ул. Бейбитшилик (ул. Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

от «__» _____20__ года №_____;

наименование органа, вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ _____

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ЖОЛ», номер проекта № 21.2017.

наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

утвержденный Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____май 2018г._____;

месяц, год

окончание работ _____сентябрь 2019г._____;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____6_____;

фактически, месяц: _____5_____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	M^2					

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, M^2		число квартир	площадь квартир, M^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность участка капитального ремонта дороги улицы Бейбітшілік (ул. Мира) составляет 1227 м, с шириной проезжей части 12 м с 3; 4 полосным движением. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда.

-Основная дорога

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип А, М I, , Н=5 см площадью 15133 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=10 см площадью 14884,1 м2.

Основание из крупнозернистого асфальтобетона, горячего, пористого, М I, Н=12 см площадью 14884,1 м2..

Дополнительный слой основания из шебеночно-песчанной смеси С-4, Н=20 см площадью 14884,1 м2.

Установлено 2703 п.м. бортового камня БР 100.30.15.

-На съездах, парковках, примыканиях к улицам, на остановочных площадках

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип А, М I, , Н=5 см площадью 10290,2 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=10 см площадью 7569 м2.

Основание из крупнозернистого асфальтобетона, горячего, пористого, М I, Н=12 см площадью 7234 м2..

Дополнительный слой основания из шебеночно-песчанной смеси С-4, Н=20 см площадью 1488,78 м3..

Дорожная одежда тротуаров:

Слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, тип А, М I, Н=4 см площадью 6893 м2. Основание из щебня естественного площадью 6893 м2.

Сопряжение проезжей части улицы с газонами выполнена посредством установки бортового камня БР 100.30.15. Бортовой камень установлен на бетонном основании Н-10 см и щебеночной подготовки Н-10 см. Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. Установлено 2308 п.м. бортового камня БР 100.20.8. , 423 п.м. БР 100.30.15

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сброс воды с проезжей части осуществляется через разрывы в бортовом камне и сбрасывается в водоотводные лотки. Всего по обе стороны улицы установлено

2274 метров водоотводных лотков. Также установлено 148 металлических решеток. Из лотков вода отводится в существующую ливневую канализацию.

Установлен железобетонный лоток марки Л 17-12

Автобусные остановки.

Установлено 3 остановочных павильона из металлоконструкции.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения.

На ремонтируемом участке установлено 82 дорожных знака:

- предупреждающих 1 шт.
- приоритета 32 шт.
- запрещающих 7 шт.
- информационно указательных 34 шт.
- знаки дополнительной информации (таблички) 6 шт.
-индивидуальные знаки- 2 шт
-Разметка проезжей части двойной сплошной линией шириной 0,15 м(№1.3) – 64 п.м.
-разметка разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначение полос движения линией шириной 0,15 м (№1.1) – 208 п.м.
-разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)- 407 п.м.
- разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.6)- 505,5 п.м.
-разметка остановки транспортных средств-стоп –линия №1,12)-19,6 м2
-разметка пешеходного перехода (№1.14.3)- 43м2
-разметка пешеходного перехода (№1.14.1)- 19,2м2

На перекрестках ул. Бейбітшілік и ул. Абая, ул. Бейбітшілік и ул. Ауельбекова, ул. Бейбітшілік и ул Акана Серэ, ул. Бейбітшілік и ул Капцевича, ул. Бейбітшілік и ул Уалиханова установлены светофорные объекты.

Озеленение.

Произведена подготовка почвы с внесение растительной земли толщиной 15 см и посевом газонных многолетних трав. Произведена посадка быстрорастущих лиственных деревьев тополь пирамидальный, вяз мелколистный с комом земли в количестве 110 шт.

Инженерные сети.

Телефонная канализация:

- Произведена прокладка каналов двухотверстной канализации из полиэтиленовых труб Д-100 мм- 210 п.м.
- прокладка каналов одноотверстной канализации из полиэтиленовых труб Д-100 мм- 40 п.м.
-установка железобетонных колодцев ККС-2 – 4 шт.

Устройство наружного водопровода:

Выполнены работы по устройству водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм,PE 100SDR 26-250x9,6 ГОСТ18599-2001- 334м., из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм,PE 100SDR 26-110x4,2 ГОСТ18599-2001- 252м., из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE100SDR 17- 250x14,7 ГОСТ 18599-2001- 884 м.

-Устройство футляров из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 426мм – 124 м, , из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 325мм ГОСТ10705-80 – 227 м.

-Устройство круглых колодцев- 44 шт.
-Устройство прямоугольных колодцев- 3 шт.
-Устройство пожарных гидрантов- 6 шт.

Замена аварийных переходов тепловых сетей:

Произведена укладка стальной трубы СТ 159x4,5/250 мм в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006 общей длиной 80 п.м.

Произведена укладка стальной трубы СТ 108х4/180 мм в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006 общей длиной 80 п.м.

Произведена укладка стальной трубы СТ 2019х6/315 мм в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006 общей длиной 120 п.м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 586 205,426 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 516 160,255 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 7 205,576тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 557 842,540 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 489 823,477тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 8 218,348 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Капитальный ремонт дороги у. Бейбитшилик (ул.Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Шидловский Юрий Петрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

ТОО «Мерей Тайынша»

Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «ЖОЛ»

Бурмакина Зинаида Михайловна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшетау Жолдары»

Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические	шт	106
2	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт.	212
3	Кабели:		
	1) Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0459
	2) Кабели силовые, не распространяющие горение АВБбШнг 4х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	2,8
	3)Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,25

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	1227		
2	Ширина проезжей части	м	12		
3	Ширина тротуаров	м	2		
4	Количество полос		3;4		
5	Дорожные знаки	шт	82		
6	Зеленые насаждения	шт	110		
7	Дорожное покрытие	м2	25423,2	Асфальтобетон	
8	Электроосвещение	шт	212	Светильники светодиодные	

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина улицы	м	1227	
2	В том числе озелененная часть	м2	5728	
3	Под зелеными насаждениями, из них			
	под газонами	м2	5728	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	5728	
4	деревья	шт	110	Вяз, тополь
7	высота	м	2-3	

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	1470	
	1) из полиэтиленовых труб	м	1470	
2	Футляры из стальных труб	м	351	
2	Колодец	шт	47	
3	Задвижки	шт	48	
4	Гидранты пожарные	шт	6	

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 14
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(тепловая трасса)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность тепловой трассы	м	280	
	Протяженность подземной прокладки:	м	280	
	1) бесканальная прокладка	м	280	

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	4
	1) ККС 2	шт	4
2	Коллекторы коммуникационные, в том числе: (прокладка труб канализационных)		
	1) полиэтиленовые	км	0,250

Заказчик
Шидловский Ю. П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
(при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Бурмакина З.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«5» ноября 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО *«Кокшетау Жолдары»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Капитальный ремонт дороги у. Бейбитшилик (ул.Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ЖОЛ»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м^2		Число квартир	Площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности технически сложный II (нормальный) уровень ответственности согласно проекта и заключения госэкспертизы.

Протяженность участка капитального ремонта дороги улицы Бейбітшілік (ул. Мира) составляет 1227 м, с шириной проезжей части 12 м с 3; 4 полосным движением. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда.

-Основная дорога

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип А, М I, , Н=5 см площадью 15133 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=10 см площадью 14884,1 м2.

Основание из крупнозернистого асфальтобетона, горячего, пористого, М I, Н=12 см площадью 14884,1 м2..

Дополнительный слой основания из шебеночно-песчанной смеси С-4, Н=20 см площадью 14884,1 м2.

Установлено 2703 п.м. бортового камня БР 100.30.15.

-На съездах, парковках, примыканиях к улицам, на остановочных площадках

Верхний слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, Тип А, М I, , Н=5 см площадью 10290,2 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=10 см площадью 7569 м2.

Основание из крупнозернистого асфальтобетона, горячего, пористого, М I, Н=12 см площадью 7234 м2..

Дополнительный слой основания из шебеночно-песчанной смеси С-4, Н=20 см площадью 1488,78 м3..

Дорожная одежда тротуаров:

Слой покрытия мелкозернистый асфальтобетон, горячий, плотный, тип А, М I, Н=4 см площадью 6893 м2. Основание из щебня естественного площадью 6893 м2.

Сопряжение проезжей части улицы с газонами выполнена посредством установки бортового камня БР 100.30.15. Бортовой камень установлен на бетонном основании Н-10 см и щебеночной подготовки Н-10 см. Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. Установлено 2308 п.м. бортового камня БР 100.20.8. , 423 п.м. БР 100.30.15

Продольный водоотвод и водоотвод с проезжей части.

Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сброс воды с проезжей части осуществляется через разрывы в бортовом камне и сбрасывается в водоотводные лотки. Всего по обе стороны улицы установлено 2274 метров водоотводных лотков. Также установлено 148 металлических решеток. Из лотков вода отводится в существующую ливневую канализацию.

Установлен железобетонный лоток марки Л 17-12

Автобусные остановки.

Установлено 3 остановочных павильона из металлоконструкции.

Обустройство дороги и безопасность дорожного движения.

На ремонтируемом участке установлено 82 дорожных знака:

- предупреждающих 1 шт.
- приоритета 32 шт.
- запрещающих 7 шт.
- информационно указательных 34 шт.
- знаки дополнительной информации (таблички) 6 шт.
-индивидуальные знаки- 2 шт
-Разметка проезжей части двойной сплошной линией шириной 0,15 м(№1.3) – 64 п.м.
-разметка разделения транспортных потоков противоположных направлений, обозначение полос движения линией шириной 0,15 м (№1.1) – 208 п.м.
-разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.5)- 407 п.м.
- разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,15 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 (№1.6)- 505,5 п.м.
-разметка остановки транспортных средств-стоп –линия №1,12)-19,6 м2
-разметка пешеходного перехода (№1.14.3)- 43м2
-разметка пешеходного перехода (№1.14.1)- 19,2м2

На перекрестках ул. Бейбітшілік и ул. Абая, ул. Бейбітшілік и ул. Ауельбекова, ул. Бейбітшілік и ул Акана Серэ, ул. Бейбітшілік и ул Капцевича, ул. Бейбітшілік и ул Уалиханова установлены светофорные объекты.

Озеленение.

Произведена подготовка почвы с внесение растительной земли толщиной 15 см и посевом газонных многолетних трав. Произведена посадка быстрорастущих лиственных деревьев тополь пирамидальный, вяз мелколистный с комом земли в количестве 110 шт.

Инженерные сети.

Телефонная канализация:

- Произведена прокладка каналов двухотверстной канализации из полиэтиленовых труб Д-100 мм- 216 п.м.
- прокладка каналов одноотверстной канализации из полиэтиленовых труб Д-100 мм- 40 п.м.
-установка железобетонных колодцев ККС-2 – 4 шт.

Устройство наружного водопровода:

Выполнены работы по устройству водопровода из полиэтиленовых труб диаметром 250 мм,PE 100SDR 26-250x9,6 ГОСТ18599-2001- 201м., из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм,PE 100SDR 26-110x4,2 ГОСТ18599-2001- 22м.
-Устройство круглых колодцев- 44 шт
-Устройство прямоугольных колодцев- 3 шт
-Устройство перехода методом ГНБ 1,2,3,5 из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE100SDR 17- 250x14,7 ГОСТ 18599-2001- 884 м.
-Устройство под проектируемыми дорогами из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 400мм – 124 м, из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE100 SDR 26-250x9,6 ГОСТ18599-2001- 133 м., из стальных электросварных прямошовных труб диаметром 300мм ГОСТ10705-80 – 227 м, из полиэтиленовых труб для водоснабжения PE100 SDR 26-110x4,2 ГОСТ18599-2001- 230 м.

Замена аварийных переходов тепловых сетей:

Проведен демонтаж существующей стальной трубы диам. 200,0 мм – 120 п.м., диам. 100,0 мм – 160,0 п.м.
Произведена укладка стальной трубы СТ 108x4/180 мм в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006 общей длиной 160 п.м.
Произведена укладка стальной трубы СТ 2019x6/315 мм в пенополиуретановой изоляции в полиэтиленовой оболочке, ГОСТ 30732-2006 общей длиной 120 п.м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2018г.***;
месяц, год
окончание работ ***сентябрь 2019г.***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6*** ;
фактически, месяц: ***5***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха Центральный РДТ филиал АО «Казахтелеком»

Сеитов К.Г.

- И.О. генерального директора ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер подразделения ТОО «Кокшетау Энерго» КГЭС

Назаров П.А. _____

- Начальник Управления тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Макишев Р.А. _____

- Руководитель ОЮЛ «Ассоциация Пассажирских перевозок»

Калишев Р.С. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Капитальный ремонт дороги у. Бейбитшилик (ул.Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау» готовым к приемке в эксплуатацию _____
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Касенов Т.З. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

9 ноября 2019 г.

Технический надзор: ТОО «Мерей-Тайынша», Кульчманов Алексей Кайнуллаевич, г.Кокшетау, ул. Рахимбека Сабатаева, 151
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Тонких Ю.Г. аттестат эксперта № KZ11VJE00018720 от 04.07.2016 г.,
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 264/051 от 29 мая 2018г.
№ договора и дата

по объекту: «Капитальный ремонт дороги у. Бейбитшилик (ул.Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», руководитель Шидловский Юрий Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г, №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ№ 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Альбеков З.И., Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - май 2018 года;
месяц, год
окончание работ - сентябрь 2019 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 6 месяцев;
фактически - 5 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего – 586 205,426 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 516 160,255 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 7 205,576 тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых ь эксплуатацию - 557 842,540 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ - 551 501,583 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - 6 340,957 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Жол», №21.2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Мерей-Тайынша», директор Кульчманов Алексей Кайнуллаевич

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ 9 ноября 2019г.

подпись, дата

М.П.

эксперт технического надзора Тонких Ю.Г. аттестат эксперта № KZ11VJE00018720 от 04.07.2016 г.,

_____ 9 ноября 2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

8 ноября 2019 г.

Авторский надзор ТОО «Жол» _____,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
в лице Бурмакиной Зинаиды Михайловны
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №157/051 от 20.04. 2018г.
по объекту: «Капитальный ремонт дороги у. Бейбитшилик (ул.Мира) от ул. Абая до ул. Уалиханова в г.Кокшетау»
№ договора и дата
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», директор Шидловский Юрий Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г, №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями:
ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы», ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ № 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Альбеков З.И., Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Окончание работ Сентябрь 2019 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 6 (шесть) месяцев;
фактически 5 (пять) месяцев;
месяц, год *месяц, год*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Жол», номер проекта № 21.2017, утвержденный Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-72 от 1 ноября 2017 года.

Авторский надзор:
ТОО «Жол», директор Бурмакина Зинаида Михайловна

_____ ___12_ ноября 2019г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт по авторскому надзору Леонченков Сергей Николаевич

_____ ___12__ ноября 2019г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)