КС-3

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ на 12 августа 2022 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Договор: **№34 от 2022-04-26**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"**

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	49 816 797,71	49 816 797,71	49 816 797,71			49 816 797,71	49 816 797,71		
2	В том числе НДС	5 337 514,04	5 337 514,04	5 337 514,04			5 337 514,04	5 337 514,04		
3	Погашение аванса	14 945 039,31	14 945 039,31				14 945 039,31			
4	Удержание гарантийного взноса	2 490 839,89	2 490 839,89				2 490 839,89			
5	Итого к оплате с НДС	32 380 918,51	32 380 918,51				32 380 918,51			
6	В том числе НДС	3 469 384,13	3 469 384,13				3 469 384,13			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Амантаев Е. Е.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Оспанбаев М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов Л. К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование, адрес)

Объект : **Подводящий газопровод село Ногайбай**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2022-04-26**

Акт выполненных работ № 1

на 12 августа 2022 по 02-02-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод Ногайбай

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2904,16	152,71	144,65	443494	420087	0	91586	577886
						8,06	35,74	23408	103795		42806	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	8,64	1936,7	0	16733	0	0	12048	31083
						1936,7	0	16733	0		2302	
3	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-02-01 п. 3/	м3 основания	485,46	1172,72	157,82	569309	76615	0	509567	1165185
						1014,9	45,36	492693	22020		86310	
4	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	485,46	766,41	0	372061	0	0	267884	691141
						766,41	0	372061	0		51196	
5		С341-020102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км /38 км/	т·км	59031,936	23		1357735			108619	1466353
6	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1941,88	18,16	18,16	35265	35265	0	9843	48716
						0	7,04	0	13671		3609	
7	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1941,88	156,87	74,79	304623	145233	0	162326	504304
						82,08	34,02	159390	66063		37356	
8	49	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		5	10499,26	2113,93	52496	10570	24733	20789	79148

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3438,7	761,08	17194	3805		5863	
9	54	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	3,3	550611,22	193742,04	1817017	639349	32839	1314267	3381786
						346918	55367,47	1144829	182713		250503	
10	55	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 200х18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3333	7925		26414025		26414025		28527147
											2113122	
11	58	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	3,3	27931,68	19288,08	92175	63651	0	25952	127577
						8643,6	4248,67	28524	14021		9450	
12	59	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	3300	15		49500		49500		53460
											3960	
13	60	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	3300	343,27	154,2	1132791	508860	153483	450894	1710379
						142,56	47,21	470448	155793		126695	
14	61	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-02-01 п. 61/	км	3,3	194221		640929		640929		692204
											51274	
15	68	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,045	612914,34	240961,16	27581	10843	35	19691	51054
						371178	70823,76	16703	3187		3782	
16	69	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	45,45	10420		473589		473589		511476
											37887	
17	70	Е11-221401-0304	Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м	45	1593,69	10,97	71716	494	18326	52523	134178
						1175,47	3,5	52896	158		9939	
18	71	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	30804,56	3216,73	123218	12867	72958	37276	173334
						9348,3	64,8	37393	259		12840	
19	19	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	270	3160,59	81,6	853359	22032	22947	493112	1454189
						2994	0	808380	0		107718	
20	20	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		270	309,8	0	83646	0	0	51024	145444

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				стык		309,8	0	83646	0		10774	
			Итого по разделу: 1. Подводящий газопровод									41526044
			ИТОГО:					34931262	1945865	27903364	3518782	41526044
								3724298	565485		3076005	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными	Тенге	2,90%			1 204 255				42 730 299
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			444 395				43 174 694
			Итого с непредвиденными	Тенге	2,00%			863 494				44 038 188
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							46 820 299
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							44 479 283,67
			НДС	Тенге	12%							5 337 514,04
			Итого с НДС	Тенге								**49 816 797,71**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Амангелов Е. Е.
БИН 050240004474

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. Ы.
БИН 040740004084

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Директор _____ Сарттаров Н.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт по технадзору _____ Майлыбаев Д. К.