КС-3

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ на 26 октября 2022 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Договор: **№34 от 2022-04-26**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"**

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	328 321 371,01	328 321 371,01	328 321 371,01			71 056 753,41	71 056 753,41		
2	В том числе НДС	35 377 289,75	35 377 289,75	35 377 289,75			7 613 223,58	7 613 223,58		
3	Погашение аванса	98 496 411,30	98 496 411,30				21 317 026,02			
4	Удержание гарантийного взноса	16 416 068,55	16 416 068,55				3 552 837,67			
5	Итого к оплате с НДС	213 408 891,16	213 408 891,16				46 186 889,72			
6	В том числе НДС	22 865 238,35	22 865 238,35				4 948 595,33			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Амантаев Е. Е.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Олжабеков М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2022-04-26**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26 10 2022	01 10 2022	26 10 2022

Акт выполненных работ № 3

за **октябрь 2022 (месяц, год) на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Подводящий газопровод село Сарыбастау									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2093	152,71	144,65	319622	302752	0	66005	416477
						8,06	35,74	16870	74804		30850	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	2,24	1936,7	0	4338	0	0	3124	8059
						1936,7	0	4338	0		597	
3	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	260	766,41	0	199267	0	0	143472	370158
						766,41	0	199267	0		27419	
4	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	1495	18,16	18,16	27149	27149	0	7578	37505
						0	7,04	0	10525		2778	
5	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1495	156,87	74,79	234521	111811	0	124970	388250
						82,08	34,02	122710	50860		28759	
6	10	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3	51	359,69	253,45	18344	12926	0	8814	29331
						106,24	53,78	5418	2743		2173	
7	11	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2	340	1119,36	143,98	380582	48953	316805	30151	443592
						43,6	38,51	14824	13093		32859	
8	12	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3	23,8	2822,04	1225,54	67165	29168	0	54176	131048
						1596,5	511,19	37997	12166		9707	
9	18	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	42,84	107		4584				4951
											367	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	19	С341-020102-0210 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	428,4	33		14137			1131	15268
11	40	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	3,711	347138,79 239396	105411,35 29662,04	1288232 888399	391182 110076	8652	988490 182138	2458859
12	41	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3748,11	1622		6079434		6079434	486355	6565789
13	42	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	19	1622		30818		30818	2465	33283
14	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	3,711	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	103654 32076	71578 15767	0	29184 10627	143466
15	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250x0,2	м	3711	15		55665		55665	4453	60118
16	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	3724	343,27 142,56	154,2 47,21	1278337 530893	574241 175810	173203	508827 142973	1930137
17	47	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	9	1405,35 493,07	912,28 245,88	12648 4438	8211 2213	0	6584 1539	20771
18	48	С123-020303-1905	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	1492		2984		2984	239	3223
19	49	С123-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	882		882		882	71	953
20	50	С123-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	5	882		4410		4410	353	4763
21	51	С123-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	882		882		882	71	953
22	52	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	18	1405,35 493,07	912,28 245,88	25296 8875	16421 4426	0	13168 3077	41542
23	53	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	18	1557		28026		28026	2242	30268
24	63	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	24	10499,26 3438,7	2113,93 761,08	251982 82529	50734 18266	118719	99787 28142	379911

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	77	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км	0,096	447356,7	147646,26	42946	14174	10	32510	81493
						299611	42453,3	28763	4076		6036	
26	79	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	96,96	2569		249090		249090		269017
											19927	
27	80	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	96	1256,27	7,45	120602	715	14880	104166	242749
						1093,82	2,2	105007	211		17981	
28	81	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	10	30804,56	3216,73	308046	32167	182395	93190	433334
						9348,3	64,8	93483	648		32099	
29	83	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	307	977,79	30,6	300182	9394	15040	168206	505858
						898,2	0	275747	0		37471	
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									15051126
			ИТОГО:					11453825	1701578	7281895	2482402	15051126
								2451634	495684		1114899	
			Объект: 02-02 Подводящий газопровод село Ногайбай									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	726,04	152,71	144,65	110874	105022	0	22896	144472
						8,06	35,74	5852	25949		10702	
2	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	121,35	766,41	0	93004	0	0	66963	172764
						766,41	0	93004	0		12797	
3	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	485,47	18,16	18,16	8816	8816	0	2461	12179
						0	7,04	0	3418		902	
4	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	485,47	156,87	74,79	76156	36308	0	40581	126076
						82,08	34,02	39847	16516		9339	
5	52	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,505	417716,05	122796,61	210947	62012	1866	162819	403667
						291224	34446,88	147068	17396		29901	
6	53	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	510,05	3122		1592376		1592376		1719766
											127390	
7	56	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)		5	3122		15610		15610		16859

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							1249	
8	58	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,505	27931,68 / 8643,6	19288,08 / 4248,67	14105 / 4365	9740 / 2146	0	3971 / 1446	19523
9	59	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о прелегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	505	15		7575		7575	606	8181
10	60	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	505	343,27 / 142,56	154,2 / 47,21	173351 / 71993	77871 / 23841	23488	69000 / 19388	261740
11	77	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	2	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	2811 / 986	1825 / 492	0	1463 / 342	4616
12	78	С123-020303-1907	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	3100		6200		6200	496	6696
13	87	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	1	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	1405 / 493	912 / 246	0	732 / 171	2308
14	89	С123-020302-8911	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	1945		1945		1945	156	2101
15	91	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	8	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	11243 / 3945	7298 / 1967	0	5852 / 1368	18463
16	92	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	8	3007		24056		24056	1924	25980
17	142	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	42	3160,59 / 2994	81,6 / 0	132745 / 125748	3427 / 0	3570	76706 / 16756	226207
18	143	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	42	309,8 / 309,8	0 / 0	13012 / 13012	0 / 0	0	7937 / 1676	22625
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									3194223
			ИТОГО:					2496231 / 506313	313234 / 91971	8958581	2943783 / 1351508	18245349
			Объект: 02-03 Подводящий газопровод село Шарбакты									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2328,32	152,71	144,65	355558	336791	0	73426	463302

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		8,06	35,74	18766	83214		34319	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		213,75	193,8	183,63	41425	39251	0	8548	53970
				м3 грунта		10,17	45,37	2174	9698		3998	
3	3	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		410,4	429,59	406,98	176304	167025	0	36395	229715
				м3 грунта		22,61	100,56	9279	41270		17016	
4	4	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1641,6	342,6	324,53	562412	532748	0	116139	732835
				м3 грунта		18,07	80,19	29664	131640		54284	
5	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		639,15	766,41	0	489851	0	0	352693	909947
				м3		766,41	0	489851	0		67403	
6	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1839,77	18,16	18,16	33410	33410	0	9325	46155
				м3		0	7,04	0	12952		3419	
7	9	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		1476	8,51	8,51	12561	12561	0	3507	17353
				м3 грунта		0	3,3	0	4871		1285	
8	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1839,77	156,87	74,79	288605	137596	0	153790	477786
				м3		82,08	34,02	151008	62589		35392	
9	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1476	187,07	89,03	276115	131408	0	147229	457212
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	144707	59778		33868	
10	42	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		12	10499,26	2113,93	125991	25367	59360	49893	189955
				шт.		3438,7	761,08	41264	9133		14071	
11	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		5,24	27931,68	19288,08	146362	101070	0	41209	202577
				км		8643,6	4248,67	45292	22263		15006	
12	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		5240	15		78600		78600		84888
				м							6288	
13	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		5240	343,27	154,2	1798735	808008	243712	715964	2715875
				м		142,56	47,21	747014	247380		201176	
14	57	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		5,24	417716,05	122796,61	2188832	643454	19364	1689450	4188545
				км		291224	34446,88	1526014	180502		310263	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	58	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	5292,40	3122		16522873		16522873	1321830	17844702
16	75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)	км	0,024	538740,22 346918	191047,04 55367,47	12930 8326	4585 1329	19	9558 1799	24287
17	76	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	4285		103868		103868	8309	112178
18	77	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	24	1445,33 1163,81	8,53 2,72	34688 27931	205 65	6552	27717 4992	67397
19	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	61609 18697	6433 130	36479	18638 6420	86667
20	175	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	460	3160,59 2994	81,6 0	1453871 1377240	37536 0	39095	840116 183519	2477507
21	176	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	460	309,8 309,8	0 0	142508 142508	0 0	0	86930 18355	247793
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									31630647
			ИТОГО:					24907108 4779735	3017450 866814	26068503	7324310 3694520	49875995
			Объект: 02-ВКЛЮЧИТЬ Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) Кордайского района Жамбылской области и строительство внутри поселкового газопровода в селе Шарбакты									
			Смета: 02-02-ВКЛЮЧИТЬ строительно-монтажные работы. подводящий газопровод. ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 02-01-01. Подводящий газопровод село Сарыбастау /э3020/									
1	1	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-01-01 п. 3/	м3 основания	260	1172,72 1014,9	157,82 45,36	304907 263874	41033 11793	0	272911 46226	624044
2	2	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км /29км/	т·км	24128,00	25		603200			48256	651456
3	3	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-01-01 п. 46/	км	3,711	194221		720754		720754	57660	778414
4	4	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений /лс 02-01-01 п. 84/	стык	307	309,8 309,8	0 0	95109 95109	0 0	0	58016 12250	165375
			Итого по разделу: 02-01-01. Подводящий газопровод село Сарыбастау /э3020/									2219289
			Раздел: 02-02-01. Подводящий газопровод село Ногайбай /э3030/									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-02-01 п. 3/	м3 основания	121,35	1172,72	157,82	142310	19151	0	127376	291260
						1014,9	45,36	123158	5504		21575	
6	6	С341-020102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км /38 км/	т·км	14756,16	23		339392			27151	366543
7	7	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-02-01 п. 61/	км	0,505	194221		98082		98082	7847	105928
			Итого по разделу: 02-02-01. Подводящий газопровод село Ногайбай /э3030/									763731
			Раздел: 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									
8	8	Е11-010206-0501 Изм. и доп. вып. 19	Грунт скальный 6 группы. Рыхление механизированное и послойная разработка на вымет	м3 грунта	157,6408	6322,91	6322,91	996749	996749	0	38807	1118400
						0	341,91	0	53899		82844	
9	9	Е11-010104-0108	Грунты 4 группы. Разработка и засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	157,6408	98,95	98,95	15599	15599	0	4352	21546
						0	38,34	0	6044		1596	
10	10	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	157,6408	8,51	8,51	1342	1342	0	375	1853
						0	3,3	0	520		137	
11	11	Е11-010104-0108	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	157,6408	98,95	98,95	15599	15599	0	4352	21546
						0	38,34	0	6044		1596	
12	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-03-01 п. 5/	м3	639,15	1172,72	157,82	749544	100871	0	670889	1534067
						1014,9	45,36	648673	28992		113635	
13	13	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км	т·км	108399,84	22		2384797			190784	2575580
14	14	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-03-01 п. 45/	км	5,24	194221		1017718		1017718	81418	1099136
			Итого по разделу: 28. 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									6372128
			ИТОГО:					7485101	1190344	27905057	8501388	59231143
								1130814	112797		4387495	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными удорожаниями	Тенге	2,90%			1 717 703				60 948 846
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			633 868				61 582 714
			Итого с непредвиденными расходами и затратами	Тенге	2,00%			1 231 654				62 814 368
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							66 782 663

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							63 443 529,83
			НДС	Тенге	12%							7 613 223,58
			Итого с НДС	Тенге								**71 056 753,41**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Амантаев Е. Е.
БИН 050240004474

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кунжанов А.К.
БИН 040740004084

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Директор _____ Сарттаров П.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт
по технадзору _____ Майлыбаев Д. К.