КС-3

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ на 25 ноября 2022 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Договор: **№34 от 2022-04-26**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"**

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	425 875 816,80	425 875 816,80	425 875 816,80			97 554 445,79	97 554 445,79		
2	В том числе НДС	45 829 551,80	45 829 551,80	45 829 551,80			10 452 262,05	10 452 262,05		
3	Погашение аванса	127 762 745,04	127 762 745,04				29 266 333,74			
4	Удержание гарантийного взноса	21 293 790,84	21 293 790,84				4 877 722,29			
5	Итого к оплате с НДС	276 819 280,92	276 819 280,92				63 410 389,76			
6	В том числе НДС	29 659 208,68	29 659 208,68				6 793 970,33			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Амантаев Е. Е.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Олжабеков М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2022-04-26**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
25.11.2022	01.11.2022	25.11.2022

Акт выполненных работ № 4

за ноябрь 2022 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-03 Подводящий газопровод село Шарбакты									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		3811,005	152,71	144,65	581979	551262	0	120184	758336
				м3		8,06	35,74	30717	136205		56173	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		342	193,8	183,63	66280	62801	0	13676	86352
				м3 грунта		10,17	45,37	3478	15517		6396	
3	3	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		656,64	429,59	406,98	282086	267239	0	58232	367544
				м3 грунта		22,61	100,56	14847	66032		27225	
4	4	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2626,56	342,6	324,53	899859	852398	0	185822	1172536
				м3 грунта		18,07	80,19	47462	210624		86855	
5	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		1022,64	766,41	0	783762	0	0	564308	1455916
				м3		766,41	0	783762	0		107846	
6	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2943,64	18,16	18,16	53457	53457	0	14921	73848
				м3		0	7,04	0	20723		5470	
7	9	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		2361,6	8,51	8,51	20097	20097	0	5611	27765
				м3 грунта		0	3,3	0	7793		2057	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	2943,64	156,87	74,79	461769	220155	0	246065	764460
						82,08	34,02	241614	100143		56627	
9	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2361,6	187,07	89,03	441785	210253	0	235567	731539
						98,04	40,5	231531	95645		54188	
10	12	Е11-010105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	48,96	1211,07	93,52	59294	4579	0	40261	107519
						1117,55	24,56	54715	1202		7964	
11	13	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	72	152,71	144,65	10995	10415	0	2271	14327
						8,06	35,74	580	2573		1061	
12	14	Е11-360101-0401	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы	м3 грунта	132	83,93	63,95	11079	8441	0	4152	16450
						19,98	23,71	2637	3130		1218	
13	15	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32	м3 грунта	132	201,58	190,94	26608	25204	0	5495	34672
						10,64	47,18	1404	6228		2568	
14	16	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	72	34,67	34,67	2496	2496	0	647	3395
						0	12,48	0	899		251	
15	42	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	72	10499,26	2113,93	755947	152203	356157	299360	1139732
						3438,7	761,08	247586	54798		84425	
16	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	8,425	27931,68	19288,08	235324	162502	0	66257	325707
						8643,6	4248,67	72822	35795		24126	
17	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	8425	15		126375		126375		136485
											10110	
18	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	8425	343,27	154,2	2892050	1299135	391847	1151145	4366650
						142,56	47,21	1201068	397744		323456	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	46	Е11-250120-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи		3,88	7253,96	3898,88	28145	15128	0	15361	46987
				м3		3355,08	995,5	13018	3863		3481	
20	47	Прайс	Контейнер текстильный КТ-160		8	1680		13440				13440
				шт.						13440		
			Отпускная цена			1680		13440				
			Сметная стоимость оборудования					*13440*				
21	48	Прайс	Контейнер текстильный КТ-130		10	1492,5		14925				14925
				шт.						14925		
			Отпускная цена			1493		14925				
			Сметная стоимость оборудования					*14925*				
22	55	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка		2,975	347138,79	105411,35	1032738	313599	6936	792443	1971196
				км		239396	29662,04	712203	88245		146014	
23	56	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		3004,75	2372		7127267		7127267		7697448
				м							570181	
24	57	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка		5,45	417716,05	122796,61	2276552	669242	20140	1757157	4356406
				км		291224	34446,88	1587171	187736		322697	
25	58	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		5504,5	3122		17185049		17185049		18559853
				м							1374804	
26	61	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)		30	2372		71160		71160		76853
				м							5693	
27	71	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)		0,16	447356,7	147646,26	71577	23623	16	54183	135821
				км		299611	42453,3	47938	6793		10061	
28	72	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001		161,6	3450		557520		557520		602122
				м							44602	
29	73	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр		160	1445,33	8,53	231253	1365	43678	184778	449314
				м		1163,81	2,72	186210	435		33282	
30	74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		12	30804,56	3216,73	369655	38601	218874	111828	520001
				футляр		9348,3	64,8	112180	778		38519	
31	75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)		0,169	538740,22	191047,04	91047	32287	131	67306	171022

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		346918	55367,47	58629	9357		12668	
32	76	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001		170,69	4285		731407		731407		789919
				м							58513	
33	77	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр		169	1445,33	8,53	244261	1442	46135	195172	474588
				м		1163,81	2,72	196684	460		35155	
34	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		11	30804,56	3216,73	338850	35384	200635	102509	476668
				футляр		9348,3	64,8	102831	713		35309	
35	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка		13	1405,35	912,28	18270	11860	0	9510	30002
				шт.		493,07	245,88	6410	3196		2222	
36	89	С123-020304-0611	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		7	10597		74179		74179		80113
				шт.							5934	
37	90	С123-020304-0811	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		2	12311		24622		24622		26592
				шт.							1970	
38	91	С123-020303-1207	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		4	2066		8264		8264		8925
				шт.							661	
39	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
40	114	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	4251,78	1007,33	17007	4029	9873	4361	23077
				м3		776,1	396,08	3104	1584		1709	
41	115	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4,6		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
42	116	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		1	4054		4054		4054		4378
				шт.							324	
43	117	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные при прокладке стальных трубопроводов. Монтаж		1	30999,14	591,6	30999	592	27730	2933	36647
				ковер		2677,94	284,6	2678	285		2715	
44	118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
45	119	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
46	120	Ц13-121102-0101	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования		1	48081,8	20427,95	48082	20428	1734	19321	72795
				шт.		25920	5753,69	25920	5754		5392	
47	121	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		1	60369,64		60370		60370		65199
				шт.							4830	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	122	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	
49	123	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		1	17149		17149		17149		18521
				шт.							1372	
50	124	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	17958,57	1091,24	4490	273	3910	332	5208
				м3		1225,8	234,96	306	59		386	
51	125	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4		2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	2453	25		528	
52	126	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)		0,07	45100		3157		3157		3410
				м3							253	
53	127	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		2	6548,66	2113,93	13097	4228	1992	8316	23126
				шт.		3438,7	761,08	6877	1522		1713	
54	128	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
55	129	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		4	2176		8704		8704		9400
				шт.							696	
56	130	Ц13-121302-0105 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	15632,37	2381,8	31265	4764	5765	13783	48652
				шт.		10368	929,92	20736	1860		3604	
57	131	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16		2	109515,18		219030		219030		236553
				шт.							17522	
58	132	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		2	13031,73	2425,3	26063	4851	1305	12758	41928
				комплект		9954	503,68	19908	1007		3106	
59	133	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		2	17149		34298		34298		37042
				шт.							2744	
60	134	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		8	3636,72	157,82	29094	1263	19712	8397	40490
				м3 основания		1014,9	45,36	8119	363		2999	
61	146	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,065669	1350902,28	507623,03	88712	33335	23569	40951	140036
				т		484372,3	145516,63	31808	9556		10373	
62	147	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000296	633838		188		188		203
				т							15	
63	148	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,32	796		1051		1051		1135

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							84	
64	149	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,3	2072		2694		2694		2909
				м							215	
65	150	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		0,25	2409		602		602		650
				м							48	
66	151	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
67	152	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16		1	4412		4412		4412		4765
				шт.							353	
68	153	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		1	688		688		688		743
				шт.							55	
69	154	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОПБ2, размерами 300 мм x 200 мм x 90 мм СТ РК 937-92		1	1009		1009		1009		1090
				шт.							81	
70	155	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,1	3636,72	157,82	364	16	246	105	506
				м3 основания		1014,9	45,36	101	5		37	
71	156	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0013	1526195,6	38841,04	1984	50	1599	331	2501
				км трубопровода		257275	233,28	334	0		185	
72	157	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1630		1630		1630		1760
				шт.							130	
73	158	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,04	774		31		31		33
				м2							2	
74	159	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,6	90,63	2,4	54	1	27	18	78
				м2		43,42	0,26	26	0		6	
75	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,6	74,88	1,7	45	1	29	11	60
				м2		25,37	0,26	15	0		4	
76	161	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,1852706	75359,71	14760,62	13962	2735	4654	7335	23000
				т фасонных частей		35479,5	4509,28	6573	835		1704	
77	162	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00592	633838		3752		3752		4053
				т							300	
78	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13847

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	2958	1475		1026	
79	164	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2,64	3122		8242		8242		8901
											659	
80	165	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	6547		16368		16368		17677
											1309	
81	166	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,4	5079		2032		2032		2194
											163	
82	167	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	10536		21072		21072		22758
											1686	
83	168	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x133, PN 16	шт.	2	13207		26414		26414		28527
											2113	
84	169	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,06	3636,72	157,82	218	9	148	63	304
						1014,9	45,36	61	3		22	
85	170	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002	4403804,35	304951,41	8808	610	7302	990	10582
						448035	52202,12	896	104		784	
86	171	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,002	1742170,42	492673,28	3484	985	2369	447	4245
						65032,8	160548,5	130	321		314	
87	172	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	2	601,92	118,47	1204	237	602	559	1904
						182,22	54,69	364	109		141	
88	175	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	708	3160,59	81,6	2237698	57773	60173	1293049	3813206
						2994	0	2119752	0		282460	
89	176	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	708	309,8	0	219338	0	0	133796	381386
						309,8	0	219338	0		28251	
			Итого по разделу: 1. 02-03-01 Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									**53295291**
			Смета: 02-03-02 строительно-монтажные работы. газопровод низкого давления									
			Раздел: Подводящий газопровод									
90	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2218,5	152,71	144,65	338787	320906	0	69963	441450
						8,06	35,74	17881	79289		32700	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		311,25	766,41	0	238545	0	0	171752	443121
				м3		766,41	0	238545	0		32824	
92	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1596	18,16	18,16	28983	28983	0	8090	40039
				м3		0	7,04	0	11236		2966	
93	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1596	156,87	74,79	250365	119365	0	133413	414480
				м3		82,08	34,02	131000	54296		30702	
94	7	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		48	152,71	144,65	7330	6943	0	1514	9551
				м3 грунта		8,06	35,74	387	1716		708	
95	8	Е11-360101-0401	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы		36	83,93	63,95	3021	2302	0	1132	4486
				м3 грунта		19,98	23,71	719	854		332	
96	9	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32		36	201,58	190,94	7257	6874	0	1499	9456
				м3 грунта		10,64	47,18	383	1698		700	
97	10	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		48	34,67	34,67	1664	1664	0	431	2263
				м3 грунта		0	12,48	0	599		168	
98	27	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		27	10499,26	2113,93	283480	57076	133559	112260	427399
				шт.		3438,7	761,08	92845	20549		31659	
99	35	С123-020103-3502	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001		36	1522		54792		54792		59175
				шт.							4383	
100	36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		36	2137,88	89,24	76964	3213	10723	62224	150323
				шт.		1750,77	12,96	63028	467		11135	
101	37	С123-040909-0409	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		36	8356		300816		300816		324881
				шт.							24065	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
102	38	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,214	287770,69	73632,53	61583	15757	140	49573	120048
						213482	20505,73	45685	4388		8892	
103	39	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	216,14	221		47767		47767		51588
											3821	
104	40	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,252	305192,19	83264,47	76908	20983	263	60880	148811
						220886	23140,95	55663	5832		11023	
105	41	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	254,52	796		202598		202598		218806
											16208	
106	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,389	347138,79	105411,35	482176	146416	3238	369984	920333
						239396	29662,04	332521	41201		68173	
107	43	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1402,89	1622		2275488		2275488		2457527
											182039	
108	44	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,902	347138,79	105411,35	313119	95081	2103	240263	597653
						239396	29662,04	215935	26755		44271	
109	45	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	911,02	2372		2160939		2160939		2333815
											172875	
110	46	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	417716,05	122796,61	83543	24559	739	64483	159868
						291224	34446,88	58245	6889		11842	
111	47	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202	3122		630644		630644		681096
											50452	
112	52	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	2	3122		6244		6244		6744
											500	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	2,957	27931,68	19288,08	82594	57035	0	23255	114317
						8643,6	4248,67	25559	12563		8468	
114	54	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2957	15		44355		44355		47903
											3548	
115	55	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2957	343,27	154,2	1015049	455969	137530	404028	1532603
						142,56	47,21	421550	139600		113526	
116	57	Е11-250120-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи	м3	3,6	7253,96	3898,88	26114	14036	0	14253	43596
						3355,08	995,5	12078	3584		3229	
117	58	Прайс	Контейнер текстильный КТ-114	шт.	30	1254,46		37634				37634
			Отпускная цена			1254		37634		37634		
			Сметная стоимость оборудования					*37634*				
118	59	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм(футляр)	км	0,056	305192,19	83264,47	17091	4663	58	13529	33069
						220886	23140,95	12370	1296		2450	
119	60	С123-010501-1308	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	56,56	341		19287		19287		20830
											1543	
120	61	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	56	1256,27	7,45	70351	417	8680	60763	141604
						1093,82	2,2	61254	123		10489	
121	62	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	10	30804,56	3216,73	308046	32167	182395	93190	433334
						9348,3	64,8	93483	648		32099	
122	67	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км	0,021	447356,7	147646,26	9394	3101	2	7112	17826
						299611	42453,3	6292	892		1320	
123	68	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	21,21	2569		54488		54488		58848
											4359	
124	69	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	21	1256,27	7,45	26382	156	3255	22786	53101
						1093,82	2,2	22970	46		3933	
125	70	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью		3	30804,56	3216,73	92414	9650	54719	27957	130000

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				футляр		9348,3	64,8	28045	194		9630	
126	71	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км	0,024	447356,7	147646,26	10737	3544	2	8127	20373
						299611	42453,3	7191	1019		1509	
127	72	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24,24	3450		83628		83628		90318
											6690	
128	73	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	24	1445,33	8,53	34688	205	6552	27717	67397
						1163,81	2,72	27931	65		4992	
129	74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30804,56	3216,73	61609	6433	36479	18638	86667
						9348,3	64,8	18697	130		6420	
130	75	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)	км	0,025	538740,22	191047,04	13469	4776	19	9957	25299
						346918	55367,47	8673	1384		1874	
131	76	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180x10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	25,25	4285		108196		108196		116852
											8656	
132	77	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	25	1445,33	8,53	36133	213	6825	28872	70205
						1163,81	2,72	29095	68		5200	
133	78	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30804,56	3216,73	61609	6433	36479	18638	86667
						9348,3	64,8	18697	130		6420	
134	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	15	1405,35	912,28	21080	13684	0	10973	34618
						493,07	245,88	7396	3688		2564	
135	86	С123-020304-0609	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	13	6637		86281		86281		93183
											6902	
136	91	С123-020303-1207	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	2066		2066		2066		2231
											165	
137	92	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	10536		10536		10536		11379
											843	
138	93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	34	2071,02	1343,32	70415	45673	0	36686	115668
						727,7	362,19	24742	12314		8568	
139	95	С123-020302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x32x110, PN 16	шт.	10	3029		30290		30290		32713
											2423	
140	99	С123-020304-1411	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x125x125, PN 16	шт.	1	9557		9557		9557		10322
											765	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
141	100	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	15	9575		143625		143625	11490	155115
142	101	С123-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	4	10914		43656		43656	3492	47148
143	102	С123-020304-1621	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16	шт.	4	15698		62792		62792	5023	67815
144	103	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	23	1405,35 493,07	912,28 245,88	32323 11341	20982 5655	0	16826 3932	53081
145	104	С123-020302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	21	840		17640		17640	1411	19051
146	107	С123-020302-6127	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x90, PN 16	шт.	1	1910		1910		1910	153	2063
147	108	С123-020302-6128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16	шт.	1	2044		2044		2044	164	2208
148	112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	52	1405,35 493,07	912,28 245,88	73078 25640	47439 12786	0	38041 8890	120009
149	113	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	46	633		29118		29118	2329	31447
150	115	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	1557		6228		6228	498	6726
151	117	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	2	3007		6014		6014	481	6495
152	118	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	3,3348708	75359,71 35479,5	14760,62 4509,28	251315 118320	49225 15038	83771	132024 30667	414006
153	119	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,10656	633838		67542		67542	5403	72945
154	120	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	108	1405,35 493,07	912,28 245,88	151778 53252	98526 26555	0	79009 18463	249249
155	121	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 32x3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	36	221		7956		7956	636	8592
156	122	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		64,8	796		51581		51581		55707

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							4126	
157	123	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		18	359		6462		6462		6979
				м							517	
158	124	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		15,12	1424		21531		21531		23253
				м							1722	
159	125	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16		36	527		18972		18972		20490
				шт.							1518	
160	126	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16		36	633		22788		22788		24611
				шт.							1823	
161	127	С123-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16		36	676		24336		24336		26283
				шт.							1947	
162	128	С123-020304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16		36	780		28080		28080		30326
				шт.							2246	
163	129	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		11,16	3636,72	157,82	40586	1761	27498	11714	56484
				м3 основания		1014,9	45,36	11326	506		4184	
164	130	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,036	942114,58	36810,12	33916	1325	23419	9084	46441
				км трубопровода		254765	129,6	9172	5		3440	
165	131	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,036	356630,65	135,27	12839	5	9230	3570	17721
				км трубопровода		100116,8	38,88	3604	1		1313	
166	132	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой		36	601,92	118,47	21669	4265	10844	10064	34272
				м шва		182,22	54,69	6560	1969		2539	
167	133	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,065669	1350902,28	507623,03	88712	33335	23569	40951	140036
				т		484372,3	145516,63	31808	9556		10373	
168	134	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000296	633838		188		188		203
				т							15	
169	135	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,32	796		1051		1051		1135
				м							84	
170	136	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		1,3	2072		2694		2694		2909
				м							215	
171	137	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		0,25	2409		602		602		650

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							48	
172	138	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
173	139	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16		1	4412		4412		4412		4765
				шт.							353	
174	140	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		1	688		688		688		743
				шт.							55	
175	141	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОПБ2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92		1	1009		1009		1009		1090
				шт.							81	
176	142	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,1	3636,72	157,82	364	16	246	105	506
				м3 основания		1014,9	45,36	101	5		37	
177	143	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0013	1526195,6	38841,04	1984	50	1599	331	2501
				км трубопровода		257275	233,28	334	0		185	
178	144	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		1	1630		1630		1630		1760
				шт.							130	
179	145	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86		0,04	774		31		31		33
				м2							2	
180	146	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		0,6	90,63	2,4	54	1	27	18	78
				м2		43,42	0,26	26	0		6	
181	147	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,6	74,88	1,7	45	1	29	11	60
				м2		25,37	0,26	15	0		4	
182	173	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,0926353	75359,71	14760,62	6981	1367	2327	3667	11500
				т фасонных частей		35479,5	4509,28	3287	418		852	
183	174	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00296	633838		1876		1876		2026
				т							150	
184	175	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924
				шт.		493,07	245,88	1479	738		513	
185	176	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,32	3122		4121		4121		4451
				м							330	
186	177	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80		1,25	6547		8184		8184		8838

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							655	
187	178	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 160x14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		0,2	5079		1016		1016		1097
				м							81	
188	179	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		1	10536		10536		10536		11379
				шт.							843	
189	180	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125x133, PN 16		1	13207		13207		13207		14264
				шт.							1057	
190	181	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
				м3 основания		1014,9	45,36	30	1		11	
191	182	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	4403804,35	304951,41	4404	305	3651	495	5291
				км трубопровода		448035	52202,12	448	52		392	
192	183	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1742170,42	492673,28	1742	493	1184	223	2123
				км трубопровода		65032,8	160548,5	65	161		157	
193	184	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой		1	601,92	118,47	602	118	301	280	952
				м шва		182,22	54,69	182	55		71	
194	185	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
195	186	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	4251,78	1007,33	17007	4029	9873	4361	23077
				м3		776,1	396,08	3104	1584		1709	
196	187	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4,6		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
197	188	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм x 500 мм x 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		1	4054		4054		4054		4378
				шт.							324	
198	189	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные при прокладке стальных трубопроводов. Монтаж		1	30999,14	591,6	30999	592	27730	2933	36647
				ковер		2677,94	284,6	2678	285		2715	
199	190	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
200	191	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
201	192	Ц13-121102-0101	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования		1	48081,8	20427,95	48082	20428	1734	19321	72795
				шт.		25920	5753,69	25920	5754		5392	
202	193	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		1	60369,64		60370		60370		65199

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							4830	
203	194	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	
204	195	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		1	17149		17149		17149		18521
				шт.							1372	
205	196	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	17958,57	1091,24	4490	273	3910	332	5208
				м3		1225,8	234,96	306	59		386	
206	197	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4		2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	2453	25		528	
207	198	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)		0,07	45100		3157		3157		3410
				м3							253	
208	199	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		2	6548,66	2113,93	13097	4228	1992	8316	23126
				шт.		3438,7	761,08	6877	1522		1713	
209	200	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
210	201	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		4	1557		6228		6228		6726
				шт.							498	
211	202	Ц13-121302-0105 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		2	15632,37	2381,8	31265	4764	5765	13783	48652
				шт.		10368	929,92	20736	1860		3604	
212	203	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16		2	84428,57		168857		168857		182366
				шт.							13509	
213	204	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		2	13031,73	2425,3	26063	4851	1305	12758	41928
				комплект		9954	503,68	19908	1007		3106	
214	205	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		2	17149		34298		34298		37042
				шт.							2744	
215	206	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		8	3636,72	157,82	29094	1263	19712	8397	40490
				м3 основания		1014,9	45,36	8119	363		2999	
216	207	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
217	208	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
218	209	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)		0,035	45100		1579		1579		1705
				м3							126	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	210	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		1	6548,66	2113,93	6549	2114	996	4158	11563
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		857	
220	211	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
221	212	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		2	2176		4352		4352		4700
				шт.							348	
222	213	Ц13-121302-0105 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования		1	15632,37	2381,8	15632	2382	2883	6892	24326
				шт.		10368	929,92	10368	930		1802	
223	214	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 110, PN 16		1	109515,18		109515		109515		118276
				шт.							8761	
224	215	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	
225	216	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		1	17149		17149		17149		18521
				шт							1372	
226	217	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4	3636,72	157,82	14547	631	9856	4199	20245
				м3 основания		1014,9	45,36	4060	181		1500	
227	218	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
228	219	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
229	220	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)		0,035	45100		1579		1579		1705
				м3							126	
230	221	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		1	6548,66	2113,93	6549	2114	996	4158	11563
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		857	
231	222	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
232	223	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		2	3007		6014		6014		6495
				шт.							481	
233	224	Ц13-121302-0106	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования		1	14479,6	3814,4	14480	3814	297	7229	23445
				шт.		10368	1482,39	10368	1482		1737	
234	225	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16		1	115862,5		115863		115863		125132
				шт.							9269	
235	226	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Итого с временными удорожаниями	Тенге	2,90%			2 358 250				83 677 210
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			870 243				84 547 453
			Итого с непредвиденными расходами и затратами	Тенге	2%			1 690 949				86 238 402
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							91 686 509
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							87 102 183,74
			НДС	Тенге	12%							10 452 262,05
			Итого с НДС	Тенге								**97 554 445,79**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель: _____ Амантаев Е. Е.
БИН 050240003334

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Директор _____ Сарттаров П.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кудьжанов А. К.
БИН 040740004084

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт
по технадзору _____ Майлыбаев Д. К.