КС-3

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных работ на 28 апреля 2023 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Договор: **№34 от 2022-04-26 Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"**

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	454 548 439,80	28 672 623,00	28 672 623,00			28 672 623,00	28 672 623,00		
2	В том числе НДС	48 901 618,55	3 072 066,75	3 072 066,75			3 072 066,75	3 072 066,75		
3	Погашение аванса	136 364 531,94	8 601 786,90				8 601 786,90			
4	Удержание гарантийного взноса	22 727 421,99	1 433 631,15				1 433 631,15			
5	Итого к оплате с НДС	295 456 485,87	18 637 204,95				18 637 204,95			
6	В том числе НДС	31 656 052,07	1 996 843,39				1 996 843,39			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Каспакбаев А. М.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Олжабеков М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2022-04-26, Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
27.04.2023	01.04.2023	27.04.2023

Акт выполненных работ № 4

за апрель 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-02 Подводящий газопровод село Ногайбай									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: 11. Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	726,000	152,71 8,06	144,65 35,74	110867 5852	105016 25947	0	22895 10701	144464
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3	4,320	1936,7 1936,7	0 0	8367 8367	0 0	0	6024 1151	15542
3	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	121,390	766,41 766,41	0 0	93035 93035	0 0	0	66985 12802	172821
4	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	485,450	18,16 0	18,16 7,04	8816 0	8816 3418	0	2461 902	12179
5	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	485,450	156,87 82,08	74,79 34,02	76153 39846	36307 16515	0	40580 9339	126071
6	8	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	485,450	1,51 0	1,51 0,54	733 0	733 262	0	189 74	996
7	43	Е11-250108-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы газонефтепродуктов диаметром до 350 мм. Пересечение с действующими коммуникациями (трубопроводами, кабельными линиями, ЛЭП до 35 кВ)	пересечение	5	226024,39 86268	136440,63 38636,01	1130122 431340	682203 193180	16579	568313 135875	1834310

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	44	С121-050204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4295	279767		120160		120160	9613	129773
9	45	С121-050201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0068	259933		1768		1768	141	1909
10	46	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00912	633838		5781		5781	462	6243
11	47	С121-110202-0201	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-30 ГОСТ 21880-2011	м3	0,01	15351		154		154	12	166
12	48	С121-130104-0702	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,25	121441		30360		30360	2429	32789
13	50	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	0,004	347138,79 239396	105411,35 29662,04	1389 958	422 119	9	1065 196	2650
14	51	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4,04	1622		6553		6553	524	7077
15	52	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,009	417716,05 291224	122796,61 34446,88	3759 2621	1105 310	33	2902 533	7194
16	53	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	9,090	3122		28379		28379	2270	30649
17	54	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км	0,801	550611,22 346918	193742,04 55367,47	441040 277881	155187 44349	7971	319008 60804	820852
18	55	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	809,010	7925		6411404		6411404	512912	6924316
19	57	С123-010502-0819	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 200x18,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	13,000	7925		103025		103025	8242	111267
20	58	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,814	27931,68	19288,08	22736	15700	0	6402	31469

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км		8643,6	4248,67	7036	3458		2331	
21	59	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	814,000	15		12210		12210	977	13187
22	60	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	832,000	343,27	154,2	285601	128294	38696	113680	431223
						142,56	47,21	118610	39279		31942	
23	62	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка(футляр)	км	0,07	538740,22	191047,04	37712	13373	54	27878	70837
						346918	55367,47	24284	3876		5247	
24	63	Е11-221401-0602 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	16	3383,8	2258,81	54141	36141	8578	19721	79771
						588,88	656,12	9422	10498		5909	
25	64	С123-010501-1317	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 180х10,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	86,86	4285		372195		372195	29776	401971
26	65	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	86	1445,33	8,53	124298	734	23477	99318	241506
						1163,81	2,72	100088	234		17889	
27	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	15	30804,56	3216,73	462068	48251	273593	139785	650001
						9348,3	64,8	140225	972		48148	
28	67	Е11-221401-0603 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 300 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	27	6264,45	5489,89	169140	148227	212	47195	233642
						766,71	998,9	20701	26970		17307	
29	68	Е11-220501-0108 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,074	612914,34	240961,16	45356	17831	57	32381	83956
						371178	70823,76	27467	5241		6219	
30	69	С123-010501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280х16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	102,01	10420		1062944		1062944	85036	1147980
31	70	Е11-221401-0304	Трубы диаметром до 250 мм. Протаскивание в футляр	м	101,00	1593,69	10,97	160963	1108	41132	117885	301156
						1175,47	3,5	118722	353		22308	
32	71	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	6,00	30804,56	3216,73	184827	19300	109437	55914	260000
						9348,3	64,8	56090	389		19259	
33	72	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	72	8524,16	7503,44	613740	540248	931	169056	845419
						1007,79	1363,93	72561	98203		62624	
34	73	С123-010201-0256	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80		72	22014		1585008		1585008		1711809

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							126801	
35	74	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км	0,072	4399240,21 / 338116	593945,42 / 148321,54	316745 / 24344	42764 / 10679	249637	34673 / 28113	379532
36	75	Е11-221401-0307	Трубы стальные диаметром 400 мм. Протаскивание в футляр	м	72	1937,37 / 1296	13,79 / 4,92	139491 / 93312	993 / 354	45186	92730 / 18578	250798
37	76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56 / 9348,3	3216,73 / 64,8	30805 / 9348	3217 / 65	18240	9319 / 3210	43333
38	87	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка	шт.	2	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	2811 / 986	1825 / 492	0	1463 / 342	4616
39	88	С123-020302-8909	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	1006		1006		1006	80	1086
40	90	С123-020103-3410	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	459		459		459	37	496
41	94	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0592791	1010711,28 / 484372,3	507623,03 / 145516,63	59914 / 28713	30091 / 8626	1109	36966 / 7750	104630
42	95	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35 / 493,07	912,28 / 245,88	2811 / 986	1825 / 492	0	1463 / 342	4616
43	96	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000296	633838		188		188	15	203
44	97	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 125x11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	3122		4121		4121	330	4451
45	98	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	5720		7150		7150	572	7722
46	99	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	10536		10536		10536	843	11379
47	100	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	13207		13207		13207	1057	14264
48	101	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,03	3636,72 / 1014,9	157,82 / 45,36	109 / 30	5 / 1	74	31 / 11	152
49	102	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	0,4	90,63 / 43,42	2,4 / 0,26	36 / 17	1 / 0	18	12 / 4	52

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	103	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	0,4	122,68	1,7	49	1	38	7	61
						25,37	0,26	10	0		4	
51	104	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00125	3044226,74	237688,3	3805	297	3072	482	4630
						348890	40443,84	436	51		343	
52	105	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43333
						9348,3	64,8	9348	65		3210	
53	117	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,25	17958,57	1091,24	4490	273	3910	332	5208
						1225,8	234,96	306	59		386	
54	118	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4	шт. сборных конструкций	2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
						1226,73	12,44	2453	25		528	
55	119	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)	м3	0,07	45100		3157		3157		3410
											253	
56	120	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство	шт.	2	6548,66	2113,93	13097	4228	1992	8316	23126
						3438,7	761,08	6877	1522		1713	
57	121	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9231
						493,07	245,88	1972	984		684	
58	122	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	4	3007		12028		12028		12990
											962	
59	123	Ц13-121302-0106	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	14479,6	3814,4	28959	7629	594	14457	46890
						10368	1482,39	20736	2965		3473	
60	124	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16	шт.	2	115862,5		231725		231725		250263
											18538	
61	125	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	2	13031,73	2425,3	26063	4851	1305	12758	41928
						9954	503,68	19908	1007		3106	
62	126	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	2	17149		34298		34298		37042
											2744	
63	127	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10	3636,72	157,82	36367	1578	24640	10497	50613
						1014,9	45,36	10149	454		3749	
64	142	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	93,00	3160,59	81,6	293935	7589	7904	169850	500887
						2994	0	278442	0		37103	
65	143	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	93,00	309,8	0	28811	0	0	17575	50097
						309,8	0	28811	0		3711	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 11. Подводящий газопровод									**18799369**
			ИТОГО:					**15121084**	**2073148**	**10955647**	**2285737**	**18799368**
								2092289	**501415**		**1392546**	
			Итого по объекту:									**15121082**
			Объект: 02-03 Подводящий газопровод село Шарбакты									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: 13. Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	465,665	152,71	144,65	71112	67358	0	14685	92661
						8,06	35,74	3753	16643		6864	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	42,75	193,8	183,63	8285	7850	0	1710	10794
						10,17	45,37	435	1940		800	
3	3	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	82,08	429,59	406,98	35261	33405	0	7279	45943
						22,61	100,56	1856	8254		3403	
4	4	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	113,665	342,6	324,53	38942	36888	0	8041	50742
						18,07	80,19	2054	9115		3759	
5	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	127,83	766,41	0	97970	0	0	70539	181989
						766,41	0	97970	0		13481	
6	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	367,955	18,16	18,16	6682	6682	0	1865	9231
						0	7,04	0	2590		684	
7	9	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3	м3 грунта	295,2	8,51	8,51	2512	2512	0	701	3471
						0	3,3	0	974		257	
8	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,99	27931,68	19288,08	27652	19095	0	7786	38273
						8643,6	4248,67	8557	4206		2835	
9	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	990,00	15		14850		14850		16038
											1188	
10	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	990,00	343,27	154,2	339837	152658	46045	135268	513114
						142,56	47,21	141134	46738		38008	
11	47	Е11-250120-0101 Изм. и доп. вып. 16	Трубопровод диаметром до 500 мм. Балластировка поясными и охватывающими утяжелителями при укладке с бровки траншеи		2,64	7253,96	3898,88	19150	10293	0	10452	31970

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		3355,08	995,5	8857	2628		2368	
12	50	Прайс	Контейнер текстильный КТ-114		22	1254,46		27598				27598
				шт.						27598		
			Отпускная цена			1254		27598				
			Сметная стоимость оборудования					*27598*				
13	53	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка		0,82	347138,79	105411,35	284654	86437	1912	218421	543321
				км		239396	29662,04	196305	24323		40246	
14	54	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		828,2	1622		1343340		1343340		1450808
				м							107467	
15	60	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)		4	1622		6488		6488		7007
				м							519	
16	175	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		100,00	3160,59	81,6	316059	8160	8499	182634	538588
				стык		2994	0	299400	0		39895	
17	176	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		100,00	309,8	0	30980	0	0	18898	53868
				стык		309,8	0	30980	0		3990	
			Итого по разделу: 13. Подводящий газопровод									**3615416**
			ИТОГО:					**2671372**	**431340**	**12376781**	**2964016**	**22414784**
								791301	**117411**	**27598**	**1658310**	
			Объект: 02-ВКЛЮЧИТЬ Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) Кордайского района Жамбылской области и строительство внутри поселкового газопровода в селе Шарбакты									
			Смета: 02-02-ВКЛЮЧИТЬ строительно-монтажные работы. подводящий газопровод. ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 15. 02-01-01. Подводящий газопровод село Сарыбастау /э3020/									
			Раздел: 16. 02-02-01. Подводящий газопровод село Ногайбай /э3030/									
1	5	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-02-01 п. 3/		121,390	1172,72	157,82	142356	19158	0	127418	291356
				м3 основания		1014,9	45,36	123199	5506		21582	
2	6	С341-020102-0218	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 31-50 км /38 км/		14761,024	23		339504				366664
				т·км							27160	
3	7	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2x2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-02-01 п. 61/		0,832	194221		161592		161592		174519
				км							12927	
			Итого по разделу: 16. 02-02-01. Подводящий газопровод село Ногайбай /э3030/									**832539**
			Раздел: 17. 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									
4	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-03-01 п. 5/		127,83	1172,72	157,82	149909	20174	0	134178	306813
				м3		1014,9	45,36	129735	5798		22727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	13	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км		6074,480	22		133639				144330
				т·км							10691	
6	14	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-03-01 п. 45/		0,99	194221		192279		192279		207661
				км							15382	
			Итого по разделу: 17. 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									**658804**
			ИТОГО:					**1119279**	**39332**	**12730652**	**3225612**	**23906125**
								252934	**11304**	**27598**	**1768779**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							93597		
			в том числе по авр № 4 за ноябрь 2022 г.							65999		
			Итого с временными удорожаниями	Тенге	2,90%			690 563				24 596 688
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			254 832				24 851 520
			Итого с непредвиденными расходами и затратами	Тенге	2%			495 158				25 346 679
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							26 947 954
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							25 600 556
			НДС	Тенге	12%							3 072 066,75
			Итого с НДС	Тенге								**28 672 623,00**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель: _____ Каспакбаев А. М.
БИН 050240004474

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Директор _____ Сарттаров П.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.
БИН 040740004084

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"
Эксперт
по технадзору _____ Курпебаев Е. А.