КС-3

СПРАВКА № 6

о стоимости выполненных работ на 19 мая 2023 года

Заказчик: КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "Gas Energy Construction"

Договор: №34 от 2022-04-26 Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19

Наименование строительства и его адрес: "Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	543 736 602,51	117 860 785,71	117 860 785,71			**89 188 162,71**	89 188 162,71		
2	В том числе НДС	58 457 493,13	12 627 941,33	12 627 941,33			9 555 874,58	9 555 874,58		
3	Погашение аванса	163 120 980,75	35 358 235,71				26 756 448,81			
4	Удержание гарантийного взноса	27 186 830,13	5 893 039,29				4 459 408,14			
5	Итого к оплате с НДС	353 428 791,63	76 609 510,71				57 972 305,76			
6	В том числе НДС	37 867 370,54	8 208 161,86				6 211 318,47			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Каспакбаев А. М.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Оржабеков М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Gas Energy Construction"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;

(наименование, адрес)

Объект : Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 34 от 2022-04-26, Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
01.05.2023	19.05.2023	19.05.2023

Акт выполненных работ № 6

за май 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Подводящий газопровод село Сарыбастау									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	4	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3	31,5	766,41	0	24142	0	0	17382	44846
						766,41	0	24142	0		3322	
2	6	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	17,24	18,16	18,16	313	313	0	87	433
						0	7,04	0	121		32	
3	7	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	17,24	156,87	74,79	2704	1289	0	1441	4477
						82,08	34,02	1415	587		332	
4	8	Е11-010105-0702	Канавы продольные водоотводные и нагорные. Разработка. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,16	1211,07	93,52	35315	2727	0	23979	64037
						1117,55	24,56	32588	716		4743	
5	9	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2	58,3	1,51	1,51	88	88	0	23	120
						0	0,54	0	31		9	
6	13	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2	340	1119,36	143,98	380582	48953	316805	30151	443592
						43,6	38,51	14824	13093		32859	
7	20	Е11-010205-0402	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	1,664	2542,4	0	4231	0	0	3046	7859
						2542,4	0	4231	0		582	
8	21	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,3	23783,08	1146,55	30918	1491	22516	6596	40515

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		5316,5	259,43	6911	337		3001	
9	22	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		0,364	841,75	0	306	0	0	221	569
				м3		841,75	0	306	0		42	
10	23	Е11-090301-0201 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж		0,215392	24916,26	11340,63	5367	2443	481	2150	8118
				т		11341,55	3126,64	2443	673		601	
11	24	С121-060601-0801	Галереи для прокладки трубопроводов и кабельные: пролетные строения, опоры, кронштейны, седла		0,2240076	554930		124309		124309		134253
				т							9945	
12	25	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		6,46176	90,63	2,4	586	16	290	195	843
				м2		43,42	0,26	281	2		62	
13	26	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		12,92352	74,88	1,7	968	22	618	229	1292
				м2		25,37	0,26	328	3		96	
14	27	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка		0,019	1363560,99	576881,7	25908	10961	1330	17105	46454
				км		716688	192683,31	13617	3661		3441	
15	28	С123-010201-0236	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		19,076	10627		202721		202721		218938
				м							16218	
16	29	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		17,48	90,63	2,4	1584	42	783	527	2280
				м2		43,42	0,26	759	5		169	
17	30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		17,48	122,68	1,7	2144	30	1671	309	2650
				м2		25,37	0,26	443	5		196	
18	37	Е11-220301-0202 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,03	2147964,6	228212,81	64439	6846	43216	17123	88087
				км		479214	97315,51	14376	2919		6525	
19	38	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		7,4	90,63	2,4	671	18	332	223	965
				м2		43,42	0,26	321	2		72	
20	39	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		7,4	122,68	1,7	908	13	708	131	1122
				м2		25,37	0,26	188	2		83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	40	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км	0,026	347138,79	105411,35	9026	2741	61	6926	17227
						239396	29662,04	6224	771		1276	
22	41	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	26,26	1622		42594		42594		46001
											3407	
23	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	0,026	27931,68	19288,08	726	501	0	204	1005
						8643,6	4248,67	225	110		74	
24	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	26	15		390		390		421
											31	
25	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	26	343,27	154,2	8925	4009	1209	3552	13476
						142,56	47,21	3707	1227		998	
26	64	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1622514	1010711,28	507623,03	163989	82363	3037	101178	286381
						484372,3	145516,63	78590	23610		21213	
27	65	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13847
						493,07	245,88	2958	1475		1026	
28	66	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000888	633838		563		563		608
											45	
29	67	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,75	5720		21450		21450		23166
											1716	
30	68	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	3,96	1622		6423		6423		6937
											514	
31	69	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,6	5079		3047		3047		3291
											244	
32	70	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	3	3766		11298		11298		12202
											904	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	71	С123-020304-2217	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 90x80, PN 16	шт.	3	7489		22467		22467	1797	24264
34	72	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,09	3636,72 1014,9	157,82 45,36	327 91	14 4	222	94 34	456
35	73	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	1,2	90,63 43,42	2,4 0,26	109 52	3 0	54	36 12	157
36	74	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,2	122,68 25,37	1,7 0,26	147 30	2 0	115	21 13	182
37	75	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,00375	3044226,74 348890	237688,3 40443,84	11416 1308	891 152	9216	1445 1029	13890
38	76	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	3	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	92414 28045	9650 194	54719	27957 9630	130000
39	78	Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	26	2599,71 514,71	2079,97 605,5	67592 13382	54079 15743	131	28834 7714	104141
40	79	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	26,26	2569		67462		67462	5397	72859
41	80	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	26	1256,27 1093,82	7,45 2,2	32663 28439	194 57	4030	28212 4870	65745
42	81	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	30805 9348	3217 65	18240	9319 3210	43333
43	82	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	3,737	931941,8 133084	790524,45 137443,6	3482667 497335	2954190 513627	31142	919975 352211	4754853
44	83	Ц13-390201-0505	Трубопровод, диаметр 90 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	977,79 898,2	30,6 0	3911 3593	122 0	196	2192 488	6591

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 1. Подводящий газопровод									6 752 483
			ИТОГО:					4997047	3192698	1013846	1255252	6752483
								790500	579192		500183	
			Итого по объекту:									4997045
			Объект: 02-02 Подводящий газопровод село Ногайбай									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	8	Е11-010104-0701	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)		0,01	1,51	1,51	0	0	0	0	0
				м2		0	0,54	0	0		0	
2	9	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		24	152,71	144,65	3665	3472	0	757	4776
				м3 грунта		8,06	35,74	193	858		354	
3	10	Е11-360101-0401	Плотины, дамбы, насыпи. Возведение способом отсыпки грунтов в воду в естественные прудки и водоемы		21	83,93	63,95	1763	1343	0	661	2617
				м3 грунта		19,98	23,71	420	498		194	
4	11	Е11-010101-0308 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.50 Кзтр=1,32, Кэм=1,32	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, с одновременным применением щитов под экскаваторы и сланей под автосамосвалы при глинистой подошве, применен коэффициент к затратам труда - 1,32 и нормам эксплуатации машин - 1,32		21	201,58	190,94	4233	4010	0	874	5516
				м3 грунта		10,64	47,18	223	991		409	
5	12	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		24	34,67	34,67	832	832	0	216	1132
				м3 грунта		0	12,48	0	300		84	
6	13	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		37,5	359,69	253,45	13488	9504	0	6481	21567
				м3		106,24	53,78	3984	2017		1598	
7	14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		250	1119,36	143,98	279840	35995	232945	22170	326170
				м2		43,6	38,51	10900	9628		24161	
8	15	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		14	2822,04	1225,54	39509	17158	0	31868	77087
				м3		1596,5	511,19	22351	7157		5710	
9	16	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		200	1119,36	143,98	223872	28796	186356	17736	260936
				м2		43,6	38,51	8720	7702		19329	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	21	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	25,2	107		2696			216	2912
11	22	С341-020102-0205 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т/км	126	45		5670			454	6124
12	106	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,125	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	2245 153	136 29	1955	166 193	2604
13	107	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4	шт. сборных конструкций	1	1840,67 1226,73	57,63 12,44	1841 1227	58 12	556	1462 264	3567
14	108	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)	м3	0,035	45100		1579		1579	126	1705
15	109	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство	шт.	1	6548,66 3438,7	2113,93 761,08	6549 3439	2114 761	996	4158 857	11563
16	110	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616
17	111	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт	2	1557		3114		3114	249	3363
18	112	Ц13-121302-0105 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	15632,37 10368	2381,8 929,92	15632 10368	2382 930	2883	6892 1802	24326
19	113	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	1	84428,57		84429		84429	6754	91183
20	114	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1	13031,73 9954	2425,3 503,68	13032 9954	2425 504	652	6379 1553	20964
21	115	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	1	17149		17149		17149	1372	18521
22	116	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4	3636,72 1014,9	157,82 45,36	14547 4060	631 181	9856	4199 1500	20245

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	139	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,004	931941,8	790524,45	3728	3162	33	985	5089
				км трубопровода		133084	137443,6	532	550		377	
24	140	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,514	1104656,75	941376,05	567794	483867	4238	148892	774020
				км трубопровода		155036	163285,6	79689	83929		57335	
25	141	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытаниена прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		15,664	1448538,4	1240533,42	22689906	19431715	141994	5894458	30871112
				км трубопровода		198940	214583,1	3116196	3361230		2286749	
			Итого по разделу: 3. Подводящий газопровод									32 561 716
			ИТОГО:					23999924	20029429	1702581	7405069	39314198
								3273395	3477769		2912165	
			Итого по объекту:									23999922
			Объект: 02-03 Подводящий газопровод село Шарбакты									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		465,665	152,71	144,65	71112	67358	0	14685	92661
				м3		8,06	35,74	3753	16643		6864	
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		42,75	193,8	183,63	8285	7850	0	1710	10794
				м3 грунта		10,17	45,37	435	1940		800	
3	3	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		82,08	429,59	406,98	35261	33405	0	7279	45943
				м3 грунта		22,61	100,56	1856	8254		3403	
4	4	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		525,312	342,6	324,53	179972	170480	0	37164	234507
				м3 грунта		18,07	80,19	9492	42125		17371	
5	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		127,83	766,41	0	97970	0	0	70539	181989
				м3		766,41	0	97970	0		13481	
6	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		367,955	18,16	18,16	6682	6682	0	1865	9231

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		0	7,04	0	2590		684	
7	9	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		295,2	8,51	8,51	2512	2512	0	701	3471
				м3 грунта		0	3,3	0	974		257	
8	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		735,91	156,87	74,79	115442	55039	0	61516	191115
				м3		82,08	34,02	60403	25036		14157	
9	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		590,4	187,07	89,03	110446	52563	0	58892	182885
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	57883	23911		13547	
10	17	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		384	359,69	253,45	138121	97325	0	66363	220843
				м3		106,24	53,78	40796	20652		16359	
11	18	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		2560	1119,36	143,98	2865562	368589	2385357	227018	3339986
				м2		43,6	38,51	111616	98586		247406	
12	19	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		176,4	2822,04	1225,54	497808	216185	0	401540	971296
				м3		1596,5	511,19	281623	90174		71948	
13	20	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		2520	1119,36	143,98	2820787	362830	2348086	223471	3287798
				м2		43,6	38,51	109872	97045		243541	
14	25	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		317,52	107		33975				36693
				т							2718	
15	26	С341-020102-0205 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		1587,6	45		71442				77157
				т·км							5715	
16	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3		0,17	27931,68	19288,08	4748	3279	0	1337	6572
				км		8643,6	4248,67	1469	722		487	
17	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		170	15		2550		2550		2754
				м							204	
18	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		170	343,27	154,2	58356	26214	7907	23228	88110
				м		142,56	47,21	24235	8026		6527	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	57	Е11-220501-0104 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км	0,17	417716,05	122796,61	71012	20875	628	54810	135888
						291224	34446,88	49508	5856		10066	
20	58	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	171,7	3122		536048		536048		578931
											42884	
21	62	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	108	3122		337176		337176		364150
											26974	
22	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр)	км	0,089	343982,79	104487,35	30614	9299	9	23707	58667
						239396	29662,04	21306	2640		4346	
23	64	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	89,89	1646		147959		147959		159796
											11837	
24	65	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	89	1256,27	7,45	111808	663	13795	96570	225049
						1093,82	2,2	97350	196		16670	
25	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	15	30804,56	3216,73	462068	48251	273593	139785	650001
						9348,3	64,8	140224	972		48148	
26	67	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км	0,033	447356,7	147646,26	14763	4872	3	11175	28013
						299611	42453,3	9887	1401		2075	
27	68	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	33,33	2569		85625		85625		92475
											6850	
28	69	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	33	1256,27	7,45	41457	246	5115	35807	83445
						1093,82	2,2	36096	73		6181	
29	70	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	4	30804,56	3216,73	123218	12867	72958	37276	173334
						9348,3	64,8	37393	259		12840	
30	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	30	1405,35	912,28	42160	27368	0	21947	69236
						493,07	245,88	14792	7376		5129	
31	84	С123-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	882		882		882		953
											71	
32	85	С123-020303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		7	1039		7273		7273		7855

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							582	
33	86	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		2	1324		2648		2648		2860
				шт.							212	
34	87	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		3	1324		3972		3972		4290
				шт.							318	
35	88	С123-020303-1906	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		3	2126		6378		6378		6888
				шт.							510	
36	89	С123-020304-0611	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		12	10597		127164		127164		137337
				шт.							10173	
37	92	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		2	10536		21072		21072		22758
				шт.							1686	
38	93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка		5	2071,02	1343,32	10355	6717	0	5395	17010
				шт.		727,7	362,19	3638	1811		1260	
39	94	С123-020304-1621	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125x63x125, PN 16		1	15698		15698		15698		16954
				шт.							1256	
40	95	С123-020303-2606	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		1	1860		1860		1860		2009
				шт.							149	
41	96	С123-020304-1619	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16		2	10914		21828		21828		23574
				шт.							1746	
42	97	С123-020303-2605	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		1	1699		1699		1699		1835
				шт.							136	
43	99	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
44	100	С123-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16		1	1303		1303		1303		1407
				шт.							104	
45	101	С123-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16		1	1926		1926		1926		2080
				шт.							154	
46	102	С123-020302-6122	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16		1	1443		1443		1443		1558
				шт.							115	
47	103	С123-020302-6128	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 125x110, PN 16		1	2044		2044		2044		2208
				шт.							164	
48	104	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		29	1405,35	912,28	40755	26456	0	21215	66928

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		493,07	245,88	14299	7131		4958	
49	106	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		5	1557		7785		7785		8408
				шт.							623	
50	107	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		8	2176		17408		17408		18801
				шт.							1393	
51	108	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		16	3007		48112		48112		51961
				шт.							3849	
52	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,25	17958,57	1091,24	4490	273	3910	332	5208
				м3		1225,8	234,96	306	59		386	
53	114	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		8	4251,78	1007,33	34014	8059	19747	8721	46154
				м3		776,1	396,08	6209	3169		3419	
54	115	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4,6		2	1840,67	57,63	3681	115	1113	2924	7134
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	2453	25		528	
55	116	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		2	4054		8108		8108		8757
				шт.							649	
56	117	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные при прокладке стальных трубопроводов. Монтаж		2	30999,14	591,6	61998	1183	55459	5866	73293
				ковер		2677,94	284,6	5356	569		5429	
57	118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		4	1405,35	912,28	5621	3649	0	2926	9231
				шт.		493,07	245,88	1972	984		684	
58	119	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		4	765		3060		3060		3305
				шт.							245	
59	120	Ц13-121102-0101	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования		2	48081,8	20427,95	96164	40856	3468	38642	145590
				шт.		25920	5753,69	51840	11507		10784	
60	121	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		2	60369,64		120739		120739		130398
				шт.							9659	
61	122	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		2	13031,73	2425,3	26063	4851	1305	12758	41928
				комплект		9954	503,68	19908	1007		3106	
62	123	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		2	17149		34298		34298		37042
				шт.							2744	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	135	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
64	136	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
65	137	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)		0,035	45100		1579		1579		1705
				м3							126	
66	138	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство		1	6548,66	2113,93	6549	2114	996	4158	11563
				шт.		3438,7	761,08	3439	761		857	
67	139	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
68	140	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		2	3007		6014		6014		6495
				шт.							481	
69	141	Ц13-121302-0106	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования		1	14479,6	3814,4	14480	3814	297	7229	23445
				шт.		10368	1482,39	10368	1482		1737	
70	142	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 125, PN 16		1	115862,5		115863		115863		125132
				шт.							9269	
71	143	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	
72	144	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		1	17149		17149		17149		18521
				шт.							1372	
73	145	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5	3636,72	157,82	18184	789	12320	5248	25306
				м3 основания		1014,9	45,36	5075	227		1875	
74	161	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		0,0926353	75359,71	14760,62	6981	1367	2327	3667	11500
				т фасонных частей		35479,5	4509,28	3287	418		852	
75	162	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00296	633838		1876		1876		2026
				т							150	
76	163	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		3	1405,35	912,28	4216	2737	0	2195	6924
				шт.		493,07	245,88	1479	738		513	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	164	С123-010502-0815	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 125х11,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,32	3122		4121		4121	330	4451
78	165	С123-010201-0230	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,25	6547		8184		8184	655	8838
79	166	С123-010502-0817	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 160х14,6 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,2	5079		1016		1016	81	1097
80	167	С123-020304-1011	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	10536		10536		10536	843	11379
81	168	С123-020304-2223	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 125х133, PN 16	шт.	1	13207		13207		13207	1057	14264
82	169	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
				м3 основания		1014,9	45,36	30	1		11	
83	170	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,001	4403804,35	304951,41	4404	305	3651	495	5291
				км трубопровода		448035	52202,12	448	52		392	
84	171	Е11-220601-0807 Изм. и доп. вып 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,001	1742170,42	492673,28	1742	493	1184	223	2123
				км трубопровода		65032,8	160548,5	65	161		157	
85	172	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой		1	601,92	118,47	602	118	301	280	952
				м шва		182,22	54,69	182	55		71	
86	175	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	160	3160,59	81,6	505694	13056	13598	292214	861742
						2994	0	479040	0		63833	
87	176	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	160	309,8	0	49568	0	0	30236	86189
						309,8	0	49568	0		6384	
			Итого по разделу: 5. Подводящий газопровод									**13 778 581**
			ИТОГО:					**10682402**	**1719806**	**8678548**	**9480605**	**53092779**
								1881212	**487629**		**3932808**	
			Смета: 02-03-02 строительно-монтажные работы. газопровод низкого давления									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		2218,5	152,71	144,65	338787	320906	0	69963	441450

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		8,06	35,74	17881	79289		32700	
2	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		311,25	766,41	0	238545	0	0	171752	443121
				м3		766,41	0	238545	0		32824	
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1596	18,16	18,16	28983	28983	0	8090	40039
				м3		0	7,04	0	11236		2966	
4	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1596	156,87	74,79	250365	119365	0	133413	414480
				м3		82,08	34,02	131000	54296		30702	
5	11	Е11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка		12,9	359,69	253,45	4640	3270	0	2229	7419
				м3		106,24	53,78	1371	694		550	
6	12	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		86	1119,36	143,98	96265	12382	80133	7626	112203
				м2		43,6	38,51	3750	3312		8311	
7	13	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка		4,2	2822,04	1225,54	11853	5147	0	9560	23126
				м3		1596,5	511,19	6705	2147		1713	
8	14	Е11-270402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство		60	1119,36	143,98	67162	8639	55907	5321	78281
				м2		43,6	38,51	2616	2311		5799	
9	19	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка		7,56	107		809				874
				т							65	
10	20	С341-020102-0205 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км		37,8	45		1701				1837
				т·км							136	
11	35	С123-020103-3502	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001		35	1522		53270		53270		57532
				шт.							4262	
12	36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		35	2137,88	89,24	74826	3123	10425	60496	146147
				шт.		1750,77	12,96	61277	454		10826	
13	37	С123-040909-0409	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		35	8356		292460		292460		315857
				шт.							23397	
14	40	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		2	305192,19	83264,47	610384	166529	2083	483173	1181042

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				км трубопровода		220886	23140,95	441772	46282		87485	
15	41	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2020	796		1607920		1607920	128634	1736554
16	44	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка	км трубопровода	0,89	347138,79 239396	105411,35 29662,04	308954 213062	93816 26399	2075	237067 43682	589702
17	45	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	898,9	2372		2132191		2132191	170575	2302766
18	51	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	18	2372		42696		42696	3416	46112
19	53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	2,89	27931,68 8643,6	19288,08 4248,67	80723 24980	55743 12279	0	22728 8276	111726
20	54	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	2890	15		43350		43350	3468	46818
21	55	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	2890	343,27 142,56	154,2 47,21	992050 411998	445638 136437	134414	394873 110954	1497878
22	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр)	км	0,198	343982,79 239396	104487,35 29662,04	68109 47400	20688 5873	20	52741 9668	130517
23	64	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	199,98	1646		329167		329167	26333	355500
24	65	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	198	1256,27 1093,82	7,45 2,2	248741 216576	1475 436	30690	214842 37087	500670
25	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	16	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	492873 149573	51468 1037	291832	149104 51358	693335

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	67	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 140 мм. Укладка(футляр)	км	0,102	447356,7 299611	147646,26 42453,3	45630 30560	15060 4330	10	34542 6414	86586
27	68	С123-010501-1315	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2199997	2569		264658		264658	21173	285831
28	69	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	102	1256,27 1093,82	7,45 2,2	128140 111570	760 224	15810	110676 19105	257921
29	70	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	8	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	246436 74786	25734 518	145916	74552 25679	346667
30	71	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка(футляр)	км	0,023	447356,7 299611	147646,26 42453,3	10289 6891	3396 976	2	7789 1446	19524
31	72	С123-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23,23	3450		80143		80143	6411	86555
32	73	Е11-221401-0303	Трубы диаметром до 200 мм. Протаскивание в футляр	м	23	1445,33 1163,81	8,53 2,72	33243 26768	196 63	6279	26562 4784	64589
33	74	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	2	30804,56 9348,3	3216,73 64,8	61609 18697	6433 130	36479	18638 6420	86667
34	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	5	1405,35 493,07	912,28 245,88	7027 2465	4561 1229	0	3658 855	11539
35	88	С123-020303-1206	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	1	1324		1324		1324	106	1430
36	89	С123-020303-0506	Отвод полиэтиленовый сварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	3	1039		3117		3117	249	3366
37	90	С123-020304-0611	Отвод полиэтиленовый электросварной 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16	шт.	1	10597		10597		10597	848	11445
38	93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	15	2071,02 727,7	1343,32 362,19	31065 10915	20150 5433	0	16185 3780	51030
39	95	С123-020302-5116	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х32х110, PN 16	шт.	6	3029		18174		18174	1454	19628
40	97	С123-020304-1409	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90х90х90, PN 16		1	5142		5142		5142		5553

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							411	
41	98	С123-020304-1410	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16		1	5514		5514		5514		5955
				шт.							441	
42	100	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16		7	9575		67025		67025		72387
				шт.							5362	
43	103	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка		6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13847
				шт.		493,07	245,88	2958	1475		1026	
44	105	С123-020302-6119	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16		3	1303		3909		3909		4222
				шт.							313	
45	106	С123-020302-6124	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16		3	1926		5778		5778		6240
				шт.							462	
46	109	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: заглушки. Установка		6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13847
				шт.		493,07	245,88	2958	1475		1026	
47	110	С123-020302-8907	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		4	567		2268		2268		2449
				шт.							181	
48	111	С123-020302-8909	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		2	1006		2012		2012		2173
				шт.							161	
49	112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		21	1405,35	912,28	29512	19158	0	15363	48465
				шт.		493,07	245,88	10354	5163		3590	
50	115	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16		8	1557		12456		12456		13452
				шт.							996	
51	116	С123-020304-2610	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		10	2176		21760		21760		23501
				шт.							1741	
52	117	С123-020304-2611	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 125, PN 16		3	3007		9021		9021		9743
				шт.							722	
53	118	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка		3,2422355	75359,71	14760,62	244334	47857	81444	128357	402506
				т фасонных частей		35479,5	4509,28	115033	14620		29815	
54	119	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,1036	633838		65666		65666		70919
				т							5253	
55	120	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		105	1405,35	912,28	147562	95789	0	76814	242326
				шт.		493,07	245,88	51772	25817		17950	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	121	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	35	221		7735		7735	619	8354
57	122	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	63	796		50148		50148	4012	54160
58	123	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	17,5	359		6282		6282	503	6785
59	124	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	14,7	1424		20933		20933	1675	22607
60	125	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	35	527		18445		18445	1476	19921
61	126	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	35	633		22155		22155	1772	23927
62	127	С123-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	35	676		23660		23660	1893	25553
63	128	С123-020304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	35	780		27300		27300	2184	29484
64	129	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,85	3636,72 1014,9	157,82 45,36	39458 11012	1712 492	26734	11389 4068	54915
65	130	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	942114,58 254765	36810,12 129,6	32974 8917	1288 5	22769	8832 3344	45151
66	131	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,035	356630,65 100116,8	135,27 38,88	12482 3504	5 1	8973	3470 1276	17229
67	132	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	35	601,92 182,22	118,47 54,69	21067 6378	4146 1914	10543	9784 2468	33320
68	161	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0592791	1010711,28 484372,3	507623,03 145516,63	59914 28713	30091 8626	1109	36966 7750	104630
69	162	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1405,35 493,07	912,28 245,88	2811 986	1825 492	0	1463 342	4616

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	163	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,000296	633838		188		188		203
				т							15	
71	164	С123-010502-0814	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		1,32	2372		3131		3131		3382
				м							250	
72	165	С123-010201-0229	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		1,25	5720		7150		7150		7722
				м							572	
73	166	С123-020304-2220	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		1	8661		8661		8661		9354
				шт.							693	
74	167	С123-020304-1010	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16		1	4750		4750		4750		5130
				шт.							380	
75	168	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		0,03	3636,72	157,82	109	5	74	31	152
				м3 основания		1014,9	45,36	30	1		11	
76	169	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза		0,4	90,63	2,4	36	1	18	12	52
				м2		43,42	0,26	17	0		4	
77	170	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115		0,4	122,68	1,7	49	1	38	7	61
				м2		25,37	0,26	10	0		4	
78	171	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,00125	3044226,74	237688,3	3805	297	3072	482	4630
				км трубопровода		348890	40443,84	436	51		343	
79	172	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 200 мм. Заделка битумом и прядью		1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43333
				футляр		9348,3	64,8	9348	65		3210	
80	185	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,125	17958,57	1091,24	2245	136	1955	166	2604
				м3		1225,8	234,96	153	29		193	
81	186	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		4	4251,78	1007,33	17007	4029	9873	4361	23077
				м3		776,1	396,08	3104	1584		1709	
82	187	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4,6		1	1840,67	57,63	1841	58	556	1462	3567
				шт. сборных конструкций		1226,73	12,44	1227	12		264	
83	188	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		1	4054		4054		4054		4378
				шт.							324	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	189	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные при прокладке стальных трубопроводов. Монтаж		1	30999,14	591,6	30999	592	27730	2933	36647
				ковер		2677,94	284,6	2678	285		2715	
85	190	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка		2	1405,35	912,28	2811	1825	0	1463	4616
				шт.		493,07	245,88	986	492		342	
86	191	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		2	765		1530		1530		1652
				шт.							122	
87	192	Ц13-121102-0101	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования		1	48081,8	20427,95	48082	20428	1734	19321	72795
				шт.		25920	5753,69	25920	5754		5392	
88	193	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16		1	60369,64		60370		60370		65199
				шт.							4830	
89	194	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования		1	13031,73	2425,3	13032	2425	652	6379	20964
				комплект		9954	503,68	9954	504		1553	
90	195	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)		1	17149		17149		17149		18521
				шт.							1372	
91	230	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)		0,2	1104656,75	941376,05	220931	188275	1649	57935	301175
				км трубопровода		155036	163285,6	31007	32657		22309	
92	231	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		186	3160,59	81,6	587870	15178	15808	339699	1001774
				стык		2994	0	556884	0		74206	
93	232	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		186	309,8	0	57623	0	0	35150	100195
				стык		309,8	0	57623	0		7422	
			Итого по разделу: 7. Подводящий газопровод									**15 727 185**
			ИТОГО:					**11 466 692**	**1 862 748**	**15 086 853**	**12 576 121**	**68819963**
								3 193 120	**496 899**		**5 097 786**	
			Итого по объекту:									**22149092**
			Объект: 02-ВКЛЮЧИТЬ Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) Кордайского района Жамбылской области и строительство внутри поселкового газопровода в селе Шарбакты									
			Смета: 02-02-ВКЛЮЧИТЬ строительно-монтажные работы. подводящий газопровод. ВКЛЮЧИТЬ									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 02-01-01. Подводящий газопровод село Сарыбастау /э3020/									
1	1	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-01-01 п. 3/		31,5	1172,72	157,82	36941	4971	0	33064	75 605
				м3 основания		1014,9	45,36	31969	1429		5600	
2	2	С341-020102-0217	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 21-30 км /29км/		2923,2	25		73080				78 926
				т*км							5846	
3	3	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-01-01 п. 46/		0,039	194221		7575		7575		8 181
				км							606	
4	4	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений /лс 02-01-01 п. 84/		4	309,8	0	1239	0	0	756	2 155
				стык		309,8	0	1239	0		160	
			Итого по разделу: 8. 02-01-01. Подводящий газопровод село Сарыбастау /э3020/									**164 867**
			Раздел: 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									
5	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-03-01 п. 5/		127,83	1172,72	157,82	149909	20174	0	134178	306 813
				м3		1014,9	45,36	129735	5798		22727	
6	13	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км		37300	22		820600				886 248
				т*км							65648	
7	14	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-03-01 п. 45/		0,17	194221		33018		33018		35 659
				км							2641	
			Итого по разделу: 10. 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									**1 228 720**
			Раздел: 02-03-02. Внутрипоселковый газопровод село Шарбакты. Газопровод низкого давления /э3050/									
8	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы. Устройство /лс 02-03-02 п. 2/		946,2	1172,72	157,82	1109628	149329	0	993186	2 271 039
				м3		1014,9	45,36	960298	42919		168225	
9	16	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км		52788	22		1161336				1 254 243
				т*км							92907	
10	17	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-01-01 п. 46/		2,89	194221		561299		561299		606 203
				км							44904	
			Итого по разделу: 11. 02-03-02. Внутрипоселковый газопровод село Шарбакты. Газопровод низкого давления /э3050/									**4 131 485**
			ИТОГО:					**3954625**	**174475**	**15688745**	**13737305**	**74 345 035**
								1123241	**50147**		**5507050**	
			ИТОГО:									**74 345 035**
			В том числе :									
			Итого с временными удорожаниями	Тенге	2,90%			2 156 006				76 501 041

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			795 611				77 296 652
			Итого с непредвиденными расходами и затратами	Тенге	2%			1 545 933				78 842 585
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							83 823 461
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							79 632 288,14
			НДС	Тенге	12%							9 555 874,58
			Итого с НДС	Тенге								89 188 162,71

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

Руководитель _____ Каспакбаев А. М.
БИН 050240000...

Авторский надзор:
ТОО "Тараз-Техпроект"

Директор _____ Сарттаров П.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. Ж.
БИН 040740000...

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Техпроект"

Эксперт _____ Курпебаев Е. А.