КС-3

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных работ на 23 июня 2023 года

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Договор: **№34 от 2022-04-26 Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области"**

	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц , всего	С начала года по отчетный месяц, всего	в том числе			За отчетный месяц	в том числе		
				СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборуд., мебель, инвентарь
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ноғайбай, Сарыбастау, Шарбакты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области	636 452 796,31	210 576 979,51	210 576 979,51			**92 716 193,80**	92 716 193,80		
2	В том числе НДС	68 391 371,04	22 561 819,24	22 561 819,24			9 933 877,91	9 933 877,91		
3	Погашение аванса	190 935 838,89	63 173 093,85				27 814 858,14			
4	Удержание гарантийного взноса	31 822 639,82	10 528 848,98				4 635 809,69			
5	Итого к оплате с НДС	413 694 317,60	136 875 036,68				60 265 525,97			
6	В том числе НДС	44 324 391,18	14 665 182,50				6 457 020,64			

Заказчик:
КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о. руководителя _____ Ермек А.

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Директор _____ Олжабеков М. Б.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбақты) и внутрипоселкового газопровода села Шарбакты Кордайского района Жамбылской области;**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34 от 2022-04-26, Доп. соглашение № 34/1 от 2023-04-19**

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
01.06.2023	23.06.2023	23.06.2023

Акт выполненных работ № 7

за июнь 2023 (месяц, год) на работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Подводящий газопровод село Сарыбастау									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	31	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	15	4747,62	802,85	71214	12043	7092	60425	142 170
						3472	257,92	52080	3869		10531	
2	32	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	0,54	8463,6	1701,79	4570	919	1911	1998	7 094
						3223,8	712,8	1741	385		525	
3	33	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3	7,5	29750,8	3653,03	223131	27398	99208	75875	322 927
						12870	1791,93	96525	13439		23921	
4	34	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,68	22377,1	993,57	37594	1669	28875	6954	48 111
						4196,1	352,57	7049	592		3564	
5	35	С124-010201-0131	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	15	7307		109605		109605		118 373
											8768	
6	36	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т	0,5166	267944		138420		138420		149 493
											11074	
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									**788 168**
			Раздел: Газорегуляторные пункты									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	87	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	13	3241,15	1076,15	42135	13990	3410	35224	83 547
						1902,73	393,47	24735	5115		6189	
8	88	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22295	265075		59098		59098		63 826
											4728	
9	89	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14698	265075		38961		38961		42 078
											3117	
10	90	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01026	266563		2735		2735		2 954
											219	
11	91	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010434	234691		2449		2449		2 645
											196	
12	92	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	23,01	614		14128		14128		15 258
											1130	
13	93	У86-010605-05030	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	89829	773	89829	773	73785	11085	108 987
						15271	207	15271	207		8073	
14	94	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04	90,63	2,4	185	5	91	61	266
						43,42	0,26	89	1		20	
15	95	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	2,04	74,88	1,7	153	3	98	36	204
						25,37	0,26	52	1		15	
			Итого по разделу: Газорегуляторные пункты									**319 765**
			ИТОГО:					**834207**	**56800**	**579866**	**191658**	**1 107 933**
								197542	**23609**		**82070**	
			Итого по объекту:									**834 207**
			Объект: 02-02 Подводящий газопровод село Ногайбай									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	23	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		43	4747,62	802,85	204148	34523	20329	173217	407 554

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3472	257,92	149296	11091		30189	
2	24	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3	1,548	8463,6	1701,79	13102	2634	5477	5728	20 336
						3223,8	712,8	4990	1103		1506	
3	25	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"	м3	21,5	29750,8	3653,03	639642	78540	284397	217510	925 724
						12870	1791,93	276705	38527		68572	
4	26	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	4,816	22377,1	993,57	107768	4785	82775	19935	137 919
						4196,1	352,57	20208	1698		10216	
5	27	С124-010201-0131	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	43	7307		314201		314201		339 337
											25136	
6	28	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)	т	1,48092	267944		396804		396804		428 548
											31744	
7	29	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	5	4747,62	802,85	23738	4014	2364	20142	47 390
						3472	257,92	17360	1290		3510	
8	30	С124-010202-0701	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	5	4137		20685		20685		22 340
											1655	
9	31	С124-010201-0131	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	5	7307		36535		36535		39 458
											2923	
10	49	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	22	10499,26	2113,93	230984	46506	108826	91471	348 251
						3438,7	761,08	75651	16744		25796	
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									**2 716 857**
			Раздел: Газорегуляторные пункты									
11	146	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	13	3241,15	1076,15	42135	13990	3410	35224	83 547
						1902,73	393,47	24735	5115		6189	
12	147	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,22295	265075		59098		59098		63 826
											4728	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	148	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,14698	265075		38961		38961	3117	42 078
14	149	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01026	266563		2735		2735	219	2 954
15	150	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010434	234691		2449		2449	196	2 645
16	151	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	23,01	614		14128		14128	1130	15 258
17	152	У86-010605-0503 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	89829 15271	773 207	89829 15271	773 207	73785	11085 8073	108 987
18	153	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,04	90,63 43,42	2,4 0,26	185 89	5 1	91	61 20	266
19	154	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	2,04	74,88 25,37	1,7 0,26	153 52	3 1	98	36 15	204
			Итого по разделу: Газорегуляторные пункты									**319 765**
			ИТОГО:					**2237280** **584357**	**185776** **75776**	**2047014**	**766067** **307004**	**4 144 555**
			Итого по объекту:									**2 237 279**
			Объект: 02-03 Подводящий газопровод село Шарбакты									
			Смета: 02-03-01 строительно-монтажные работы. подводящий газопровод									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	2242,645	152,71 8,06	144,65 35,74	342474 18076	324399 80152	0	70724 33056	446 254
2	2	Е11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	213,75	193,8 10,17	183,63 45,37	41425 2174	39251 9698	0	8548 3998	53 970
3	3	Е11-010101-0312	Грунты 6 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	410,4	429,59 22,61	406,98 100,56	176304 9279	167025 41270	0	36395 17016	229 715

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	Е11-010101-0311	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		1659,263	342,6	324,53	568464	538481	0	117388	740 720
				м3 грунта		18,07	80,19	29983	133056		54868	
5	6	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		639,15	766,41	0	489851	0	0	352693	909 947
				м3		766,41	0	489851	0		67403	
6	8	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		1839,780	18,16	18,16	33410	33410	0	9325	46 155
				м3		0	7,04	0	12952		3419	
7	9	Е11-010104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3		1476	8,51	8,51	12561	12561	0	3507	17 353
				м3 грунта		0	3,3	0	4871		1285	
8	10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1839,780	156,87	74,79	288606	137597	0	153791	477 789
				м3		82,08	34,02	151009	62589		35392	
9	11	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1476	187,07	89,03	276115	131408	0	147229	457 212
				м3 уплотненного грунта		98,04	40,5	144707	59778		33868	
10	27	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		90	4747,62	802,85	427286	72257	42549	362548	853 021
				шт.		3472	257,92	312480	23213		63187	
11	28	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		3,24	8463,6	1701,79	27422	5514	11463	11989	42 564
				м3		3223,8	712,8	10445	2309		3153	
12	29	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"		45	29750,8	3653,03	1338786	164386	595250	455253	1 937 562
				м3		12870	1791,93	579150	80637		143523	
13	30	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		10,08	22377,1	993,57	225561	10015	173249	41724	288 668
				м3		4196,1	352,57	42297	3554		21383	
14	31	С124-010201-0131	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		90	7307		657630		657630		710 240
				шт.							52610	
15	32	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)		3,0996	267944		830519		830519		896 961
				т							66442	
16	42	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		62,000	10499,26	2113,93	650954	131064	306691	257782	981 436
				шт.		3438,7	761,08	213199	47187		72699	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	43	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	6,435	27931,68	19288,08	179740	124119	0	50607	248 775
						8643,6	4248,67	55622	27340		18428	
18	44	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	6435,000	15		96525		96525		104 247
											7722	
19	45	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	6495,000	343,27	154,2	2229539	1001529	302082	887440	3 366 337
						142,56	47,21	925927	306629		249358	
20	51	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км	6,51	305192,19	83264,47	1986801	542052	6782	1572729	3 844 293
						220886	23140,95	1437968	150648		284762	
21	52	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	6575,10	796		5233780		5233780		5 652 482
											418702	
22	59	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	33	796		26268		26268		28 369
											2101	
23	63	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 110 мм(футляр)	км	0,035	343982,79	104487,35	12039	3657	3	9323	23 071
						239396	29662,04	8379	1038		1709	
24	64	С123-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	35,350	1646		58186		58186		62 841
											4655	
25	65	Е11-221401-0301	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м	35,000	1256,27	7,45	43969	261	5425	37977	88 502
						1093,82	2,2	38284	77		6556	
26	66	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра. Заделка битумом и прядью	футляр	1	30804,56	3216,73	30805	3217	18240	9319	43 333
						9348,3	64,8	9348	65		3210	
27	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	46,00	1405,35	912,28	64646	41965	0	33652	106 162
						493,07	245,88	22681	11310		7864	
28	80	С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	21	689		14469		14469		15 627
											1158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	81	С123-020303-1203	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	365		365		365	29	394
30	82	С123-020303-1203	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	4	365		1460		1460	117	1 577
31	83	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	20	688		13760		13760	1101	14 861
32	93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1	2071,02 727,7	1343,32 362,19	2071 728	1343 362	0	1079 252	3 402
33	98	С123-020303-2603	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	1	1216		1216		1216	97	1 313
34	104	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	15	1405,35 493,07	912,28 245,88	21080 7396	13684 3688	0	10973 2564	34 618
35	105	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	15	765		11475		11475	918	12 393
36	109	Е11-220901-0201	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1547,35 1297,91	80,82 38,88	4642 3894	242 117	506	3970 689	9 301
37	110	С123-040909-0413	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	13125		39375		39375	3150	42 525
38	111	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	6	548,84 495,68	32,04 0	3293 2974	192 0	127	2944 499	6 736
39	112	С123-020103-0807	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 40, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	6	3001		18006		18006	1440	19 446
40	113	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,375	17958,57 1225,8	1091,24 234,96	6734 460	409 88	5866	498 579	7 812
41	114	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3	12	4251,78 776,1	1007,33 396,08	51021 9313	12088 4753	29620	13082 5128	69 231
42	115	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4,6	шт. сборных конструкций	3	1840,67 1226,73	57,63 12,44	5522 3680	173 37	1669	4387 793	10 701
43	116	С121-040305-0104	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3	4054		12162		12162	973	13 135

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	117	Е11-240108-0501 Изм. и доп. вып. 17	Коверы наземные при прокладке стальных трубопроводов. Монтаж	ковер	3	30999,14	591,6	92997	1775	83189	8799	109 940
						2677,94	284,6	8034	854		8144	
45	118	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	6	1405,35	912,28	8432	5474	0	4389	13 847
						493,07	245,88	2958	1475		1026	
46	119	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	6	765		4590		4590		4 957
											367	
47	120	Ц13-121102-0101	Кран со смазкой бесколодезной установки с концами под приварку, диаметр условного прохода до 400 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	48081,8	20427,95	144245	61284	5202	57963	218 385
						25920	5753,69	77760	17261		16177	
48	121	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 63, PN 16	шт.	3	60369,64		181109		181109		195 598
											14489	
49	122	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	3	13031,73	2425,3	39095	7276	1957	19138	62 891
						9954	503,68	29862	1511		4659	
50	123	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	3	17149		51447		51447		55 563
											4116	
51	146	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т	0,394014	1350902,28	507623,03	532274	200011	141414	245703	840 216
						484372,3	145516,63	190849	57336		62238	
52	147	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001776	633838		1126		1126		1 216
											90	
53	148	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	7,92	796		6304		6304		6 809
											504	
54	149	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,8	2072		16162		16162		17 455
											1293	
55	150	С123-010502-0813	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1,5	2409		3614		3614		3 903
											289	
56	151	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	12	1405,35	912,28	16864	10947	0	8779	27 694
						493,07	245,88	5917	2951		2051	
57	152	С123-020304-2211	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63х50, PN 16	шт.	6	4412		26472		26472		28 590
											2118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	153	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	6	688		4128		4128		4 458
											330	
59	154	С121-040305-0102	Подушки опорные марки ОПБ2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	6	1009		6054		6054		6 538
											484	
60	155	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	3636,72	157,82	2182	95	1478	630	3 037
						1014,9	45,36	609	27		225	
61	156	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0078	1526195,6	38841,04	11904	303	9595	1988	15 004
						257275	233,28	2007	2		1111	
62	157	С121-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6	1630		9780		9780		10 562
											782	
63	158	С121-130809-1001	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	0,24	774		186		186		201
											15	
64	159	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,6	90,63	2,4	326	9	161	108	470
						43,42	0,26	156	1		35	
65	160	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	3,6	74,88	1,7	270	6	172	64	360
						25,37	0,26	91	1		27	
66	174	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 125 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	10,86	1104656,75	941376,05	11996572	10223344	89537	3145845	16 353 811
						155036	163285,6	1683691	1773282		1211393	
67	175	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	355,00	3160,59	81,6	1122009	28968	30171	648351	1 911 989
						2994	0	1062870	0		141629	
68	176	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	355,00	309,8	0	109979	0	0	67087	191 231
						309,8	0	109979	0		14165	
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									**43 005 776**
			Раздел: Газорегуляторные пункты									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	180	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м	65	3241,15	1076,15	210675	69950	17048	176119	417 737
						1902,73	393,47	123677	25576		30943	
70	181	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 100 мм, толщиной 8 мм ГОСТ 535-2005	т	1,11475	265075		295492		295492		319 132
											23639	
71	182	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,7349	265075		194804		194804		210 388
											15584	
72	183	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной 60 мм, толщиной 4 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0513	266563		13675		13675		14 769
											1094	
73	184	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05217	234691		12244		12244		13 223
											980	
74	185	С121-050308-0225	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	115,05	614		70641		70641		76 292
											5651	
75	186	У86-010605-05030	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	5	89829	773	449145	3865	368925	55425	544 935
						15271	207	76355	1035		40365	
76	187	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	10,2	90,63	2,4	924	24	457	307	1 330
						43,42	0,26	443	3		99	
77	188	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18#к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (окраска ограждения, в установке окраски нет Е11-070111-0112)	м2	10,2	74,88	1,7	764	17	488	180	1 020
						25,37	0,26	259	3		76	
			Итого по разделу: Газорегуляторные пункты									**1 598 826**
			ИТОГО:					**32192802**	14125646	**12209354**	**9873818**	**48 749 157**
								7904821	**2948736**		**3611048**	
			Смета: 02-03-02 строительно-монтажные работы. газопровод низкого давления									
			Раздел: Подводящий газопровод									
1	1	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3	3549,6	152,71	144,65	542059	513450	0	111940	706 320
						8,06	35,74	28610	126863		52320	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	Е11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		498	766,41	0	381672	0	0	274804	708 994
				м3		766,41	0	381672	0		52518	
3	5	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2553,6	18,16	18,16	46373	46373	0	12944	64 062
				м3		0	7,04	0	17977		4745	
4	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2553,6	156,87	74,79	400583	190984	0	213461	663 167
				м3		82,08	34,02	209599	86873		49124	
5	21	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка		32	4747,62	802,85	151924	25691	15129	128906	303 296
				шт.		3472	257,92	111104	8253		22466	
6	22	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		1,152	8463,6	1701,79	9750	1960	4076	4263	15 134
				м3		3223,8	712,8	3714	821		1121	
7	23	Е11-130701-0401 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня битумом"		16	29750,8	3653,03	476013	58448	211644	161868	688 911
				м3		12870	1791,93	205920	28671		51030	
8	24	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство		3,584	22377,1	993,57	80200	3561	61600	14835	102 638
				м3		4196,1	352,57	15039	1264		7603	
9	25	С124-010201-0131	Знаки дорожные односторонние прямоугольные, размерами 710 мм х 560 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002		32	7307		233824		233824		252 530
				шт.							18706	
10	26	С121-050206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100х 100х6 мм ГОСТ 13663-86 (стойка высотой 2м)		1,10208	267944		295296		295296		318 919
				т							23624	
11	27	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство		71,000	10499,26	2113,93	745447	150089	351211	295203	1 123 902
				шт.		3438,7	761,08	244148	54037		83252	
12	35	С123-020103-3502	Заглушки эллиптические приварные из коррозионно-стойкой стали марки 08Х18Н10Т, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17379-2001		18,000	1522		27396		27396		29 588
				шт.							2192	
13	36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 25 мм. Установка		18,000	2137,88	89,24	38482	1606	5362	31112	75 162
				шт.		1750,77	12,96	31514	233		5568	
14	37	С123-040909-0409	Краны шаровые стальные для газа сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005		18,000	8356		150408		150408		162 441
				шт.							12033	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	38	Е11-220501-0101 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,361	287770,69	73632,53	103885	26581	237	83625	202 511
						213482	20505,73	77067	7403		15001	
16	39	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	364,610	221		80579		80579		87 025
											6446	
17	40	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,744	305192,19	83264,47	532255	145213	1817	421327	1 029 869
						220886	23140,95	385225	40358		76287	
18	41	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1761,440	796		1402106		1402106		1 514 275
											112169	
19	42	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 90 мм. Укладка	км трубопровода	1,842	347138,79	105411,35	639430	194168	4295	490649	1 220 485
						239396	29662,04	440967	54637		90406	
20	43	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1860,420	1622		3017601		3017601		3 259 009
											241408	
21	48	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	2	221		442		442		477
											35	
22	49	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	25	796		19900		19900		21 492
											1592	
23	50	С123-010502-0812	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (для проведения входного контроля)	м	19	1622		30818		30818		33 283
											2465	
24	53	Ц13-100904-0101 #Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км	3,947	27931,68	19288,08	110246	76130	0	31040	152 590
						8643,6	4248,67	34116	16770		11303	
25	54	С121-130809-1603	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2		3947,000	15		59205		59205		63 941

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							4736	
26	55	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м	3989,000	343,27 142,56	154,2 47,21	1369304 568672	615104 188321	185528	545035 153147	2 067 486
27	79	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка	шт.	31,000	1405,35 493,07	912,28 245,88	43566 15285	28281 7622	0	22678 5300	71 544
28	80	С123-020303-1903	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	7	688		4816		4816	385	5 201
29	81	С123-020303-1203	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	365		730		730	58	788
30	82	С123-020303-1203	Отвод полиэтиленовый сварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	365		730		730	58	788
31	83	С123-020302-1207	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	5	689		3445		3445	276	3 721
32	84	С123-020304-1009	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	11	3766		41426		41426	3314	44 740
33	85	С123-020303-1205	Отвод полиэтиленовый сварной 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	882		1764		1764	141	1 905
34	87	С123-020304-0809	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	2	4163		8326		8326	666	8 992
35	93	Е11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	37,000	2071,02 727,7	1343,32 362,19	76628 26925	49703 13401	0	39923 9324	125 874
36	94	С123-020304-1613	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32x63, PN 16	шт.	24	3476		83424		83424	6674	90 098
37	96	С123-020304-1407	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16	шт.	4	2315		9260		9260	741	10 001
38	100	С123-020304-1618	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16	шт.	9	9575		86175		86175	6894	93 069
39	103	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: переходы. Установка	шт.	41,000	1405,35 493,07	912,28 245,88	57619 20216	37403 10081	0	29994 7009	94 622
40	104	С123-020302-6111	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x32, PN 16	шт.	41,000	840		34440		34440	2755	37 195

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	112	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	204,000	1405,35	912,28	286691	186105	0	149238	470 804
						493,07	245,88	100586	50160		34874	
42	113	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	156,000	633		98748		98748		106 648
											7900	
43	114	С123-020304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	40	765		30600		30600		33 048
											2448	
44	115	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	8	1557		12456		12456		13 452
											996	
45	118	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	1,6674354	75359,71	14760,62	125657	24612	41885	66012	207 003
						35479,5	4509,28	59160	7519		15334	
46	119	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,05328	633838		33771		33771		36 473
											2702	
47	120	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	54,000	1405,35	912,28	75889	49263	0	39504	124 625
						493,07	245,88	26626	13278		9231	
48	121	С123-010502-0804	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32х3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	18,000	221		3978		3978		4 296
											318	
49	122	С123-010502-0810	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	32,400	796		25790		25790		27 854
											2063	
50	123	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	9,000	359		3231		3231		3 489
											258	
51	124	С123-010201-0158	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	7,560	1424		10765		10765		11 627
											861	
52	125	С123-020302-2604	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	18,000	527		9486		9486		10 245
											759	
53	126	С123-020304-2604	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	18,000	633		11394		11394		12 306
											912	
54	127	С123-020302-8204	Втулка под фланец полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	18,000	676		12168		12168		13 141
											973	
55	128	С123-020304-2003	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 32х25, PN 16	шт.	18,000	780		14040		14040		15 163
											1123	
56	129	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		5,580	3636,72	157,82	20293	881	13749	5857	28 242

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 основания		1014,9	45,36	5663	253		2092	
57	130	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	942114,58	36810,12	16958	663	11710	4542	23 220
						254765	129,6	4586	2		1720	
58	131	Е11-220601-0801 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,018	356630,65	135,27	6419	2	4615	1785	8 860
						100116,8	38,88	1802	1		656	
59	132	Е11-070516-0108	Герметизация мастикой вулканизующейся тиоколовой	м шва	18,000	601,92	118,47	10835	2132	5422	5032	17 136
						182,22	54,69	3280	984		1269	
60	196	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,5	17958,57	1091,24	8979	546	7821	665	10 415
						1225,8	234,96	613	117		772	
61	197	Е11-070512-0111	Установка опорной подушки ОПТ-4	шт. сборных конструкций	4	1840,67	57,63	7363	231	2225	5849	14 268
						1226,73	12,44	4907	50		1057	
62	198	С121-040302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м 2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (опорная подушка ОПТ-4)	м3	0,14	45100		6314		6314		6 819
											505	
63	199	Е11-240207-0201	Ковер. Устройство	шт.	4	6548,66	2113,93	26195	8456	3984	16631	46 252
						3438,7	761,08	13755	3044		3426	
64	200	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка	шт.	8	1405,35	912,28	11243	7298	0	5852	18 463
						493,07	245,88	3945	1967		1368	
65	201	С123-020304-2609	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	8	1557		12456		12456		13 452
											996	
66	202	Ц13-121302-0105 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	15632,37	2381,8	62529	9527	11530	27567	97 304
						10368	929,92	41472	3720		7208	
67	203	Прайс	Шаровый кран полиэтиленовый ПЭ100, SDR11, DN 90, PN 16	шт.	4	84428,57		337714		337714		364 731
											27017	
68	204	Ц13-121401-0101	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	4	13031,73	2425,3	52127	9701	2610	25517	83 855
						9954	503,68	39816	2015		6211	
69	205	С123-040105-0202	Удлинительный шток телескопический, длиной от 0,8 м до 1,7 м. Монтажный набор (приводная штанга)	шт.	4	17149		68596		68596		74 084
											5488	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	206	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		16,00	3636,72	157,82	58188	2525	39424	16795	80 981
				м3 основания		1014,9	45,36	16238	726		5999	
71	231	Ц13-390201-0512	Трубопровод, диаметр до 350 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное		72,00	3160,59	81,6	227562	5875	6119	131496	387 784
				стык		2994	0	215568	0		28725	
72	232	Ц13-390201-0104	Трубопроводы, диаметр до 219 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений		72,00	309,8	0	22306	0	0	13606	38 785
				стык		309,8	0	22306	0		2873	
			Итого по разделу: Подводящий газопровод									**17 860 870**
			ИТОГО:					**13108288**	**2472563**	**19484965**	**13303373**	**66 610 027**
								3360116	**747421**		**4934074**	
			Итого по объекту:									**45 301 095**
			Объект: 02-ВКЛЮЧИТЬ Строительство подводящего газопровода к 3 селам (Ногайбай, Сарыбастау, Шарбакты) Кордайского района Жамбылской области									
			и строительство внутри поселкового газопровода в селе Шарбакты									
			Смета: 02-02-ВКЛЮЧИТЬ строительно-монтажные работы. подводящий газопровод. ВКЛЮЧИТЬ									
			Раздел: 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									
1	12	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство /лс 02-03-01 п. 5/		639,15	1172,72	157,82	749544	100871	0	670889	1 534 067
				м3		1014,9	45,36	648673	28992		113635	
2	13	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км		108385,2927	22		2384476				2 575 235
				т·км							190758	
3	14	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-03-01 п. 45/		6,4950	194221		1261465		1261465		1 362 383
				км							100917	
			Итого по разделу: 02-03-01. Подводящий газопровод село Шарбакты /э3040/									**5 471 685**
			Раздел: 02-03-02. Внутрипоселковый газопровод село Шарбакты. Газопровод низкого давления /э3050/									
4	15	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы. Устройство /лс 02-03-02 п. 2/		983,55	1172,72	157,82	1153429	155224	0	1032391	2 360 685
				м3		1014,9	45,36	998205	44614		174866	
5	16	С341-020102-0219	Перевозка строительных грузов самосвалами, завоз грунта. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 51-100 км		84460,8	22		1858138				2 006 789
				т·км							148651	
6	17	С123-060128-0703	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 /лс 02-01-01 п. 46/		3,989	194221		774748		774748		836 728
				км							61980	
			Итого по разделу: 02-03-02. Внутрипоселковый газопровод село Шарбакты. Газопровод низкого давления /э3050/									**5 204 202**
			ИТОГО:					**8181800**	**256095**	**21521178**	**15006653**	**77 285 914**
								1646878	**73606**		**5724881**	
			ИТОГО:									**77 285 914**

й комплекс АВС (редакция 2020.4)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Итого с временными удорожаниями	Тенге	2,90%			2 241 292				79 527 206
			Итого с зимними	Тенге	1,04%			827 083				80 354 288
			Итого с непредвиденными расходами и затратами	Тенге	2%			1 607 086				81 961 374
			Итого в текущих ценах	Тенге	1,06317495							87 139 280
			Итого с поправочным коэффициентом	Тенге	0,9500							82 782 315,89
			НДС	Тенге	12%							9 933 877,91
			Итого с НДС	Тенге								**92 716 193,80**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Кордайского района Жамбылской области"

И.о.руководителя _____ Ермек А.
БИН 050240004474

Авторский надзор:
ТОО "Жамбылагрогазпроект"

Директор _____ Сарттаров П.

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ Кульжанов А. К.
БИН 040740004084

Технический надзор:
ТОО "Тараз-Технопроект"

Эксперт _____ Курпебаев Е. А.