Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства,Республика Казахстан, Астана, ул. Бейбитшилик, дом № 11** — **130740015861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС",РК, г. Астана, ул. Дулатова 174, тел.: (7172) 28-88-02** — **031040004852**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 19/63 от 22.08.2019 Очистные сооружения VI-I (р-н Можайского)

Номер документа	Дата составления
75	29.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-I"(район Можайского)			тг	1	227 461 034,00	227 461 034,00	24 370 825,07
				Итого	1	x	227 461 034,00	24 370 825,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Солсанов Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и. о. руководит / _____ / Создаков Е.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление Топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

Наименование строительства и его адрес: Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Ноябрь 2023 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/63	22.08.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 442 940 005,00								24 370 825,07	227 461 034,00

Заказчик:
И.О. Руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"
_____ **Сыздыков Е.**

БИН 130740015861

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____

Подрядчик

Директор ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС" _____ **Солсанов Б.Б.**

БИН 031040004852

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**

(наименование, адрес)

Объект : **4-4 Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за Ноябрь 2023 (месяц, год) на 4-4 Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10кВ. Альбом №19 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10кВ										
1	4	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее. Устройство постели**	м кабеля	647,7	484,96 187,48	297,48 155,92	314108,47 121430,74	192677,73 100989,44		160143,82 37942,21	512194,50	
2	5	1308-0201-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	1295,4	147,74 62,49	85,25 44,68	191382,34 80949,49	110432,85 57878,35		99953,12 23304,19	314639,65	
3	6	1308-0201-0401 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее**	м	647,7	453,65 187,48	266,17 131,28	293829,10 121430,74	172398,37 85030,00		148653,51 35396,80	477879,41	
4	7	1308-0201-0402 *РСНБ РК 2022*	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель**	м кабеля	1295,4	233,75 93,74	140,01 69,06	302799,75 121430,74	181369,01 89460,38		151846,91 36374,71	491021,37	
5	8	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100**	1000шт	7,152	88287,00		631428,40		631428,40 	 50514,55	681942,95	
6	9	1308-0201-0207 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	647	1886,52 749,90	1078,92 477,84	1220578,20 485185,30	698061,60 309162,60	37331,90	571928,65 143401,20	1935908,05	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	10	1308-0201-0907 *РСНБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**		242	3256,94	1771,45	788179,56	428690,55	11659,32	384445,88	1266434,30	
				м кабеля		1437,31	769,11	347829,19	186124,39		93868,86		
8	16	1122-1401-1002 *РСНБ РК 2022*	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс. Монтаж и демонтаж**		1	29589,54	26061,74	29590,00	26062,00		6619,00	39106,00	
				установка		3527,80	3158,18	3528,00	3158,00		2897,00		
9	17	1122-1401-1201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из стальных труб диаметром 325 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп**		22	35395,66	14407,97	778705,00	316976,00	388763,00	145232,00	997852,00	
				м		3316,63	3351,49	72966,00	73733,00		73915,00		
10	18	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм**		22	34885,00		767470,00		767470,00		828868,00	
				м							61398,00		
11	19	1125-0205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Трубопровод диаметром 300 мм. Протаскивание плетей через кожух**		22	7874,15	4916,14	173231,00	108155,00	6926,00	90107,00	284405,00	
				м кожуха		2643,18	1857,64	58150,00	40868,00		21067,00		
12	20	1123-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб БНТ Ду=100мм. Укладка**		0,242	3152011,28	7390,62	762786,59	1788,72	503224,57	256078,55	1100374,37	
				км трубопровода		1065181,04	3683,08	257773,66	891,40		81509,23		
			Итого по разделу 1: Внеплощадочные сети электроснабжения КЛ-10кВ					6254088,41	2236611,83	2346803,19	2015008,44	8930625,60	
								1670673,86	947295,56	0,00	661528,75		
			ИТОГО по акту					6254088,41	2236611,83	2346803,19	2015008,44	8930625,60	
								1670673,86	947295,56	0,00	661528,75		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								8 930 626	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								142 890	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								9 073 516	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								210 506	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								9 284 021	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								185 680	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								10 217 808	
			НДС 12%	Тенге								1 226 137	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**11 443 945**	

Сдал:
Подрядчик:
ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"

БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б. Солсянов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Гредякин В.И.**
ИИН 670513350019
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____ **Сыздыков Е.**
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-2 Здание решеток с насосной станцией подачи**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-2-2 Технологическая часть. Альбом №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	25	**Прайс-лист** *п.13*	**Кран мостовой электрический опорный грузоподъемностью 6,3тн пролет 11м высота подъема 18м N=13,6кВт**	**шт**	**1**	**6578511,85**		**6657454,00**				**6657454,00**	
										6578512,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		6578511,85			6578512,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			78942,00					
2	27	**Прайс-лист** *п.14*	**Таль электрическая грузоподъемностью 8тн высота подъема 18м**	**шт**	**1**	**6950880,44**		**7034291,00**				**7034291,00**	
										6950880,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		6950880,44			6950880,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			83411,00					
			ИТОГО по акту					**13691745,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13691745,00**	
								0,00	**0,00**	**13691745,00**	**0,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**13691745,00**			
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**0**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								0	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								0	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								0	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								0	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								14 773 393	
			сумма - разница учета понижающего коэф-та 0,9, компенсированного таблицей	Тенге								-1 369 175	
			Итого в текущих ценах									13 404 218	
			НДС 12%	Тенге								1 608 506	
			Всего с НДС по акту	**Тенге**								**15 012 724**	
			Выполнение за сентябрь 2023 года									**-13 801 279**	
			Всего по акту за ноябрь 2023 года									**1 211 445**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Солсанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ Гредякин В.И.
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ Батт В.В.
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861
_____ Сыздыков Е.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Здание обезвоживания песка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от 19/63 от 22.08.2019 года

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-6-3 Технологическая часть Альбом №4 работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Технологическое оборудование										
1	5	1303-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кран мостовой электрический общего назначения, грузоподъемность 5 т, пролет 10.5-22.5 м**	шт	1	3408299,92	1656565,99	3408300,00	1656566,00	66098,00	1458947,00	5256627,00	
						1685635,73	706081,47	1685636,00	706081,00		389380,00		
2	6	1303-0110-0215 *РСНБ РК 2022*	**Таль электрическая канатная, грузоподъемность 5 т, высота подъема 6 м**	шт	1	88872,44	7023,90	88872,00	7024,00		51793,00	151918,00	
						81848,54	3058,15	81849,00	3058,00		11253,00		
3	7	Прайс-лист *п.53*	**Кран мостовой однобалочный подвесной грузоподъемностью 5тн; пролет 10,5м; высота подъема 6м; мощностью 2,2кВт в комплекте с талью**	шт	1	7546670,20		7637230,00				7637230,00	
										7546670,00			
			В том числе:										
			- отпускная цена		7546670,2			7546670,00					
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			90560,00					
			Итого по разделу 1: Технологическое оборудование					**11134402,00**	**1663590,00**	**66098,00**	**1510740,00**	**13045775,00**	
								1767485,00	**709139,00**	**7637230,00**	**400633,00**		
			ИТОГО по акту					**11134402,00**	**1663590,00**	**66098,00**	**1510740,00**	**13045775,00**	
								1767485,00	**709139,00**	**7637230,00**	**400633,00**		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							**7637230,00**			
			ИТОГО по акту									**13045775,00**	
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**5 408 545**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								86 537	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								5 495 082	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								127 486	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								5 622 568	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								112 451	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								14 428 657	
			сумма - разница учета понижающего коэф-та 0,9, компенсированного таблицей	Тенге								-1 382 531	
			Итого в текущих ценах									13 046 126	
			НДС 12%	Тенге								1 565 535	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**14 611 661**	
			Выполнение за сентябрь 2023 года									**-13 935 918**	
			Всего по акту за ноябрь 2023 года									**675 743**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____Б.Б. Солсанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____Гредякин В.И.
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"

_____Батт В.В.
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____Сыздыков Е.
М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**
(наименование, адрес)

Объект : **2-6 Здание обезвоживания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023** (месяц, год) на **2-6-1 Строительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 26.04.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	30	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	$м^2$ изолируемой поверхности	153,252	698,65	24,32	107070,00	3727,00	73638,00	28376,00	146281,00	
						193,83	7,43	29705,00	1139,00		10835,00		
2	31	1112-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	153,252	2544,24	100,83	389910,00	15453,00	179213,00	183771,00	619575,00	
						1274,01	29,40	195245,00	4506,00		45894,00		
3	32	234-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 35 кг/$м^3$ до 39 кг/$м^3$**	$м^3$	10,942193	66216,00		724548,00		724548,00		782512,00	
											57964,00		
4	33	1112-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия. Утепление керамзитом**	$м^3$ утеплителя	19,92	32656,83	3669,61	650524,00	73099,00	455983,00	131732,00	844836,00	
						6096,50	1091,60	121442,00	21745,00		62580,00		
5	34	1112-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15/20/ мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	153,252	1308,82	217,01	200579,00	33257,00	83545,00	85856,00	309349,00	
						546,66	62,29	83777,00	9546,00		22914,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	35	1112-0101-1702 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**$м^2$ стяжки**	153,252	161,25	16,12	24712,00	2471,00	20694,00	2104,00	28962,00	
						10,10	4,82	1548,00	739,00		2146,00		
7	36	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	0,168577	36086,32	2896,97	6083,00	489,00	30,00	5285,00	12277,00	
						33012,67	1440,21	5565,00	243,00		909,00		
8	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	0,168577	335897,00		56625,00		56625,00		61155,00	
											4530,00		
9	38	1112-0101-1601 *РСНБ РК 2022*	**Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**$м^2$ кровли**	153,252	735,63	2,45	112737,00	375,00	93271,00	17744,00	140919,00	
						124,57	1,28	19091,00	196,00		10438,00		
10	48	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	**Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**$м^2$ проемов**	24	5526,44	357,64	132635,00	8584,00	69321,00	53544,00	201073,00	
						2280,44	198,45	54731,00	4763,00		14894,00		
11	49	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка**	**$м^2$**	24	44864,00		1076736,00		1076736,00		1162875,00	
											86139,00		
12	50	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**п/м**	10,8	3669,91	10,26	39635,00	111,00	33883,00	5132,00	48348,00	
						522,36	5,57	5641,00	60,00		3581,00		
13	51	223-501-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 200 мм**	**м**	10,8	1065,00		11502,00		11502,00		12422,00	
											920,00		
14	60	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**$м^2$ площади уплотнения**	75,02	498,67	63,64	37409,99	4773,90	20084,60	13684,40	55182,10	
						167,31	26,74	12551,49	2005,79		4087,71		
15	61	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**$м^3$ подстилающего слоя**	10,8016	37429,95	13,99	404303,00	151,00	311913,00	86705,00	530289,00	
						8539,39	0,00	92239,00	0,00		39281,00		
16	62	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		135,02	1395,83	53,11	188465,00	7171,00	75029,00	103988,00	315849,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ стяжки		787,03	32,30	106265,00	4361,00		23396,00		
17	63	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**		135,02	4119,79	139,47	556254,00	18831,00	329419,00	199059,00	815739,00	
				$м^2$ изолируемой поверхности		1540,54	27,85	208004,00	3760,00		60426,00		
18	64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**		135,02	1395,83	53,11	188465,00	7171,00	75029,00	103988,00	315849,00	
				$м^2$ стяжки		787,03	32,30	106265,00	4361,00		23396,00		
19	65	1111-0101-1406 *РСНБ РК 2022*	**Полы бетонные армированные толщиной 110(150) мм. Устройство**		135,02	4538,91	358,87	612844,00	48454,00	469273,00	97185,00	766832,00	
				$м^2$ пола		704,46	61,26	95116,00	8271,00		56803,00		
20	66	1111-0101-1407 *РСНБ РК 2022*	**Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406 (с 110мм до 150мм)**		135,02	1314,23	48,17	177447,00	6504,00	150640,00	21817,00	215204,00	
				$м^2$ пола		150,37	21,52	20303,00	2906,00		15940,00		
21	67	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		1,055693	335897,00		354604,00		354604,00		382972,00	
				т							28368,00		
22	68	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**		0,212225	355882,00		75526,74		75526,74		81569,08	
				т							6042,34		
23	69	1106-0301-0402 *РСНБ РК 2022*	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**		0,018192	2209955,57	4248,63	40204,00	77,00	29409,00	9787,00	53990,00	
				т		589105,44	2114,44	10717,00	38,00		3999,00		
			ИТОГО по акту					6168818,73	230698,90	4769916,34	1149757,40	7904059,18	
								1168205,49	68639,79	0,00	585483,05		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								7 904 059	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								126 465	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								8 030 524	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								186 308	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								8 216 832	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								164 337	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								9 043 281	
			НДС 12%	Тенге								1 085 194	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**10 128 475**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ Б.Б. Солсанов
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____Гредякин В.И.
ИИН 670513350013
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____Батт В.В.
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:
ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861

_____Сыздыков Е.
М.П.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года
№ 189

Заказчик : **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Астана"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **111 Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Реконструкция очистных сооружений ливневой канализации района VI-1 (район Можайского)**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Аккумуляторы-отстойники**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № от

Акт выполненных работ

за **Ноябрь 2023 (месяц, год) на 2-3-1 Строительные работы (с учетом реконструкции существующего отстойника) работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 09.06.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)										
1	39	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство(В25,W6,F200,сульфатостойкий)**	$м^3$	29,08	60603,33 16534,23	4450,55 1184,71	1762344,70 480815,35	129421,92 34451,33	1152107,42	468892,86 178499,08	2409736,64	
2	51	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм(Д 478)**	сальник	2	21175,46 11880,15	69,28 36,31	42351,00 23760,00	139,00 73,00	18452,00	23356,00 5257,00	70964,00	
3	52	1116-1201-0104 *РСНБ РК 2022*	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм(Д 632)**	сальник	2	27997,68 15707,65	91,60 48,01	55995,00 31415,00	183,00 96,00	24397,00	30881,00 6950,00	93826,00	
4	53	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)**	$м^3$	39,56	111859,31 39455,54	12525,42 3099,78	4425154,00 1560861,00	495505,00 122627,00	2368788,00	1531974,00 476570,00	6433698,00	
5	54	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00304	355882,00		1082,00		1082,00	87,00	1169,00	
6	55	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	4,2172	317846,00		1340420,00		1340420,00	107234,00	1447654,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	56	1106-0301-0409 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	1,25056	1144986,68	2738,88	1431875,00	3426,00	1354650,00	68707,00	1620629,00	
						59012,80	1362,23	73799,00	1704,00		120047,00		
8	57	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01824	1670200,60	2738,88	30464,00	50,00	19758,00	9720,00	43399,00	
						584226,72	1362,23	10656,00	25,00		3215,00		
9	58	1106-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	$м^3$	29,76	58232,57	9419,88	1733001,00	280335,00	1032920,00	447754,00	2355215,00	
						14104,37	2429,14	419746,00	72291,00		174460,00		
10	59	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,89088	355882,00		317048,00		317048,00		342412,00	
											25364,00		
11	60	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	2,20608	317846,00		701194,00		701194,00		757289,00	
											56095,00		
12	61	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,10944	1670200,60	2738,88	182787,00	300,00	118549,00	58319,00	260394,00	
						584226,72	1362,23	63938,00	149,00		19288,00		
13	65	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)	$м^3$	1,38	111859,31	12525,42	154366,00	17285,00	82632,00	53441,00	224432,00	
						39455,54	3099,78	54449,00	4278,00		16625,00		
14	66	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01212	355882,00		4313,00		4313,00		4658,00	
											345,00		
15	67	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11694	317846,00		37169,00		37169,00		40143,00	
											2974,00		
16	76	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	14	104705,31	3732,84	1465874,00	52260,00	815206,00	557466,00	2185207,00	
						42743,50	1013,68	598409,00	14192,00		161867,00		
17	77	261-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,52266	331233,00		835588,00		835588,00		902435,00	
											66847,00		
18	78	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)	$м^3$	1,584	111859,31	12525,42	177185,00	19840,00	94847,00	61341,00	257608,00	
						39455,54	3099,78	62498,00	4910,00		19082,00		
19	79	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,154	355882,00		54806,00		54806,00		59190,00	
											4384,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	80	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,49896	317846,00		158592,00		158592,00		171279,00	
											12687,00		
21	81	1106-0701-0102 *РСНБ РК 2022*	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м(В25,W6,F200,сульфатостойкий)**	$м^3$	9,3	111859,31	12525,42	1040292,00	116486,00	556869,00	360146,00	1512473,00	
						39455,54	3099,78	366937,00	28828,00		112035,00		
22	82	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,38796	355882,00		138068,00		138068,00		149113,00	
											11045,00		
23	83	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,02252	317846,00		325004,00		325004,00		351004,00	
											26000,00		
24	167	1146-0302-0602 *РСНБ РК 2022*	**Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2**	м борозд	373,78	1755,47	652,19	656160,00	243775,00		452853,00	1197733,00	
						1103,28	339,04	412384,00	126726,00		88720,00		
25	168	1113-0701-0701 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором**	$м^2$	33,6402	164,65	57,97	5539,00	1950,00	1134,00	2400,00	8574,00	
						72,98	30,39	2455,00	1022,00		635,00		
26	169	1115-0203-0501 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Нанесение Пенетрона**	$м^2$	33,6402	987,96	9,93	33235,00	334,00		26492,00	64505,00	
						978,03	6,36	32901,00	214,00		4778,00		
27	170	235-301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	112,134	1946,00		218213,00		218213,00		235670,00	
											17457,00		
28	171	1106-1401-0203 *РСНБ РК 2022*	**Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика**	м шва	373,78	7436,75	14,09	2779708,00	5266,00	2518029,00	235848,00	3256801,00	
						686,00	7,38	256413,00	2758,00		241245,00		
29	172	235-301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008**	кг	560,67	1427,00		800076,00		800076,00		864082,00	
											64006,00		
			Итого по разделу 1: Аккумуляторы-отстойники (новое строительство)					20907903,70	1366555,92	15089911,42	4389590,86	27321292,64	
								4451436,35	414344,33	0,00	2023798,08		
			Раздел 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)										
30	181	1106-0401-0103 *РСНБ РК 2022*	**Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство**	$м^3$	254	60327,25	4450,55	15323122,00	1130439,00	9992987,00	4095557,00	20972173,00	
						16534,23	1184,71	4199694,00	300916,00		1553494,00		
31	182	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**		0,3608	355882,00		128402,00		128402,00		138674,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т							10272,00		
32	183	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	15,65416	317846,00		4975612,00		4975612,00	398049,00	5373661,00	
			Итого по разделу 2: Аккумуляторы-отстойники (реконструкция)					20427136,00	1130439,00	15097001,00	4095557,00	26484508,00	
								4199694,00	300916,00	0,00	1961815,00		
			ИТОГО по акту					41335039,70	2496994,92	30186912,42	8485147,86	53805800,64	
								8651130,35	715260,33	0,00	3985613,08		
			ИТОГО ПО АКТУ без стоимости оборудования:	Тенге								**53 805 801**	
		1,60%	Временные здания и сооружения 1,6%	Тенге								860 893	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								54 666 693	
		2,32%	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32,%	Тенге								1 268 267	
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных работ) с климатическими условиями температурной зоны стройки	Тенге								55 934 961	
			Непредвиденные затраты 2%	Тенге								1 118 699	
		1,0790000	Итого в текущих ценах с непредвиденными затратами	Тенге								61 560 899	
			НДС 12%	Тенге								7 387 308	
			Всего с НДС по акту	Тенге								**68 948 207**	

Сдал:
Подрядчик ТОО "АСТАНАВОДСЕРВИС"
БИН 031040004852

Директор _____ **Б.Б. Солсанов**
М.П.

Эксперт технического надзора
ТОО "СтройПотенциал"
_____ **Гредякин В.И.**
ИИН 670513350018
№ KZ81VJE00062953 от 26.02.2021 года

Эксперт авторского надзора
ТОО "АКВА-Д"
_____ **Батт В.В.**
ИНН 861024350385, приказ № 13/09-1 от 13.09.2019 года

Принял:
Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астана"
БИН 130740015861
_____ **Сыздыков Е.**
М.П.