Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» 09 2023 года

Заказчик **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», БИН 060240010430, 140000, Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Энергетиков 62**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населённый пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ», директор Джакипбеков А.Р., Республика Казахстан, город Астана, улица Аскара Токпанова, здание 10, н.п. 19, БИН 051040005224**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от ТОО «ДСП «Стройинтеграция», директор Маратова А.С., эксперт технического надзора Кожахметов Ж.К., №KZ11VJE00057326 от 11.09.2020 года, БИН 080340021473**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **от ТОО «Павлодарэнергопроект», директор Шестаков П.И., авторский надзор Кузнецов Е.А., БИН 020740002133**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду400-800мм от ул. Омской до ул. Абая г. Экибастуз Павлодарской области», уровень ответственности – I (повышенный уровень ответственности, технически и технологически сложный)**

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, г. Экибастуз, по ул. Кунаева от ул. Омской до ул. Абая**

(область, район, населённый пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок- постановление акимата города Экибастуза №690/6 от 31.05.2017 года «О предоставлении права постоянного землепользования на земельные участки»; акт на право постоянного землепользования №0358113 от 28.06.2017 года;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **решение ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства акимата города Экибастуза» №156 от 03.05.2017 года**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приёме уведомления о начале строительно-монтажных работ

от 03.03.2020 года №KZ19REA00164651 ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области»

от 21.09.2020 года №KZ43REA00191864 ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области»

от 29.03.2022 года №KZ34REA00267783 ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области»

от 11.05.2023 года №KZ74REA00330889 ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области»

наименование органа, принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (ПСД) **ТОО «Павлодарэнергопроект», №726-17**

наименование проектной организации, номер проекта

утверждённого(й) **ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза», приказ № 232 от 02.11.2017 года**

дата и номер проекта, наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **март 2020 г.**;
окончание работ **июнь 2023 г.**;
при продолжительности строительства, месяц: 5,5;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,5;
фактически, месяц: **19**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
Магистральная сеть (общая протяженность):	м	5300		5265	
Водопровод Ø900 мм	м	1835		1835	
Водопровод Ø800 мм	м	1160		1125	
Водопровод Ø710 мм	м	1270		1270	
Водопровод Ø450 мм	м	1035		1035	
Прямоугольные камеры	шт	13		13	
Круглые колодцы	шт	61		63	
Затвор дисковый Ø900 мм	шт	5		3	
Затвор дисковый Ø800 мм	шт	4		4	
Затвор дисковый Ø700 мм	шт	4		4	
Затвор дисковый Ø500 мм	шт			1	
Покрытие автодорог(восстановление а/б)	$м^2$	9320		5932	

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объёме, соответствующем нормам освоения
проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объёма

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трёхкомнатных четырёхкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Прокладка проектируемого водовода предусмотрена параллельно существующему водоводу, с последующим выводом последнего из эксплуатации. Протяженность проектируемого магистрального водовода составляет приблизительно 5265 м.
Гарантированный напор в точке подключения - 10 м.вод.ст. Подключение выполнено от водовода Ø820 мм в водопроводной камере по ул. Омская.
Водопровод предусмотрен из полиэтиленовых напорных труб PE100, SDR17 «питьевая» разного диаметра от Ø450 до Ø900 мм.
Колодцы на сети приняты из сборных ж.-б. элементов и прямоугольные из бетона на сульфатостойком цементе.
В местах пересечения с автодорогами запроектирована прокладка труб в футлярах различного диаметра открытым способом, с последующим восстановлением а/б.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 876 674,84 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 832 187,33 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **738143,667** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 722 650,929 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счёт государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утверждённым проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и
строительства.

РЕШИЛ: **«Реконструкция магистрального водовода по пр. Кунаева Ду400-800мм от ул. Омской до ул. Абая г. Экибастуз Павлодарской области»** принять в эксплуатацию.

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

Руководитель

Амерханов А.Н.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»

Директор

Джакипбеков А.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор:

Организация ТОО «ДСП «Стройинтеграция»

Директор

Маратова А.С

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов) по специализации «Инженерные сети и сооружения»

Эксперт технического надзора

Кожахметов Ж.К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Организация ТОО «Павлодарэнергопроект»

Авторский надзор

Кузнецов Е.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Директор

Шестаков П.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Разработчик проекта:

Организация ТОО «Павлодарэнергопроект»

Директор

Шестаков П.И.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	-	-	
2	Ширина проезжей части	м	-	-	
3	Ширина тротуаров	м	-	-	
4	Ширина пешеходных дорог	м	-	-	
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-	-	
6	Ширина обочины	м	-	-	
7	Угол откоса	градус	-	-	
8	Высота насыпи	м	-	-	
9	Дополнительные транспортные пути	шт	-	-	
10	Количество полос	шт	-	-	
11	Дорожные знаки	шт	-	-	
12	Элементы освещения		-	-	
13	Зеленые насаждения	шт	-	-	
14	Дорожное покрытие	м2	5932	Щебень-15 см; Мелкозернистый а/б-7 см.	
15	Электроосвещение	шт	-	-	

Заказчик _____ **Амерханов А.Н.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Авторский надзор_____ **Кузнецов Е.А.**
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта, место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество, протяженность	Примечание
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
2	Магистральная сеть (общая протяженность)	м	5265	
	1) из полиэтиленовых труб Ø900 мм	м	1835	
	2) из полиэтиленовых труб Ø800 мм	м	1125	
	3) из полиэтиленовых труб Ø710 мм	м	1270	
	4) из полиэтиленовых труб Ø450 мм	м	1035	
3	Прочие устройства			
	Прямоугольная камера	шт.	13	
	Круглый колодец	шт.	63	
	Затвор дисковый Ø900 мм	шт.	3	
	Затвор дисковый Ø800 мм	шт.	4	
	Затвор дисковый Ø700 мм	шт.	4	
	Затвор дисковый Ø500 мм	шт.	1	
	Задвижка DN 50 мм	шт.	12	
	DN 80 мм	шт.	3	
	DN 100 мм	шт.	27	
	DN 150 мм	шт.	20	
	DN 200 мм	шт.	9	
	DN 250 мм	шт.	3	
	DN 300 мм	шт.	2	
	Вантуз DN 50 мм	шт.	1	
	Вантуз DN 100 мм	шт.	7	
Горизонтальный разрез колодца			Вертикальный разрез колодца	
Масштаб _____			Масштаб _____	

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Труба ПЭ Ø 900 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø900x42,9 мм	1835 м	
2	Труба ПЭ Ø 800 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø800x38,1 мм	1125 м	
3	Труба ПЭ Ø 710 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø710x33,9 мм	1270 м	
4	Труба ПЭ Ø 450 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø450x21,5 мм	1035 м	
5	Затвор дисковый Ø900 мм		чугун	DN 900 мм	3 шт.	
6	Затвор дисковый Ø800 мм		чугун	DN 800 мм	4 шт.	
7	Затвор дисковый Ø700 мм		чугун	DN 700 мм	4 шт.	
8	Затвор дисковый Ø500 мм		чугун	DN 500 мм	1 шт.	

9	Задвижка DN 50 мм		чугун	DN 50 мм	12 шт.	
10	Задвижка DN 80 мм		чугун	DN 80 мм	3 шт.	
11	Задвижка DN 100 мм		чугун	DN 100 мм	27 шт.	
12	Задвижка DN 150 мм		чугун	DN 150 мм	20 шт.	
13	Задвижка DN 200 мм		чугун	DN 200 мм	9 шт.	
14	Задвижка DN 250 мм		чугун	DN 250 мм	3 шт.	
15	Задвижка DN 300 мм		чугун	DN 300 мм	2 шт.	
16	Вантуз DN 50 мм		чугун	DN 50 мм	1 шт.	
17	Вантуз DN 100 мм		чугун	DN 100 мм	7 шт.	

Схема привязки колодца к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик ГУ «Отдел строительства акимата города Экибастуза»

Руководитель

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя **Амерханов А.Н.**

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО «Павлодарэнергопроект»

Авторского надзор

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта **Кузнецов Е.А.**

Место печати (при наличии)

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2023 жылғы "27" 09

Тапсырыс беруші **«Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесі, БСН 060240010430, 140000, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Энергетиктер 62 көшесі**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **«АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ» ЖШС, басшы Джакипбеков А.Р., Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Асқар Тоқпанов көшесі, 10, н.п. 19, БСН 051040005224**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **"СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ" ҚМД ЖШС; директор Маратова А.С., техникалық қадағалау сарапшысы Кожахметов Ж.К.. №KZ11VJE00057326 алған күні - 11.09.2020 ж БСН 080340021473**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **"Павлодарэнергопроект" ЖШС, директор Шестаков П.И., авторлық қадағалау-Кузнецов Е.А., БИН 020740002133**
қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **Павлодар облысы, Екібастұз қаласы Омская көшесінен Абай көшесіне дейін Қонаев даңғылы бойында мекенжайы бойынша**
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

"Павлодар облысы Екібастұз қаласының Омбы көшесінен Абай көшесіне дейін Қонаев даңғылы бойында Ду400-800 мм магистралды су тартқышты реконструкциялау» жауапкершілік деңгейі - I (жауапкершілік деңгейінің жоғарылауы, техникалық және технологиялық жағынан күрделі)
(объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектіні салу негізінде жүзеге асырылуы:

1) «Жер учаскелеріне тұрақты жер пайдалану құқығын беру туралы» Екібастұз қаласы әкімдігінің 2017 жылғы 31 мамырдағы №690/6 қаулысы; 28.06.2017 №0358113 тұрақты жер пайдалану құқығына акт;

немесе қолданыстағы ғимараттарының үй-жайларын (жекелеген бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы 03.05.2017 жылдың №156 «Екібастұз қаласы әкімдігінің сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ шешімі;

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталуы туралы хабарламаны қабылдау талоны берілді

03.03.2020 ж. №KZ19REA00164651 "Павлодар облысының қала құрылысы және жер бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі.
2020 жылғы 21 қыркүйектегі №KZ43REA00191864 "Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі.
№KZ34REA00267783 2022 жылғы 29 наурыздағы "Павлодар облысының қала құрылысы және жер бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі.
№KZ74REA00330889 11.05.2023 ж. "Павлодар облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі

3) жоба №726-17 -2017 жылдың 2 қарашасында №232 приказ бойынша "Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" ММ басшысымен бекітілген

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы наурыз 2020 ж
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы маусым 2023 ж
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы: 5,5 ай

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша – 5,5 ай;

нақты 19 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер

(тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	**Өлшем бірлігі**	**Жоба бойынша**		**Нақты**	
		жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**	**Жалпы (бұрын қабылданғандар ды ескере отырып)**	**оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі**

Магистральдық желі (жалпы ұзындығы)	м	5300		5265	
Су құбыры Ø900 мм	м	1835		1835	
Су құбыры Ø800 мм	м	1160		1125	
Су құбыры Ø710 мм	м	1270		1270	
Су құбыры Ø450 мм	м	1035		1035	
Тікбұрышты камералар	дана	13		13	
Дөңгелек құдықтар	дана	61		63	
Диск ысырмасы Ø900 мм	дана	5		3	
Диск ысырмасы Ø800 мм	дана	4		4	
Диск ысырмасы Ø700 мм	дана	4		4	
Диск ысырмасы Ø500 мм	дана			1	
Автожолдарды жабу(а/б қалпына келтіру)	м2	9320		5932	

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі - м^2)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - м^3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м^3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған үй-жайлар алаңы	м^2		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша		Нақты	
	пәтерсаны	пәтер алаңы, м^2	пәтер саны	пәтер алаңы, м^2

		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:
Жобаланатын құбырды төсеу қолданыстағы құбырмен қатар, соңғысын кейіннен пайдаланудан шығарумен қамтамасыз етіледі. Жобаланған магистральдық су құбырының ұзындығы шамамен 5265 м. Қосылу нүктесіндегі кепілдік қысым - 10 м. Қосылу көшедегі су камерасында Ø820 мм құбырдан жүзеге асырылады. Омбы. Сумен жабдықтау Ø450-ден Ø900 мм-ге дейінгі әртүрлі диаметрлі «ішетін» PE100, SDR17 қысымды полиэтилен құбырларынан қамтамасыз етіледі.
Желідегі құдықтар құрастырмалы темірбетоннан алынады. элементтері және сульфатқа төзімді цементте бетоннан тікбұрышты.Автомагистральдармен қиылысатын жерлерде кейіннен а/б қалпына келтіре отырып, әртүрлі диаметрлі жағдайларда құбырларды ашық түрде төсеу жоспарлануда.

оны орналастыру ерекшеліктері бойынша, негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген жабдық жеке сынақтан және кешенді сынаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектіні (ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды) қалыпты пайдалануды қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны):
барлығы **876 674,84 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **832 187,33 мың теңге**; өзге де шығындар (оның ішінде қосылған құн салығы) _____мың теңге.

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **738143,667 мың теңге**, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары **722 650,929 мың теңге**; өзге де шығындар (қосылған құн салығы) _____ мың теңге.

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 100% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы Екібастұз қаласының Омбы көшесінен Абай көшесіне дейін Қонаев даңғылы бойында Ду400-800 мм магистралды су тартқышты реконструкциялау» пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ:

нысанын атауы (кешен)

Тапсырыс беруші «Екібастұз қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі» ММ
басшының м.а._____ **Амерханов А.Н.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Мердігер (бас мердігер) ТОО «АСТАНАИНЖКОМСТРОЙ»_____ **Джакишбеков А.Р.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Техникалық қадағалау аккредиттелген ұйым «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ» ҚМД ЖШС

Директор_____ **Маратова А.С**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Техникалық қадағалау эксперті_____ **Кожахметов Ж.К.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Авторлық қадағалау «Павлодарэнергопроект» ЖШС ұйымы:
Сарапшы _____ **Кузнецов Е.А.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Директор _____ **Шестаков П.И.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні М.О.

Жоба әзірлеушісі «Павлодарэнергопроект» ЖШС ұйымы:
Директор _____ **Шестаков П.И.**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күніМ.О.

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
10-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (автокөлік жолдары)

№ р.с.	Құрастырмалы элементтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Құрастырмалы элементтердің сипаттамасы	Ескертпе
1	Жолдың ұзақтығы	м	-	-	
2	Жүргін жолдың ені	м	-	-	
3	Жаяужолдардың ені	м	-	-	
4	Жаяу жүретін жолдың ені	м	-	-	
5	Қара бөлу жолағының ені	м	-	-	
6	Жол жиегінің ені	м	-	-	
7	Еңіс бұрышы	град	-	-	
8	Үйіндінің биіктігі	м	-	-	
9	Қосымша көлік жолдары	дана	-		
10	Жолақтардың саны	дана	-	-	
11	Жол белгілері	дана	-	-	
12	Жарықтандыру элементтері	дана	-	-	
13	Жасыл желектер	дана	-	-	
14	Жол жабыны	м2	5932	Қиыршық тас-15 см; Ұсақ түйірлі а/б-7 см.	
15	Электрмен жарықтандыру	дана	-		
16	Тастар бүйір	м	-		

Тапсырыс беруші _____ **Амерханов А.Н.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау_____**Кузнецов Е.А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қосымша 13
объектіні қабылдау актісіне
пайдалануға

форма

Объектінің техникалық сипаттамалары
(желілер, су таратқыштар, коллекторлар және сол сияқтылар)

№ п/п	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны, ұзындығы	Ескертпе
	Су құбыры:			
1	Су таратқыштар (жалпы ұзындығы)	м	5265	
	1) Ø900 мм полиэтилен құбырларынан	м	1835	
	2) Ø800 мм полиэтилен құбырларынан	м	1125	
	3) Ø710 мм полиэтилен құбырларынан	м	1270	
	4) Ø450 мм полиэтилен құбырларынан	м	1035	
2	**Басқа құрылғылар**			
	Тікбұрышты құдық	дана	13	
	Дөңгелек құдық	дана	63	
	Диск ысырмасы Ø900 мм	дана	3	
	Диск ысырмасы Ø800 мм	дана	4	
	Диск ысырмасы Ø700 мм	дана	4	
	Диск ысырмасы Ø500 мм	дана	1	
	Ысырма DN 50 мм	дана	12	
	Ысырма DN 80 мм	дана	3	
	Ысырма DN 100 мм	дана	27	
	Ысырма DN 150 мм	дана	20	
	Ысырма DN 200 мм	дана	9	
	Ысырма DN 250 мм	дана	3	
	Ысырма DN 300 мм	дана	2	

	Вантуз DN 50 мм	дана	1	
	Вантуз DN 100 мм	дана	7	
Құдықтың көлденең қимасы:		Құдықтың тік қимасы:		
Масштаб 1:500		Масштаб 1:500		

Ерекшелігі

№ п/п	Атауы	Марка	Материалдар	Диаметрі (мм)	Саны	Ескертпе
1	ПЭ құбыры Ø 900 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø900*42,9 мм	1835 м	
2	ПЭ құбыры Ø 800 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø800*38,1 мм	1125 м	
3	ПЭ құбыры Ø 710 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø710*33,9 мм	1270 м	
4	ПЭ құбыры Ø 450 мм	ПЭ100 SDR21	полиэтилен	Ø450*21,5 мм	1035 м	
5	Диск ысырмасы Ø900 мм		шойын	DN 900	3 дана	
6	Диск ысырмасы Ø800 мм		шойын	DN 800	4 дана	
7	Диск ысырмасы Ø700 мм		шойын	DN 700	4 дана	
8	Диск ысырмасы Ø500 мм		шойын	DN 500	1 дана	
9	Ысырма DN 50 мм		шойын	DN 50 мм	12 дана	
10	Ысырма DN 80 мм		шойын	DN 80 мм	3 дана	
11	Ысырма DN 100 мм		шойын	DN 100 мм	27 дана	
12	Ысырма DN 150 мм		шойын	DN 150 мм	20 дана	
13	Ысырма DN 200 мм		шойын	DN 200 мм	9 дана	
14	Ысырма DN 250 мм		шойын	DN 250 мм	53 дана	
15	Ысырма DN 300 мм		шойын	DN 300 мм	2 дана	
16	Вантуз DN 50 мм		шойын	DN 50 мм	1 дана	
17	Вантуз DN 100 мм		шойын	DN 100 мм	7 дана	

Ұңғыманы тұрақты нүктелермен байланыстыру схемасы атқарушы схемаларды қараңыз

Тапсырыс беруші _____ **Амерханов А.Н.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау_____ **Кузнецов Е.А.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.