Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 37	24.05.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по строительству	56 256 119,99	32 314 846,48							3 877 781,58	36 192 628,06
Всего к оплате:									**3 877 781,58**	**36 192 628,06**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 37 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (возвращение раст.слоя)	м3 грунта	4042,50	86,66 – –	86,66 24,02	350323 – 97101	350323	–	69913 33619	453854	
2	11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5221,50	60,07 – –	60,07 16,65	313656 – 86938	313656	–	62595 30100	406351	
3	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта (в т.ч.основание и засыпка газопровода)	1155,50	1240,76 1240,76	– –	1433694 1433694	–	–	1032260 197276	2663229	
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
4	15	прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления ГРПШ-6 (13 шт на хранение)	шт	34,00	35714,00 –		1214276 –		– 1214276	– –	1214276	Казахстан
5	16	1201-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	126,00	7939,59 7939,59	– –	1000388 1000388	–	–	720279 137653	1858321	
6	17	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,00	10722,10 1247,31	2592,54 1061,40	21444 2495	5185 2123	13764	4294 2059	27797	
7	18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,08	31650,49 1807,19	1659,26 346,34	255736 14602	13406 2798	227728	15834 21726	293296	
8	19	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	1,3734	37302,07 10142,65	16944,24 5027,18	51231 13930	23271 6904	14030	14376 5249	70855	
9	20	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,071	458447,00 –		490997 –		490997	– 39280	530277	Казахстан
10	21	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1008	435218,00 –		43870 –		43870	– 3510	47380	Казахстан
11	22	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2016	439438,00 –		88591 –		88591	– 7087	95678	Казахстан
12	23	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	37,80	736,29 591,24	1,47 0,69	27832 22349	56 26	5428	17900 3659	49391	
13	26	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,33	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	186169 98553	87616 26014	–	123322 24759	334250	
14	27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	74	1862,29 1612,30	11,65 3,25	137809 119310	862 240	17637	118355 20493	276657	
15	30	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 65 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	177	1862,29 1612,30	11,65 3,25	329625 285377	2062 575	42186	283092 49017	661735	
16	32	1122-1401-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж	установка	1	22844,73 2099,04	20745,69 1698,95	22845 2099	20746 1699	–	3760 2128	28733	
17	33	1122-1401-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	8256,76 989,45	4762,19 985,34	165135 19789	95244 19707	50102	39101 16339	220575	
18	34	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	20,4	826,00 –		16850 –		16850	– 1348	18198	Казахстан
19	35	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	4,059	416412,29	101628,88	1690217	412512	187	1386217	3322548	

20	36	Кзтр и Кэм=1,11 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы диаметром до 40 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	829	314737,17 1862,29	30229,31 11,65	1277518 1543836	122701 9658	197584	246115 1325896	3099310	
21	40	Кзтр и Кэм=1,11 261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас)	м	7	1612,30 727,00	3,25	1336594 5089	2694	5089	229579 --	5496	Казахстан
22	41	261-301-1564 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас)	м	9	-- 311,00		-- 2799		2799	407 --	3023	Казахстан
23	42	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас)	м	1	-- 203,00		-- 203		203	224 --	219	Казахстан
24	43	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25x1,8 мм (авар.запас)	м	5	-- 167,00		-- 835		835	16 --	902	Казахстан
25	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	148	-- 1992,91	1265,92	-- 294951	187356	--	67 159630	490947	
26	45	Кзтр и Кэм=1,11 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт	8	726,99 4337,00	362,48	107595 34696	53647	34696	36366 --	37472	Казахстан
27	46	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25x20 мм	шт	140	-- 2138,00		-- 299320		299320	2776 --	323266	Казахстан
28	47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,112	-- 650134,28	97600,80	-- 72815	10932	2500	23946 62778	146440	
29	48	Кзтр и Кэм=1,11 241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	112,448	530207,04 2067,00	35970,05	59383 232430	4029	232430	10847 --	251024	Казахстан
30	49	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 Мпа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,25	-- 1197748,63	405786,96	-- 304228	103070	2834	18594 223426	569866	
31	50	Кзтр и Кэм=1,11 241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,5 мм	м	256,54	780801,75 585,00	107713,75	198324 150076	27359	150076	42212 --	162082	Казахстан
32	55	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	26	-- 2937,33	1864,40	-- 76370	48474	--	12006 41361	127149	
33	56	Кзтр и Кэм=1,11 241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	4	1072,93 2364,00	533,94	27896 9456	13882	9456	9418 --	10212	Казахстан
34	57	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	6	-- 1064,00		-- 6384		6384	756 --	6895	Казахстан
35	58	241-209-0303 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x40x63 мм	шт	4	-- 1784,00		-- 7136		7136	511 --	7707	Казахстан
36	59	241-209-0302 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x32x63 мм	шт	5	-- 1443,00		-- 7215		7215	571 --	7792	Казахстан
37	60	241-209-0104 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	1	-- 945,00		-- 945		945	577 --	1021	Казахстан
38	61	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	6	-- 886,00		-- 5316		5316	76 --	5741	Казахстан
39	62	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	325	-- 1992,91	1265,92	-- 647697	411424	--	425 350538	1078094	
40	63	Кзтр и Кэм=1,11 241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x32 мм	шт	1	726,99 6810,00	362,48	236273 6810	117806	6810	79859 --	7355	Казахстан
41	64	241-215-0303 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90x25 мм	шт	4	-- 6810,00		-- 27240		27240	545 --	29419	Казахстан
42	65	241-215-0302 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x25 мм	шт	40	-- 6810,00		-- 272400		272400	2179 --	294192	Казахстан
43	66	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40x25 мм	шт	67	-- 6810,00		-- 456270		456270	21792 --	492772	Казахстан
44	67	241-208-0308	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16	шт	1	-- 1556,00		-- 1556		1556	36502 --	1680	Казахстан

		РСНБ РК 2022	диаметром 90 мм			----------		----------		----------	----------		
45	68	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	6	-- 1326,00 ----------		-- 7956 ----------		---------- 7956 ----------	124 -- ----------	8592	Казахстан
46	69	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	6	-- 508,00 ----------		-- 3048 ----------		---------- 3048 ----------	636 -- ----------	3292	Казахстан
47	70	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	2	-- 488,00 ----------		-- 976 ----------		---------- 976 ----------	244 -- ----------	1054	Казахстан
48	71	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	152	-- 478,00 ----------		-- 72656 ----------		---------- 72656 ----------	78 -- ----------	78468	Казахстан
49	72	241-213-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	9	-- 376,00 ----------		-- 3384 ----------		---------- 3384 ----------	5812 -- ----------	3655	Казахстан
50	73	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт	5	-- 989,00 ----------		-- 4945 ----------		---------- 4945 ----------	271 -- ----------	5341	Казахстан
51	74	241-210-0112 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт	8	-- 942,00 ----------		-- 7536 ----------		---------- 7536 ----------	396 -- ----------	8139	Казахстан
52	75	241-210-0110 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм	шт	2	-- 939,00 ----------		-- 1878 ----------		---------- 1878 ----------	603 -- ----------	2028	Казахстан
53	76	241-210-0106 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт	2	-- 724,00 ----------		-- 1448 ----------		---------- 1448 ----------	150 -- ----------	1564	Казахстан
54	77	241-210-0105 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт	5	-- 717,00 ----------		-- 3585 ----------		---------- 3585 ----------	116 -- ----------	3872	Казахстан
55	78	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	15	-- 590,00 ----------		-- 8850 ----------		---------- 8850 ----------	287 -- ----------	9558	Казахстан
56	79	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	4	-- 2197,06 ----------	128,90 ----------	-- 8788 ----------	515 ----------	---------- 624 ----------	708 7799 ----------	17914	
57	80	Кзтр и Кэм=1,11 1129-0135-0101 РСНБ РК 2022	Штанги стальные длиной 1,5 м. Установка	штанга	4	1912,20 1956,31 ----------	57,31 307,46 ----------	7649 7825 ----------	229 1230 ----------	434 ----------	1327 6777 ----------	15770	
58	81	Кзтр и Кэм=1,11 242-210-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	4	1540,26 100876,00 ----------	--	6161 403504 ----------	--	403504 ----------	1168 -- ----------	435784	Казахстан
59	82	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0072	-- 749059,78 ----------	155319,78 ----------	-- 5393 ----------	1119 ----------	200 ----------	32280 4457 ----------	10637	
60	83	Кзтр и Кэм=1,11 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	7,2288	565833,60 4403,00 ----------	59378,97	4074 31828 ----------	428	31828 ----------	788 -- ----------	34374	Казахстан
61	84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	499	-- 1992,91 ----------	1265,92 ----------	-- 994464 ----------	631695 ----------	-- ----------	2546 538211 ----------	1655289	
62	85	Кзтр и Кэм=1,11 241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	19	726,99 1726,00 ----------	362,48	362770 32794 ----------	180878	32794 ----------	122614 -- ----------	35418	Казахстан
63	86	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	63	-- 849,00 ----------		-- 53487 ----------		53487 ----------	2624 -- ----------	57766	Казахстан
64	87	241-211-0604 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	45	-- 604,00 ----------		-- 27180 ----------		27180 ----------	4279 -- ----------	29354	Казахстан
65	88	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	46	-- 701,00 ----------		-- 32246 ----------		32246 ----------	2174 -- ----------	34826	Казахстан
66	89	241-211-0602 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	326	-- 1097,00 ----------		-- 357622 ----------		357622 ----------	2580 -- ----------	386232	Казахстан
67	90	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм. Укладка в траншею (футляры)	км трубопровода	0,074	-- 664294,21 ----------	333310,98 ----------	-- 49158 ----------	24665 ----------	-- ----------	28610 30927 ----------	86492	
68	91	Кзтр и Кэм=1,11 241-202-0216 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 140х12,7 мм	м	74,74	330983,23 4146,00 ----------	91168,73	24493 309872 ----------	6746	309872 ----------	6407 -- ----------	334662	Казахстан
69	92	1122-0501-0401	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм.	км	0,384	-- 564148,57	265501,60	-- 216633	101953	--	24790 143502	388946	

		РСНБ РК 2022	Укладка в траншею (футляры)	трубопровода		---	---	---	---	---	---		
70	93	Кзтр и Кэм=1,11 241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	178,77	298646,97 2639,00 ---	78830,32	114680 471774 ---	30271	471774 ---	28811 -- ---	509516	Казахстан
71	94	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм	м	209,07	-- 1239,00 ---		-- 259038 ---		259038 ---	37742 -- ---	279761	Казахстан
72	95	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,064	-- 440735,41 ---	115018,92 ---	-- 28207 ---	7361 ---	4 ---	20723 22795 ---	55082	
73	96	Кзтр и Кэм=1,11 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	64,64	325652,91 826,00 ---	34114,13	20842 53393 ---	2183	53393 ---	4080 -- ---	57664	Казахстан
74	97	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,558	-- 418649,77 ---	102481,36 ---	-- 233607 ---	57185 ---	799 ---	4271 190566 ---	458107	
75	98	Кзтр и Кэм=1,11 241-202-0209 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50x5,6 мм	м	563,58	314737,17 779,00 ---	30229,31	175623 439029 ---	16868	439029 ---	33934 -- ---	474151	Казахстан
76	99	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022	Сальники. Заделка футляров	сальник	152	-- 3974,00 ---	-- ---	-- 604048 ---	-- ---	149571 ---	35122 445387 ---	1133390	
77	100	Кзтр и Кэм=1,05 1122-0501-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,114	2989,98 749059,78 ---	-- 155319,78 ---	454477 85393 ---	-- 17706 ---	3182 ---	83955 70561 ---	168431	
78	101	Кзтр и Кэм=1,11 241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	114,456	565833,60 4403,00 ---	59378,97	64505 503950 ---	6769	503950 ---	12476 -- ---	544266	Казахстан
79	102	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт	76	-- 10287,08 ---	3230,51 ---	-- 781818 ---	245519 ---	150978 ---	40316 465868 ---	1347500	
80	103	Кзтр и Кэм=1,11 241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25x2,0 мм	шт	76	5070,01 240,00 ---	1121,74	385321 18240 ---	85252	18240 ---	99815 -- ---	19699	Казахстан
81	104	241-119-0404 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965,75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт	152	-- 257,00 ---		-- 39064 ---		39064 ---	1459 -- ---	42189	Казахстан
82	105	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,35	-- 2042749,54 ---	55984,74 ---	-- 714962 ---	19594 ---	562604 ---	3125 131556 ---	914239	
83	106	Кзтр и Кэм=1,11 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	30	379325,85 222,73 ---	343,86 6,11 ---	132764 6682 ---	120 184 ---	2865 ---	67721 2522 ---	9940	
84	107	Кзтр и Кэм=1,05 1115-0403-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	30	121,11 534,92 ---	0,72 1,88 ---	3633 16048 ---	22 56 ---	5893 ---	736 8100 ---	26080	
85	108	Кзтр и Кэм=1,05 1124-0108-0501 РСНБ РК 2022	Коверы наземные. Монтаж	ковер	80	336,64 8748,95 ---	0,87 943,58 ---	10099 699916 ---	26 75486 ---	308477 ---	1932 346018 ---	1129609	Казахстан
86	109	Кзтр и Кэм=1,11 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	4,00	3949,41 10722,10 ---	419,50 2592,54 ---	315953 42888 ---	33560 10371 ---	27528 ---	83675 8588 ---	55595	
87	120	Кзтр и Кэм=1,11 1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	2	1247,31 1992,91 ---	1061,40 1265,92 ---	4989 3986 ---	4246 2532 ---	-- ---	4118 2157 ---	6635	
88	121	Кзтр и Кэм=1,11 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63x50 мм	шт	2	726,99 4337,00 ---	362,48	1454 8674 ---	725	8674 ---	491 -- ---	9368	Казахстан
89	127	1122-1401-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м	м	55	-- 5245,26 ---	1417,68 ---	-- 288489 ---	77972 ---	145626 ---	694 95252 ---	414440	
90	128	Кзтр и Кэм=1,11 241-201-0416 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x14,6 мм	м	11,22	1179,84 5121,00 ---	569,51	64891 57458 ---	31323	57458 ---	30699 -- ---	62055	Казахстан
91	129	241-201-0413 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x10,0 мм	м	11,22	-- 2434,00 ---		-- 27309 ---		27309 ---	4597 -- ---	29494	Казахстан
92	130	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	11,22	-- 1773,00 ---		-- 19893 ---		19893 ---	2185 -- ---	21484	Казахстан
93	131	241-201-0410 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для газоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63x5,8 мм	м	22,44	-- 824,00 ---		-- 18491 ---		18491 ---	1591 -- ---	19970	Казахстан
94	132	261-404-0471 РСНБ РК 2022	Столбик опознавательный	шт	5	-- 7002,00 ---		-- 35010 ---		35010 ---	1479 -- ---	37811	Казахстан

95	133	261-302-0441 РСНБ РК 2022	Шаровый маркер для кабелей связи 3М	шт	5	-- 7482,00		-- 37410		37410	2801 --	40403	Казахстан
96	139	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	-- 1992.91 726,99	1265.92 362,48	-- 1993 727	1265 362	--	2993 1079 246	3317	
97	140	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт	1	7363,00		7363		7363	--	7952	Казахстан
98	148	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 р.1310 подр.1310-09 гр.1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	8.022	-- 34721.92 12390,08	22331.84 6092,83	-- 278539 99393	179146 48877	--	589 90445 29519	398502	
99	149	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	8022	17,00		136374		136374	--	147284	Казахстан
			Раздел 4. Опознавательные знаки - 8 шт			--		--			10910		
100	173	1201-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	8	7939,59 7939,59	-- --	63517 63517	-- --	--	45732 8740	117989	
101	174	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.24	32777,59 1807,19	1659.26 346,34	7867 434	398 83	7035	470 667	9004	
102	175	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0.043	37302,07 10142,65	16944.24 5027,18	1604 436	728 216	440	450 164	2218	
103	176	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	8	2067,00		16536		16536	--	17859	Казахстан
104	177	251-101-0323 РСНБ РК 2022	Знак опознавательный	шт	8	-- 4379,00		-- 35032		35032	1323 --	37835	Казахстан
105	178	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3.6	-- 736,29 591,24	1.47 0,69	-- 2651 2128	5 2	518	2803 1705 348	4704	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**	**21 000 069**
Накладные расходы	**тенге**	8 715 850
Сметная прибыль	тенге	2 280 131
Итого по смете 2-1-1	**тенге**	31 996 050,88

Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**31 996 050,88**
Временные здания и сооружения 2,9%	тенге	927 885,48
Итого	**тенге**	**32 923 936,36**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %	тенге	424 718,78
Итого	**тенге**	**33 348 655,14**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	666 973,10
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием	**тенге**	**34 015 628,24**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**32 314 846,48**
НДС(12%)	тенге	3 877 781,58
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**36 192 628,06**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГруппа"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Өсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Өбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А № 2
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 37	24.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	20 063 491,93	12 713 793,43							1 525 655,21	14 239 448,64
Всего к оплате:									**1 525 655,21**	**14 239 448,64**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 37 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ № 2
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 1. Земляные работы										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.слоя)	м3 грунта	2021,25	86,66 ---	86,66 ---	175162 ---	175162 ---	-- ---	34956 ---	226926	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2021,25	-- 72,87 ---	24,02 72,87 ---	-- 147288 ---	48550 147287 ---	-- ---	16809 29397 ---	190821	
3	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2021,25	-- 72,87 ---	20,20 72,87 ---	-- 147288 ---	40828 147287 ---	-- ---	14135 29397 ---	190821	
4	5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	26950,00	-- 9,48 ---	20,20 9,48 ---	-- 255486 ---	40828 255486 ---	-- ---	14135 44435 ---	323915	
5	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6191,00	-- 210,57 ---	2,29 210,57 ---	-- 1303639 ---	61716 1303639 ---	-- ---	23994 217794 ---	1643148	
6	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в т.ч на пересечениях). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэф-фициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	186,00	-- 2853,33 --- 2853,33	48,86 -- ---	-- 530719 --- 530719	302492 -- --- --	-- -- ---	121715 382118 --- 73027	985864	
7	8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимос-тью 0,65 м3	м3 грунта	15,00	258,80 ---	258,80 ---	3882 ---	3882 ---	-- ---	649 ---	4893	
8	9	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунк-тов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	27,00	-- 212,00 ---	60,05 -- ---	-- 5724 ---	901 -- ---	---	362 -- ---	6182	
9	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,00	-- 40,58 ---	-- 35,91 ---	-- 609 ---	-- 539 ---	4 ---	458 156 ---	826	
10	11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5221,50	4,44 60,07 ---	10,01 60,07 ---	67 313656 ---	150 313656 ---	-- ---	61 62595 ---	406351	
11	12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта (в т.ч.основание и засыпка газопровода)	1155,50	-- 1240,76 ---	16,65 -- ---	-- 1433694 ---	86938 -- ---	-- ---	30100 1032260 ---	2663229	
12	13	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5221,50	1240,76 236,84 --- 120,96	-- 115,88 --- 50,15	1433694 1236626 --- 631559	-- 605066 --- 261858	-- ---	197276 643259 --- 150391	2030277	
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
13	28	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	408,04	1452,00 ---		592474 ---		592474 ---	-- ---	639872	Казахстан
14	29	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	2,233	-- 440735,41 ---	-- 115018,92 ---	-- 984162 ---	-- 256837 ---	-- 142 ---	47398 795326 ---	1921847	
15	37	261-301-1564 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2913,850	325652,91 311,00 ---	34114,13	727183 906207 ---	76177	906207 ---	142359 -- ---	978704	Казахстан
16	38	261-301-1563 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 32x2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	252,50	-- 203,00 ---		-- 51258 ---		51258 ---	72497 -- ---	55359	Казахстан
17	39	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25x1,8 мм	м	1770,530	-- 167,00 ---		-- 295679 ---		295679 ---	4101 -- ---	319333	Казахстан
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	тенге		---		---			23654	8 383 553	

Накладные расходы	**тенге**		3 272 344
Сметная прибыль	тенге		932 472
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		12 588 368,06
Стоимость оборудования		тенге	0,00
Итого по Акту		**тенге**	**12 588 368,06**
Временные здания и сооружения 2,9%		тенге	365 062,67
Итого		**тенге**	**12 953 430,74**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	167 099,26
Итого		**тенге**	**13 120 529,99**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	262 410,60
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием		**тенге**	**13 382 940,59**
Коэффициент договоренности		**тенге**	**12 713 793,43**
НДС(12%)		тенге	1 525 655,21
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**14 239 448,64**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 37	24.05.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
				из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	5 824 043,29	5 200 038,65							624 004,64	5 824 043,29
Всего к оплате:									**624 004,64**	**5 824 043,29**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 37 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Байтурасай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.слоя)	м3 грунта	2021.25	86.66	86.66	175162	175162	--	34956	226926	
						--	24,02	--	48550		16809		
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2021.25	72.87	72.87	147288	147287	--	29397	190821	
						--	20,20	--	40828		14135		
3	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2021.25	72.87	72.87	147288	147287	--	29397	190821	
						--	20,20	--	40828		14135		
4	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	6191.00	210.57	210.57	1303639	1303639	--	217794	1643148	
						--	48,86	--	302492		121715		
5	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в т.ч на пересечениях). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэф-фициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	186.00	2853.33	--	530719	--	--	382118	985864	
						2853.33	--	530719	--		73027		
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
6	31	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	2434.10	727.00		1769591		1769591	--	1911158	Казахстан
						--		--			141567		
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**				**4 073 687**					
			Накладные расходы	**тенге**				693 663					
			Сметная прибыль	тенге				381 388					
			Итого по смете 2-1-1	**тенге**				5 148 738.72					

Стоимость оборудования	тенге	0,00
Итого по Акту	**тенге**	**5 148 738,72**
Временные здания и сооружения 2,9%	тенге	149 313,42
Итого	**тенге**	**5 298 052,15**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %	тенге	68 344,87
Итого	**тенге**	**5 366 397,02**
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	107 327,94
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием	**тенге**	**5 473 724,96**
Коэффициент договоренности	**тенге**	**5 200 038,65**
НДС(12%)	тенге	624 004,64
Всего по акту с учетом НДС (12%)	**тенге**	**5 824 043,29**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Мусдкбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Осм Құрылыс Қызылорда"

_____ **Обибуллаев Г.А.**