"Шалқар аудандық сәулет, құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ
ТІРКЕЛДІ
№ 542 « 22 » 12 2023 ж.

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 22 » декабрь 2023 г.

Заказчик: **ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог", 031200, Шалкар, Актюбинская область, город Шалкар, Есет Котибарулы, 33, 871335-23382**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от* ***«21» декабря 2023 г. ТОО «Компания АрАй-НС»***

в лице директора Уразбаева Алмаса Мэлсовича, Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, город Тайынша, улица Западная, строение 174, почтовый индекс 150000

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от ***«21 » декабря 2023 г., технического надзора ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" эксперт Досов Р.И. аттестат KZ16VJE00064996, 28.04.2021 г.***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту(прилагается) ***«21 » декабря 2023 г., ТОО " STROYCONSALTING", Утежанов А. приказ № 56-23; от 26.04.2023 г***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул.Кокжиде г.Шалкар Шалкарского района Актюбинский области» новое строительство, второй – нормальный уровню ответственности.***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

по адресу: ***Актюбинский область, Шалкарский район г.Шалкар ул. Кокжиде***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
право на землю ***19.05.2022 года № 8***
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временно»го возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от"___"_____20___года №_____;
наименование органа вынесшего решение
2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ***Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области №KZ60REA00328910 от 26.04.2023 г.***
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона
3) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО "STROYCONSALTING", Альбом I Электроснабжение***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***ГУ «Шалкарский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», приказ № 10/1 от 17. 01.2022 года***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***май 2023 года***
месяц, год
окончание работ: ***декабрь 2023 года***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***4*** месяца;
фактически ***7*** месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тип КТПН-10/0,4кВ 100-250		3		3	

кВА					
КЛ-10 кВ, АСБ-10 кВ-3х70мм2	м	70		70	
ВЛ-10 кВ от ПС до КТПН (3(1х70мм2)	м	5153		5153	
ВЛ-0,4 кВ	м	3450		3450	

6. Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период; факт начала выпуска продукции с указанием объема Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Существующая линейная ячейка принята с вакуумным выключателем, комплектом ОПН, с устройствами механической блокировки и набором МП защиты РЗА.

Кабель проложить в земляной траншее на глубине 0.7 метра от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка. От механических повреждений и при пересечении с инженерными коммуникациями кабели защитить ПНД трубами. Для подвески на опорах принят провод СИП-3, сечением 70мм². Сечение провода выбрано по допустимому току и проверено натоки короткого замыкания. Изоляторы штыревой фарфоровый приняты марки SD137.

Кабель прокладывается в земляной траншее на глубине 0,7 м от планировочной отметки на слой просеянного грунта или песка. Механическая защита кабельной линии в траншеи выполняется сигнальном лентам уложенным поверх защитного слоя песка. В местах пересечения с инженерными коммуникациями кабель защитить ПНД трубами. В

центре нагрузок проектом предусматривается установка 3 закрытых комплектных трансформаторных подстанций КТПН 10/0,4кВ.
Учет эл. энергии выполнен многотарифными эл. счетчиками АСКУЭ Меркурий 234 трехфазный с GSM и АСКУЭ Меркурий 234 однофазный с GSM (1 общего учета и один на фидер уличного освещения).

Для сети наружного освещения проектом предусмотрено два дополнительных провода СИП-4 сечением + 2х25мм² (идут в одном общей жгуте с основным проводом). В КТПН предусмотрены группа учета для наружного освещения. Наружное электроосвещение выполнено светильниками консольный светодиодный, 56 Вт. Серия 33 СКУ 33-56-001 УХЛ1IP54, с установкой на стойках. Управление освещением осуществляется автоматически с фидера уличного освещения проектируемых КТПН.

Сечение проводов проверено на допустимый длительный ток, падение напряжения, автоматическое отключение при однофазном коротком замыкании. На концевых опорах, а также не реже чем через 200 метров проектом предусмотрено повторное заземление нулевого провода.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего ***110274,948 тысяч тенге***, в том числе строительно-монтажных работ ***94580,803 тысяч тенге*** , оборудования, инструмента и инвентаря ***7408,091 тысяч тенге***; и прочих затрат ***8286,054 тысяч тенге***.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***102346,839 тыс. тенге***, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ ***89481,358 тыс. тенге***; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ***7408,091 тыс. тенге***; и прочих затрат ***5457,39 тыс. тенге***.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 85 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора).

10. Класс энергоэффективности здания __-___.

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: **"Строительство электролиний ВЛ-0,4 кВ в зоне развития по ул. Кокжиде г. Шалкар Шалкарского района Актюбинский области"**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Садуакасова Ш.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) Аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"***
Директор Женсекбаев А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ***эксперт Досов Р.И. аттестат KZ16VJE00064996, 28.04.2021 г.***

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО " STROYCONSALTING "**
директор Кусайнова Д.А

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),
подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «STROYCONSALTING»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ***Утежанов А. аттестат KZ16VJE00064996, 28.04.2021 г.***

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «Компания АрАй-НС» Уразбаев А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя.

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	5,153
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	3,450
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		324
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	324
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		23,523
	1) медные	км	0,408
	2) алюминиевые	км	6,88
	3) сталеалюминиевые	км	16,235
8	Кронштейны для светильников:		68
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	68

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения (подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (м 2)	Высота (м)	Объем (м 3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Кусайнова Д.А. _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)