Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за май 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 26	24.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	33 162 620,35	29 609 482,46							3 553 137,89	33 162 620,35
Всего к оплате:									**3 553 137,89**	**33 162 620,35**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 26 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за май месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 Mпа)										
			Раздел 1. Земляные работы										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзто и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (срезка раст.слоя)	м3 грунта	3162,00	86,66 --	86,66 24,02	274019 --	274019 75951	--	54685 26296	355000	
2	2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3162,00	72,87 --	72,87 20,20	230415 --	230415 63872	--	45988 22112	298515	
3	3	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (возвращение раст.слоя)	м3 грунта	3162,00	86,66 --	86,66 24,02	274019 --	274019 75951	--	54685 26296	355000	
4	4	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3162,00	72,87 --	72,87 20,20	230415 --	230415 63872	--	45988 22112	298515	
5	5	1101-0203-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	21080,00	9,48 --	9,48 2,29	199838 --	199838 48273	--	34757 18768	253362	
6	6	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5542,20	210,57 --	210,57 48,86	1167021 --	1167021 270792	--	194970 108959	1470950	
7	7	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в т.ч. на пересечениях). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэф-фициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	172,00	2853,33 2853,33	-- --	490773 490773	-- --	--	353356 67530	911660	
8	8	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	8,90	258,80 --	258,80 60,05	2303 --	2303 534	--	385 215	2903	
9	9	412-102-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т*км	16,00	212,00 --	-- --	3392 --	-- --	--	--	3663	
10	10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8,90	40,58 4,44	35,91 10,01	361 40	320 89	1	271 93 36	490	
11	11	1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4665,40	60,07 --	60,07 16,65	280251 --	280251 77679	--	55929 26894	363074	
12	12	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4665,40	236,84 120,96	115,88 50,15	1104938 564311	540627 233970	--	574762 134376	1814076	
13	13	1101-0101-0364 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 4 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (грунты-глина)	м3 грунта	3975,00	292,92 --	292,92 67,96	1164357 --	1164357 270141	--	194502 108709	1467567	
14	14	1101-0205-0304 РСНБ РК 2022 ТЧ 01 табл.11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в т.ч. на пересечениях). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и транше-ях, разработанных механизированным способом, применен коэф-фициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	119,20	6833,11 6833,11	-- --	814506 814506	-- --	--	586445 112076	1513027	
15	15	1101-0104-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3334,80	66,08 --	66,08 18,31	220364 --	220363 61060	--	43963 21146	285473	
16	16	1101-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3334,80	282,43 144,48	137,95 59,70	941840 481804	460036 199088	--	490242 114567	1546648	
17	17	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта (в т.ч основание и засыпка газопровода)	1808,00	1240,76 1240,76	-- --	2243290 2243290	-- --	--	1615169 308677	4167136	
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 Mпа)										
18	30	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,087	564148,57 298646,97	265501,60 78830,32	49081 25982	23098 6858	--	32512 6527	88121	

19	31	261-301-1568 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 90x5,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	87,87	1452,00 --		127587< --		127587< --	--	137794	Казахстан
20	32	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,237	440735,41 --	115018,92 --	545190< --	142278< --	79< --	10207 440582	1064633	
21	33	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром до 63 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	105	325652,91 1862,29	34114,13 11,65	402833 195540	42199 1223	25026< --	78862 167936	392554	
22	34	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1355,42	1612,30 727,00	3,25	169291< 985390	341< --	985390< --	29078 --	1064221	Казахстан
23	35	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка	км трубопровода	3,629	416412,29 --	101628,88 --	1511160< --	368811< --	168< --	78831 1239365	2970567	
24	36	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром до 40 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	965	314737,17 1862,29	30229,31 11,65	1142181 1797107	109702 11242	229998< --	220042 1543413	3607762	
25	37	261-301-1564 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	1902,84	1612,30 311,00	3,25	1555867< 591783	3136< --	591783< --	267242 --	639126	Казахстан
26	38	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм	м	459,55	243,00 --		111671< --		111671< --	47343 --	120605	Казахстан
27	39	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25x2,3 мм	м	2277,55	167,00 --		380351< --		380351< --	8934 --	410779	Казахстан
28	40	261-301-1566 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас)	м	4	727,00 --		2908< --		2908< --	30428 --	3141	Казахстан
29	41	261-301-1564 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 (авар.запас)	м	6	311,00 --		1866< --		1866< --	233 --	2015	Казахстан
30	42	241-202-0204 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 32x3,0 мм (авар.запас)	м	1	243,00 --		243< --		243< --	149 --	262	Казахстан
31	43	241-202-0203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 25x2,3 мм (авар.запас)	м	7	167,00 --		1169< --		1169< --	19 --	1263	Казахстан
32	47	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,1352	650134,28 --	97600,80 --	87898< --	13195< --	3019< --	94 75782	176774	
33	48	241-102-0139 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57x3,5 мм	м	135,7408	530207,04 2067,00	35970,05	71684< 280576	4863< --	280576< --	13094 --	303022	Казахстан
34	49	1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 0,6 Мпа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,31	1197748,63 --	405786,96 --	371302< --	125794< --	3459< --	22446 272685	695506	
35	50	241-102-0107 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25x2,5 мм	м	313,10	780801,75 585,00	107713,75	242049< 183164	33391< --	183164< --	51519 --	197817	Казахстан
36	78	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0108	749059,78 --	155319,78 --	8090< --	1677< --	302< --	14653 6685	15957	
37	79	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108x4,0 мм	м	10,8432	565833,60 4403,00	59378,97	6111< 47743	641< --	47743< --	1182 --	51562	Казахстан
38	89	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 110 мм. Укладка в траншею (футляры)	км трубопровода	0,218	564148,57 --	265501,60 --	122984< --	57879< --	--< --	3819 81467	220807	
39	90	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	106,05	298646,97 2639,00	78830,32	65105< 279866	17185< --	279866< --	16356 --	302255	Казахстан
40	91	241-202-0211 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 75x6,8 мм	м	114,13	1239,00 --		141407< --		141407< --	22389 --	152720	Казахстан
41	92	1122-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка (футляры)	км трубопровода	0,026	440735,41 --	115018,92 --	11459< --	2991< --	1< --	11313 9260	22377	
42	93	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм	м	26,26	325652,91 826,00	34114,13	8467< 21691	887< --	21691< --	1658 --	23426	Казахстан
43	94	1122-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,826	418649,77 --	102481,36 --	345805< --	84649< --	1183< --	1735 282093	678130	
44	95	241-202-0209 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 50x5,6 мм	м	834,26	314737,17 779,00	30229,31	259973< 649889	24969< --	649889< --	50232 --	701880	Казахстан

						--	--			51991			
45	97	1122-0501-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм Укладка (футляры)	км трубопровода	0,1005	749059,78 --- 565833,60	155319,78 --- 59378,97	75281 --- 56866	15610 --- 5968	2805 --- ---	62206 --- 10999	148485	
46	98	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	100,902	4403,00 --- --		444272 --- --		444272 --- ---	-- --- 35542	479814	Казахстан

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**19 014 573**
Накладные расходы	**тенге**		8 559 903
Сметная прибыль	тенге		2 205 958
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		29 780 434,11
Стоимость оборудования		тенге	0,00
Итого по Акту		**тенге**	**29 780 434,11**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	387 145,64
Итого		**тенге**	**30 167 579,75**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	389 161,78
Итого		**тенге**	**30 556 741,53**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	611 134,83
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием		**тенге**	**31 167 876,36**
Коэффициент договоренности		**тенге**	**29 609 482,46**
НДС(12%)		тенге	3 553 137,89
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**33 162 620,35**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жедельык шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Ибибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 26	24.03.2023 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	49 469 118,60	14 559 373,43							1 747 124,81	16 306 498,25
Всего к оплате:									**1 747 124,81**	**16 306 498,25**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 26 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Форма (по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
1	20	1201-0101-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0.7 м	яма	154	7939.59 --	-- --	1222696 --	-- --	-- --	880341 168243	2271280	
2	21	Кзтр и Кзм=1,11 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2.47	7939,59 10722,10	-- 2592.54	1222696 26484	-- 6404	-- 16999	168243 5303	34330	
3	22	Кзтр и Кзм=1,11 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м3	9.88	1247,31 31650.49	1061.40 1659.26	3081 312707	2622 16394	278458	2543 19362	358634	
4	23	Кзтр и Кзм=1,11 1109-0302-0112 РСНБ РК 2022	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	1.6786	1807,19 38280.79	346.34 16944.24	17855 64258	3422 28443	18790	26566 17570	88374	
5	24	Кзтр и Кзм=1,11 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	1,309	10142,65 458447,00	5027.18	17025 600107	8439	600107	6546 --	648116	Казахстан
6	26	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,2464	-- 439438,00		-- 108278		108278	48009 --	116940	Казахстан
7	44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	181	-- 1992.91	1265.92	-- 360718	229132	--	8662 195223	600416	
8	45	Кзтр и Кзм=1,11 241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт	12	726.99 4337.00	362.48	131586 52044	65609	52044	44475 --	56208	Казахстан
9	46	241-210-0601 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт	169	-- 2138.00		-- 361322		361322	4164 --	390228	Казахстан
10	51	241-112-0105 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт	310	-- 138.00		-- 42780		42780	28906 --	46202	Казахстан
11	55	1122-0801-0202 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт	11	-- 2937.33	1864.40	-- 32311	20508	--	3422 17499	53795	
12	56	Кзтр и Кзм=1,11 241-209-0108 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	1	1072,93 2364,00	533.94	11802 2364	5873	2364	3985 --	2553	Казахстан
13	57	241-209-0106 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	2	-- 1064.00		-- 2128		2128	189 --	2298	Казахстан
14	58	241-209-0303 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40х63 мм	шт	1	-- 1784.00		-- 1784		1784	170 --	1927	Казахстан
15	59	241-209-0302 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32х63 мм	шт	1	-- 1443.00		-- 1443		1443	143 --	1558	Казахстан
16	60	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	6	-- 886.00		-- 5316		5316	115 --	5741	Казахстан
17	61	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	382	-- 1992.91	1265.92	-- 761293	483581	--	425 412017	1267175	
18	62	Кзтр и Кзм=1,11 241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х25 мм	шт	72	726,99 6810.00	362.48	277712 490320	138467	490320	93865 --	529546	Казахстан
19	63	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт	1	-- 6810.00		-- 6810		6810	39226 --	7355	Казахстан
						--		--			545		

20	64	241-215-0301 РСНБ РК 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х25 мм	шт	86	6810,00 --		585660 --		585660 --	-- --	632513	Казахстан
21	65	241-208-0308 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	1	1556,00 --		1556 --		1556 --	46853 --	1680	Казахстан
22	66	241-208-0306 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	8	1326,00 --		10608 --		10608 --	124 --	11457	Казахстан
23	67	241-208-0304 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	10	508,00 --		5080 --		5080 --	849 --	5486	Казахстан
24	68	241-208-0303 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	7	488,00 --		3416 --		3416 --	406 --	3689	Казахстан
25	69	241-208-0302 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	176	478,00 --		84128 --		84128 --	273 --	90858	Казахстан
26	70	241-213-0204 РСНБ РК 2022	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	4	376,00 --		1504 --		1504 --	6730 --	1624	Казахстан
27	71	241-210-0119 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт	2	989,00 --		1978 --		1978 --	120 --	2136	Казахстан
28	72	241-210-0112 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х40 мм	шт	4	942,00 --		3768 --		3768 --	158 --	4069	Казахстан
29	73	241-210-0111 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х32 мм	шт	1	752,00 --		752 --		752 --	301 --	812	Казахстан
30	74	241-210-0103 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт	10	590,00 --		5900 --		5900 --	60 --	6372	Казахстан
31	75	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	6	2197,06 1912,20	128,90 57,31	13182 11473	774 344	935	472 11699 1990	26871	
32	76	1129-0135-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Штанги стальные длиной 1,5 м. Установка	штанга	6	1956,31 1540,26	307,46 --	11738 9242	1845 --	651	10166 1752	23656	
33	77	242-210-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной подземной установки, для газа Т до +200°С, PN 25/40, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт	6	100876,00 --		605256 --		605256 --	-- --	653676	Казахстан
34	80	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	623	1992,91 726,99	1265,92 362,48	1241586 452918	788668 225825	--	48420 671955 153083	2066624	
35	81	241-211-0608 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм	шт	5	1726,00 --		8630 --		8630 --	-- --	9320	Казахстан
36	82	241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт	31	849,00 --		26319 --		26319 --	690 --	28425	Казахстан
37	83	241-211-0604 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 40 мм	шт	34	604,00 --		20536 --		20536 --	2106 --	22179	Казахстан
38	84	241-211-0603 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт	33	701,00 --		23133 --		23133 --	1643 --	24984	Казахстан
39	85	241-211-0602 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	шт	520	1097,00 --		570440 --		570440 --	1851 --	616075	Казахстан
40	86	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ковер. Устройство	шт	73	9750,08 5070,01	3230,51 1121,74	711756 370111	235827 81887	105818	45635 447478 92739	1251973	
41	96	1116-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Сальники. Заделка футляров	сальник	134	3974,00 2989,98	-- --	532516 400657	-- --	131859	392644 74013	999173	
42	99	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство	шт	67	10287,08 5070,01	3230,51 1121,74	689235 339691	216445 75157	133099	410699 87995	1187929	
43	100	241-117-0401 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм	шт	67	240,00 --		16080 --		16080 --	-- --	17366	Казахстан
44	101	241-119-0404 РСНБ РК 2022	Контргайка с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965.75 (ГОСТ 8968-75) диаметром 32 мм	шт	134	257,00 --		34438 --		34438 --	1286 --	37193	Казахстан
45	119	1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка	км кабеля	6,388	34721,92	22331,84	221804	142656	--	2755 72022	317332	

		РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,08 р 1310 подр 1310-09 гр 1310-0904 ВУ п 9 Кэтр=0,3. Кэм=0,3	опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3			12390,08	6092,83	79148	38921		23506		
46	120	249-101-0201 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	6388	17,00		108596		108596	--	117284	Казахстан
						--		--			8688		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**9 994 756**
Накладные расходы	**тенге**		3 563,978
Сметная прибыль	тенге		1 084 699
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		14 643 432,62
Стоимость оборудования		тенге	0,00
Итого по Акту		**тенге**	**14 643 432,62**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	190 364,62
Итого		**тенге**	**14 833 797,24**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	191 355,98
Итого		**тенге**	**15 025 153,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	300 503,06
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием		**тенге**	**15 325 656,29**
Коэффициент договорности		**тенге**	**14 559 373,43**
НДС(12%)		тенге	1 747 124,81
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**16 306 498,25**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Е.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат за сентябрь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 26	24.03.2023 г.							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	78 166 890,87	12 117 985,59							1 454 158,27	13 572 143,86
Всего к оплате:									**1 454 158,27**	**13 572 143,86**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 26 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
1	18	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	102	8735,99 7555,28	331,46 72,28	891071 770638	33809 7373	86624	762451 132281	1785803	
2	28	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	1	8735,99 7555,28	331,46 72,28	8736 7555	331 72	850	7475 1297	17508	
3	29	прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления ГРПШ-10МС"	шт	1	65446,43 --		65446 --		-- 65446	-- --	65446	Казахстан
4	105	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,004	1173705,09 829869,30	328043,78 96803,14	4695 3319	1312 387	64	3670 669	9034	
5	106	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	4,04	3836,00 --		15497 --		15497 --	--	16737	Казахстан
6	107	241-112-0141 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90о, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х5,0 мм	шт	1	1571,00 --		1571 --		1571 --	1240 --	1697	Казахстан
7	108	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляров	км трубопровода	0,0008	1604015,68 787975,68	713063,06 242289,33	1283 630	571 194	82	126 816 168	2267	
8	109	241-102-0229 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х6,0 мм	м	0,8	15097,00 --		12078 --		12078 --	--	13044	Казахстан
9	112	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,001	1431093,90 713978,53	692387,24 214495,58	1431 714	692 214	25	966 919 188	2538	
10	113	241-114-0127 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х4,0 мм	шт	1	1077,00 --		1077 --		1077 --	--	1163	Казахстан
11	114	1201-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м	яма	1	7939,59 7939,59	-- --	7940 7940	-- --	--	86 5717 1092	14749	
12	115	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,18	31650,49 1807,19	1659,26 346,34	5697 325	298 62	5074	353 484	6534	
13	116	1109-0302-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стойки опорные. Монтаж	т конструкций	0,01752	38280,79 10142,65	16944,24 5027,18	671 178	297 88	196	183 68	923	
14	117	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	1,5	3836,00 --		5754 --		5754 --	--	6214	Казахстан
15	118	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,00492	464722,00 --		2286 --		2286 --	460 --	2469	Казахстан
16	121	1119-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	6338	751,19 733,56	-- --	4761052 4649313	-- --	111739	183 4556327 745390	10062769	
17	122	1339-0201-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр до 89 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	1	1182,62 1073,52	28,51 --	1183 1074	29 --	80	655 147	1985	
18	123	1339-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	943,87 858,82	23,76 --	14158 12882	356 --	920	7858 1761	23777	
19	124	1339-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод, диаметр 36 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	132	702,77 644,11	17,82 --	92766 85023	2352 --	5391	51864 11570	156200	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**5 894 392**
Накладные расходы	**тенге**		5 398 287
Сметная прибыль	тенге		898 178
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		12 190 856,64
Стоимость оборудования		тенге	65 446,43
Итого по Акту		**тенге**	**12 125 410,21**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	157 630,33
Итого		**тенге**	**12 283 040,55**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	158 451,22
Итого		**тенге**	**12 441 491,77**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	248 829,84
Итого в текущих ценах 2022г. СМР с оборудованием		**тенге**	**12 755 768,03**
Коэффициент договоренности		**тенге**	**12 117 985,59**
НДС(12%)		тенге	1 454 158,27
Всего по акту с учетом НДС (12%)		**тенге**	**13 572 143,86**

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конибец М.Н.**

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

ТОО _____ **Өбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за август 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№ 26	24.03.2023 г.							
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за 2021-22г) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты		НДС (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строительству	64 594 747,01	13 505 025,37							1 620 603,04	15 125 628,41
Всего к оплате:									**1 620 603,04**	**15 125 628,41**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

_____ **Муздыбаев Е.М.**

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ **Конивец М.Н.**

Подрядчик:
Директор ТОО "КазПромСтройГрупп"

_____ **Молдыбаев К.С.**

Технический надзор заказчика:
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

_____ **Әбибуллаев Ғ.А.**

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "КазПромСтройГрупп"
Договор № 26 от 24.03.2023 г.
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы "Строительство внутрипоселкового газопровода в с. Каратаусай Мартукского района Актюбинской области"

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

АКТ
приемки выполненных работ за август месяц 2023 г.

Составлен(а) в текущих ценах на 18.01.2022 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 2-1-1. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
			Раздел 2. Газопровод среднего давления (до 0,3 МПа)										
1	18	1119-0401-0101 РСНБ РК 2022	Регуляторы давления газа, диаметр до 50 мм. Установка	регулятор	52	8735,99	331,46	454271	17236	44161	388700	910409	
		Кзтр и Кэм=1,05				7555,28	72,28	392874	3759		67437		
2	19	прайс лист	Газорегуляторный пункт шкафной с регулятором давления ГРПШ-6 (14 шт на хранение)	шт	168	35714,00		5999952		--	--	5999952	Казахстан
						--		--		5999952	--		
3	25	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1232	435218,00		53619		53619	--	57909	Казахстан
						--		--			4290		
4	27	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	46,2	736,29	1,47	34017	68	6634	21878	60366	
		Кзтр и Кэм=1,05				591,24	0,69	27315	32		4472		
5	52	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт	310	2868,09	122,60	889107	38006	94138	747314	1767334	
		Кзтр и Кэм=1,05				2441,82	18,07	756963	5602		130914		
6	53	242-209-0702 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт	310	10536,00		3266160		3266160	--	3527453	Казахстан
						--		--			261293		
7	54	261-301-0257 РСНБ РК 2022	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 20 мм	шт	310	51,00		15810		15810	--	17075	Казахстан
						--		--			1265		
8	87	244-201-0301 РСНБ РК 2022	Подушка полимерно-песчаная под ковер д.610 мм	комплект	73	5615,00		409895		409895	--	442687	Казахстан
						--		--			32792		
9	88	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3,65	10722,10	2592,54	39136	9463	25120	7837	50731	
		Кзтр и Кэм=1,11				1247,31	1061,40	4553	3874		3758		
10	102	1122-0601-0303 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,37	2042749,54	55984,74	755817	20714	594752	139073	966481	
		Кзтр и Кэм=1,11				379325,85	343,86	140351	127		71591		
11	103	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	32	222,73	6,11	7127	195	3057	2690	10602	
		Кзтр и Кэм=1,05				121,11	0,72	3875	23		785		
12	104	1115-0403-1005 РСНБ РК 2022	Трубопроводы. Окраска масляная составами по изоляции	м2 окрашиваемой поверхности	32	534,92	1,88	17117	60	6285	8640	27818	
		Кзтр и Кэм=1,05				336,64	0,87	10772	28		2061		
13	110	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт	1	1992,91	1265,92	1993	1265	--	1079	3317	
		Кзтр и Кэм=1,11				726,99	362,48	727	362		246		
14	111	241-210-0618 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х89 мм	шт	1	7363,00		7363		7363	--	7952	Казахстан
						--		--			589		

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	**тенге**		**11 951 385**
Накладные расходы	**тенге**		1 317 211
Сметная прибыль	тенге		581 490
Итого по смете 2-1-1	**тенге**		13 850 085,91
Стоимость оборудования		тенге	5 999 952,00
Итого по Акту		**тенге**	**7 850 133,91**
Временные здания и сооружения 1,3%		тенге	102 051,74
Итого		**тенге**	**7 952 185,65**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,29 %		тенге	102 583,19
Итого		**тенге**	**8 054 768,84**
Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге	161 095,38

Коэффициент договоренности	тенге	14 215 816,22
НДС(12%)	тенге	13 505 025,37
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	1 620 603,04
	тенге	15 125 628,41

Заказчик:
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Авторский надзор заказчика:
ТОО "Жобалық шешім"

_____ Конивец М.Н.

Подрядчик:
ТОО "КазПромСтройГрупп"

Директор _____ Молдыбаев К.С.

Технический надзор заказчика:
ТОО "ЭсеМ Құрылыс Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.