Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ"
Наименование строительства и его адрес: Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
		35	05.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области	5 000 069	4 464 347							535 722	5 000 069

Подрядчик:
ТОО "ПАН-СТРОЙ"
БИН/ИИН 110240005208
Директор _____ **Потапов А.В.**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"
БИН 060140005827
Руководитель _____ **Бексултанов Ж.Ж.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН160740019502
Эксперт _____ **Илеусызов А.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района", БИН 060140005827, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Красноармейская, 53, 21
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАН-СТРОЙ", БИН/ИИН 110240005208, Костанайская область, г.Костанай, Речная, 64
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области
(наименование, адрес)

Объект : Строительство разводящих сетей водопровода села Кравцова Федоровского района Костанайской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №35 от 05.07.2023г.

Акт выполненных работ №1

за ноябрь 2023 (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 1 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /срезка растительногослоя/	м³ грунта	276,73	54,88	54,88	15187	15187	–	3134	19787	
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,73	–	4353		1466		
2	2	Е11-010101-0332 1101-0101-0332 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м3грунта	1315,8	209,67	198,50	275884	261186	–	56132	358577	
			НР - 72%; СП - 8%			11,17	48,08	14697	63264		26561		
3	3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3грунта	40,69	3670,49	–	149352	–	–	107534	277437	
			НР - 72%; СП - 8%			3670,49	–	149352	–		20551		
4	4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	1085,19	55,40	55,40	60120	60120	–	12611	78549	
			НР - 72%; СП - 8%			–	16,14	–	17515		5818		
5	5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 К=2	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м³ грунта	1085,19	54,71	54,71	59371	59371	–	12455	77571	
			НР - 72%; СП - 8%			–	15,94	–	17298		5746		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунт насыпей уплотняемый.Полив водой	$м^3$	1085,19	116,16	100,33	126056	108877	1628	30285	168848	
			НР - 72%; СП - 8%			14,33	24,43	15551	26511		12507		
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$	1085,19	245,59	118,76	266512	128877	–	140164	439210	
			НР - 72%; СП - 8%			126,83	52,56	137635	57038		32534		
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	217,89	1301,18	–	283514	–	–	204130	526656	
			НР - 72%; СП - 8%			1301,18	–	283514	–		39012		
9	9	1101-0107-1302 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Кавальеры (отвалы).Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	267,02	102,78	102,78	27444	27444	–	5158	35211	
			НР - 72%; СП - 8%			–	26,83	–	7164		2608		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								1 981 844	
			РАЗДЕЛ 2.В1										
10	13	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	1,506	587232,99	274022,75	884373	412678	–	590189	1592526	
			НР - 99%; СП - 8%			313210,24	82639,72	471695	124455		117965		
11	14	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	213,81643	2542,00	–	543521	–	543521	–	587003	
			СП - 8%			–	–	–	–		43482		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге								2 179 529	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4 161 374	
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,3%		54 098				4 215 472	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,29%		54 380				4 269 851	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		85 397				4 355 248	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4 699 313	
			Итого в прогнозных ценах, К=1,079									4 464 347	
			Итого с понижающим коэф К=0,95 (скидка)									5 000 069	
			НДС			12 %		535 722					
			Итого с НДС										

Подрядчик:

ТОО "ПАН-СТРОЙ"

БИН/ИИН 110240005208

Директор Потапов А.Н.

Эксперт технического надзора:
ТОО "AiRi"
БИН 160740019502

Эксперт Илеусызов А.А.

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района"

БИН 060140005827

Руководитель Бексултанов Ж.Ж.

Разработчики проекта стр-ва или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Redline Pro"
БИН 080140014245

Эксперт Әліпбек Ө.Н.