Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер **ТОО «Altimus LTD»**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

СПРАВКА № 7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на *18.окт* 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		86	12.09.2022г				
		86/1	2023-02-13				

	Сметная стоимость СМР по договору с НДС	С начала сторительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан	**711 078 863,99**	**657 718 083**	**657 638 083**	55 598 303							6 671 796	**62 270 099**
Удержание аванс 30%												18 681 030
Всего к оплате												**43 589 069**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К.А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Директор _____ **Эли Р.**
БИН 070140005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86** от **12.09.2022**

Доп соглашения (контракт) **№86/1 от 2023-02-13**

Акт выполненных работ №7

за **18 октября 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы									
1	79	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	26	7087,12	3554,47	184265	92416	71708	39798	241988
						774,65	771,51	20141	20059		17925	
2	81	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	7087,12	3554,47	85045	42654	33096	18368	111687
						774,65	771,51	9296	9258		8273	
3	83	Е11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 200 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	25	14620,95	5790,45	365524	144761	197228	49140	447836
						941,39	1044,05	23535	26101		33173	
4	85	Е11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	20	14620,95	5790,45	292419	115809	157782	39312	358269
						941,39	1044,05	18828	20881		26538	
5	223	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	11,555	1340203,14	1122714,02	15486047	12972961	153475	4437695	21517642
						204207	217825,7	2359612	2516976		1593899	
			ИТОГО:					16413300	13368601	613289	4584313	22677422
								2431412	2593275		1679808	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-02 Газопроводы низкого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы									
1	110	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 110 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	15	7087,12	3554,47	106307	53317	41370	22960	139609
						774,65	771,51	11620	11573		10341	
2	112	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	7087,12	3554,47	63784	31990	24822	13776	83765
						774,65	771,51	6972	6944		6205	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	114	Е11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 180 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	14620,95	5790,45	146210	57905	78891	19656	179135
						941,39	1044,05	9414	10441		13269	
4	116	Е11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	9	14620,95	5790,45	131589	52114	71002	17690	161221
						941,39	1044,05	8473	9396		11942	
5	118	Е11-221401-1103 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 315 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	22924,53	8335,57	229245	83356	132147	28441	278301
						1374,31	1498,52	13743	14985		20615	
6	300	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	16,003	980812,47	814634,7	15695942	13036599	202066	4546109	21861415
						153551	158623,2	2457277	2538447		1619364	
			ИТОГО:					16373077	13315280	1163587	9232945	45380868
								2507499	2591785		3361544	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-04 Газопроводы высокого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-04-01 строительно-монтажные работы									
1	54	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	12	7087,12	3554,47	85045	42654	33096	18368	111687
						774,65	771,51	9296	9258		8273	
			ИТОГО:					85045	42654	1196683	9251313	45492555
								9296	9258		3369817	
			Итого по объекту:									
			Объект: 02-05 Газопроводы низкого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-05-01 строительно-монтажные работы									
1	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	10,0942078	174,7	79,98	1763	807	0	974	2956
						94,72	39,27	956	396		219	
2	7	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	104,9999994	5331,25	841,85	559781	88394	50715	488076	1131686
						4006,4	297,62	420672	31250		83829	
3	61	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 140 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	10	7087,12	3554,47	70871	35545	27580	15307	93072
						774,65	771,51	7747	7715		6894	
4	63	Е11-221401-1101 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 160 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	59	7087,12	3554,47	418140	209714	162722	90311	549127
						774,65	771,51	45704	45519		40676	
5	65	Е11-221401-1102 Изм. и доп. вып. 22	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	19,5	14620,95	5790,45	285109	112914	153838	38329	349312
						941,39	1044,05	18357	20359		25875	
			ИТОГО:					1335664	447374	1591538	9884310	47618708
								493435	105239		3527310	
			Итого по объекту:									
			Объект: 07-02 Ограждения и покрытия ГРПШ населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 07-02-01 строительно-монтажные работы									
			Раздел: 1. Ограждения									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	С1214-201-0102	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50 мм, толщиной 4 мм**	т	0,1678928	438170		73566		73566	5885	79451
2	7	С1214-401-0113	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	м2	2,7826964	1584		4408		4408	353	4760
			Итого по разделу: 1. Ограждения									84211
			ИТОГО:					77974	0	1669512	9884310	47702919
								0	0		3533548	
			Итого по объекту:									
			Итого по стройке:					10741199				
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	Тенге	2,90%				1 383 385			49 086 304
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,07%				1 016 086			50 102 390
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				1 002 048			51 104 438
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					4 630 407			
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								55 734 845
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514							58 524 452
			Итого со скидкой	Тенге	0,95							55 598 303
			Итого без НДС	Тенге								55 598 303
			НДС	Тенге	12%							6 671 796
			Итого с НДС	Тенге								62 270 099

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель_____**Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Подрядчик:
ТОО «Gas Energy Construction»

Директор_____**Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Эксперт_____**Искендиров Б.**

Авторский надзор:
ТОО «ЖАМБЫЛГАЗГОРГАЗПРОЕКТ»

Директор_____**Сарттаров П.**