Приложение 4
к приказу и.о. Министра МИиИР
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г.
Форма КС-3

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**

Подрядчик: **ТОО "Gas Energy Construction"**

Инженер **ТОО «Altimus LTD»**

Наименование объекта: **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**

СПРАВКА № 8

о стоимости выполненных строительных работ и затрат на 27 ноября 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		86	12.09.2022г				
		86/1	2023-02-13				

	Сметная стоимость СМР по договору с НДС	С начала сторительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан	**711 078 863,99**	**711 078 863,99**	**710 998 864**	47 643 554,45							5 717 226,53	**53 360 780,99**
Удержание аванс												16 008 232,61
Всего к оплате												**37 352 548,38**

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель _____ **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»

Директор _____ **Эли Р.**
БИН 070140005115

Подрядчик:
ТОО "Gas Energy Construction"

Директор _____ **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Gas Energy Construction"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство подводящего газопровода высокого давления от АГРС-Жанакорганской и внутрипоселковых газораспределительных сетей к поселку Шалхия и населенному пункту Куттыкожа Жанакорганского района Республики Казахстан**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 86** от **12.09.2022**
Доп соглашения (контракт) **№86/1 от 2023-02-13**

Акт выполненных работ №8

за 27 ноября **2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Объект: 02-01 Газопроводы высокого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-01-01 строительно-монтажные работы									
1	221	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,22	980812,47	814634,7	215779	179220	2778	62497	300538
						153551	158623,2	33781	34897		22262	
2	222	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,47	1161529,7	969990,8	545919	455896	5950	157106	759266
						178879	188447,5	84073	88570		56242	
			ИТОГО:					761698	635115	8728	219603	1059804
								117854	123467		78504	
			Итого по объекту:									761698
			Объект: 02-02 Газопроводы низкого давления пос. Шалхия									
			Смета: 02-02-01 строительно-монтажные работы									
1	301	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	1,506	1161529,7	969990,8	1749264	1460806	19066	503406	2432884
						178879	188447,5	269392	283802		180214	
2	302	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 150 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	2,039	1340203,14	1122714,02	2732674	2289214	27082	783077	3797012
						204207	217825,7	416378	444147		281260	
3	303	Е11-250210-0104 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром 200 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,065	1520784,1	1278073,48	98851	83075	856	28225	137243
						229535	247650	14920	16097		10166	
			ИТОГО:					4580789	3833095	55732	1534311	7426943
								700690	744046		550144	
			Итого по объекту:									4580789
			Объект: 02-04 Газопроводы высокого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-04-01 строительно-монтажные работы									
1	122	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,26	980812,47	814634,7	255011	211805	3283	73860	355181
						153551	158623,2	39923	41242		26310	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	123	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	3,24	1161529,7	969990,8	3763356	3142770	41018	1083025	5234092
						178879	188447,5	579568	610570		387711	
			ИТОГО:					4018367	3354575	100033	2691196	13016216
								619491	651812		964165	
			Итого по объекту:									4018367
			Объект: 02-05 Газопроводы низкого давления населенного пункта Куттыкожа									
			Смета: 02-05-01 строительно-монтажные работы									
1	190	Е11-250210-0101 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом отпередвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	12,901	980812,47	814634,7	12653462	10509602	162898	3664897	17623827
						153551	158623,2	1980961	2046398		1305469	
2	191	Е11-250210-0102 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 125 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	4,346	1161529,7	969990,8	5048008	4215580	55020	1452725	7020792
						178879	188447,5	777408	818993		520059	
3	192	Е11-250210-0103 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 160 мм. Очистка полости и испытание напрочность и герметичность воздухом от передвижныхкомпрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	1,707	1340203,14	1122714,02	2287727	1916473	22673	655573	3178764
						204207	217825,7	348581	371828		235464	
			ИТОГО:					19989197	16641654	340624	8464391	40839599
								3106950	3237219		3025157	
			Итого по объекту:									19989197
			Итого по стройке:					9301529				29350051
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения	Тенге	2,90%				1 184 348			42 023 947
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	2,07%				869 896			42 893 843
			Непредвиденные работы и затраты	Тенге	2%				857 877			43 751 720
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге					4 009 782			
			Итого с дополнительными затратами	Тенге								47 761 502
			В том числе в текущих ценах на 2022	Тенге	1,0500514							50 152 032
			Итого со скидкой	Тенге	0,95							47 643 554
			Итого без НДС	Тенге								47 643 554,45
			НДС	Тенге	12%							5 717 226,53
			Итого с НДС	Тенге								53 360 780,99

Заказчик:
КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жанакорганского района»

Руководитель **Сапарбаев К. А.**
БИН 050240009435

Технический надзор:
ТОО «Altimus LTD»
Директор **Эли Р.**

Подрядчик:
ТОО «Сыр-Сервис Сервисинг»
Директор **Кульжанов А.К.**
БИН 040740004084

Авторский надзор:
ТОО «САМЫРЫК-КОНСЛПРОЕКТ»
Директор **Сарттаров П.**