Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

ф3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		175	14.10.2022г.						
		Доп.соглашение							
		2	07.12.2023г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»	1 056 660 934,45									
В отчётном месяце:		49 957 126								
	123 624 922								5 994 855	55 951 981

Заказчик_____Әнуар А.С.
Руководитель КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик:_____Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Арыстанов Ө.А.
Директор ТОО "MSK Engineering"

Авторский надзор: _____Кадыркулов К.
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Ведомость договорной цены
по объекту ««Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г. Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации"

за ДЕКАБРЬ месяц 2023 года
Талон

Срок строительства 8 мес
Договор №175 от 14.10.2022г. **Доп.согл. №2 от 07.12.2023г.**

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
07-01.	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**	**27 517,591**	**0,000**	**0,000**	**27 517,591**
Р1	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	27 517,591			27 517,591
07-02.	**ПОКРЫТИЕ**	**19 579,475**	**0,000**	**0,000**	**19 579,475**
Р1	ПОКРЫТИЕ	19 579,475			19 579,475
	ИТОГО	**47 097,066**	**0,000**	**0,000**	**47 097,066**
	Временные здания и сооружения -1%	470,971			470,971
	ИТОГО	**47 568,037**	**0,000**	**0,000**	**47 568,037**
	Удорожание строительства в зимнее время -0%	0,000			0,000
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия			1 799,967	1 799,967
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**47 568,037**	**0,000**	**1 799,967**	**49 368,004**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**951,361**			**951,361**
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	**48 519,397**	**0,000**	**1 799,967**	**50 319,364**
Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	**50 705,385**	**0,000**	**1 881,063**	**52 586,448**
	ИТОГО	**50 705,385**	**0,000**	**1 881,063**	**52 586,448**
0,94499999952	С понижающим коэффициентом К= 0,95	**48170,116**	**0,000**	**1787,009**	**49957,126**
	НДС 12%			5994,855	5994,855
	ВСЕГО с НДС	**48170,116**	**0,000**	**7781,865**	**55951,981**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Арыстанов Ө.А.
ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик: _____ Мирзамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Кадыркулов К.
ТОО "Қызылорда Жоба Құрылыс"

Сканировано с CamScanner

Заказчик:

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №5 на левобережной части реки Сырдария г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

Договор №175 от 14.10.2022г. Доп.согл. №2 от 07.12.2023г.

Ф2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за ДЕКАБРЬ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
5	1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	19060,2	160,85	152,58	3065833	2908205	–	602112	3961472
		НР - 72%, СП - 8%			8,27	35,60	157625	678543		293527	
6	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	628986,6	27,00	–	16982638	–		–	18341249
		СП - 8%			–	–	–	–		1358611	
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	19060,2	39,86	35,23	759740	671491	3431	198607	1034969
		НР - 72%, СП - 8%			4,45	10,02	84818	190983		76622	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,00004	0,762408	4465,00				3404	
8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см=ЗА 4 ПРОХОДА	м²	19060,2	132,80	132,00	2515946	2515947	–	517294	3275876
		НР - 72%, СП - 8%			–	37,70	–	718570		242636	
9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м² уплотненного грунта	19060,2	35,68	35,68	680068	680068	–	157056	904025
		НР - 72%, СП - 8%			–	11,44	–	218049		66901	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27517591
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				242446				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4776711			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1006145			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3431		
		- Перевозка грузов	Тенге				16982638				
		- Накладные расходы	Тенге							1475069	
		- Сметная прибыль	Тенге							2038297	
		ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 22660 М2									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. У стройство	м³ материала основания в плотном теле	906,0	6774,50	1432,86	6320862	1298745	4837650	537133	7406639
		НР - 100%, СП - 8%			204,20	366,50	185007	332255		548644	

Сканировано с CamScanner

	211-601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,22	1105,808	4373,00				4835698	
	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	996	2847,41	43,15	2836020	42977	1699843	1199423	4358277
5.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059	1097,59 58,764	17,45 26341,00	1093200	17380		322833 1547903	
6	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	44,82	76631,00	–	3434601	–	3434601	–	3709369
					–	–	–	–		274768	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 5410 М2									
9	255-102-0607 РСНБ РК 2022	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 *СП - 8%*	м²	551,82	2684,00	–	1481085	–	1481085	–	1599572
					–	–	–	–		118487	
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	452	2115,13	43,15	956039	19503	440425	544316	1620384
10.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0312	1097,59 14,1024	17,45 26341,00	496111	7887		120029 371471	
11	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	7,232	76631,00	–	554195	–	554195	–	598531
					–	–	–	–		44336	
		ПОКРЫТИЕ ТИП III - 3817 М2									
18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	1,4432	76631,00	–	110594	–	110594	–	119442
					–	–	–	–		8848	
		ПОКРЫТИЕ ТИП I (за участком)- 280 М2									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м³ материала основания в плотном теле	5,6	6973,59	1432,86	39052	8024	29884	3319	45760
19.1	211-601-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,22	204,20 6,832	344,50 4373,00	1144	1929		3390 29876	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	15	2847,41	43,15	42711	648	25599	18064	65637
23.1	212-101-0601	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,059	1097,59 0,885	17,45 26341,00	16464	262		4862 23312	
24	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м³	0,675	76631,00	–	51726	–	51726	–	55864
					–	–	–	–		4138	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								19579475
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1792006				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1369897			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339713			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12664984		
		- Накладные расходы	Тенге							2302255	
		- Сметная прибыль	Тенге							1450335	

ИТОГО ПО АКТУ в том числе: 47 097 066 **в т.ч оборудов**

Оборудование - 0

Временные здания и сооружения - 1% 470 971

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (0%) -

Сканировано с CamScanner

Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	1 799 967
Итого по сметному расчету	49 368 004
Непредвиденные работы и затраты-2%	951 361
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	50 319 364
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 100 %, К=1,0450539	52 586 448
Итого	52 586 448
С понижающим коэффициентом К=0,950000036	49 957 126
НДС 12%	5 994 855
Всего к оплате с НДС	55 951 981

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Технический надзор: _____ Арыстанов Ө.А.
ТОО "MSK Engineering"

Подрядчик: Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

Авторский надзор: _____ Камыргалиев К.
"Қызылорда Жоба Құрылыс"

Сканировано с оригинала