Заказчик: КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" г.Алматы

Форма КС-3

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021года №420

Подрядчик: ТОО "Агидель-АС"

Наименование строительства: Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы.Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2-я очередь строительства.

СПРАВКА №13

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) за 21 сентября 2022г.

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		№40740002533/210131/00	30.07.2021г						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге из графы 1						НДС 12% тенге	ВСЕГО к оплате тенге
		в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20___г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЕГО выполнено	4 050 319 856,00	734 204 265	776 816 880						88 104 512	822 308 777,00
Удержание авансового платежа (30%)										246 692 633
ИТОГО к оплате										575 616 144,00

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития г.Алматы

м.п.

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"

А.И. Брискин

м.п.

Технический надзор

Зам. директора ТОО "Музтау"

Д.Б.Боскымбаев

м.п.

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения" г.Алматы

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"
Договор: №40740002533/210131/00 от 30.07.2021г Объект номер -

Наименование стройки - Развитие сетей теплоснабжения для развития присоединенных поселков к г.Алматы. Расширение котельной МЖК "Премьера", МЖК "Елим-Ай", КГ "Елисейские поля" в Наурызбайском районе с увеличением мощностей. 2 очередь строительства"
Шифр стройки 454-11-12-14
Наименование объекта - Микротурбинная установка
Шифр объекта 2-11

АКТ №59
АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2022г.

на Технологические решения
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах 3 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1125-0130-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Здания из многоблоковых блоков. Установка	т блок-боксов		0,5	849996,00	30021,59	849995	420302	47347	468735	1424229
		НР 91% СП 85%				382346,00	9482,02	382346	132748		105498	
2	Прайс-лист	Когенерационная установка в контейнере номинальной электрической мощностью 1000кВт,тепловой мощностью 1155 кВт, напряжением 400 В,работающая на природном газе, в комплекте: газовый двигатель, электрический синхронный генератор 400 В/50 Гц,рама агрегата, система пуска, насос,теплообменник вода-вода, трехходовой клапан, расширительный бак, бак для дополнения масла,увеличенный масляный поддон, электромагнитные клапаны, нулевой регулятор, воздушный фильтр, глушитель выхлопа, катклизатор окислительный, силовой распределитель R1, распределитель собственных нужд R2,распределительный щит для управления двигателем R4(TPEM-CC),управляющая часть(система управления ComAp),коммуникация ModBus RTU(ComAp),система вентиляции,система отопления,система освещения контейнера с электророзеткой 24÷220 В,система датчиков, КиП,регистрации и сигнализация утечки газа, все необходимые внутренние соединительные трубопроводы,вся необходимая внутренняя соединительная электропроводка,все монтажные и наладочные работы по инсталяции оборудования в	комп		0,5	775392651,26	--	775392651	--		--	775392651

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО ФОРМЕ:	Тенге			--	--	--	--	775392651	--	776816880
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					382346				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						420302			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						132748			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							47347		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге							775392651		
		- Накладные расходы	Тенге								468735	
		- Сметная прибыль	Тенге								105498	
		Временные здания и сооружения	2,00%					28 485				
		Дополнительные затраты при производстве работ								1424229		
		в зимнее время	2,340%					33 994		2950189		
		Непредвиденные затраты	2,000%					29 734				
		ИТОГО ПО ФОРМЕ						776 909 093				
		Коэфф. Перехода в текущие цены 2021г К=1,050036						815 782 516				
		НДС	12%					97 893 902,0				
		ВСЕГО:						913 676 418				
		тендерная скидка	10%					91 367 642				
		ИТОГО:						822 308 777				

«АЛМАТЫ КАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 Акт приемки
Для АКТов Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ
м.п.
«_____» _____ 20___ ж.

Главный специалист КГУ "Управления энергетики и водоснабжения г.Алматы
Н.Серикбай

Генеральный директор ТОО "Агидель-Ас"
А.И.Брискин
м.п.

Авторский надзор
ТОО "RCH Company"
Г.Г.Алмазов
м.п.

Технический надзор
Эксперт ТОО "Музтау"
С.Н.Сыдыков
м.п.