Приложение 1 к приказу
Исполнющего обязанности Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 г №420
Форма № КС-3

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131, (Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, АСТАНА, 35 , 35)

ТЕХНИЧЕКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339, (Карагандинская область, г.Караганда,р.Казыбек би, пр.Строителей 33)

Наименование строительства и его адрес: Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№247 (доп.согл. №10 20.02.2023г)	от 12.12.2022г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 387 000 000,00	451 002 021,72							54 120 242,61	505 122 264,33
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса										151 536 679,30
Удержание аванса										25 256 113,22
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										0,00
Удержание штрафов и пени										328 329 471,81
Итого к оплате										

Заказчик КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" , БИН 050240008131,
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Руководитель _____ **Есжанов Ш.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

Подрядчик: ТОО "РИТМ", БИН/ИИН 950240001339
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Баянбек С.**
(должность, подпись, расшифровка)

Место печати

Реестр актов выполненных работ по объекту "Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области"

за декабрь 2023г.

№ акта	№ ЛС	Наименование работ	Сметная стоимость,тг
1	2	3	4
19	02-01	Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00	77 587 388,73
20	02-02	Земляные работы	129 901 011,97
21	02-06-02	Подпорные стены	121 650 880,63
22	04-01	Наружное освещение	23 710 063,78
23	02-02И	Земляные работы (исп.см №1)	152 272 919,22
		ИТОГО ПО АКТАМ	**505 122 264,33**

сдал

принял

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 19

за 26 декабря 2023 (месяц, год) на 02-01 Путепровод через ж/д пути на ПК 4+00

Составлен (а) в текущих ценах

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: Опоры моста									
1	22	1101-0101-0343 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	473	230,63 -	230,63 53,82	109 088,00 -	109 088,00 25 457,00		18 329,00 10 193,00	137 610,00
2	23	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	47,3	2 191,46 2 191,46	- -	103 656,00 103 656,00	- -		74 632,50 14 263,00	192 551,50
3	24	1101-0104-0105 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	520,3	53,13 -	53,13 15,04	27 643,50 -	27 643,50 7 825,50		5 635,00 2 664,00	35 942,50
4	25	1101-0104-0113 РСНБ РК 2022	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м³ грунта	520,3	39,09 -	39,09 11,06	20 338,50 -	20 338,50 5 754,50		4 141,50 1 956,50	26 436,50
5	26	1101-0107-1801 РСНБ РК 2022	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 1	м² спланированной поверхности	189	138,54 138,54	- -	26 184,00 26 184,00	- -		18 853,00 3 602,50	48 639,50
6	27	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	97	235,38 121,19	114,19 50,24	22 832,00 11 755,50	11 076,50 4 873,50		11 972,50 2 784,00	37 588,50
7	28	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	97	112,12 13,69	96,33 23,35	10 875,50 1 328,00	9 344,00 2 265,00	203,50	2 587,00 1 076,50	14 539,00
8	29	1130-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	м³ подушки	24	12 886,67 2 925,06	348,37 154,25	309 280,00 70 201,50	8 361,00 3 702,00	230 718,00	62 079,00 29 708,50	401 067,50
9	30	1130-0102-0201 РСНБ РК 2022	Фундаменты монолитные. Устройство	м³ бетона в деле	218,1	14 903,14 4 646,00	4 161,37 1 188,58	3 250 375,00 1 013 292,50	907 595,00 259 229,50	1 329 487,50	1 068 919,00 345 544,50	4 664 838,50
10	31	212-101-2506 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м³	222,462	42 652,00		9 488 449,00		9 488 449,00	759 076,00	10 247 525,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	32	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах	т арматуры	11,0445	84 085,20	-	928 679,00	-	4 970,00	775 915,50	1 840 962,00
			Итого по разделу 2: Опоры моста			83 635,20	-	923 709,00	-		136 367,50	
								14 297 400,50	1 093 446,50	11 053 828,00	2 043 064,00	17 647 700,50
								2 150 126,50	309 107,00	-	1 307 236,00	
			Раздел 3: Пролетное строение									
12	113	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части полиуретановые ЛП 24.300.65	шт.	20	117 810,00		2 356 200,00		2 356 200,00	188 496,00	2 544 696,00
13	114	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части полиуретановые ЛП 24.300.90	шт.	10	178 500,00		1 785 000,00		1 785 000,00	142 800,00	1 927 800,00
14	115	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части полиуретановые НП 24.300.25	шт.	10	31 620,00		316 200,00		316 200,00	25 296,00	341 496,00
15	116	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части полиуретановые НП 42.400.45	шт.	10	74 460,00		744 600,00		744 600,00	59 568,00	804 168,00
16	117	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опорные части полиуретановые ЛП 42.400.100	шт.	10	149 430,00		1 494 300,00		1 494 300,00	119 544,00	1 613 844,00
17	133	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,653	1 012 800,00		2 686 958,00		2 686 958,00	214 957,00	2 901 915,00
18	138	222-509-1003 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	2,299	1 012 800,00		2 328 427,00		2 328 427,00	186 274,00	2 514 701,00
19	140	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	14	68 497,00		958 958,00		958 958,00	76 717,00	1 035 675,00
20	141	251-102-0111 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	56	55 056,00		3 083 136,00		3 083 136,00	246 651,00	3 329 787,00
21	142	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (фланец)	т	0,6888	1 004 968,00		692 222,00		692 222,00	55 378,00	747 600,00
22	144	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	56	3 048,00		170 688,00		170 688,00	13 655,00	184 343,00
23	145	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	56	1 107,00		61 992,00		61 992,00	4 959,00	66 951,00
24	151	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,7308	394 960,00		288 637,00		288 637,00	23 091,00	311 728,00
25	153	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	16	68 497,00		1 095 952,00		1 095 952,00	87 676,00	1 183 628,00
26	154	251-102-0210 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-4 толщиной 4 мм, длиной 9320 мм	шт.	2	106 465,00		212 930,00		212 930,00	17 034,00	229 964,00
27	155	251-102-0111 РСНБ РК 2022	Стойка мостовая СМ-6 из двутавра N 16, высотой 0,6 м ГОСТ 26804-2012	шт.	64	55 056,00		3 523 584,00		3 523 584,00	281 887,00	3 805 471,00
28	156	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (фланец)	т	0,7872	1 004 968,00		791 111,00		791 111,00	63 289,00	854 400,00
29	158	251-102-0306 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор нижняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	64	3 048,00		195 072,00		195 072,00	15 606,00	210 678,00
30	159	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	64	1 107,00		70 848,00		70 848,00	5 668,00	76 516,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	165	214-201-0302 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,8352	394 960,00		329 871,00		329 871,00	26 390,00	356 261,00
32	166	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	22	68 497,00		1 506 934,00		1 506 934,00	120 555,00	1 627 489,00
33	167	251-102-0104 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	82	22 586,00		1 852 052,00		1 852 052,00	148 164,00	2 000 216,00
34	168	251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	82	2 289,00		187 698,00		187 698,00	15 016,00	202 714,00
35	169	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	33	1 107,00		36 531,00		36 531,00	2 922,00	39 453,00
36	170	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0164	1 723 663,00		28 268,00		28 268,00	2 261,00	30 529,00
37	171	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0178	1 723 663,00		30 681,00		30 681,00	2 454,00	33 135,00
38	172	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0171	2 273 701,00		38 880,00		38 880,00	3 110,00	41 990,00
39	173	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0177	1 554 852,00		27 521,00		27 521,00	2 202,00	29 723,00
			Итого по разделу 3: Пролетное строение					26 895 251,00	-	26 895 251,00	-	29 046 871,00
								-	-	-	2 151 620,00	
			Раздел 4: Конструкция деформационного шва									
40	200	235-103-0505 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +100°С, толщиной 5 мм	$м^2$	983,4	2 156,00		2 120 210,00		2 120 210,00	169 617,00	2 289 827,00
41	201	235-103-0504 РСНБ РК 2022	Рулонные наплавляемые гидроизоляционные битумно-полимерные материалы, гибкость на брусе R 25 мм, теплостойкость до +140°С, толщиной 5,2 мм	$м^2$	352	3 490,00		1 228 480,00		1 228 480,00	98 278,00	1 326 758,00
42	226	226-102-0416 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки П800.98.40	шт.	18	575 064,00		10 351 152,00		10 351 152,00	828 092,00	11 179 244,00
43	229	226-102-0421 РСНБ РК 2022	Плита переходная ГОСТ 13015-2012 марки ПТ200.150.15	шт.	4	79 752,00		319 008,00		319 008,00	25 521,00	344 529,00
			Итого по разделу 4: Конструкция деформационного шва					14 018 850,00	-	14 018 850,00	-	15 140 358,00
								-	-	-	1 121 508,00	
			ИТОГО по акту					55 211 501,50	1 093 446,50	51 967 929,00	2 043 064,00	61 834 929,50
								2 150 126,50	309 107,00	-	4 580 364,00	

Временные здания и сооружения	4,1%	*2 535 232,11*
ИТОГО		**64 370 161,61**
Доп затраты при производстве СМР связ.скупм.условиями	0,7%	*450 591,13*
ИТОГО		**64 820 752,74**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*1 296 415,05*
ИТОГО		**66 117 167,79**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*4 052 863,14*
ИТОГО		**70 170 030,93**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*9 122 104,02*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*63 798 374,11*
			ИТОГО в текущих ценах									**72 920 478,13**
			Итого со скидкой Генподрядчика									**69 274 454,22**
			НДС 12%									*8 312 934,51*
			ИТОГО С НДС									**77 587 388,73**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"**

/Есжанов Ш.Ж.

Босов А.В.

Заинбек С.

Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 20

за 26 декабря 2023 (месяц, год) на 02-02 Земляные работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1101-0101-0321 РСНБ РК 2022	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	17158	151,71 7,18	144,53 30,96	2 603 040,00 123 194,00	2 479 846,00 531 212,00		471 159,00 245 874,00	3 320 073,00
2	6	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м³	м³ грунта	38420,625	176,80 6,67	169,30 38,48	6 792 766,56 256 265,62	6 504 611,87 1 478 425,62	31 889,06	1 249 054,38 643 161,25	8 684 982,19
3	7	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1382735,578	50,00		69 136 778,91				74 667 721,22
4	8	1101-0102-0502 РСНБ РК 2022	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 2	м³ грунта	38113,26	15,33 -	14,50 2,93	584 276,22 -	552 642,27 111 671,92	31 633,95	5 530 942,31 80 418,96 53 358,44	718 053,62
5	9	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	39866	132,00 -	132,00 37,70	5 262 312,00 -	5 262 312,00 1 502 948,20		1 081 963,24 507 494,18	6 851 769,42
6	10	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м³ уплотненного грунта	39866	62,45 -	62,45 20,02	2 489 631,70 -	2 489 631,70 798 117,32		574 469,06 245 175,90	3 309 276,66
7	11	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	39866	112,12 13,69	96,33 23,35	4 469 775,92 545 765,54	3 840 291,78 930 871,10	83 718,60	1 063 226,22 442 512,60	5 975 514,74
			ИТОГО по акту					91 338 581,31 925 225,16	21 129 335,62 5 353 246,16	147 241,61 -	4 520 290,86 7 668 518,68	103 527 390,85

Временные здания и сооружения	4,1%	
ИТОГО		*4 244 623,02*
Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%	**107 772 013,87**
ИТОГО		*754 404,10*
Непредвиденные работы и затраты 2%		**108 526 417,97**
ИТОГО		*2 170 528,36*
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска		**110 696 946,33**
ИТОГО	6%	
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		*6 785 523,16*
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539		**117 482 469,49**
ИТОГО в текущих ценах		*15 272 721,03*
Итого со скидкой Генподрядчика		*106 814 696,24*
	5%	**122 087 417,27**
		115 983 046,40

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НДС 12%									*13 917 965,57*
			ИТОГО С НДС									**129 901 011,97**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"**

/Есжанов Ш.Ж.

/Босов А.В.

/Баяндек С.

/Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 21

за 26 декабря 2023 (месяц, год) на 02-06-02 Подпорные стены железобетонные работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	95,4	5702,54	1611,12	544022,31	153700,76	217706,44	187200,47	789720,09
						1809,38	346,96	172614,69	33099,82		58497,31	
2	9	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	97,307208	36605,00		3561930,40		3561930,40		3846884,75
											284954,35	
3	18	1130-0503-0106 РСНБ РК 2022	Стенки подпорные монолитные железобетонные. Устройство	м³	416,58	70685,05	20810,31	29445978,08	8669158,94	10245455,97	11727560,16	44467419,70
						25280,53	8233,75	10531363,17	3430015,54		3293881,46	
4	19	212-101-0906 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса B25, F200, W6 ГОСТ 7473-2010	м³	433,236344	36605,00		15858616,32		15858616,32		17127305,60
											1268689,28	
5	26	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	17,063	1004968,00		17147769,00		17147769,00		18519591,00
											1371822,00	
6	28	251-102-0208 РСНБ РК 2022	Секция балки ГОСТ 26804-2012 СБ-2 толщиной 4 мм, длиной 6320 мм	шт.	64	68497,00		4383808,00		4383808,00		4734513,00
											350705,00	
7	29	251-102-0104 РСНБ РК 2022	Стойка дорожная СД-2 из швеллера N 14, высотой 1.7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	254	22586,00		5736844,00		5736844,00		6195792,00
											458948,00	
8	30	251-102-0305 РСНБ РК 2022	Консоль-амортизатор верхняя КА толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	254	2289,00		581406,00		581406,00		627918,00
											46512,00	
9	31	251-102-0403 РСНБ РК 2022	Элемент световозвращающий ЭС, тип пленки В ГОСТ 26804-2012	шт.	254	1107,00		281178,00		281178,00		303672,00
											22494,00	
10	32	251-102-0602 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х35 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,0508	1723663,00		87562,00		87562,00		94567,00
											7005,00	
11	33	251-102-0601 РСНБ РК 2022	Болт дорожный М16х45 мм с увеличенной полукруглой головкой с низким квадратным подголовком 5 мм ГОСТ 1759.0-87 (ГОСТ 7802-81)	т	0,035	1723663,00		60328,00		60328,00		65154,00
											4826,00	
12	34	251-102-0605 РСНБ РК 2022	Гайка М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0429	2273701,00		97542,00		97542,00		105345,00
											7803,00	
13	35	251-102-0606 РСНБ РК 2022	Шайба 16 ГОСТ 11371-78	т	0,0443	1554852,00		68880,00		68880,00		74390,00
											5510,00	
			ИТОГО по акту					77855864,11	8822859,70	58329026,13	11914760,63	96 952 272,14
								10703977,86	3463115,36	0,00	7181647,40	

Временные здания и сооружения	4,1%	*3 975 043,16*
ИТОГО		**100 927 315,30**
Доп затраты при производстве СМР связ.сложн.условиями	0,7%	*706 491,21*
ИТОГО		**101 633 806,51**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Непредвиденные работы и затраты 2%									*2 032 676,13*
			ИТОГО									**103 666 482,64**
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиционного риска	**6%**								*6 354 568,42*
			ИТОГО									**110 021 051,06**
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*14 302 736,64*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1,0450539									*100 030 797,79*
			ИТОГО в текущих ценах									**114 333 534,43**
			Итого со скидкой Генподрядчика	**5%**								**108 616 857,71**
			НДС 12%									*13 034 022,92*
			ИТОГО С НДС									**121 650 880,63**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** /Есжанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"** /Босов А.В.

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"** /Баянбек С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"** /Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"
АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 22

за 26 декабря 2023 (месяц, год) на 04-01 Наружное освещение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	515-301-1401 СпрСЦ 08.2022	Щит управления наружным освещением ЩРОУУО 160-6	шт.	1	3 486 481		3 486 481				3 486 481
										3 486 481		
2	9	247-306-0107 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	40	116 393		4 655 720		4 655 720		5 028 178
											372 458	
3	11	247-103-2904 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ВАРТОН Tornado Road, мощность 135 Вт	шт.	40	240 166		9 606 640		9 606 640		10 375 171
											768 531	
4	12	247-306-0321 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРСГ1.5/20-0,65 высотой 650мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3.2 мм	шт.	40	9 735		389 400		389 400		420 552
											31 152	
			ИТОГО по акту					18 138 241	-	14 651 760	-	19 310 382
								-	-	3 486 481	1 172 141	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего									
			Итого по акту без оборудования							3 486 481		

Временные здания и сооружения	4,1%	15 823 901,00
ИТОГО		*648 779,94*
Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%	16 472 680,94
ИТОГО		*115 308,77*
Непредвиденные работы и затраты 2%		16 587 989,71
ИТОГО		*331 759,79*
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	16 919 749,50
ИТОГО		*1 037 150,13*
в текущих ценах 2022г. 13%, К=1		21 443 380,63
в текущих ценах 2023г. 87%, К=1.0450539		*2 787 639,48*
ИТОГО в текущих ценах		*19 496 255,04*
Итого со скидкой Генподрядчика	5%	22 283 894,53
НДС 12%		21 169 699,80
ИТОГО С НДС		*2 540 363,98*
		23 710 063,78

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" — Ассанов Ш.Ж.

ТЕХНАДЗОР: Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами" — Болов А.В.

ПОДРЯДЧИК: Генеральный директор ТОО "РИТМ" — Бегнов С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: Эксперт ТОО "Алматыдорпроект" — Бекмуратов Н.А.

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "РИТМ"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: ТОО "Алматыдорпроект"
Наименование объекта (работ): Строительство автодорожного моста через железнодорожные пути в городе Аральск, Кызылординской области

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 23

за 26 декабря 2023 (месяц, год) на 02-02 Земляные работы (исполнительная смета №1)

Составлен (а) в текущих ценах на 25.09.2023

Форма 2В

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Объемы на включение									
1	1	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	505552,167	50,0		25 277 608,0				27 299 817,0
2	2	1127-0403-1205 РСНБ РК 2022	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) в "обойме". Устройство в земляном полотне	$м^2$ поверхности	24281	174,2 102,8	71,3 20,3	4 229 750,0 2 496 330,0	1 731 720,0 492 661,0	1 700,0	2 022 209,0 3 228 159,0 596 584,0	8 054 493,0
3	3	217-203-2010 РСНБ РК 2022	Геотекстиль тканный из полиэфирных нитей одноосноориентированный, разрывная нагрузка 300/50 кН/м	$м^2$	26709,1	1 553,0		41 479 232,0		41 479 232,0		44 797 571,0
4	4	1101-0102-0250 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в котлованах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 $м^3$	$м^3$ грунта	17158	201,7 -	201,7 39,7	3 460 769,0 -	3 460 769,0 680 315,0		3 318 339,0 489 861,0 316 050,0	4 266 680,0
5	5	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	600530	50,0		30 026 500,0				32 428 620,0
6	6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	$м^3$ уплотненного грунта	17158	132,0 -	132,0 37,7	2 264 856,0 -	2 264 856,0 646 857,0		2 402 120,0 465 668,0 218 421,0	2 948 945,0
7	7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	17158	68,4 -	68,4 21,9	1 174 294,0 -	1 174 294,0 376 447,0		271 096,0 115 645,0	1 561 035,0
			Итого по разделу 1: Объемы на включение					107 913 009,0 2 496 330,0	8 631 639,0 2 196 280,0	41 480 932,0 -	4 454 784,0 8 989 368,0	121 357 161,00
			ИТОГО по акту					107 913 009,0 2 496 330,0	8 631 639,0 2 196 280,0	41 480 932,0 -	4 454 784,0 8 989 368,0	121 357 161,00

Временные здания и сооружения	4,1%	*4 975 643,60*
ИТОГО		**126 332 804,60**
Доп затраты при производстве СМР связ.склим.условиями	0,7%	*884 329,63*
ИТОГО		**127 217 134,23**
Непредвиденные работы и затраты 2%		*2 544 342,68*
ИТОГО		**129 761 476,91**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	6%	*7 954 144,50*
ИТОГО		**137 715 621,41**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в текущих ценах 2022г. 13%, К=1									*17 903 030,78*
			в текущих ценах 2023г. 87%, К=1.0450539									*125 210 615,10*
			ИТОГО в текущих ценах									**143 113 645,88**
			Итого со скидкой Генподрядчика									**135 957 963,59**
			НДС 12%									*16 314 955,63*
			ИТОГО С НДС									**152 272 919,22**

ЗАКАЗЧИК: **КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

ТЕХНАДЗОР: **Эксперт по техническому надзору ТОО "Казахтанский центр управления проектами"**

ПОДРЯДЧИК: **Генеральный директор ТОО "РИТМ"**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР: **Эксперт ТОО "Алматыдорпроект"**

/Есжанов Ш.Ж.

/Босов А.В.

Баянбек С.

/ Бекмуратов Н.А.