Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

06 октября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КазЕвроСтрой», Павлодарская область, г. Павлодар, лицензия № 19007070 от 26.03.19года**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Мукаева Бахтияра Капановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Школа-гимназия № 24 многопрофильного направления" отдела образования города Экибастуза, управления образования Павлодарской области", БИН 980840002522, Павлодарская область, г.Экибастуз, Бульвар К. Сатпаева, 4, Директор Рахметжанова Куралай Рахмашевна**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

ТОО «СК ЭкоСтройГрупп» БИН 111040019283 Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Жастар, д.37/2, кв.92, ГСЛ № 003828 от 11.06.2021г, директор Шакенов Н.Н.;

ТОО «Amanat Elevate» БИН 110440022364 Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Мухтара Ауэзова, д.67/2, кв.12, директор Истамбеков А.Б., ГСЛ №002249 от 13.05.2022 г.;

ТОО «СК Аракс» БИН 081040008349 г.Павлодар, ул.Астаны,132 оф.8, директор Унанян В.Г., 15-ГСЛ № 000771 от 04.11.2008г;

ТОО «DK Build» БИН 990940001034, г. Нур-Султан, район Есиль, Жилой массив Комсомольский, улица Ұмай Ана, дом 14/2, корпус 1, н.п.2 директор Нургалиев Берик Талгатович, ГСЛ № 20010313 от 17.07.2020 г.;
ТОО «QK SUNQAR» БИН 040140008686, РК, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Антона Чехова, 39/2. 4 этаж, каб 404, директор Шотабаев Дархан Сабитбекович, ГСЛ № 22006812 от 11.04.2022г.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ИП АСПК, город Павлодар No 06-0007/21 от 13.01.2021г**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону 1-04/24 от 05.02.2021г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2

		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными:

Проектные решения

Проект разработан на основании задания на проектирование, экспертного заключения NoИТБ-18.01-2020, выполненного ТОО «Инженерно Техническое Бюро ПромТехЭнергоСтрой», топографической съемки участка, выполненной ТОО фирма «Геодезия ПВ» в 2020 году и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан. Проектируемый участок под капитальный ремонт благоустройства территории школы-гимназии No24 многопрофильного направления расположен по адресу Павлодарская область, город Экибастуз, бульвар К.Сатпаева, строение 4. Рельеф участка с небольшим уклоном в восточном направлении, отметки варьируются в пределах 99,95 - 98,00 м. Площадь участка составляет 2,903 га согласно акта на право постоянного землепользования No0014863 от 06 апреля 2004 года, кадастровый номер земельного участка 14-219-014-141.
В результате обследования внутриплощадочной территории школы было выявлено следующее:
- физический и моральный износ элементов покрытия;
- изношенность покрытия, наличие на существующем дорожном покрытии повреждений (выбоин), проломов и просадок;
- ограждение территории в неудовлетворительном состоянии, большая часть повреждены и деформированы;
- малые архитектурные формы физически и морально устарели, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Рабочим проектом предусмотрены следующие виды демонтажных работ по участку: разборка существующего покрытия из асфальтобетона, бортовых камней, МАФ и ограждений. Здание школы четырехэтажное. Главная входная группа включает в себя покрытие из брусчатки и площадку для проведения общешкольных мероприятий. Так же на территории школы располагаются спортивная зона, зона отдыха, хозяйственная зона. В

хозяйственной зоне происходит разгрузка продуктов для кухонного блока. Проектом предусмотрена установка навеса над 2-мя существующими мусорными баками. Планировка участка решена исходя из существующей ситуации. Проект благоустройства территории выполнен с учетом обеспечения подъезда средств пожаротушения к зданию школы. На территорию школы имеются три въезда с южной, западной и северной стороны участка. Ширина проезжей части составляет 3,5 - 4,0 м с асфальтобетонным покрытием по щебеночному основанию. Покрытие тротуаров принято из брусчатки. Перед главным входом в здание школы покрытие из брусчатки принято с возможностью проезда пожарных автомобилей. По краю всех покрытий предусмотрена установка бортовых камней БР 100.30.15 и БР 100.20.8 ГОСТ 6665-91. Пешеходные дорожки запроектированы с шириной и уклонами, обеспечивающими доступность территории для МГН, передвигающихся в креслах-колясках. При пересечении пешеходных коммуникаций с проездами предусмотрено устройство бордюрного пандуса, где обеспечен спуск МГН с покрытия тротуара на уровень дорожного покрытия.
В зону отдыха включены площадки для подвижных игр младших классов. В физкультурно-спортивной зоне размещены беговая дорожка, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадки. Также на площадке предусмотрена установка оборудования, обеспечивающего выполнение учебных программ по физическому воспитанию и оздоровительных мероприятий. Покрытие футбольного поля принято из искусственной травы с высотой ворса 40мм. Покрытие беговой дорожки, спортивной площадки с уличными тренажерами, детской площадки, баскетбольной и волейбольной площадок принято с резиновым тартановым покрытием.
Озеленение территории школы остается существующее. Дополнительно предусмотрена посадка двухрядной зеленой изгороди. Выделен на перспективу участок площадью 100 м2 для учебно-опытных работ.
В физкультурно-спортивной зоне, расположенной в северо-восточной части участка, предусматривается ограждение из панелей с прутками и металлическими стойками, тип 3D на высоту 3,0 м с устройством ворот и калиток. Также выполняется ограждение по периметру территории школы из панелей с прутками и металлическими стойками, тип 3D на высоту 2,0 м с устройством ворот и калиток. Вертикальная планировка решена методом нанесения красных проектных горизонталей сечением 0,1 м, с учетом сложившегося рельефа местности. Организация рельефа ориентирована на полное сохранение рельефа, почвенного покрова и сохранения зеленых насаждений. Планировка территории

остается в существующих отметках с учетом исправления профиля путем добавления щебеночного основания. Проектные отметки даны по верху покрытий. Водоотвод от здания школы и от площадок решен в сторону озеленения участка, предусмотрен разрыв бортового камня в месте сбора воды. Система координат - условная. Система высот - условная.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **апрель 2022 года;**

месяц,год

окончание работ **август 2022 года.**

месяц,год

при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: **5** ;

фактически, месяц: **5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 99 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Капитальный ремонт благоустройства пришкольной территории КГУ «Школа-гимназия №24 многопрофильного направления отдела образования акимата г.Экибастуза»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мукаев Бахтияр Капанович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись,дата

Место печати (при наличии)