Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		5	13.01.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области	**84 982 328**	**37 078 051**							**4 449 366**	**41 527 417**

Заказчик:
КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж"
Управления образования акимата Костанайской области

Директор _____ Жаркенов А. К.
БИН 990240001970

Эксперты технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Эксперт _____ Арзикулов Н. М.
аттестат № KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г.

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Букенов Ж. Б.
БИН 050940013378

Заказчик: Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

БИН 990240001970, Костанайская область, г.Костанай, ПРОСПЕКТ АБАЯ, 35; тел 87479140575

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, 77, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт мастерских Коммунальном государственном казенном предприятии "Костанайский индустриально-педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

Договор подряда №5 от 13.01.2023г.

Акт выполненных работ №2
за июль 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

Полы

Тип 2

1	4	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	477,98	337,03	26,31	161094	12575	--	145335	330944
						310,72	12,75	148518	6094		24514	
2	5	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	248,34	149,94	--	37236	--	--	26810	69170
						149,94	--	37236	--		5124	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тип 3									
3	6	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	105,2	912,31	35,44	95975	3728	--	67786	176862
						876,87	18,07	92247	1901		13101	
4	7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 К=0,8	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,2	337,03	26,31	35456	2768	--	31987	72839
						310,72	12,75	32688	1341		5395	
5	8	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	41,6	149,94	--	6238	--	--	4491	11587
						149,94	--	6238	--		858	
			Проемы									
6	9	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	51,17	2061,04	190,48	105463	9747	--	84577	205244
						1870,56	97,14	95717	4971		15203	
7	10	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	9,45	1221,39	190,48	11542	1800	--	8954	22136
						1030,91	97,14	9742	918		1640	
8	11	Е11-090403-0302 1109-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Ворота секционные площадью 9 м2. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	86,25	767,58	3,52	66204	304	--	45471	120609
						764,06	--	65900	--		8934	
			Ведомость объемов работ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	14	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолок. Зачистка потолка от набелов	м2	111,43	186,90	--	20826	--	--	14995	38687
						186,90	--	20826	--		2866	
10	19	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	20,221131	891,00	--	18017	--		--	19458
						--	--	--	--		1441	
11	20	С3411-102-0215 411-102-0215 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	303,316965	54,00	--	16379	--		--	17689
						--	--	--	--		1310	
			РАЗДЕЛ 2. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением									
12	21	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов	м2 поверхности облицовки	784,3	4280,07	18,89	3356856	14814	1307443	1629961	5385762
						2594,16	3,64	2034599	2853		398945	
13	22	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"	м3	37,4535	23746,00	--	889371	--	889371	--	960521
						--	--	--	--		71150	
14	24	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	9,6	4214,54	18,61	40460	179	26814	12435	57126
						1402,84	5,06	13467	49		4232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 4. Проемы									
			Окна									
15	84	Е11-100501-0108 1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	50	2998,41	248,20	149920	12410	60776	74337	242198
						1534,69	117,25	76734	5862		17941	
16	85	С1223-102-0304 223-102-0304 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками/ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ	м2	50	26083,00	--	1304150	--	1304150	--	1408482
						--	--	--	--		104332	
17	86	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	0,405	3888,16	240,38	1575	97	639	797	2562
						2072,75	114,28	839	46		190	
18	87	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой/ С МОСКИТНОЙ СЕТКОЙ	м2	0,405	16282,00	--	6594	--	6594	--	7122
						--	--	--	--		528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	88	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	22	1322,00	7,19	29084	158	22198	6123	38024
						305,82	3,44	6728	76		2817	
20	89	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	21	2718,00	--	57078	--	57078	--	61644
						--	--	--	--		4566	
21	90	С1223-501-0108 223-501-0108 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	1	2902,00	--	2902	--	2902	--	3134
						--	--	--	--		232	
			Ворота									
22	95	ПРАЙС ЛИСТ	Установка и стоимость Промышленных ворот ISD01 с калиткой V4St 3400x3400	шт	4	758512,07	--	3034048	--		--	3034048
						--	--	--	--	3034048	--	
23	96	ПРАЙС ЛИСТ	Установка и стоимость Промышленных ворот ISD01 с калиткой V4St 2400x2400	шт	4	416582,57	--	1666330	--		--	1666330
						--	--	--	--	1666330	--	
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			Тип 2									
24	104	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	48,4264	24607,65	10,80	1191660	523	956532	220528	1525163
						4844,56	--	234605	--		112975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	105	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	605,33	843,75	41,11	510749	24886	215486	265492	838340
						446,66	19,93	270377	12061		62099	
26	106	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Устройство мозаичных/терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка	м2	605,33	3025,31	140,70	1831312	85170	267417	1412897	3503746
						2442,84	40,24	1478725	24357		259537	
			РАЗДЕЛ 6. Внутреняя отделка									
			Потолок									
27	112	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	112,45	979,15	6,60	110105	742	30990	62892	186836
						696,96	2,15	78373	242		13840	
28	113	Е11-150108-1401 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит/АРМСТРОНГ. Устройство	м2	518,84	1917,88	206,34	995074	107056	--	750983	1885741
						1711,55	97,74	888018	50710		139685	
29	114	С1232-401-0202 232-401-0202 РСНБ РК 2015	Потолок подвесной АРМСТРОНГ	м2	518,84	9389,00	--	4871389	--	4871389	--	5261100
						--	--	--	--		389711	
			Стены									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	115	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	830,23	1724,63	26,91	1 431 840	22 341	401 567	812 150	2 423 505
						1214,04	8,74	1 007 932	7 256		179 519	
31	116	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1158,23	753,81	6,58	873080	7615	162627	565166	1553305
						606,82	3,13	702838	3619		115060	
32	117	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	772,23	1704,17	113,26	1 316 011	87 463	274 342	817 057	2 303 724
						1235,65	86,91	954 206	67 115		170 645	
			Низ стен (до 1,6м)									
33	118	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,32	1423,57	106,49	34621	2590	6980	21665	60788
						1030,06	83,46	25051	2030		4503	
			Проем 3500х3500									
34	168	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,458	44778,25	20,80	65287	30	40706	20623	92783
						16839,13	--	24551	--		6873	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	169	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,007468	89250,67	3051,73	667	23	--	606	1374
						86198,94	1011,83	644	8		102	
36	170	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003348	319930,00	--	1071	--	1071	--	1157
						--	--	--	--		86	
37	171	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00412	337503,00	--	1391	--	1391	--	1502
						--	--	--	--		111	
			Усиление проема 12шт									
38	172	Е11-460101-0402 1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 прим.	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами	т	0,893712	322428,14	39797,39	288158	35567	7495	215611	544070
						274245,44	12960,71	245096	11583		40301	
39	173	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,61896	330422,00	--	204518	--	204518	--	220879
						--	--	--	--		16361	
40	174	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,274752	594029,00	--	163211	--	163211	--	176268
						--	--	--	--		13057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	175	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	7,967808	105,05	3,40	837	27	350	320	1249
						57,74	0,38	460	3		93	
			РАЗДЕЛ 7. Усиление несущих стен									
			Ведомость объемов работ									
42	191	Е11-460201-0601 1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1,02	47309,32	26,00	48256	27	28477	16592	70036
						19365,00	--	19752	--		5188	
43	192	Е12-030101-1401 1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором	м трещин	15	665,49	--	9982	--	413	6890	18222
						637,94	--	9569	--		1350	
			ИТОГО по 2-1-1:	Тенге								34 621 966
			Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1									
44	1	Е11-160501-0205 1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	55,3	2267,98	34,87	125419	1928	1222	119860	264901
						2211,02	0,66	122269	36		19622	
45	9	С1241-210-0614 241-210-0614 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 75х50 мм	шт.	3	5996,00	--	17988	--	17988	--	19427
						--	--	--	--		1439	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	10	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	19	858,00 --	-- --	16302 --	-- --	16302	-- 1304	17606
47	11	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1040,00 --	-- --	1040 --	-- --	1040	-- 83	1123
48	12	С1242-301-0502 242-301-0502 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15ч14п,бр ГОСТ 5761-2005 DN 80	шт.	1	21696,00 --	-- --	21696 --	-- --	21696	-- 1736	23432
49	13	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	14	537,00 --	-- --	7518 --	-- --	7518	-- 601	8119
			РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел									
50	14	Е11-160901-0101 1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24518,05 11713,00	536,79 132,78	24518 11713	537 133	12268	11609 2890	39017
51	15	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00 --	-- --	3195 --	-- --	3195	-- 256	3451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	16	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	31467,00 --	-- --	62934 --	-- --	62934	-- 5035	67969
53	17	Ц13-121101-0405 1312-1101-0405 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	24501,32 12741,50	10929,21 4202,54	24501 12742	10930 4203	829	10336 2787	37624
54	18	519-101-0102 519-101-0102 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	135575,00 --	-- --	135575 --	-- --	 135575	-- --	135575
55	19	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2550,36 352,82	-- --	2550 353	-- --	2197	346 232	3127
56	20	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	645,62 595,32	31,76 14,99	646 595	32 15	19	598 99	1344
57	21	С1244-301-0406 244-301-0406 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	шт.	1	3195,00 --	-- --	3195 --	-- --	3195	-- 256	3451

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	22	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	858,00	--	858	--	858	--	927
						--	--	--	--		69	
59	23	Е11-181001-0106 1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	23698,00	466,50	23698	466	21204	2116	27879
						2028,34	130,37	2028	130		2065	
60	24	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1761,70	23,11	1762	23	1234	504	2447
						505,16	9,29	505	9		181	
			РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение ТЗ									
61	25	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,008	325272,18	77428,10	2602	620	7	2143	5125
						246871,00	23718,58	1975	190		380	
62	26	С1241-201-0301 241-201-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	8,08	70,00	--	566	--	566	--	611
						--	--	--	--		45	
63	27	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	8	858,00	--	6864	--	6864	--	7413
						--	--	--	--		549	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17	537,00	--	9129	--	9129	--	9859
						--	--	--	--		730	
			РАЗДЕЛ 4. Водопровод В2									
65	36	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6	17306,17	130,26	103837	782	94960	8197	120997
						1349,10	44,97	8095	270		8963	
66	37	С1242-303-0106 242-303-0106	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	6	8037,00	--	48222	--	48222	--	52080
						--	--	--	--		3858	
67	38	С1244-401-0101	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	6	880,00	--	5280	--	5280	--	5702
						--	--	--	--		422	
68	39	С1244-401-0102	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	6	593,00	--	3558	--	3558	--	3843
						--	--	--	--		285	
			ИТОГО по 2-1-2:	**Тенге**								863 049
			ИТОГО:	**Тенге**								**35 485 015**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**8 741 951**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**447 958**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**208 081**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**11 655 212**		
			- Оборудование	Тенге						**4 835 953**		
			- Перевозка	Тенге				**34 396**				
			- Накладные расходы	Тенге							**7 499 240**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**2 270 302**	

Всего	**35 485 015**
Временные здания и сооружения (1,2%)	367 789
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)	682 371

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	**36 535 175**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**633 984**
Итого в текущих ценах 2021г.	**37 169 159**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514	**39 029 527**
Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95	-1 951 476
Итого в текущих ценах	**37 078 051**
НДС (12 %)	4 449 366
Итого	**41 527 417**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ Букенов Ж. Б.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739

_____ Арзикулов Н. М.
аттестат № KZ45VJE00046917 от 27.05.2019г.
аттестат №KZ18VJE00046918 от 27.05.2019г.

Принял (Заказчик)
КГКП "Костанайский индустриально-педагогический колледж"
Управления образования акимата Костанайской области
БИН 990240001970

Директор _____ Жаркенов А. К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй", БИН 081040015202

_____ Атамбаев И.Б.
Приказ № 18 от 12.05.2023г.