Приложение 4
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

Кызылординская область, Жанакорганский район
с/о Жаманбай батыр *" 6 " июнь 2023 года*

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр" аким Абдуллаев Әлібек Асанбайұлы, БИН 940640000869, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Бесарык, ПЕРЕУЛОК Сейдахмет Танкиев, 3, Тел.: 8-(724-35)-77-7-98**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании: **Договора №13 от «31» марта 2023 года**

Декларации о соответствии (прилагается) от «___» июнь 2023г.
ТОО «Строительная компания Орда-Құрылыс», в лице директора Калдыбаевой Б.Т., город Кызылорда, ул.Алты Алаш №2, БИН 080140017041, Тел.: 8-7242-21-17-07

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «___» июнь 2023 года, **ТОО «Altimus LTD» г.Кызылорда, ул.Есим хан, 23Г; 87077055494 эксперт Ағымжай С.Ә., KZ39VJE00046443; KZ60VJE00044222; KZ33VJE00044223 от 04.05.2019г, 01.02.2019г, 01.02.2019г**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «___» июнь 2023 г., **Приказ №04 от 30.04.2023г, ТОО «ГорСервисПроект», ГСЛ №1700640 от 13.04.2017г., г.Кызылорда, ул.Абдикарим Досхожин, 28., тел.87783445555, директор Жусупов Б.Б.**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр» *(Наружные сети электроснабжения)» II (нормальный) уровень ответственности, технически не сложный***

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Кызылординский область, Жанакорганский район сельском округе Жаманбай батыр

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **"18".02.2014года №1 КГУ «Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр»**

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **KZ62REA00330135 от 04.05.2023 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **«ГорСервисПроект»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр"**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***май 2023 г.;***
окончание работ ***июнь 2023 г.;***
при продолжительности строительства, ***1 (один);***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 (один);***
фактически, месяц: ***1 (один);***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»					
Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	1	2	2
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-011, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	2	2	2	2
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м.	опора	72	72	72	72
Детали закладные весом до 20 кг.	т	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264

граненная ,горяч цинкованная ду4 мм с кронштейном	шт	72	72	72	72
Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	34	34	34	34
Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	38	38	38	38
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,450	1,450	1,450	1,450
Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).	м	0,023	0,023	0,023	0,023
Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт	2	2	2	2
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	1365	1365	1365	1365
Концевая опора К10-1(анкерная А10-1) (2шт)	шт	2	2	2	2
Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт	3	3	3	3
Трансформатор тока опорный ТОЛ-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт	3	3	3	3
Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт	1	1	1	1
Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт	1	1	1	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь квартир	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Характеристика качества выполненных измерений, принятая методика, а также результаты контроля и приемки топографо-геодезических работ подтверждают соответствие полученной точности требованиям действующих Инструкций. В соответствии с Приказом «О внесении изменении в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года №165 «Об утверждении Правил отнесения зданий и сооружений к технически сложным объектам» Приказ №517 от 20 декабря 2016 года разработчиком проекта установлен II (второй технический не сложный) уровень ответственности. Рабочий проект ***«Установка уличного освещения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»*** *разработан в необходимом объеме в соответствии с утвержденным заданием на проектирование, иными исходными данными и требованиями. По составу и комплектности представленные материалы приведены в соответствие со СН РК 1.02-03-2011* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство»;*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, **электроснабжение** и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **35 776, 24** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **28 416,98** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1 975,54 тысяч** тенге и прочие затраты **2 383,73** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **33 987,426** тысяч. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **28 413,613** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тыс. тенге и прочие затраты **5 573,813** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

«Установка уличного освещения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»

наименование объекта (комплекса

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Руководитель Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя *Место печати (при наличии)*

Технический надзор:

1) **аттестованный (-ые) эксперт (-ы) по надзору ТОО «Altimus LTD» Ағымжай С.Ә., KZ39VJE00046443; KZ60VJE00044222; KZ33VJE00044223 от 04.05.2019г, 01.02.2019г, 01.02.2019г**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация ТОО «Altimus LTD» директор Әли Р.К.**

(наименование организации), имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество *(при его наличии) руководителя, подпись, дата* *Место печати (при наличии)*

1) **эксперт по техническому надзору ТОО «Altimus LTD» Ағымжай С.Ә., KZ39VJE00046443; KZ60VJE00044222; KZ33VJE00044223 от 04.05.2019г, 01.02.2019г, 01.02.2019г**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) **разработчик проекта ТОО «ГорСервисПроект», директор Жусупов Б.Б.**

эксперт ТОО «ГорСервисПроект» Жусупов Б.Б.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ГорСервисПроект», директор Жусупов Б.Б.**

эксперт ТОО «ГорСервисПроект» Жусупов Б.Б.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованные эксперты

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО «Строительная компания Орда-Курылыс» директор Калдыбаева Б.Т.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 14 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (тепловая трасса)

«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Установка уличного освищения к улицу Ф.Козыбаев, Шермаганбет ата в сельском округе Жаманбай батыр»					
Ящики управления ЯуО-9602-3574 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 40 А, тепловое реле 32 А ГОСТ 30011.1-2012	шт	1	1	2	2
Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт	2	2	2	2
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м.	опора	72	72	72	72
Детали закладные весом до 20 кг.	т	0,3264	0,3264	0,3264	0,3264
Опора граненная ,горяч цинкованная 9м.Ду4 мм с кронштейном	шт	72	72	72	72
Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 150 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	34	34	34	34
Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-100-ШБ/К50, мощность 100 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт	38	38	38	38
Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,450	1,450	1,450	1,450
Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).	м	0,023	0,023	0,023	0,023
Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт	2	2	2	2
Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая	м	1365	1365	1365	1365

жесткая диаметром 63 мм					
Концевая опора К10-1(анкерная А10-1) (2шт)	шт	2	2	2	2
Трансформатор тока шинный ТШП-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 200 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт	3	3	3	3
Трансформатор тока опорный ТОЛ-0,66 УЗ, класс точности 0,5, номинальный первичный ток от 50 до 300 А ГОСТ 7746-2015	шт	3	3	3	3
Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-12-1Н-NT-08 с двумя трехфазными электросчетчиками, PLC-модемом (АСКУЭ), колодкой соединительной и автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, в виде оборудования для сбора данных	шт	1	1	1	1
Шкафы учета электроэнергии марки ШУЭ-33-1Н-РЕ-08 с УСПД-концентратором, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, термостатом, нагревателем, трехфазным контактором и дополнительным контактом для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки	шт	1	1	1	1

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (размеры) (мм)	Количество	Примечание

Схема привязки колодца (камеры) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик: **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Жаманбай батыр**

Аким Абдуллаев Әлібек Асанбайұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Авторский надзор: **ТОО «ГорСервисПроект»**

Жусупов Бахыт Булатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

М.П.