Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау,КАНЫША САТПАЕВА, 87А** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**180640020070**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**111040019283**
Договор (контракт)	Договор №86 от 10.03.2023г	

Номер документа	Дата составления
00000000013	18.07.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К.Сатпаева 87			Работа	1	76 302 759,55	76 302 759,55	8 175 295,67
				Итого	1	x	76 302 759,55	8 175 295,67

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жуман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. СК ЭкоСтрой Групп

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.07.2023

М.П.

И.О Ахт Шекшенов М.А

Приложение 4-1

к приказу Министра

индустрии и инфраструктурного развития РК

от 02.04.2019 № 178

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86

Стройка: Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

Объект: Здание инфекционного отделения

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая: наименование	Организационно-правовая: код
		№ 86	10.03.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87	76 302 759,55	68 127 463,89							8 175 295,66	76 302 759,55
Удержание аванса 30%		20 438 239,17							2 452 588,70	22 890 827,87
5 % на сдачу объекта		3 406 373,19							408 764,78	3 815 137,97
ИТОГО К ОПЛАТЕ		44 282 851,53							5 313 942,18	49 596 793,71

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А

БИН 180640020070

_____ Ибрагимов А.А.

ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007791
Зам. директора
KZ21VJE00059377

Подрядчик:

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

_____ Жуман М.Б

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ №1

приемки выполненных работ за июль месяц от 10.07.2023года

Локальная смета № 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение.

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ЭУИ

1	17 261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	131	32		4192		4192	–	4527	Казахстан
					–		–		–	335		
2	18 247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен У192, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	145	129		18705		18705	–	20201	Казахстан
					–		–		–	1496		
3	19 247-202-0416	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41233, IP44, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	10	305		3050		3050	–	3294	Казахстан
					–		–		–	244		
	Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция											
4	25 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	3511	254,77	2,24	894497	7865	177692	510615	1517521	Казахстан
					201,92	0,07	708941	246	–	112409		

5	26	243-106-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,08364	499623	41788	41788	–	45131	Казахстан
						–	–	–	3343		
6	27	243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,5559	468325	260342	260342	–	281169	Казахстан
						–	–	–	20827		
7	28	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	2,0808	301095	626518	626518	–	676639	Казахстан
						–	–	–	50121		
8	29	243-106-0301	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1122	201696	22630	22630	–	24440	Казахстан
						–	–	–	1810		

9	30	243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2 К=1,020;	км	0,5304	158098		83855		83855	–	90563	Казахстан
						–		–		–	6708		
10	31	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,21828	233523		50973		50973	–	55051	Казахстан
						–		–		–	4078		
		Раздел 4 Комплектные устройства											
		4.15 Кабель											
11	99	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72 %	м	139	254,77	2,24	35413	311	7035	20215	60078	Казахстан
						201,92	0,07	28067	10	–	4450		
12	100	243-107-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0204	2268189		46271		46271	–	49973	Казахстан

					–	–	–	3702		
13	101 243-107-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,04896	1351471	66168	66168	–	71461	Казахстан
					–	–	–	5293		
14	102 243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,03978	939402	37369	37369	–	40359	Казахстан
					–	–	–	2990		
15	103 243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,03264	233523	7622	7622	–	8232	Казахстан
					–	–	–	610		

Раздел 6 Демонтажные работы

16	109	1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР=72 %	шт.	220	206,64	1,98	45461	436	–	32581	84285	Казахстан
						204,66	1,03	45025	227	–	6243		
17	110	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72 %	шт.	140	63,19	–	8847	–	–	6370	16434	Казахстан
						63,19	–	8847	–	–	1217		
18	111	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	1400,49	438,09	11204	3505	–	6584	19211	Казахстан
						962,4	180,65	7699	1445	–	1423		

Итого	**3 068 569**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	798 579
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 117
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 928
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 454 210
- накладные расходы, тенге	576 364
в т.ч. зарплата, тенге	51 872
- сметная прибыль (8 %), тенге	227 299
Всего	**3 068 569**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	36 823

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	81 982
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**63 747**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**3 251 122**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**3 413 678**
Понижающий коэффициент 0,95	3 242 994,03
НДС (12 %)	389 159,28
Итого	**3 632 153,31**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сабиров С.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Кабылан эксперт"

Договор от 12.11.2020

Эксперт **Садвокасов Д.Ш.**

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"

БИН 010340003185

Эксперт **Калистратова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ №2

приемки выполненных работ за июль месяц от 10.07.2023года

Локальная смета № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0.000)

1.2 Холодный водопровод В1

1	11	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	5	2454,38	44,49	12272	222	7697	3194	16703	Казахстан
						870,42	16,82	4352	84	–	1237		
2	12	1116-0301-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	2904,58	23,34	87137	700	70827	11446	106470	Казахстан
						520,33	9,57	15610	287	–	7887		
3	13	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	71,9	2135,82	23,34	153565	1678	114476	27432	195477	Казахстан
						520,33	9,57	37412	688	–	14480		
4	14	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	36,4	1851,41	23,34	67391	850	47602	13887	87780	Казахстан
						520,33	9,57	18940	348	–	6502		

5	15 1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	241	1777,1	23,34	428281	5625	297257	91948	561847	Казахстан
					520,33	9,57	125400	2306	–	41618		
6	16 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР=72 %	м подводок	9,5	796,68	–	7568	–	3772	2734	11126	Казахстан
					399,68	–	3797	–	–	824		
7	18 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24,9	537		13371		13371	–	14441	Казахстан
					–		–		–	1070		
8	19 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	20,3	98,35	2,7	1997	55	891	760	2977	Казахстан
					51,74	0,3	1050	6	–	220		
9	21 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	3,3	98,35	2,7	325	9	145	124	485	Казахстан
					51,74	0,3	171	1	–	36		
10	22 1113-0301-0410	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,3	176,96	6,7	584	22	302	190	836	Казахстан

					78,68	1,24	260	4	–	62		
11	27	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр) L=0,3м К=43,000;	м	12,9	4928		63571		63571	–	68657	Казахстан
						–		–		–	5086		
12	28	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр) L=0,5м К=6,000;	м	3	4928		14784		14784	–	15967	Казахстан
						–		–		–	1183		
		Раздел 2 Горячий водопровод Т3											
		Горячий водопровод Т3											
13	32	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	129,5	1777,1	23,34	230134	3023	159729	49408	301905	Казахстан
						520,33	9,57	67383	1239	–	22363		
14	45	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	6,1	98,35	2,7	600	16	268	229	895	Казахстан
						51,74	0,3	316	2	–	66		

15	47	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	5	537		2685		2685	–	2900	Казахстан
						–		–		–	215		
16	48	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм (футляр) L=0,3м К=36,000;	м	10,8	4928		53222		53222	–	57480	Казахстан
						–		–		–	4258		

Раздел 3 Бытовая канализация К1

17	65	1116-0101-0203	Трубы чугунные напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах (выпуск) НР=72 %	м труб	12	3622,45	117,23	43469	1407	21948	14844	62978	Казахстан
						1676,2	41,84	20114	502	–	4665		
18	66	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	182,5	906,24	3,6	165389	657	803	118188	306263	Казахстан
						898,24	1,21	163929	221	–	22686		

19	67 241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм К=0,998;	м	182,135	1094		199256		199256	–	215196	Казахстан
					–		–		–	15940		
20	68 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	82	940,2	1,48	77096	121	162	55336	143027	Казахстан
					936,74	0,52	76813	43	–	10595		
21	69 241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм К=0,998;	м	81,836	270		22096		22096	–	23864	Казахстан
					–		–		–	1768		
22	70 241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	16	642		10272		10272	–	11094	Казахстан
					–		–		–	822		
23	71 241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	5	209		1045		1045	–	1129	Казахстан
					–		–		–	84		

24	72 241-220-0204	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	19	642	12198	12198	–	13174 Казахстан
					–	–	–	976	
25	73 241-220-0201	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	209	1254	1254	–	1354 Казахстан
					–	–	–	100	
26	74 241-211-0605	Муфта полиэтиленовая (Противопожарная муфта Огнеза на диам. 50)	шт.	9	957	8613	8613	–	9302 Казахстан
					–	–	–	689	
27	75 241-211-0609	Муфта полиэтиленовая электросварная (Противопожарная муфта Огнеза на диам. 100 мм)	шт.	25	2498	62450	62450	–	67446 Казахстан
					–	–	–	4996	
28	76 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	17,1	537	9183	9183	–	9918 Казахстан
					–	–	–	735	

29	77 241-209-2506	Тройник из ПЭ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	514	8738	8738	–	9437 Казахстан
					–	–	–	699	
30	78 241-209-2504	Тройник из ПЭ 45° для напорных канализационных труб размерами 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	17	431	7327	7327	–	7913 Казахстан
					–	–	–	586	
31	79 241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	28	2011	56308	56308	–	60813 Казахстан
					–	–	–	4505	
32	80 241-208-0105	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	30	691	20730	20730	–	22388 Казахстан
					–	–	–	1658	
33	81 241-208-0109	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	36	2011	72396	72396	–	78188 Казахстан
					–	–	–	5792	

34	82	241-208-0105								
		Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	24	691	16584	16584	–	17911	Казахстан
					–	–	–	1327		
		Раздел 4 Производственная канализация								
35	87	511-101-0103(об)								
		Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 м3/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	72988	145976	–	–	145976	Казахстан
					–	–	145976	–		
36	89	242-101-1001								
		Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	39417	39417	39417	–	42570	Казахстан
					–	–	–	3153		
37	90	241-223-0201								
		Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	1961	1961	1961	–	2118	Казахстан
					–	–	–	157		

38	91 241-116-0107	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1181		2362		2362	–	2551 Казахстан
					–		–		–	189	
39	92 1116-0301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	3,2	2400,52	37,87	7682	121	5722	1360	9765 Казахстан
					574,37	15,9	1838	51	–	723	
40	93 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	0,5	98,35	2,7	49	1	22	19	73 Казахстан
					51,74	0,3	26	–	–	5	
41	95 241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	45		90		90	–	97 Казахстан
					–		–		–	7	
42	96 241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	2	44		88		88	–	95 Казахстан
					–		–		–	7	

Раздел 5 Демонтажные работы

43	99	1215-0101-0308	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	1	368,37	8,92	368	9	–	261	679	Казахстан
						359,45	4,43	359	4	–	50		
44	100	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	478,8	462,33	3,4	221364	1628	15949	147172	398019	Казахстан
						425,62	1,29	203787	618	–	29483		
45	101	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	35	795,31	5,81	27836	203	2008	18505	50048	Казахстан
						732,13	2,2	25625	77	–	3707		
46	102	1215-0101-0201	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	82	877,04	3,97	71917	326	–	51669	133473	Казахстан
						873,07	2,07	71592	170	–	9887		
47	103	1215-0101-0202	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопровода с фасонными частями	182,5	1090,39	7,93	198996	1447	–	142780	369118	Казахстан
						1082,46	4,14	197549	756	–	27342		
48	104	1215-0101-0307	Смеситель без душевой сетки. Снятие НР=72 %	шт. арматуры	17	476,4	1,74	8099	30	–	5820	15033	Казахстан
						474,66	0,91	8069	15	–	1114		

49	105	1215-0101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж НР=72 %	прибор	45	669,76	6,45	30139	290	–	21600	55878	Казахстан
						663,31	3,36	29849	151	–	4139		
50	106	1215-0101-0404	Ванна. Демонтаж НР=72 %	прибор	15	3853,69	65,2	57805	978	–	41283	107015	Казахстан
						3788,49	34,01	56827	510	–	7927		
51	107	1215-0101-0403	Мойка. Демонтаж НР=72 %	прибор	2	1346,2	19,58	2692	39	–	1925	4986	Казахстан
						1326,62	10,21	2653	20	–	369		
52	108	1215-0101-0401	Поддоны . Демонтаж НР=72 %	прибор	2	669,76	6,45	1340	13	–	960	2484	Казахстан
						663,31	3,36	1327	7	–	184		
53	109	1215-0101-0402	Унитазы Демонтаж НР=72 %	прибор	19	832,64	7,19	15820	137	–	11344	29337	Казахстан
						825,45	3,75	15684	71	–	2173		

Итого	**3 876 656**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 150 730
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	19 605
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 179
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 449 581
- оборудование, тенге	145 976
- накладные расходы, тенге	834 417
в т.ч. зарплата, тенге	75 097
- сметная прибыль (8 %), тенге	276 347
Всего	**3 876 656**

Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	44 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	99 672
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 502**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**4 098 598**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**4 303 528**
Понижающий коэффициент 0,95	4 088 351,51
НДС (12 %)	490 602,18
Итого	**4 578 953,69**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сарамеев С.Ш.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VDC00059376 от 12.11.2020
БИН 060340007781

Эксперт Садвокасов **Д.Ш.**

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185

Эксперт Калистратова А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ №3

приемки выполненных работ за июль месяц от 10.07.2023года

Локальная смета № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Отопление

1	5 1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр 20 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	70	1693,5	20,99	118545	1469	84013	24230	154197	Казахстан
					472,33	8,43	33063	590	–	11422		
2	6 1116-0301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	260	2103,29	20,37	546855	5296	422331	87376	684969	Казахстан
					458,57	8,18	119228	2127	–	50738		
3	7 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	15	2991,38	44,49	44871	667	31147	9582	58809	Казахстан
					870,42	16,82	13056	252	–	4356		
4	8 1116-0401-0203	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	30	3573,51	53,25	107205	1598	74632	22728	140328	Казахстан
					1032,54	19,67	30976	590	–	10395		

5	9 1116-0401-0204	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР=72 %	м трубопровода	16	4390,8	77,28	70253	1236	50758	13468	90419 Казахстан
					1141,15	28	18258	448	–	6698	
6	15 261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	250	537		134250		134250	–	144990 Казахстан
					–		–		–	10740	
7	16 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72 %	м2	75	98,35	2,7	7376	203	3293	2811	11002 Казахстан
					51,74	0,3	3881	23	–	815	
	Раздел 3 В1-В5										
8	35 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 100х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	24,8	6966,45	56,63	172768	1404	120072	37350	226927 Казахстан
					2068,22	23,51	51292	583	–	16809	

9	36	1120-0101-0302										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	42,5	6966,45	56,63	296074	2407	205768	64007	388887	Казахстан
						2068,22	23,51	87899	999	–	28806		
10	37	246-301-0502	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	35	655		22925		22925	–	24759	Казахстан
						–		–		–	1834		
		Раздел 4 П1											
11	40	1120-2601-1302	Агрегаты вентиляторные, производительность до 20 тыс м3/час. Установка НР=72 %	агрегат	1	29002,88	2576,83	29003	2577	3266	17430	50148	Казахстан
						23160	1047,78	23160	1048	–	3715		
12	41	580-000-0040(пл)(об)	Приточная установка в комплекте с автоматикой BS-3(50)·R .	компл	1	4082246		4082246		–	–	4082246	Казахстан
						–		–		4082246	–		

13	49 1120-0101-0502										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	22,5	24500,9	56,63	551270	1274	498929	37150	635494 Казахстан
					2269,67	23,51	51068	529	–	47074	
14	50 1120-0101-0502										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,8	24500,9	56,63	264610	612	239486	17832	305037 Казахстан
					2269,67	23,51	24512	254	–	22595	
15	51 1120-0101-0503										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150 НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	24314,56	44,96	153182	283	139699	9587	175790 Казахстан
					2095,08	18,46	13199	116	–	13021	

16	52 1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 300х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	37	33102,28	41,93	1224784	1551	1155653	49116	1375812 Казахстан
					1826,48	17,18	67580	636	–	101912	
17	53 1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 350х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	11	33102,28	41,93	364125	461	343573	14602	409025 Казахстан
					1826,48	17,18	20091	189	–	30298	
18	54 1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 350х250 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	33102,28	41,93	278059	352	262365	11150	312346 Казахстан
					1826,48	17,18	15342	144	–	23137	

19	55	1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 400х250 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,4	33102,28	41,93	344264	436	324832	13805	386714	Казахстан
					1826,48	17,18	18995	179	–	28645		
20	56	1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 450х300 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6	33102,28	41,93	198614	252	187403	7965	223105	Казахстан
					1826,48	17,18	10959	103	–	16526		
21	57	1120-0101-0510										
		Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка 450х350 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	12,8	33102,28	41,93	423709	537	399794	16991	475956	Казахстан
					1826,48	17,18	23379	220	–	35256		

22	58	1120-0101-0511										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из коррозионностойкой стали толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм. Прокладка 600х450 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	27,3	32630,38	37,65	890809	1028	852384	27178	991426 Казахстан
						1369,86	12,82	37397	350	–	73439	
23	59	1120-0101-0311										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка 600х500 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	44	6978,67	41,93	307061	1845	250970	39601	374395 Казахстан
						1232,87	17,18	54246	756	–	27733	
24	60	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	537		80550		80550	–	86994 Казахстан
						–		–		–	6444	
		Раздел 5 ВЕ										
25	80	1120-0101-0302										
			Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	20	6966,45	56,63	139329	1133	96832	30120	183005 Казахстан

					2068,22	23,51	41364	470	–	13556		
26	81 1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка 150х150 НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	84	6966,45	56,63	585182	4757	406694	126508	768625	Казахстан
					2068,22	23,51	173730	1975	–	56935		
27	82 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х150 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	3,5	6780,11	44,96	23730	157	16945	4819	30833	Казахстан
					1893,63	18,46	6628	65	–	2284		
28	83 1120-0101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка 200х200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	128	6780,11	44,96	867854	5755	619715	176219	1127599	Казахстан
					1893,63	18,46	242385	2363	–	83526		

29	84	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	255	537		136935		136935	–	147890 Казахста
						–		–		–	10955	
		Раздел 6. Демонтажные работы										
30	87	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72 %	шт.	74	1268,83	55,53	93893	4109	–	66187	172886 Казахста
						1213,3	28,96	89784	2143	–	12806	
31	88	1215-0101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	70	462,33	3,4	32363	238	2332	21516	58189 Казахста
						425,62	1,29	29793	90	–	4310	
32	89	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	260	795,31	5,81	206781	1511	14916	137467	371788 Казахста
						732,13	2,2	190354	572	–	27540	
33	90	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР=72 %	м трубопроводов	61	1012,02	8,27	61733	504	4014	41342	111321 Казахста
						937,95	3,36	57215	205	–	8246	

34	91 1215-0103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка 150x100 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	22,5	636,64	18,59	14324	418	–	10169	26452 Казахстан
					618,05	9,7	13906	218	–	1959	
35	92 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка 150x150 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,8	534,5	18,59	5773	201	–	4087	10649 Казахстан
					515,91	9,7	5572	105	–	789	
36	93 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка 200x150 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6,3	534,5	18,59	3367	117	–	2384	6211 Казахстан
					515,91	9,7	3250	61	–	460	
37	94 1215-0103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка 300x200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	37	534,5	18,59	19777	688	–	14003	36482 Казахстан

				515,91	9,7	19089	359	–	2702		
38	95 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка 350x200 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	11	433,64	18,59	4770	204	–	3365	8786 Казахстан
				415,05	9,7	4566	107	–	651		
39	96 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка 350x250 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	8,4	433,64	18,59	3643	156	–	2568	6708 Казахстан
				415,05	9,7	3486	81	–	497		
40	97 1215-0103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка 400250 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	10,4	433,64	18,59	4510	193	–	3181	8306 Казахстан

					415,05	9,7	4317	101	–	615	
41	98 1215-0103-0303										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка 450х300 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	6	433,64	18,59	2602	112	–	1835	4792 Казахстан
					415,05	9,7	2490	58	–	355	
42	99 1215-0103-0304										
		Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка 450х350 мм НР=72 %	м2 поверхности воздуховодов	12,8	337,96	18,59	4326	238	–	3033	7948 Казахстан
					319,37	9,7	4088	124	–	589	

Итого	**14 898 245**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 609 598
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 979
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 186 476
- оборудование, тенге	4 082 246
- накладные расходы, тенге	1 172 761
в т.ч. зарплата, тенге	105 549
- сметная прибыль (8 %), тенге	801 185

Всего	**14 898 245**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	129 792
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	288 969
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**224 695**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**15 541 701**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**16 318 786**
Понижающий коэффициент 0,95	15 502 846,75
НДС (12 %)	1 860 341,61
Итого	**17 363 188,36**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Сазыкова С.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Кабылан эксперт"
KZ21VTE00018377 от 12.11.2020
БИН 060340007791
Эксперт **Кадвокасов Д.Ш.**

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт **Калистратова А.А.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ за июль месяц от 10.07.2023года

Локальная смета № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтажные работы с поверхности стен и потолка

1	1 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов (подвал) НР=72 %	м2	96,71	278,07	–	26892	–	–	19362	49954 Казахстан
					278,07	–	26892	–	–	3700	
2	2 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	248,47	278,07	–	69092	–	–	49746	128345 Казахстан
					278,07	–	69092	–	–	9507	
3	3 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	450,59	278,07	–	125296	–	–	90213	232750 Казахстан
					278,07	–	125296	–	–	17241	
4	4 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	648,78	278,07	–	180406	–	–	129892	335122 Казахстан
					278,07	–	180406	–	–	24824	
5	5 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	911,39	879,99	60,46	802014	55103	–	557364	1468128 Казахстан
					819,53	29,85	746911	27205	–	108750	

6	6 1212-0104-0504	Потолки. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов (1 этаж) НР=72 %	м2	439,03	278,07	–	122081	–	–	87898	226777 Казахстан
					278,07	–	122081	–	–	16798	
7	7 1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, водоэмульсионной с земли и лесов НР=72 %	м2	616	278,07	–	171291	–	–	123330	318191 Казахстан
					278,07	–	171291	–	–	23570	
8	8 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72 %	м2 облицовки	829,28	879,99	60,46	729758	50138	–	507149	1335860 Казахстан
					819,53	29,85	679620	24754	–	98953	
	1.2 Демонтажные работы по полам										
9	9 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72 %	м2	344,32	126,46	3,22	43543	1109	–	30969	80473 Казахстан
					123,24	1,68	42434	578	–	5961	
10	10 1207-0101-0209	Полы бетонные. Разборка покрытия НР=72 %	м2	54,71	645,84	151,4	35334	8283	–	22403	62356 Казахстан
					494,44	74,29	27051	4064	–	4619	

11	11 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР=72 %	м2	586,8	939,12	35,7	551076	20949	–	389558	1015885	Казахстан
					903,42	18,62	530127	10926	–	75251		
12	12 1207-0101-0208	Цементно-песчанные стяжки. Разборка покрытия НР=72 %	м2	931,12	2088,59	650,77	1944728	605945	–	1178266	3372834	Казахстан
					1437,82	319,72	1338783	297698	–	249840		
	1.3 Демонтаж кровли и крыши.											
13	13 1208-0101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	610	113,57	0,07	69278	43	–	49849	128657	Казахстан
					113,5	–	69235	–	–	9530		
14	14 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72 %	м2 кровли	610	191,01	20,61	116516	12572	–	77958	210032	Казахстан
					170,4	7,1	103944	4331	–	15558		
15	15 1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР=72 %	м2 кровли	610	334,3	18,82	203923	11480	–	141405	372954	Казахстан

		1.4 Демонтаж окон и дверей			315,48	6,48	192443	3953	–	27626		
16	18	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	67	1589,87	63,13	106521	4230	–	75167	196223 Казахстан
						1526,74	31,44	102292	2106	–	14535	
17	19	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР=72 %	м2	169,38	550,55	23,05	93252	3904	–	65796	171772 Казахстан
						527,5	12,02	89348	2036	–	12724	
18	20	1206-0101-0302	Доски подоконные . Снятие 67,2*0,5 НР=72 %	м2	33,6	1086,46	–	36505	–	–	26284	67812 Казахстан
						1086,46	–	36505	–	–	5023	
19	21	1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР=72 %	шт.	153	2367,91	125,33	362290	19175	–	253796	665373 Казахстан
						2242,58	61,3	343115	9379	–	49287	
20	22	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР=72 %	м2	268,85	407,79	–	109634	–	–	78936	203656 Казахстан
						407,79	–	109634	–	–	15086	
21	23	1208-0101-0401	Отливы. Разборка НР=72 %	м	62,1	98,49	0,03	6116	2	–	4402	11359 Казахстан
		1.5 Входные группы				98,46	–	6114	–	–	841	

22	26 1146-0401-0801	Бетонные покрытия крыльца. Разборка НР=72 %	м3	3,12	18068,82	7134,82	56375	22261	–	32401	95878	Казахстан
					10934	3489,44	34114	10887	–	7102		
23	27 1208-0101-0202	Кровли козырьков из листовой стали. Разборка покрытий НР=72 %	м2 кровли	67,37	113,57	0,07	7651	5	–	5505	14208	Казахстан
					113,5	–	7646	–	–	1052		
24	28 1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки из аллюминиевых реечных панелей НР=72 %	м2 подшивки	67,37	162,26	2,23	10931	150	–	7818	20249	Казахстан
					160,03	1,16	10781	78	–	1500		

Раздел 2 Кровля

2.3 Узлы опирания кладки фронтона

25	56 1108-0201-1001	Парапет. Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР=72 %	м3 кладки	25,84	45774,08	2340,99	1182802	60491	899864	170790	1461879	Казахстан
					8608,63	571,28	222447	14762	–	108287		
26	57 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР=72 %	т металлических изделий	0,0324	79665,63	2454,03	2581	80	–	1821	4754	Казахстан

					77211,6	833,76	2502	27	–	352		
27	58 261-107-0594	Ерши металлические 0,3кг -1шт	кг	32,4	200		6480		6480	–	6998	Казахстан
					–		–		–	518		
	2.4 Замоноличивание швов											
28	59 1146-0101-0803	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном НР=72 %	м3	5,5	117464	1424,05	646052	7832	466454	126178	834008	Казахстан
					31230,09	633,08	171765	3482	–	61778		
	Раздел 3 Окна											
29	69 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-1 НР=72 % К=16,000;	м2 проемов	46,08	2476,05	198,21	114096	9134	54433	39548	165936	Казахстан
					1096,56	95,46	50529	4399	–	12292		

30	70 223-102-0507										
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=16,000; кстм=1,04;	м2	46,08	34372		1583862		1583862	–	1710571	Казахстан
				–		–		–	126709		
31	71 1110-0501-0105										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых О-2 НР=72 % К=27,000;	м2 проемов	53,46	3270,15	201,56	174822	10775	84202	61163	254864	Казахстан
				1493,55	95,46	79845	5103	–	18879		

32	72 223-102-0507										
	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка К=27,000; кстм=1,04;	м2	53,46	34372		1837527		1837527	–	1984529	Казахстан
				–		–		–	147002		
33	73 1110-0501-0103										
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых О-3 НР=72 % К=6,000;	м2 проемов	9,72	3902,22	200,61	37930	1950	18970	12905	54902	Казахстан
				1749,93	94,17	17009	915	–	4067		

34	74 223-102-0406										
		Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной К=6,000; kстм=1,04;	м2	9,72	40814,8		396720		396720	–	428458 Казахстан
					–		–		–	31738	
35	75 1110-0501-0103										
		Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых О-4 НР=72 % К=2,000;	м2 проемов	2,52	3902,22	200,61	9834	506	4918	3346	14234 Казахстан
					1749,93	94,17	4410	237	–	1054	

36	76 223-102-0406	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной К=2,000; kстм=1,04;	м2	2,52	40814,8		102853		102853	–	111081	Казахстан
					–		–		–	8228		
37	77 1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих О-5 НР=72 % К=16,000;	м2 проемов	57,6	2578,68	194,4	148532	11197	65083	55926	220815	Казахстан
					1254,36	94,17	72251	5424	–	16357		
38	78 223-102-0601	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой К=16,000;	м2	57,6	18887		1087891		1087891	–	1174922	Казахстан
					–		–		–	87031		

39	79 1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР=72 %	м	67,2	1880,63	11,41	126378	767	107035	13643	151223 Казахстан
					276,44	5,54	18577	372	–	11202	
40	80 223-501-0108	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	67,2	2902		195014		195014	–	210615 Казахстан
					–		–		–	15601	
41	81 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	62,1	1229,47	6,06	76350	376	43239	23628	107976 Казахстан
					527,13	1,32	32735	82	–	7998	
42	82 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,08539	700886		59849		59849	–	64637 Казахстан
					–		–		–	4788	

Раздел 4 Двери

43	83 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д1 НР=72 %	м2 проемов	2,88	1842,9	204,4	5308	589	1430	2568	8506	Казахстан
					1142,02	96,63	3289	278	–	630		
44	84 223-203-0707	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 24-12, двупольный	м2	2,88	65462		188531		188531	–	203613	Казахстан
					–		–		–	15082		
45	85 1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-2 НР=72 %	м2	2,88	3045,1	56,6	8770	163	1368	5263	15156	Казахстан
					2513,56	24,74	7239	71	–	1123		

46	86 223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	2,88	53571		154284		154284	–	166627 Казахстан
					–		–		–	12343	
47	87 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-3, Д-3* НР=72 % К=11,000;	м2	23,76	3341,78	53,66	79401	1275	13930	46619	136102 Казахстан
					2701,85	23,23	64196	552	–	10082	
48	88 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный К=11,000;	м2	23,76	40727		967674		967674	–	1045088 Казахстан
					–		–		–	77414	
49	89 1110-0501-0101	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72 % К=11,000;	м2 проемов	3,96	3625,82	194,49	14358	770	6237	5561	21513 Казахстан
					1856,29	94,17	7351	373	–	1594	

50	90 223-102-0404	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой К=11,000;	м2	3,96	21768		86201		86201	–	93097 Казахстан
					–		–		–	6896	
51	91 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-4 НР=72 %	м2	1,89	3341,78	53,66	6316	101	1108	3708	10826 Казахстан
					2701,85	23,23	5106	44	–	802	
52	92 223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727		76974		76974	–	83132 Казахстан
					–		–		–	6158	
53	93 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-5 НР=72 %	м2 проемов	2,52	1842,9	204,4	4644	515	1251	2248	7443 Казахстан
					1142,02	96,63	2878	244	–	551	

54	94 223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-12, двупольный	м2	2,52	39241		98887		98887	–	106798	Казахстан
					–		–		–	7911		
55	95 1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-6*, Д-6. НР=72 % К=92,000;	м2 проемов	173,88	1842,9	204,4	320443	35541	86328	155071	513555	Казахстан
					1142,02	96,63	198574	16802	–	38041		

56	96 223-203-0203											
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный Д-8*, Д-9. К=92,000;	м2	173,88	32281		5613020		5613020	–	6062062	Казахстан
					–		–		–	449042		
57	97 1110-0111-0201											
		Шкафы встроенные. Установка дверных блоков НР=72 %	блок	34	1920,59	219,86	65300	7475	31605	20693	92872	Казахстан
					771,18	74,11	26220	2520	–	6879		
58	98 223-203-0201											
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-5, однопольный К=34,000;	м2	35,7	37827		1350424		1350424	–	1458458	Казахстан
					–		–		–	108034		

59	99	1110-0501-0203										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-8, Д-8*. НР=72 % К=12,000;	м2 проемов	17,64	2596,04	219,32	45794	3869	20536	16708	67502	Казахстан
					1212,56	102,96	21390	1816	–	5000		
60	100	223-203-0201										
		Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный К=12,000;	м2	17,64	37827		667268		667268	–	720649	Казахстан
					–		–		–	53381		
61	101	1110-0501-0203										
		Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей Д-9. НР=72 % К=2,000;	м2 проемов	3,78	2596,04	219,32	9813	829	4401	3580	14464	Казахстан
					1212,56	102,96	4583	389	–	1071		

62	102	223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный К=2,000;	м2	3,78	35180		132980		132980	–	143618	Казахстан
						–		–		–	10638		
63	105	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72 %	шт.	6	1470,12	2,55	8821	15	–	6340	16374	Казахстан
						1467,57	–	8805	–	–	1213		
64	106	223-502-0101	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг	комплект	6	4094		24564		24564	–	26529	Казахстан
						–		–		–	1965		

Раздел 5 Отделочные работы подвал

5.1 Гидроизоляционные работы

65	107	1110-0116-0101	Стены. Антисептирование водными растворами НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	344,98	81,01	3,85	27947	1328	24	19580	51329	Казахстан
						77,09	1,74	26595	600	–	3802		

66	108	236-101-0404	Антисептик для защиты строительных конструкций и изделий из древесины, бетона и кирпича от любых биоповреждений	л	345,18	767		264753		264753	–	285933	Казахстан
						–		–		–	21180		
	5.2 Отделочные работы												
67	109	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	248,47	636,02	5,2	158032	1292	67482	64583	240424	Казахстан
						359,23	1,77	89258	440	–	17809		
68	110	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	96,71	889,61	5,2	86034	503	26265	42795	139135	Казахстан
						612,82	1,77	59266	171	–	10306		
	Раздел 6 Отделочные работы 1 этаж												
69	117	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	450,59	889,61	5,2	400849	2343	122376	199389	648257	Казахстан

					612,82	1,77	276131	798	–	48019		
70	121	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	637	4224,65	17,85	2691102	11370	1330668	974982	3959371 Казахстан
						2117,84	7,97	1349064	5077	–	293287	
		Раздел 7 Отделочные работы 2 этаж										
71	124	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	439,03	889,61	5,2	390565	2283	119236	194273	631625 Казахстан
						612,82	1,77	269046	777	–	46787	
72	128	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	638	4224,65	17,85	2695327	11388	1332756	976512	3965586 Казахстан
						2117,84	7,97	1351182	5085	–	293747	
		Раздел 8 Наружные отделочные работы										
		8.6 Отмостка										
73	163	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство (АС-14) НР=72 %	м3	6,1	26203,32	1151,21	159840	7022	143908	7645	180884 Казахстан
						1460,7	279,93	8910	1708	–	13399	
		Раздел 9 Полы										

		9.1 Полы тип1										
74	164	1111-0101-1501										
		Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	54,71	1261,71	108,2	69028	5920	40909	17628	93588	Казахстан
					405,76	41,77	22199	2285	–	6932		
		9.5 Полы тип 5										
75	177	1111-0101-1101										
		Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	172,22	844,24	33,02	145395	5687	70796	51653	212812	Казахстан
					400,14	16,42	68912	2828	–	15764		
76	178	1111-0101-2702										
		Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	172,22	2047,8	84,74	352672	14594	92909	181434	576834	Казахстан
					1423,58	39,62	245169	6823	–	42728		
77	179	233-202-0103										
		Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	172,22	1797		309479		309479	–	334237	Казахстан
					–		–		–	24758		
		9.6 Полы тип 6										

78	181	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	114,02	844,24	33,02	96260	3765	46871	34197	140894 Казахстан
						400,14	16,42	45624	1872	–	10437	
79	182	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	114,02	2047,8	84,74	233490	9662	61512	120120	381899 Казахстан
						1423,58	39,62	162317	4517	–	28289	
80	183	233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	114,02	1797		204894		204894	–	221286 Казахстан
						–		–		–	16392	

Раздел 11 Приямки

81	198	1107-0601-0202										
			Приямок со стенками из монолитного бетона. Устройство НР=72 %	м3 конструкции	0,273	36485,97	1258,93	9961	344	6657	2202	13136 Казахстан
						10842,48	358,35	2960	98	–	973	

82	199 1111-0101-1303										
		Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	0,15376	2858,95	162,21	440	25	366	42	521 Казахстан
					317,44	59,03	49	9	–	39	
83	200 1108-0101-0307										
		Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=72 %	м2 поверхности	2,45	922,09	20,5	2259	50	1419	575	3061 Казахстан
					322,45	3,09	790	8	–	227	
84	201 1108-0201-0703										
		Решетки приямков металлические. Установка НР=72 %	т металлических изделий	0,01451	920543,62	10165,23	13357	148	12369	645	15122 Казахстан
					57908,7	3844,56	840	56	–	1120	

Итого	**42 857 168**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	10 165 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 047 323
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	489 039
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 799 044
- накладные расходы, тенге	7 671 029
в т.ч. зарплата, тенге	690 392
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 174 604

Всего	**42 857 168**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	514 286
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 145 006
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**890 329**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**45 406 789**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**47 677 128**
Понижающий коэффициент 0,95	**45 293 271,60**
НДС (12 %)	**5 435 192,59**
Итого	**50 728 464,19**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Сатыбалдиев С.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Кабылан эксперт"
KZ21VKB00039874-673 от 11.2020
БИН 060340007701
Эксперт **Бадвокасов Д.Ш.**

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт **Калистратова А.А.**