Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Многопрофильная областная детская больница» при управлении здравоохранения Акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау,КАНЫША САТПАЕВА, 87А**	**180640020070**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп",Республика Казахстан, Павлодарская область, г. Павлодар, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д.13, кв. 86**	**111040019283**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №86 от 10.03.2023г	

Номер документа	Дата составления
00000000031	**28.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная детская больница» при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К.Сатпаева 87			Работа	1	72 546 387,48	72 546 387,48	7 772 827,23
				Итого	1	x	72 546 387,48	7 772 827,23

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Жуман М.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Сабыралиев С.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2023

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 113б

Стройка: Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГЗП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

Объект: Здание инфекционного отделения

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.01.2019 № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименован	Источник код	Организационно-правовая наименован	Организационно-правовая код
		№ 86	10.03.2023				

Наименование кусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них: в отчетном месяце	во монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГЗП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87	148 849 147,03	64 773 560,25							7 772 827,23	72 546 387,48
Удержание аванса 30%		19 432 068,07							2 331 848,17	21 763 916,24
5 % на слачу объекта		3 238 678,01							388 641,36	3 627 319,37
ИТОГО К ОПЛАТЕ		42 102 814,17							5 052 337,70	47 155 151,87

Заказчик:
Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А

БИН 180640020970

ТОО "Кабылан экспорт"
БИН 080340007...
Директор Нургалин Р.Н.
KZ21VXB00040377 от 12.11.2020

Подрядчик:
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН/БИН
Директор Жуман М.Е.
СК ЭкоСтрой Групп
110400019283
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД ПАВЛОДАР

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 5

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Локальная смета № 2-1-1

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Демонтажные работы с поверхности стен и потолка

1	2	1212-0104-0504	Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов НР=72 %	м2	-149,1	278,07	–	-41460	–	–	-29851	-77016	Казахстан
						278,07	–	-41460	–	–	-5705		

1.3 Демонтаж кровли и крыши.

2	16	1208-0101-2001	Стяжка выравнивающая цементная. Устройство НР=72 %	м2	527,05	1070,17	55,96	564033	29494	231802	225238	852413	Казахстан
						574,4	19,15	302738	10093	–	63142		
3	17	1208-0101-2203	Теплоизоляция из сыпучих теплоизоляционных материалов. Демонтаж НР=72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2	527,05	208,39	7,14	109832	3763	–	77743	202581	Казахстан
						201,25	3,62	106069	1908	–	15006		

Раздел 2 Кровля

2.1 Кровля

4	29	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка НР=72 %	м3 древесины в конструкции	0,511	165743,62	1474,48	84695	753	73054	8081	100198	Казахстан
						21307,2	655,14	10888	335	–	7422		

5	30 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР=72 %	м3 древесины в конструкции	19,656	183614,13	1576,46	3609119	30987	3044692	393567	4322901	Казахстан
					27138,8	670,58	533440	13181	–	320215		
6	31 214-101-0201	Накладки. Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,4835	464522		224596		224596	–	242564	Казахстан
					–		–		–	17968		
7	32 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР=72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	64,98	6236,62	29,2	405256	1897	283211	87156	531805	Казахстан
					1848,99	13,9	120147	903	–	39393		
8	33 1110-0114-0504	Настил рабочий толщиной 40 мм разреженный. Устройство по фермам НР=72 %	м2 покрытия	609,18	755,28	53,99	460101	32890	240681	144588	653064	Казахстан
					306,2	23,45	186531	14285	–	48375		

9	34 215-204-0403	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	5,233	134822		705524		705524	–	761966	Казахстан
					–		–		–	56442		
10	35 1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м планки	63,6	980,59	12,63	62366	803	37178	17713	86485	Казахстан
					383,4	3,42	24384	218	–	6406		
11	36 214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм	т	0,25186	700886		176525		176525	–	190647	Казахстан
					–		–		–	14122		
12	37 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72 %	м3 древесины в конструкции	20,167	8987,29	65,19	181247	1315	159200	15356	212331	Казахстан
					1028,04	29,56	20732	596	–	15728		

13	38 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР=72 %	м2 обработанной поверхности	561,6528	313,48	3,02	176067	1696	152494	16304	207761	Казахстан
					38,95	1,37	21876	769	–	15390		
14	39 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	609,18	887,16	23,03	540440	14029	45512	350282	961980	Казахстан
					789,42	9,2	480899	5604	–	71258		
15	40 224-102-0906	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм К=1,150;	м2	700,557	5310		3719958		3719958	–	4017555	Казахстан
					–		–		–	297597		
	2.2 Конструкция кровли в чердачном пространстве											
16	50 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо НР=72 %	м2 утепляемого покрытия	527,05	532,53	144,63	280670	76227	–	165771	482156	Казахстан
					387,9	48,94	204443	25794	–	35715		

17	51 234-101-0206										
		Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	103,1442	50750		5234568		5234568	–	5653333 Казахстан
					–		–		–	418765	
18	52 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	527,05	371,45	13,25	195773	6983	139668	36726	251099 Казахстан
					93,2	3,58	49121	1887	–	18600	
19	53 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой по периметру 110,3 м2 НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	110,3	371,45	13,25	40971	1461	29230	7686	52550 Казахстан
					93,2	3,58	10280	395	–	3893	
20	54 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	527,05	686,03	112,99	361572	59551	163443	111141	510530 Казахстан
					262,93	29,95	138577	15785	–	37817	

21	55	1112-0101-1702										
		Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=72 % ktpp1=15; ktpм1=15; kэкс1=15; kмат1=15;	м2 стяжки	527,05	296,48	25,07	156260	13213	135346	8181	177596	Казахстан
					14,61	6,95	7700	3663	–	13155		
		2.6 Примыкание к вентканалам										
22	64	1108-0201-0102										
		Вентканал. Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м НР=72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,8	48304,87	2453,69	231863	11778	185105	27507	280120	Казахстан
					7287,6	671,64	34980	3224	–	20750		
23	65	1126-0101-0504										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементными, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	5,03	16634,53	2223,18	83672	11183	2810	54028	148716	Казахстан

					13852,8	1065,36	69680	5359	–	11016		
24	66	234-101-0206										
			Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 К=1,030;	м3	5,1809	50750		262931		262931	–	283965 Казахстан
						–		–		–	21034	
25	67	1126-0301-0701										
			Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=72 %	м2 поверхности покрытия изоляции	100,64	762,52	15,94	76740	1604	35343	29132	114342 Казахстан
						395,4	6,64	39793	668	–	8470	
26	68	1120-0701-0205	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 2600 мм. Установка над шахтами НР=72 %	зонт	1	8425,39	123,47	8425	123	5934	1727	10964 Казахстан
						2368,37	30,88	2368	31	–	812	

Раздел 4 Двери

27	103	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах Д-10 НР=72 % К=2,000;	м2	3,9144	3341,78	53,66	13081	210	2295	7680	22422 Казахстан

					2701,85	23,23	10576	91	–	1661		
28	104	223-207-0203										
		Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный К=2,000;	м2	3,9144	45546		178285		178285	–	192548	Казахстан
					–		–		–	14263		

Раздел 5 Отделочные работы подвал

5.1 Гидроизоляционные работы

29	111	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке потолков НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	54,71	120,19	0,89	6576	49	558	4315	11762	Казахстан
					109,11	0,44	5969	24	–	871		
30	112	1115-0401-0201										
		Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке стен НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	148,37	120,19	0,89	17833	132	1512	11703	31899	Казахстан
					109,11	0,44	16189	65	–	2363		

31	113	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	42	348,82	3,15	14650	132	5502	6538	22883 Казахстан
						214,68	1,52	9017	64	–	1695	
32	114	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	100,1	314,68	2,83	31499	283	11960	13963	49099 Казахстан
						192,37	1,37	19256	137	–	3637	

Раздел 6 Отделочные работы 1 этаж

33	115	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	889,89	636,02	5,2	565988	4627	241685	231300	861071	Казахстан
						359,23	1,77	319675	1575	–	63783		
34	118	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	450,59	890,74	5,66	401359	2550	91028	222487	673754	Казахстан
						683,06	2,73	307780	1230	–	49908		
35	119	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	211,57	734,28	5,33	155352	1128	39202	83209	257646	Казахстан
						543,66	2,58	115022	546	–	19085		
36	120	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	678,32	871,5	3,79	591156	2571	137801	325458	989943	Казахстан
						664,56	1,83	450784	1241	–	73329		

37	121	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	274,39	4224,65	17,85	1159202	4898	573190	419977	1705513	Казахстан
						2117,84	7,97	581114	2187	–	126334		

Раздел 7 Отделочные работы 2 этаж

38	122	1115-0206-0201	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72 %	м2 отделываемой поверхности	877,34	636,02	5,2	558006	4562	238277	228038	848928	Казахстан
						359,23	1,77	315167	1553	–	62884		
39	125	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	439,03	890,74	5,66	391062	2485	88693	216780	656469	Казахстан
						683,06	2,73	299884	1199	–	48627		
40	126	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	269,49	734,28	5,33	197881	1436	49934	105988	328179	Казахстан

					543,66	2,58	146511	695	–	24310		
41	127	1115-0403-0308	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР=72 %	м2 окрашиваемой поверхности	607,85	871,5	3,79	529741	2304	123485	291647	887099	Казахстан
						664,56	1,83	403953	1112	–	65711		
42	128	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72 %	м2 поверхности облицовки	191,28	4224,65	17,85	808091	3414	399576	292770	1188930	Казахстан
						2117,84	7,97	405100	1525	–	88069		
		Раздел 8 Наружные отделочные работы											
		8.1 Входная группа №1											
43	134	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	8,1	6993,66	23,03	56649	187	50068	4658	66212	Казахстан
						789,42	9,2	6394	75	–	4905		
		8.2 Входная группа №2											
44	140	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 %	м2 кровли	8,42	6993,66	23,03	58887	194	52046	4841	68826	Казахстан
						789,42	9,2	6647	77	–	5098		

45	142	1111-0101-2702	Покрытия из тактильных плиток на цементно-песчанном растворе НР=72 %	м2 покрытия	9,2	10921,7	84,74	100480	780	86603	9693	118987	Казахстан
						1423,58	39,62	13097	365	–	8814		
	8.3 Входная группа №3												
46	148	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=5,000;	м2 кровли	42,1	6993,66	23,03	294433	970	260229	24208	344132	Казахстан
						789,42	9,2	33235	387	–	25491		
47	150	1111-0101-2702	Покрытия из тактильных плиток на цементно-песчанном растворе НР=72 % К=5,000;	м2 покрытия	12	10921,7	84,74	131060	1017	112961	12642	155198	Казахстан
						1423,58	39,62	17083	475	–	11496		
48	151	1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Установка ОГ-1 НР=72 % К=5,000;	м ограждения	16	794,95	92,52	12719	1480	1305	7601	21946	Казахстан
						620,84	39,03	9933	624	–	1626		
49	152	222-503-0201	Ограждение лестничные марши, К=5,000;	т	0,1404	887579		124616		124616	–	134585	Казахстан
						–		–		–	9969		

50	155	222-509-1001										
			Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций К=5,000;	т	0,0564	845594		47692		47692	–	51507	Казахстан
						–		–		–	3815		
		8.5 Фасады											
51	162	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72 % К=2,000;	м2 кровли	8,75	6993,66	23,03	61195	202	54086	5031	71524	Казахстан
						789,42	9,2	6907	81	–	5298		
		Раздел 9 Полы											
		9.2 Полы тип 2											
52	165	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	80,25	200,12	0,64	16060	51	12428	2596	20148	Казахстан
						44,61	0,31	3580	25	–	1492		
53	166	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	80,25	844,24	33,02	67750	2650	32989	24069	99165	Казахстан
						400,14	16,42	32111	1318	–	7346		

54	167	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	80,25	339,19	16,8	27220	1348	24681	1328	30832	Казахстан
						14,84	8,15	1191	654	–	2284		
55	168	1111-0101-1109										
			Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	80,25	1070,83	17,33	85934	1391	50745	24617	119395	Казахстан
						421,16	4,88	33798	392	–	8844		
56	169	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	80,25	3356,18	48,2	269333	3868	241329	18536	310899	Казахстан
						300,77	20,04	24137	1608	–	23030		
	9.3 Полы тип 3												
57	170	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	308,37	844,24	33,02	260338	10182	126765	92487	381051	Казахстан
						400,14	16,42	123391	5063	–	28226		

58	171	1111-0101-2702										
			Покрытия из плиток крамогранитных плиток на цементно-песчанном растворе НР=72 %	м2 покрытия	308,37	3880,74	84,74	1196704	26131	731583	324869	1643299 Казахстан
						1423,58	39,62	438989	12218	–	121726	
	9.4 Полы тип 4											
59	172	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	256,26	200,12	0,64	51283	164	39687	8288	64337 Казахстан
						44,61	0,31	11432	79	–	4766	
60	173	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72 %	м2 стяжки	256,26	844,24	33,02	216345	8462	105343	76859	316660 Казахстан
						400,14	16,42	102540	4208	–	23456	
61	174	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР=72 % ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 стяжки	256,26	339,19	16,8	86921	4305	78813	4242	98456 Казахстан
						14,84	8,15	3803	2089	–	7293	

62	175	1111-0101-1109										
			Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм НР=72 %	м2 стяжки	256,26	1070,83	17,33	274411	4441	162043	78607	381259	Казахстан
						421,16	4,88	107926	1251	–	28241		
63	176	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство НР=72 %	м2 покрытия	256,26	5857,38	48,2	1501012	12352	1411585	59191	1685019	Казахстан
						300,77	20,04	77075	5135	–	124816		
	9.6 Полы тип 6												
64	180	1111-0101-0401											
			Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=72 %	м2 изолируемой поверхности	114,02	1784,93	88,28	203518	10066	104185	65434	290468	Казахстан
						782,91	14,15	89267	1613	–	21516		
	9.7 Плинтус												
65	184	1111-0101-3902	Плинтуса цементные. Устройство НР=72 %	м плинтусов	62,76	196,16	1,29	12311	81	2152	7284	21163	Казахстан
						160,58	0,62	10078	39	–	1568		

66	185	1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР=72 %	м плинтусов	341,55	295,2	2,55	100826	871	65926	24749	135621	Казахстан
						99,63	1,01	34029	345	–	10046		
67	186	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72 %	м	283,19	1560,73	14,36	441983	4067	347120	66437	549094	Казахстан
						320,62	5,22	90796	1478	–	40674		
68	187	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР=72 %	м плинтусов	438,24	389,08	1,93	170510	846	12354	113558	306794	Казахстан
						358,96	0,93	157311	408	–	22726		
69	188	233-202-0103	На плинтус плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	43,824	1797		78752		78752	–	85052	Казахстан
						–		–		–	6300		

Раздел 10 Прочие

10.1 Поручни

70	189	1117-0201-0104	Гарнитура туалетная: вешалки, подстаканники, поручни для ванн и тому подобное. Установка (АС-16) НР=72 %	шт.	2	441,32	0,15	883	–	18	623	1626	Казахстан

					432,32	–	865	–	–	120		
71	190	290-001-0000(пл)	Поручень для раковины	шт	1	39502		39502		39502	–	42662 Казахстан
						–		–		–	3160	
72	191	290-002-0000(пл)	Поручень откидной	шт	1	31401		31401		31401	–	33913 Казахстан
						–		–		–	2512	
		10.2 Устройство коробов гипсокартоном										
73	192	1110-0404-0101	Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов НР=72 %	м2 стен (за вычетом проемов)	183,05	1773,87	15,84	324707	2900	116592	148595	511166 Казахстан
						1121,09	6,37	205216	1166	–	37864	
74	193	222-529-0101	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	202,01	211		42624		42624	–	46034 Казахстан
						–		–		–	3410	

75	194	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	366,1	322	117884	117884	–	127315	Казахстан
						–	–	–	9431		
76	195	222-530-0101	Подвес прямой для ПП-профиля размерами 60 мм х 27 мм	шт.	312	46	14352	14352	–	15500	Казахстан
						–	–	–	1148		
77	196	261-107-1001	Шурупы типа LN размерами 3,5 мм х 9 мм	шт.	2564	1	2564	2564	–	2769	Казахстан

					–	–	–	205			
78	197	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	29,3	192	5626	5626	–	6076	Казахстан
						–	–	–	450		

Итого	**38 319 441**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 370 014
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	429 537
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	159 115
- материалы, изделия и конструкции, тенге	22 260 437
- накладные расходы, тенге	5 420 972
в т.ч. зарплата, тенге	487 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 838 477
Всего	**38 319 441**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	459 833
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 023 773
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**796 061**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**40 599 108**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**42 629 062**
Понижающий коэффициент 0,95	40 497 608,90

НДС (12 %)	4 859 713,07
Итого	45 357 321,97

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жуман М.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

СК ЭкоСтрой Групп

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VJE00059377 от 12.11.2020
БИН 060340007789

Эксперт **Садвокасов Д.Ш.**

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185

Эксперт **Калистратова А.А.**

ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 6

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Локальная смета № 2-1-2

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Холодный водопровод В1 (ниже 0.000)											
		1.1 Водомерный узел В1											
1	1	1116-0901-0101											
			Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка НР=72 %	узел	1	24797,94	519,39	24798	519	12209	8789	36274	Казахстан
						12070	136,76	12070	137	–	2687		
2	2	244-301-0702											
			Счетчик холодной воды многоструйный с импульсным выходом и радиомодулем класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 50°	шт.	1	129778		129778		129778	–	140160	Казахстан
						–		–		–	10382		
3	3	1118-1001-0103											
			Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка НР=72 %	фильтр	1	1602,89	246,64	1603	247	19	1022	2835	Казахстан
						1337,7	80,73	1338	81	–	210		

4	4 242-404-0405	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, с заглушкой, для систем водоснабжения, Т до +200 °С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 PN 40	шт.	1	21959	21959	21959	–	23716	Казахстан
					–	–	–	1757		
5	5 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492	1492	1492	–	1611	Казахстан
					–	–	–	119		
6	6 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	7347	22041	22041	–	23804	Казахстан
					–	–	–	1763		

1.2 Холодный водопровод В1

7	7 242-207-4105	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347	14694	14694	–	15870	Казахстан
					–	–	–	1176		
8	8 242-207-4103	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	2893	28930	28930	–	31244	Казахстан
					–	–	–	2314		
9	9 242-207-4102	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	1492	1492	1492	–	1611	Казахстан
					–	–	–	119		

10	10 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	117	953		111501		111501	–	120421 Казахстан
					–		–		–	8920	
11	17 1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм с рукавом 30.0 м . Установка НР=72 %	кран	1	14288,74	–	14289	–	13826	333	15792 Казахстан
					463,2	–	463	–	–	1170	
12	20 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	20,3	578,82	4,5	11750	91	10333	968	13735 Казахстан
					65,32	0,93	1326	19	–	1017	
13	23 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	52,5	750,3	80,55	39391	4229	17394	14252	57934 Казахстан
					338,44	38,6	17768	2027	–	4291	

14	24 234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	11,66	536	6250	6250	–	6750	Казахстан
					–	–	–	500		
15	25 234-303-0214	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 42 мм К=1,100;	м	26,84	364	9770	9770	–	10552	Казахстан
					–	–	–	782		

16	26	234-303-0209	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 25 мм К=1,100;	м	19,25	274		5275		5275	–	5697	Казахстан
					–		–		–	422		
17	29	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	384,3	99,71	1,35	38319	519	158	27102	70655	Казахстан
						97,95	–	37642	–	–	5234		
18	30	1106-0101-0101	Бетонный упор. Устройство НР=72 %	м3	0,15	28302,48	1151,21	4245	173	3854	188	4788	Казахстан
						1460,7	279,93	219	42	–	355		

<u>Раздел 2 Горячий водопровод Т3</u>

2.1 Горячий водопровод Т3

19	31 242-207-4101	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100 °С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	68	953	64804	64804	–	69988	Казахстан
					–	–	–	5184		
20	34 513-106-0103(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект	11	43667	480337	–	–	480337	Казахстан
					–	–	480337	–		
21	35 513-106-0106(об)	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	17	63368	1077256	–	–	1077256	Казахстан
					–	–	1077256	–		
22	37 580-000-0000(пл)(об)	Полотенцесушитель электрический N=0.75кВт	шт	16	38583	617328	–	–	617328	Казахстан
					–	–	617328	–		
23	39 290-000-0082(пл)	Сенсорный смеситель	шт	53	54461	2886433	2886433	–	3117348	Казахстан
					–	–	–	230915		

24	40 290-000-0083(пл)	Локтевой смеситель	шт	4	10291	41164	41164	–	44457	Казахстан
					–	–	–	3293		
25	41 244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	17	9677	164509	164509	–	177670	Казахстан
					–	–	–	13161		
26	42 244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	8762	52572	52572	–	56778	Казахстан
					–	–	–	4206		
27	44 245-508-0103	Термостатический смесительный клапан ГОСТ 30815-2002 смесительный, пределы установки от 38 °С до 60 °С, PN 16	шт.	16	20368	325888	325888	–	351959	Казахстан
					–	–	–	26071		

28	46	1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	6,1	578,82	4,5	3531	27	3105	291	4128	Казахстан
						65,32	0,93	398	6	–	306		
29	49	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	129,5	99,71	1,35	12912	175	53	9133	23809	Казахстан
						97,95	–	12685	–	–	1764		
		Раздел 3 Бытовая канализация К1											
30	51	244-101-0102	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, В 420 мм	комплект	51	8000		408000		408000	–	440640	Казахстан
						–		–		–	32640		
31	52	290-000-0084(пл)	Хирургический раковина	шт	4	23679		94716		94716	–	102293	Казахстан

					–	–	–	7577		
32	53 244-104-0101	Пьедестал для умывальника	шт.	55	3977	218735	218735	–	236234	Казахстан
					–	–	–	17499		
33	55 290-000-0085(пл)	Унитаз педальный с косым выпуском с бачком низкорасположенным	шт	2	74730	149460	149460	–	161417	Казахстан
					–	–	–	11957		
34	56 290-000-0086(пл)	Унитаз педальный детский с косым выпуском с бачком низкорасположенным	шт	17	50982	866694	866694	–	936030	Казахстан
					–	–	–	69336		
35	58 244-102-0801	Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 700x700x130 мм	шт.	1	11208	11208	11208	–	12105	Казахстан
					–	–	–	897		
36	60 290-000-0000(пл)	Душевая кабина угловая	шт	16	127955	2047280	2047280	–	2211062	Казахстан
					–	–	–	163782		
37	62 290-000-0000(пл)	Мойка 3-секционная	шт	2	115893	231786	231786	–	250329	Казахстан
					–	–	–	18543		

38	83 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	8	489,3	80,55	3914	644	562	2172	6573	Казахстан
					338,44	38,6	2708	309	–	487		
39	84 234-303-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 54 мм К=1,100;	м	1,1	536		590		590	–	637	Казахстан
					–		–		–	47		
40	85 234-303-0225	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 9 мм диаметром 108 мм К=1,100;	м	7,7	1555		11974		11974	–	12932	Казахстан

					–		–		–	958		
	Раздел 4 Производственная канализация											
41	86 1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72 %	насос	1	23552,91	468,56	23553	469	3974	13872	40419	Казахстан
					19110	156,62	19110	157	–	2994		
42	88 1116-0601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	2497,77	136,19	2498	136	274	1525	4345	Казахстан
					2087,4	30,88	2087	31	–	322		

43	94 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,5	166,47	3,85	83	2	51	22	113	Казахстан
					60,49	0,62	30	–	–	8		
44	97 1109-0701-0117	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.). Сборка с помощью лебедок электрических (с установкой и снятием их в процессе работы) НР=72 %	т конструкций	0,01032	227204,51	35182,38	2345	363	54	1521	4175	Казахстан

					186824	17934,06	1928	185	–	309	
45	98 222-509-0901	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, массой до 0,1 т (Бак разрыва струи)	т	0,01032	814184		8402		8402	–	9074 Казахстан
					–		–		–	672	

Итого	**11 032 885**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	109 772
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 594
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 994
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 003 263
- оборудование, тенге	2 174 921
- накладные расходы, тенге	81 190
в т.ч. зарплата, тенге	7 307
- сметная прибыль (8 %), тенге	656 146

Всего	11 032 885
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	106 296
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	236 656
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	184 018
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	11 559 855
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	12 137 848
Понижающий коэффициент 0,95	11 530 955,60
НДС (12 %)	1 383 714,67
Итого	12 914 670,27

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп"
БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VJE00059377 от 12.11.2020
БИН 060340007781
Эксперт Садвокасов Д.Ш.

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт Калистратова А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 7

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Локальная смета № 2-1-3

на Отопление и вентиляция

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						строительных		строительных	машин	инвентарь			
		Раздел 1 Отопление											
1	2	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72 %	шт.	69	224,21	–	15470	–	1279	10218	27743	Казахстан
						205,67	–	14191	–	–	2055		
2	3	261-301-0405	Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	69	91		6279		6279	–	6781	Казахстан
						–		–		–	502		
3	4	242-204-0502	Кран шаровый стальной муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200 °С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	138	5507		759966		759966	–	820763	Казахстан
						–		–		–	60797		
4	10	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	345	99,71	1,35	34400	466	141	24331	63429	Казахстан
						97,95	–	33793	–	–	4698		

5	11 1116-1101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР=72 %	м трубопровода	46	99,71	1,35	4587	62	19	3244	8457	Казахстан
					97,95	–	4506	–	–	626		
6	12 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука НР=72 %	м трубопровода	46	750,3	80,55	34514	3705	15240	12488	50762	Казахстан
					338,44	38,6	15568	1776	–	3760		
7	13 234-303-0319	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 76 мм К=1,100;	м	33	879		29007		29007	–	31328	Казахстан
					–		–		–	2321		

8	14 234-303-0321	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, толщиной стенки 13 мм диаметром 89 мм К=1,100;	м	17,6	1136		19994		19994	–	21594 Казахстан
					–		–		–	1600	
9	17 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 на 2 раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	75	221,37	6,99	16603	524	12671	2504	20636 Казахстан
					45,44	0,93	3408	70	–	1529	
10	18 1113-0301-1403	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-51 на два раза НР=72 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	50	578,82	4,5	28941	225	25450	2385	33832 Казахстан
					65,32	0,93	3266	47	–	2506	

11	19 1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72 %	шт.	4	2711,23	331,66	10845	1327	271	7097	19377	Казахстан
					2311,92	152,2	9248	609	–	1435		
12	20 245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0 °С до +100 °С, PN 10, DN 15	шт.	4	3259		13036		13036	–	14079	Казахстан
					–		–		–	1043		
13	21 1118-0801-0101	Узлы тепловые . Установка НР=72 %	узел	1	28943,61	1135,19	28944	1135	13140	10909	43041	Казахстан
					14668	483,08	14668	483	–	3188		
	Раздел 2 В1-В5											
14	23 1120-1501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка НР=72 %	вентилятор	5	5921,68	237,45	29608	1187	243	20590	54214	Казахстан
					5635,6	83,82	28178	419	–	4016		
15	24 514-104-0201(об)	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 100	шт.	5	25142		125710		–	–	125710	Казахстан
					–		–		125710	–		
16	25 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	5	1616,95	–	8085	–	65	5774	14968	Казахстан

						1604	–	8020	–	–	1109		
17	26	290-000-0090(пл)	Пятиступенчатый регулятор скорости	шт	5	20036		100180		100180	–	108194	Казахстан
						–		–		–	8014		
18	27	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка НР=72 %	клапан	5	1697,39	48,08	8487	240	1196	5131	14707	Казахстан
						1410,07	15,44	7050	77	–	1089		
19	28	246-302-1302	Клапан обратный из листовой и сортовой стали круглого сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде диаметром 125 мм	шт.	5	12150		60750		60750	–	65610	Казахстан
						–		–		–	4860		
20	29	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 100х100 мм НР=72 %	решетка	9	383,07	3,28	3448	30	85	2402	6318	Казахстан
						370,34	0,31	3333	3	–	468		

21	30	246-304-0503	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	9	2163		19467		19467	–	21024	Казахстан
						–		–		–	1557		
22	31	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 100х150мм НР=72 %	решетка	3	383,07	3,28	1149	10	28	801	2106	Казахстан
						370,34	0,31	1111	1	–	156		
23	32	246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	3	2274		6822		6822	–	7368	Казахстан
						–		–		–	546		
24	33	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 250х150 мм НР=72 %	решетка	2	383,07	3,28	766	7	19	534	1404	Казахстан
						370,34	0,31	741	1	–	104		

25	34 246-304-0531	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 250 мм	шт.	2	3257		6514		6514	–	7035 Казахстан
					–		–		–	521	
26	38 1126-0101-0504	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	1,4	16634,53	2223,18	23288	3112	782	15038	41392 Казахстан
					13852,8	1065,36	19394	1492	–	3066	
27	39 234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 К=1,030;	м3	1,442	12297		17732		17732	–	19151 Казахстан
					–		–		–	1419	

Раздел 3 П1

28	42 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72 %	решетка	24	383,07	3,28	9194	79	227	6404	16846	Казахстан
					370,34	0,31	8888	7	–	1248		
29	43 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	24	2696		64704		64704	–	69880	Казахстан
					–		–		–	5176		
30	44 1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР=72 %	решетка	1	1730,68	60,87	1731	61	178	1085	3041	Казахстан
					1491,58	15,44	1492	15	–	225		
31	45 261-302-0122	Решетки нерегулируемые РН 700х600	м2	0,42	2954		1241		1241	–	1340	Казахстан
					–		–		–	99		
32	46 1120-0401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка НР=72 %	клапан	24	1697,39	48,08	40737	1154	5742	24633	70600	Казахстан
					1410,07	15,44	33842	371	–	5230		

33	47 246-302-0602	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК 150х100	шт.	10	7824		78240		78240	–	84499 Казахстан
					–		–		–	6259	
34	48 246-302-0604	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	8455		118370		118370	–	127840 Казахстан
					–		–		–	9470	
35	61 1120-0401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка НР=72 %	клапан	2	6602,01	93,83	13204	188	1600	8243	23163 Казахстан
					5708,4	15,44	11417	31	–	1716	

36	62 246-306-0651	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 300 мм x 450 мм	шт.	1	68117	68117	68117	–	73566	Казахстан
					–	–	–	5449		
37	63 246-306-0668	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, предел огнестойкости EI 60 с приводом Vilman 5Nm размерами от 100 до 400 мм размерами 350 мм x 450 мм	шт.	1	69667	69667	69667	–	75240	Казахстан
					–	–	–	5573		

38	64 1126-0101-0504											
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	1,9825	16634,53	2223,18	32978	4407	1107	21294	58614	Казахстан
					13852,8	1065,36	27463	2112	–	4342		
39	65 234-302-0206											
		Теплоизоляционная система для огнезащиты стальных воздуховодов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги ГОСТ 16381-77 предел огнестойкости 60 мин, толщина 13 мм	м2	152,5	4895		746488		746488	–	806207	Казахстан
					–		–		–	59719		

40	66 1113-0301-1709										
		Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60 НР=72 %	м2	152,5	4696,58	45,92	716228	7003	639879	50065	827596 Казахстан
					454,73	1,24	69346	189	–	61303	
41	67 1126-0101-0504										
		Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция плитами (перлитоцементным и, перлитовыми, вермикулитовыми, известково-кремнеземистыми) НР=72 %	м3	6,6	16634,53	2223,18	109788	14673	3686	70890	195132 Казахстан
					13852,8	1065,36	91428	7031	–	14454	
42	68 261-107-0677										
		Вата минеральная ГОСТ 4640-2011 К=1,030;	м3	6,798	6998		47572		47572	–	51378 Казахстан
					–		–		–	3806	
43	69 1120-1701-0101										
		Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка НР=72 %	агрегат	1	11688,87	888,7	11689	889	728	7432	20651 Казахстан
					10072,5	249,26	10073	249	–	1530	

44	70	580-000-0042(пл)(об)	Смесительный узел для калорифера П1	компл	1	232240		232240		–	–	232240	Казахстан
						–		–		232240	–		
45	71	246-307-0101	Лючок для прочистки воздуховодов прим.	шт.	7	1196		8372		8372	–	9042	Казахстан
						–		–		–	670		
46	72	1120-1001-0309	Глушители шума вентиляционных установок, пластинчатые типа ПП, ВП 3-3 размером пластин 400x1000x1000 мм. Установка НР=72 %	пластина	1	1499,3	135,9	1499	136	35	989	2687	Казахстан
						1327,93	46,32	1328	46	–	199		
47	73	246-201-0306	Шумоглушитель для прямоугольных каналов модели KSG 70-40 (RSA 700x400/1000M1)	шт.	1	37188		37188		37188	–	40163	Казахстан
						–		–		–	2975		

Раздел 4 ВЕ

48	74 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 100х150 мм НР=72 %	решетка	4	383,07	3,28	1532	13	38	1067	2807	Казахстан
					370,34	0,31	1481	1	–	208		
49	75 246-304-0505	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 150 мм	шт.	4	2274		9096		9096	–	9824	Казахстан
					–		–		–	728		
50	76 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 150х150 мм НР=72 %	решетка	52	383,07	3,28	19920	171	491	13877	36501	Казахстан
					370,34	0,31	19258	16	–	2704		
51	77 246-304-0528	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	52	2696		140192		140192	–	151407	Казахстан
					–		–		–	11215		

52	78 1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка 200х200 мм НР=72 %	решетка	1	383,07	3,28	383	3	9	266	701	Казахстан
					370,34	0,31	370	–	–	52		
53	79 246-304-0553	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	3485		3485		3485	–	3764	Казахстан
					–		–		–	279		
54	85 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72 %	м3 изоляции	5	26040,52	1643,22	130203	8216	13207	81156	228268	Казахстан
					21756	787,44	108780	3937	–	16909		

55	86 234-201-0101	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 30 К=1,080;	м3	5,4	15191	82031	82031	–	88593	Казахстан
					–	–	–	6562		

Итого	**4 962 613**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	551 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 023
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 983
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 252 066
- оборудование, тенге	357 950
- накладные расходы, тенге	410 847
в т.ч. зарплата, тенге	36 976
- сметная прибыль (8 %), тенге	341 085
Всего	**4 962 613**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	55 256
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	123 022
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**95 659**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**5 236 550**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**5 498 378**
Понижающий коэффициент 0,95	5 223 459,10
НДС (12 %)	626 815,09

Итого 5 850 274,19

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор СК ЭкоСтрой Групп Жұман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VJE00059377 от 12.11.2020
БИН 060340007787
Эксперт Садвокасов Д.Ш.

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 130640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт Калистратова А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 8

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Локальная смета № 2-1-4

на Электрооборудование и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Светильники											
1	1	1121-0401-0101											
			Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР=72 %	шт.	177	630,91	4,26	111671	754	12116	71375	197690	Казахстан
						558,2	1,87	98801	331	–	14644		
2	2	290-000-0031(пл)	Светильник светодиодный встр/накладной , 40 Вт IP54, с драйвером ДВО404045-54-ОР	шт	66	26747		1765302		1765302	–	1906526	Казахстан
						–		–		–	141224		
3	3	290-000-0032(пл)	Светильник светодиодный накладной , 32 Вт, IP54с драйвером ДПБ3007	шт	29	9811		284519		284519	–	307281	Казахстан
						–		–		–	22762		
4	4	290-000-0035(пл)	Светильник светодиодный накладной 18 Вт, IP54 ДПО4004	шт	73	4794		349962		349962	–	377959	Казахстан
						–		–		–	27997		

5	5 247-104-0108	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1306, мощность 36 Вт, IP65	шт.	9	7116		64044		64044	–	69168	Казахстан
					–		–		–	5124		
6	6 1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР=72 %	шт.	3	2565,98	17,05	7698	51	4011	2634	11158	Казахстан
					1211,8	7,5	3635	23	–	826		
7	7 1121-0401-0502	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка НР=72 %	шт.	50	3051,13	25,59	152557	1280	66857	61188	230845	Казахстан
					1688,41	11,25	84421	563	–	17100		
8	8 247-101-0120	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 15-4х18-701/702 Norma прим.	шт.	50	9667		483350		483350	–	522018	Казахстан
					–		–		–	38668		

9	9 247-101-0121	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 15-2х18-003/004 Luxe прим.	шт.	3	9182		27546		27546	–	29750	Казахстан
					–		–		–	2204		
10	10 261-303-0124	Лампы люминисцентные 18Вт прим	шт.	278	331		92018		92018	–	99379	Казахстан
					–		–		–	7361		
	Раздел 2 ЭУИ											
11	11 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	36	296,02	0,35	10657	13	43	7637	19758	Казахстан
					294,47	0,17	10601	6	–	1464		
12	12 247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	36	368		13248		13248	–	14308	Казахстан
					–		–		–	1060		

13	13 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	42	296,02	0,35	12433	15	50	8910	23050	Казахстан
					294,47	0,17	12368	7	–	1707		
14	14 247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	42	345		14490		14490	–	15649	Казахстан
					–		–		–	1159		
15	15 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	8	268,16	0,32	2145	3	77	1488	3924	Казахстан
					258,17	0,14	2065	1	–	291		
16	16 247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	8	286		2288		2288	–	2471	Казахстан

17	20 1121-0202-0201				–		–		–	183		
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	49	296,02	0,35	14505	17	59	10395	26892	Казахстан
					294,47	0,17	14429	8	–	1992		
18	21 247-214-0120											
		Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	49	636		31164		31164	–	33657	Казахстан
					–		–		–	2493		
19	22 1121-0202-0201											
		Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72 %	шт.	4	296,02	0,35	1184	1	5	849	2196	Казахстан
					294,47	0,17	1178	1	–	163		

20	23 247-214-0403	Розетка промышленная стационарная 3P+PE, от 16 А до 32 А, 380 В, IP44	шт.	4	1310		5240		5240	–	5659 Казахстан
					–		–		–	419	
21	24 247-214-0704	Вилка силовая марки TH TH-015, 380-415V 16A 3P+N+E, IP44	шт.	4	1047		4188		4188	–	4523 Казахстан
					–		–		–	335	
	Раздел 4 Комплектные устройства										
	4.1 ЩО1										
22	32 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111 Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601	
23	33 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162 Казахстан
					–		–		–	456	
24	34 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	7	1616,95	–	11319	–	91	8084	20955 Казахстан
					1604	–	11228	–	–	1552	

25	35 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	–	2846	Казахстан
					–		–		–	211		
26	36 247-204-2521	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 16 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
					–		–		–	179		
27	37 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	–	4978	Казахстан
					–		–		–	369		
	4.2 ЩО2											
28	38 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		

29	39 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
					–		–		–	456		
30	40 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	6	1616,95	–	9702	–	78	6929	17961	Казахстан
					1604	–	9624	–	–	1330		
31	41 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	527		2635		2635	–	2846	Казахстан
					–		–		–	211		
32	42 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
					–		–		–	179		
	4.3 ЩС1.1											
33	43 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		

34	44	247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7068		7068		7068	–	7633	Казахстан
						–		–		–	565		
35	45	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	11	1616,95	–	17786	–	142	12704	32929	Казахстан
						1604	–	17644	–	–	2439		
36	46	247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	9	4609		41481		41481	–	44799	Казахстан
						–		–		–	3318		
37	47	247-204-0230	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	1	6653		6653		6653	–	7185	Казахстан
						–		–		–	532		
38	48	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
						–		–		–	179		

	4.4 ЩС1.2											
39	49 1308-0304-0304											
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		
40	50 247-201-0106											
		Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	–	13811	Казахстан
					–		–		–	1023		
41	51 1308-0304-0501											
		Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	13	1616,95	–	21020	–	168	15013	38916	Казахстан
					1604	–	20852	–	–	2883		
42	52 247-204-0170											
		Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	–	54755	Казахстан
					–		–		–	4056		

43	53 247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	–	7016 Казахстан
					–		–		–	520	
44	54 247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412 Казахстан
					–		–		–	179	
	4.5 ЩС2.1										
45	55 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111 Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601	
46	56 247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	–	13811 Казахстан
					–		–		–	1023	
47	57 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	14	1616,95	–	22637	–	181	16168	41909 Казахстан

48	58 247-204-0170				1604	–	22456	–	–	3104		
		Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	12	4609		55308		55308	–	59733	Казахстан
					–		–		–	4425		
49	59 247-204-0218											
		Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	–	7016	Казахстан
					–		–		–	520		
50	60 247-204-2524	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 32 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
					–		–		–	179		
	4.6 ЩС2.2											
51	61 1308-0304-0304											
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		

52	62 247-201-0106	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12788		12788		12788	–	13811	Казахстан
					–		–		–	1023		
53	63 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	13	1616,95	–	21020	–	168	15013	38916	Казахстан
					1604	–	20852	–	–	2883		
54	64 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	11	4609		50699		50699	–	54755	Казахстан
					–		–		–	4056		
55	65 247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциальног о тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6496		6496		6496	–	7016	Казахстан
					–		–		–	520		
56	66 247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
					–		–		–	179		

	4.7 ЩА01											
57	67 1308-0304-0304											
		Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		
58	68 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
					–		–		–	456		
59	69 1308-0304-0501											
		Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	5	1616,95	–	8085	–	65	5774	14968	Казахстан
					1604	–	8020	–	–	1109		
60	70 247-204-0711											
		Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	4	527		2108		2108	–	2277	Казахстан
					–		–		–	169		
61	71 247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 10 А	шт.	1	744		744		744	–	804	Казахстан
					–		–		–	60		

62	72 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2639,67	979,11	2640	979	117	1409	4373	Казахстан
					1544	412,5	1544	413	–	324		
63	73 247-208-1201	Контактор модульный типа КМ20-11 АС	шт.	1	5029		5029		5029	–	5431	Казахстан
					–		–		–	402		
	4.8 ЩА02											
64	74 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		
65	75 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
					–		–		–	456		
66	76 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	3	1616,95	–	4851	–	39	3465	8981	Казахстан
					1604	–	4812	–	–	665		

67	77 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138	Казахстан
					–		–		–	84		
68	78 247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 10 А	шт.	1	744		744		744	–	804	Казахстан
					–		–		–	60		
69	79 1308-0103-2904	Блок-контактор. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	2639,67	979,11	2640	979	117	1409	4373	Казахстан
					1544	412,5	1544	413	–	324		
70	80 247-208-1201	Контактор модульный типа КМ20-11 АС	шт.	1	5029		5029		5029	–	5431	Казахстан
					–		–		–	402		
	4.9 ЩО											
71	81 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		

72	82 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162 Казахстан
					–		–		–	456	
73	83 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	3	1616,95	–	4851	–	39	3465	8981 Казахстан
					1604	–	4812	–	–	665	
74	84 247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	527		527		527	–	569 Казахстан
					–		–		–	42	
75	85 247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	4609		4609		4609	–	4978 Казахстан
					–		–		–	369	
76	86 247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412 Казахстан
					–		–		–	179	

4.10 ЩОП

77	87 1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
					3208	602,18	3208	602	–	601		
78	88 247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
					–		–		–	456		
79	89 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	4	1616,95	–	6468	–	52	4620	11975	Казахстан
					1604	–	6416	–	–	887		
80	90 247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	527		1581		1581	–	1707	Казахстан
					–		–		–	126		
81	91 247-204-2501	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 16 А	шт.	1	744		744		744	–	804	Казахстан
					–		–		–	60		

4.11 ЯТП

82	92	1308-0305-1301	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	2	1803,92	181,92	3608	364	36	2418	6508 Казахстан
						1604	75	3208	150	–	482	
83	93	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14535		29070		29070	–	31396 Казахстан
						–		–		–	2326	
	4.12 АВР											
84	94	1308-0304-0104	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка НР=72 %	м ширины по фронту	1	17197,39	7927,84	17197	7928	1250	8042	27258 Казахстан
						8020	3150	8020	3150	–	2019	
85	95	290-000-0000(пл)	Шкаф АВР , навесной , IP54, 20А, 3х220 V два ввода с автоматами 20А АВР-20 IP54	шт	1	90352		90352		90352	–	97580 Казахстан
						–		–		–	7228	

		4.13 Переносной светильник										
86	96	290-000-0041(пл)	Светильник переносной с решеткой 60 вт 36/42В	шт	1	6444		6444		6444	–	6960 Казахстан
						–		–		–	516	
		4.14 ВРУ										
87	97	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные . Монтаж НР=72 %	шкаф	1	24018,13	722,67	24018	723	14241	6741	33220 Казахстан
						9054,24	309,38	9054	309	–	2461	
88	98	515-301-0307(об)	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-50 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А	шт.	1	689554		689554		–	–	689554 Казахстан
						–		–		689554	–	

Раздел 5 Заземление и молниезащита.

89	104	1308-0208-0202										
		Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	170	881,63	26	149877	4420	109852	26646	190645	Казахстан
					209,44	8,25	35605	1403	–	14122		
90	105	1308-0208-0208										
		Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72 %	м	490	407,98	16,68	199910	8173	67120	91182	314379	Казахстан
					254,32	4,13	124617	2024	–	23287		
91	106	261-107-0622										
		Скобы металлические для крепления проводов	10 шт.	52,5	383		20108		20108	–	21717	Казахстан
					–		–		–	1609		
92	107	261-107-0235										
		Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для фасадов	шт.	60	73		4380		4380	–	4730	Казахстан
					–		–		–	350		
93	108	252-207-1602										
		Зажим заземления	шт.	6	4721		28326		28326	–	30592	Казахстан
					–		–		–	2266		

Раздел 7 Кнопка вызова персонала

94	112	1308-0103-3001	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	1	1938,89	356,04	1939	356	39	1220	3412	Казахстан
						1544	150	1544	150	–	253		
95	113	290-000-0039(пл)	Кнопка вызова , приемник и табличка для инвалидов	шт	1	13661		13661		13661	–	14754	Казахстан
						–		–		–	1093		

Раздел 8 Подключении вентиляции

96	114	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР=72 %	шт.	1	4766,66	1460,3	4767	1460	98	2743	8111	Казахстан
						3208	602,18	3208	602	–	601		

97	115	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	5706		5706		5706	–	6162	Казахстан
						–		–		–	456		
98	116	1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка НР=72 %	шт.	4	1616,95	–	6468	–	52	4620	11975	Казахстан
						1604	–	6416	–	–	887		
99	117	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1645		1645		1645	–	1777	Казахстан
						–		–		–	132		
100	118	247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	527		1054		1054	–	1138	Казахстан
						–		–		–	84		
101	119	247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2233		2233		2233	–	2412	Казахстан
						–		–		–	179		

102	120 1121-0201-0107	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР=72 %	м	202	249,09	2,39	50316	483	15728	24629	80941	Казахстан
					168,84	0,5	34106	101	–	5996		
103	121 243-107-0901	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,01224	391023		4786		4786	–	5169	Казахстан
					–		–		–	383		

104	122	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,1938	233523		45257		45257	–	48878	Казахстан
						–		–		–	3621		
105	123	1121-0101-0101	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	27	862,69	4,2	23293	113	13979	6651	32339	Казахстан
						340,74	1,41	9200	38	–	2395		
106	124	1121-0101-0201	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	163	373,42	3,72	60867	606	2137	41861	110946	Казахстан
						356,59	0,1	58124	16	–	8218		

107	125	241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	163	170	27710	27710	–	29927 Казахстан
						–	–	–	2217	

Итого	**6 422 498**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	682 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	43 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 729
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 079 753
- оборудование, тенге	689 554
- накладные расходы, тенге	502 712
в т.ч. зарплата, тенге	45 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	424 669
Всего	**6 422 498**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	68 795
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	153 166
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**117 722**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**6 762 181**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**7 100 290**
Понижающий коэффициент 0,95	6 745 275,50
НДС (12 %)	809 433,06

Итого 7 554 708,56

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VJE00059377 от 12.11.2020
БИН 060340007781
Эксперт Садвокасов Д.Ш.

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт Калистратова А.А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйстенного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13,86. БИН 111040019283**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания инфекционного отделения ГКП на ПХВ "Многопрофильная областная детская больница" при УЗАО, расположенного по адресу г.Кокшетау, улица К. Сатпаева 87

(наименование, адрес)

Объект : Здание инфекционного отделения.

(наименование)

Договор подряда (контракт) №86 от 10.03.2023г.

АКТ № 9

приемки выполненных работ за август месяц от 16.08.2023года

Локальная смета № 2-1-5

на Пожарная сигнализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.11.21 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль		

										инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	31	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72 %	м	1187	85,9	0,79	101963	938	12333	63919	179153	Казахстан
						74,72	0,07	88693	83	–	13271		
2	32	290-000-0019(пл)	Экспокабель КПСнг(А)-FRLS 1*2*0.5 кабель (провод) К=1,020;	м	1081,2	119		128663		128663	–	138956	Казахстан
						–		–		–	10293		
3	33	290-000-0020(пл)	Экспокабель КПСнг(А)-FRLS 2*2*0.5 кабель (провод) К=1,020;	м	102	222		22644		22644	–	24456	Казахстан
						–		–		–	1812		
4	34	290-000-0021(пл)	Экспокабель КПСЭнг(А)-FRLS 2*2*0,5 кабель (провод) К=1,020;	м	25,5	222		5661		5661	–	6114	Казахстан
						–		–		–	453		

5	35 243-108-0301										
		Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 К=1,020;	км	0,0102	286245		2920		2920	–	3154 Казахстан
					–		–		–	234	
6	36 1121-0102-0102										
		Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72 %	м	480	328,96	4,65	157901	2232	7224	106988	286080 Казахстан
					309,26	0,31	148445	149	–	21191	
7	37 243-907-0108										
		Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 20 мм	м	480	173		83040		83040	–	89683 Казахстан
					–		–		–	6643	
8	38 1121-0101-0201										
		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР=72 %	м	8	373,42	3,72	2987	30	105	2055	5445 Казахстан

9	39 241-207-0102	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	8	356,59 170 –	0,1	2853 1360 –	1 1360 –	– – 109	403 1469	Казахстан

Итого	**734 510**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	239 991
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 200
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	233
- материалы, изделия и конструкции, тенге	263 950
- накладные расходы, тенге	172 962
в т.ч. зарплата, тенге	15 567
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 409
Всего	**734 510**
Временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	8 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	19 624
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**15 259**
Итого в текущих ценах с 01.11.21 г.	**778 207**
Итого по акту в текущих ценах 2022 года, (Иинф = 1,05)	**817 117**
Понижающий коэффициент 0,95	776 261,15
НДС (12 %)	93 151,34

Итого 869 412,49

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной отвественностью "СК ЭкоСтрой Групп" БИН 111040019283

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Жуман М.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Многопрофильная областная детская больница" при управлении здравоохранения акмолинской области. Акмолинская область, г.Кокшетау, КАНЫША САТПАЕВА, 87А БИН 180640020070

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Представитель технического надзора

ТОО "Қабылан эксперт"
KZ21VJE00059377 от 12.11.2020
БИН 060340007781
Эксперт Садвокасов Д.Ш.

Авторский надзор

ТОО " ПРОМЭНЕРГОПРОЕКТ"
БИН 010340003185
Эксперт Калистратова А.А.