Заказчик:	Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Туркестанской области
Технадзор:	ТОО "Кабылан эксперт"
Автор:	ТОО "Redline Pro"
Подрядчик:	ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Наименование объекта и его адрес:	Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу: г.Кентау, ул.Кунаева, 4А

Договор: №234 от 14.04.2023г.

С П Р А В К А №3

о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь от 06.10.2023г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№ 234	14.04.2023г.			ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"	

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	Всего с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	на приобретение материала	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу: г.Кентау, ул.Кунаева, 4А	**112 110 255,85**	**44 577 108,20**							**5 349 252,96**	**49 926 361,16**
Удержание аванса 30%		13 373 132,47							1 604 775,88	14 977 908,35
Удержание 5%		2 228 855,42							267 462,64	2 496 318,06
Всего к выплате		**28 975 120,31**							**3 477 014,44**	**32 452 134,75**

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемилогического контроля Министерства здравохранения Республики Казахстан Туркестанской области

Директор _____ **Абдразаков А.У.**

БИН 150741019744

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Директор _____ **Нургалин Р.Н.**

БИН 60340007781

Подрядчик

ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**

БИН 111040019283

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического**
Технадзор: **ТОО "Кабылан эксперт"**
Автор: **ТОО "Redline Pro"**

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №234 от 14.04.2023г.
Наименование объекта **Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу:**

Акт №10
выполненных работ за октябрь от 06.10.2023г.

Локальная смета №2-1-1
на Ремонтные работы

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 3. Блок Б										
			Демонтажные работы										
22	133	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Коробки оконные в каменных стенах.Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	24	2215,18	100,27	53164	2406	--	37364	97770	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2114,91	47,34	50758	1136		7242		
23	134	Е12-060101-0302 1206-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных.Снятие**	$м^2$	15,445	1505,14	--	23247	--	--	16738	43184	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1505,14	--	23247	--		3199		
24	135	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	$м^2$	212,4	3081,82	1090,27	654579	231573	--	378197	1115398	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1991,55	481,49	423005	102268		82621		
25	136	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,8	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	16,992	4776,43	12,72	81161	216	--	76088	169829	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			4763,71	--	80945	--		12580		
26	137	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	188	213,97	--	40226	--	--	28963	74724	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			213,97	--	40226	--		5535		
27	138	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=0,8	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	$м^3$ подстилающего слоя	2,368	4776,43	12,72	11311	30	--	10604	23668	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			4763,71	--	11280	--		1753		

28	139	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м²	29,6	3081,82	1090,27	91222	32272	--	52705	155442	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			1991,55	481,49	58950	14252		11514		
29	140	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м²	29,6	1297,12	45,78	38395	1355	--	27266	70914	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			1251,34	28,04	37040	830		5253		
30	141	Е12-070101-0302 1207-0101-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	41,9	213,97	--	8965	--	--	6455	16654	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			213,97	--	8965	--		1234		
31	142	Е12-070101-0103 1207-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	м²	108,7	261,32	--	28405	--	--	20452	52766	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			261,32	--	28405	--		3909		
32	143	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м²	108,7	114,93	--	12493	--	--	8995	23206	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			114,93	--	12493	--		1719		
33	144	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	м²	108,7	530,80	27,34	57698	2972	--	40712	106284	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			503,46	16,74	54726	1820		7873		
34	145	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	161,6	56,49	--	9129	--	--	6572	16957	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			56,49	--	9129	--		1256		
35	146	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отбивка штукатурки**	м²	1273,03	345,25	--	439514	--	--	369191	873401	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			345,25	--	439514	--		64695		
36	147	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	55,8	1234,67	99,36	68895	5544	--	47418	125618	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			1135,31	44,95	63350	2508		9305		
37	148	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Потолки.Отбивка штукатурки**	м²	350,7	345,25	--	121079	--	--	101707	240608	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			345,25	--	121079	--		17823		
38	149	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены.Отбивка штукатурки**	м²	116,48	345,25	--	40215	--	--	33780	79915	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			345,25	--	40215	--		5920		
39	150	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены кирпичные. Разборка**	м³	9,21	19842,65	6247,60	182751	57541	--	126065	333521	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			13595,05	2699,97	125210	24867		24705		

40	151	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты железобетонные. Разборка**	м³	20,1	60381,80	30855,72	1213674	620200	61929	669672	2034013	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			26445,00	13218,11	531545	265684		150668		
41	152	Е11-460401-0104 1146-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены кирпичные. Разборка**	м³	26,16	19842,65	6247,60	519084	163437	--	358073	947330	Казахстан
			НР - 84%, СП - 8%			13595,05	2699,97	355647	70631		70173		
42	153	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м² кровли	604,8	433,16	2,37	261975	1433	--	187591	485533	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			430,79	--	260542	--		35967		
43	156	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Полы цементные. Разборка покрытия**	м²	234	3081,82	1090,27	721146	255124	--	416658	1228828	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			1991,55	481,49	466023	112669		91024		
44	157	Е12-040101-0101 1204-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Перекрытия по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков. Разборка**	м² перекрытия	54,6	5453,03	2081,95	297735	113674	--	161921	496429	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			3371,08	747,79	184061	40829		36773		
			Пробивка оконного проема проема 600х2100h 1шт										
45	158	Е12-030101-0204 1203-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Разборка керамзитобетонных блоков**	м³ кладки	0,25	39701,09	3757,31	9925	940	--	6762	18022	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			35943,78	1622,01	8986	406		1335		
46	159	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м².Монтаж**	т конструкций	0,08904	97561,11	16362,24	8687	1457	249	5203	15001	Казахстан
			НР - 69%, СП - 8%			78407,13	6278,69	6981	559		1111		
47	160	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,02164	968090,00	--	20949	--	20949	--	22625	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1676		
48	161	С1222-525-0401 222-525-0401 РСНБ РК 2022	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали,средняя масса сборочной единицы до 0,5 т**	т	0,0674	973520,00	--	65615	--	65615	--	70864	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5249		
49	162	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Помещения.Очистка от строительного мусора**	т	172	3211,36	--	552354	--	--	397695	1026052	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			3211,36	--	552354	--		76003		
			Пробивка оконного проема проема 900х2100h 1шт										
50	163	Е12-030101-0204 1203-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	**Разборка керамзитобетонных блоков**	м³ кладки	0,8	39701,09	3757,31	31761	3006	--	21638	57671	Казахстан
			НР - 72%, СП - 8%			35943,78	1622,01	28755	1298		4272		

51	164	Е11-090606-0113 1109-0606-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Кронштейны и подвески стен и сводов,заслонки и обрамления окон,амбразуры,горелки и форсунки сечением в свету до 0,5 м².Монтаж	т конструкций	0,050324	97561,11	16362,24	4910	823	141	2941	8479	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			78407,13	6278,69	3946	316		628		
52	165	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04452	968090,00	--	43099	--	43099	--	46547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3448		
53	166	С1261-107-0201 261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00446	408199,00	--	1821	--	1821	--	1967	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		146		
54	167	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции железобетонные.Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	отверстие	21	1332,39	596,00	27980	12516	178	20378	52227	Казахстан
			НР - 84%; СП - 8%			727,91	427,30	15286	8973		3869		
55	168	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,001344	481766,00	--	647	--	647	--	699	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5612327	1506519	194628	3637804	10132146	
								4042663	649046	--	750530		
			РАЗДЕЛ 4. Ремонтные работы.										
			Отделка										
56	169	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	906,3	2139,83	131,91	1939328	119550	443861	1178172	3366896	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1518,17	106,80	1375917	96793		249396		
57	171	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное/Отмостка/	м² оштукатуриваемой поверхности	37,3	2139,83	131,91	79816	4921	18267	48489	138569	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1518,17	106,80	56628	3984		10264		
58	172	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	233,8	1790,85	54,47	418701	12735	103342	250751	723008	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1294,37	46,26	302624	10816		53557		
					Стены								
59	177	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1253,49	1745,49	124,99	2187954	156674	444775	1372045	3844805	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1265,67	102,56	1586505	128558		284805		
60	178	Е11-150206-0202 1115-0206-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	400	1051,32	7,56	420528	3024	174652	195126	664907	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			607,13	2,64	242852	1056		49252		
61	180	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены,столбы,пилястры и откосы.Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	145,98	6265,21	29,80	914595	4351	331471	464975	1489936	Казахстан

			НР - 80%; СП - 8%			3964,74	16,76	578773	2447		110365	
62	182	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	150,98	2139,83	131,91	323072	19916	73943	196271	560890	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1518,17	106,80	229213	16125		41547	
63	183	Е11-150201-0101 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	400	1790,85	54,47	716340	21788	176804	429000	1236968	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1294,37	46,26	517748	18504		91628	
64	184	Е11-150201-0202 1115-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стены с прорезными рустами. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	39,6	5896,41	61,97	233498	2454	30470	162109	427255	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			5065,01	52,05	200574	2061		31648	
65	185	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	35,1	24273,77	15,91	852009	558	642443	196467	1132354	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			5954,64	--	209008	--		83878	
					Утепление стен							
		ПОЛЫ										
					Тип 1-ЛАМИНАТ							
66	189	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм	м² стяжки	67	662,14	44,28	44363	2966	38671	4092	52331	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			40,68	24,29	2726	1627		3877	
67	190	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	67	2455,11	141,21	164492	9461	83072	68970	252139	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1074,02	21,10	71959	1414		18677	
68	191	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	67	1476,55	69,84	98929	4680	50832	41571	151740	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			648,02	12,04	43417	807		11240	
69	192	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	67	976,97	42,99	65457	2881	25812	36100	109682	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			548,71	24,49	36764	1641		8124	
70	193	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1	т	0,090048	481766,00	--	43382	--	43382	--	46853	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3471	
					Тип 2-Керамогранит							
71	196	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/25/ мм. Устройство	м² стяжки	47,4	976,97	42,99	46308	2038	18261	25540	77595	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			548,71	24,49	26009	1161		5748	
72	197	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	47,4	110,36	7,38	5231	350	4560	483	6170	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			6,78	4,05	321	192		457	
73	198	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	0,711	24273,77	15,91	17259	11	13014	3980	22938	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			5954,64	--	4234	--		1699	

74	199	Е11-110101-2707 1111-0101-2707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м² покрытия	47,4	2729,66	235,53	129386	11164	38250	79780	225900	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			1687,17	103,39	79972	4901		16733		
					Тип 3-Керамическая плитка								
75	202	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные толщиной 20/25/ мм. Устройство**	м² стяжки	77,9	976,97	42,99	76106	3349	30012	41973	127525	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			548,71	24,49	42745	1908		9446		
76	203	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	77,9	110,36	7,38	8597	574	7495	793	10141	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			6,78	4,05	528	315		751		
77	204	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м³ подстилающего слоя	1,1685	24273,77	15,91	28364	19	21387	6541	37697	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			5954,64	--	6958	--		2792		
					Тип 4-Бетон								
78	209	Е11-110101-3902 1111-0101-3902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	100,8	254,28	2,04	25631	206	3218	20963	50322	Казахстан
			НР - 94%; СП - 8%			220,31	0,93	22207	94		3728		
			Оконные и дверные проемы										
					Окна								
79	218	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м² покрытия	8,52	5082,95	26,25	43307	224	28107	13827	61705	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			1757,71	6,34	14976	54		4571		
			Закладка проема 2шт										
80	219	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка привысоте этажа до 4 м**	м³ кладки	1,44	38269,60	5248,33	55108	7557	32549	15637	76404	Казахстан
			НР - 93%; СП - 8%			10417,83	1258,42	15002	1812		5660		
			Металлическая решетка Мр-1 /20 шт/										
81	232	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1308	94604,36	4570,52	12374	598	754	7682	21661	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			84269,20	848,56	11022	111		1605		
82	233	С1222-509-0701 222-509-0701 РСНБ РК 2022	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73**	т	1,308	977889,00	--	1279079	--	1279079	--	1381405	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		102326		
83	234	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м² окрашиваемой поверхности	3,7932	1358,60	1,84	5153	7	544	3684	9544	Казахстан
			НР - 80%; СП - 8%			1213,18	0,89	4602	3		707		
			Водосточная труба										

84	266	Е11-120101-0801 1112-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением элементов труб**	м² фасада (без вычета проемов)	57,5	255,56	1,56	14695	89	673	12856	29755	Казахстан
			НР - 92%; СП - 8%			242,32	0,70	13933	40		2204		
85	267	С1214-105-0102 214-105-0102 РСНБ РК 2022	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,7 мм ГОСТ 14918-80**	т	0,2551	572707,00	--	146098	--	146098	--	157786	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11688		
86	268	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,1623	94604,36	4570,52	15354	742	935	9532	26877	Казахстан
			НР - 69%; СП - 8%			84269,20	848,56	13677	138		1991		
87	269	С1214-208-0102 214-208-0102 РСНБ РК 2022	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм**	т	0,1623	486747,00	--	78999	--	78999	--	85319	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6320		
88	270	С1217-101-0303 217-101-0303 РСНБ РК 2022	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	200	91,00	--	18200	--	18200	--	19656	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1456		
			Крыльцо Кр-1										
89	278	Е11-060201-0104	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³.**	м³	14,7	28842,59	1045,73	423986	15372	302947	101592	567625	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			7188,20	406,36	105667	5973		42046		
90	279	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,225792	24715,13	2461,50	5580	556	9	4780	11189	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			22211,63	1053,15	5015	238		829		
91	280	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т	0,225792	481766,00	--	108779	--	108779	--	117481	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8702		
			Крыльцо Кр-1										
92	281	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство**	м³	14,7	28842,59	1045,73	423986	15372	302947	101592	567625	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			7188,20	406,36	105667	5973		42046		
93	282	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,225792	24715,13	2461,50	5580	556	9	4780	11189	Казахстан
			НР - 91%; СП - 8%			22211,63	1053,15	5015	238		829		
94	283	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм**	т	0,225792	481766,00	--	108779	--	108779	--	117481	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8702		
95	299	С3414-104-0601 414-104-0601 РСНБ РК 2022	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	544	924,00	--	502656	--		--	542868	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40212		
96	300	С3412-102-0115 412-102-0115 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемностьсвыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	8160	52,00	--	424320	--		--	458266	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		33946		

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				9801087	424743	5227402	5100153	19020457
					5932258	308984	--	1408923	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29152603
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9974921				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1931262			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					958030			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5422030		
- Перевозка грузов	Тенге				926976				
- Накладные расходы	Тенге							8737957	
- Сметная прибыль	Тенге							2159453	

Всего							**29 152 603**
Временные здания и сооружения 1,2 %							349 831
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							94 408
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**591 937**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0450539							**31 548 901**
Договорной коэффицент К=0,95							29 971 455,78
НДС (12 %)							3 596 574,69
Итого							**33 568 030,47**

Заказчик

Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемилогического контроля Министерства здравохранения Республики Казахстан Туркестанской области

Директор _____Абдразаков А.У.
БИН 150741019744

Подрядчик
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____Жуман М.Б.
БИН 111040019283

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____Жумабай И.А.
БИН 60340007781

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"

Инженер _____Әлібек Ә.Н.
БИН 80140014245

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического
Технадзор: ТОО "Кабылан эксперт"
Автор: ТОО "Redline Pro"
Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №234 от 14.04.2023г.
Наименование Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу:

Акт №13

выполненных работ за октябрь от 06.10.2023г.

Корректирующая смета №1

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 ДОБАВИТЬ

1	1	1110-0403-0101	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=90%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**м2 потолка**	**156**	4 168,39 1 976,57	24,06 9,69	650 269 308 345	3 753 1 512	338 171 -	278 871 74 331	1 003 471,00	
2	2	1115-0206-0207	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**м2 отделываемой поверхности**	**156**	1 005,10 829,54	2,95 0,95	156 796 129 408	460 148	26 927 -	103 645 20 835	281 276,00	
3	3	1115-0405-0106	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР=80%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**156**	727,80 497,12	5,40 2,49	113 537 77 551	842 388	35 144 -	62 351 14 071	189 959,00	
4	4	1115-0108-1401	**Устройство НР=80%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;**	**м2**	**63,024**	2 361,25 2 102,88	258,37 120,11	148 815 132 532	16 284 7 570	- -	112 082 20 872	281 769,00	
5	5	232-401-0102	**Потолок подвесной Армстронг с элементами крепления**	**1 м2**	**63,024**	4 199,00 - -	-	264 638 -	- -	264 638 -	- 21 171	285 809,00	
6	6	231-303-0101	**Металлический сайдинг**	**1 м2**	**734,8**	3 621,00 - -	-	2 660 711 -	- -	2 660 711 -	- 212 857	2 873 568,00	
7	7	1203-0101-0102	**Перегородки. Разборка дощатой оштукатуренной обшивки НР=72%**	**м2 стен**	**183,7**	740,59 596,25	144,34 58,73	136 046 109 531	26 515 10 789	- -	86 630 17 814	240 490,00	

8	8 1203-0101-0104	Стены каркасно-обшивные. Разборка элементов каркаса из брусьев НР=72%	м2 стен	183,7	908,19	187,45	166 835	34 435	-	105 416	294 031,00
					720,74	76,27	132 400	14 011	-	21 780	
9	9 1110-0401-0106	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 108 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой НР=90%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок	150	14 412,91	152,58	2 161 937	22 887	1 064 849	975 614	3 388 555,00
					7 161,34	65,43	1 074 201	9 815	-	251 004	
10	10 1108-0401-0105	Перегородки из легкобетонных плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м НР=93%ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	33,7	2 129,60	271,66	71 768	9 155	8 120	52 908	134 650,00
					1 616,99	71,13	54 493	2 397	-	9 974	
11	11 213-301-0102	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5	1 м3	3,37	30 517,00	-	102 842	-	102 842	-	111 069
					-	-	-	-	-	8 227	

Отопление

БЛОК А

12	48 1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=98%	кВт	32	1 133,97	19,82	36 287	634	6 407	28 895	70 396
					913,92	7,49	29 245	240	-	5 214	
13	49 245-103-0104	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	1 секция	230	5 303,00	-	1 219 690	-	1 219 690	-	1 317 265
					-	-	-	-	-	97 575	
14	50 1116-0501-0602	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	80	1 384,21	2,91	110 737	233	934	107 400	235 588
					1 369,62	0,27	109 570	22	-	17 451	
15	51 241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	1 м	80	273,00	-	21 840	-	21 840	-	23 587
					-	-	-	-	-	1 747	
16	52 241-209-1901	Фитинги диаметром 20 мм / применит./	1 шт.	40	37,00	-	1 480	-	1 480	-	1 598
					-	-	-	-	-	118	
17	53 1116-0501-0603	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	50	1 382,40	2,47	69 120	124	590	67 059	147 073
					1 368,14	0,41	68 407	21	-	10 894	
18	54 241-205-2102	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	1 м	50	401,00	-	20 050	-	20 050	-	21 654
					-	-	-	-	-	1 604	
19	55 241-209-1902	Фитинги диаметром 25 мм / применит./	1 шт.	25	55,00	-	1 375	-	1 375	-	1 485
					-	-	-	-	-	110	
20	56 1116-0501-0604	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР=98%	м трубопровода	20	1 359,66	11,80	27 193	236	387	26 052	57 505

					1 328,53	0,63	26 571	13	-	4 260	
21	57 241-205-2103	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	1 м	20	701,00	-	14 020	-	14 020	-	15 142
					-	-	-	-	-	1 122	
22	58 241-209-1903	Фитинги диаметром 32 мм / применит./	1 шт.	10	88,00	-	880	-	880	-	950
					-	-	-	-	-	70	

БЛОК Б

60	245-103-0104	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт	1 секция	245	5 303,00	-	1 299 235	-	1 299 235	-	1 403 174
					-	-	-	-	-	103 939	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**12380064**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2252254**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**115558**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**46926**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**7088290**		
- Оборудование, инвентарь	Тенге								
- Накладные расходы	Тенге							**2006923**	
- Сметная прибыль	Тенге							**917040**	

Всего							**12 380 064**
Временные здания и сооружения 1,2 %							148 561
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							40 092
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**251 374**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0450539							**13 397 686**
Договорной коэффицент К=0,95							12 727 801,48
НДС (12 %)							1 527 336,17
Итого							**14 255 137,65**

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемилогического контроля Министерства здравохранения Республики Казахстан Туркестанской области

Директор _____ **Абдразаков А.У.**
БИН 150741019744

Подрядчик
ТОО "СК "ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**
БИН 111040019283

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____ **Жұмабай Н.А.**
БИН 60340007781

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"

Инженер _____ **Әліпбек Ө.Н.**
БИН 80140014245

Заказчик: Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля
Технадзор: ТОО "Кабылан эксперт"
Автор: ТОО "Redline Pro"

Подрядчик: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №234 от 14.04.2023г.
Наименование объекта Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу: г.Кентау,

Акт №12
выполненных работ за октябрь от 06.10.2023г.

Локальная смета №2-1-3
на Водопровод.канализация

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Сеть канализации К1										
			Трубопроводы										
1	121	**Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**30**	**1122,11**	**1,94**	**33663**	**58**	**80**	**32873**	**71859**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**1117,49**	**0.63**	**33525**	**19**		**5323**		
2	122	**Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02 Изм. и доп. вып. 26**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности.диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**25**	**1083,54**	**4,77**	**27089**	**119**	**181**	**26289**	**57648**	Казахстан
			НР - 98%; СП - 8%			**1071,57**	**1,45**	**26789**	**36**		**4270**		
3	123	**С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм**	**м**	**29,94**	**314,00**	**--**	**9401**	**--**	**9401**	**--**	**10153**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**752**		
4	124	**С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022**	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм**	**м**	**24,95**	**1784,00**	**--**	**44511**	**--**	**44511**	**--**	**48072**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3561**		
5	125	**С1241-208-1703 241-208-1703 РСНБ РК 2022**	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 50 мм**	**шт.**	**17**	**1403,00**	**--**	**23851**	**--**	**23851**	**--**	**25759**	Казахстан
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1908**		

6	126	С1241-208-1707 241-208-1707 РСНБ РК 2022	**Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 110 мм**	шт.	2	3992,00	--	7984	--	7984	--	8623	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		639		
7	127	С1241-209-2501 241-209-2501 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб размерами 50х50х 50 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	13	162,00	--	2106	--	2106	--	2274	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		168		
8	128	С1241-209-2506 241-209-2506 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	6	583,00	--	3498	--	3498	--	3778	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		280		
9	129	С1241-209-2504 241-209-2504 РСНБ РК 2022	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45°для напорных канализационных труб размерами 100х50 х100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	488,00	--	488	--	488	--	527	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		39		
10	130	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	2	846,00	--	1692	--	1692	--	1827	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		135		
11	131	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм**	шт.	3	236,00	--	708	--	708	--	765	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		57		
12	132	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	**Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100**	шт.	6	846,00	--	5076	--	5076	--	5482	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		406		
13	134	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	шт.	1	260,00	--	260	--	260	--	281	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		21		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**237048**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**60314**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**177**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**55**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**99836**			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге									
			- Накладные расходы	Тенге							**59162**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**17559**		

Всего							**237 048**
Временные здания и сооружения 1,2 %							2 845
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							768
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**4 813**

Итого в ценах 2023 г. К==1,0450539							**256 533**
Договорной коэффицент К=0.95							243 706,32
НДС (12 %)							29 244,75
Итого							**272 951,07**

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемилогического контроля Министерства здравохранения Республики Казахстан Туркестанской области

Директор _____ **Абдразаков А.У.**
БИН 150741019744

Подрядчик
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**
БИН 111040019263

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____ **Жұмабай И.А.**
БИН 60340007781

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"

Инженер _____ **Әліпбек Ә.Н.**
БИН 80140014245

Заказчик: **Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемиологического контроля**
Технадзор: **ТОО "Кабылан эксперт"**
Автор: **ТОО "Redline Pro"**

Подрядчик: **ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"**
Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства №234 от 14.04.2023г.
Наименование объекта **Капитальный ремонт административного здания и здания лабаратории филиала РГП "Национальный центр экспертизы" КСЭК МЗ РК по Туркестанской области по адресу:**

Акт №11
выполненных работ за октябрь от 06.10.2023г.

Локальная смета №2-1-2
на Отопление, вентиляция

Составлен(а) 3 кв 2022г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 4. Вентиляция БЛОК Б										
			Вентиляция В1-В8										
11	46	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	вентилятор	5	10914,26	226,37	54571	1132	4858	35147	96896	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			9716,11	46,98	48581	235		7177		
12	47	С1246-401-0105 246-401-0105 РСНБ РК 2022	**Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,163 кВт, n 2600 об/мин, Qmax 930 м³/ч**	комплект	5	39902,00	--	199510	--	199510	--	215471	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		15961		
13	48	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	м² поверхности воздуховодов	7,4	8889,24	58,57	65780	433	47791	12763	84827	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	17556	171		6283		
14	49	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	кг	6,3	790,00	--	4977	--	4977	--	5375	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		398		
15	50	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	м² изолируемой поверхности	7,4	2768,69	178,66	20488	1322	10503	6667	29328	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1170,62	80,76	8663	598		2172		
16	51	С1234-304-0203 234-304-0203 РСНБ РК 2022	**Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм**	м²	8,14	5283,00	--	43004	--	43004	--	46444	Казахстан

			СП - 8%			--	--	--	--		3440		
17	52	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	9	2374,24	47,70	21368	429	4128	12229	36285	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	16811	174		2688		
			Вентиляция П1										
18	53	Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	10914,26	226,37	10914	226	972	7029	19379	
			НР - 72%; СП - 8%			9716,11	46,98	9716	47		1435		
20	55	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	13	8889,24	58,57	115560	762	83957	22422	149021	
			НР - 72%; СП - 8%			2372,38	23,13	30841	301		11039		
21	56	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	8	9965,22	58,57	79722	469	62831	11957	99013	
			НР - 72%; СП - 8%			2052,70	23,13	16422	185		7334		
22	57	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м² поверхности воздуховодов	24,6	9435,64	54,62	232117	1344	192777	27739	280644	
			НР - 72%; СП - 8%			1544,57	21,53	37996	530		20788		
23	58	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2022	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	22,4	790,00	--	17696	--	17696	--	19112	
			СП - 8%			--	--	--	--		1416		
24	59	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м² изолируемой поверхности	45,6	2768,69	178,66	126252	8147	64725	41085	180724	
			НР - 72%; СП - 8%			1170,62	80,76	53380	3683		13387		
25	60	С1234-304-0203 234-304-0203 РСНБ РК 2022	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 10 мм	м²	50,16	5283,00	--	264995	--	264995	--	286195	
			СП - 8%			--	--	--	--		21200		
26	61	Е11-200301-0211 1120-0301-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2498,40	47,70	19987	382	4662	10871	33326	
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	14943	155		2469		
27	62	Е11-200301-0209 1120-0301-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 прим.	Решетки жалюзийные стальные,регулирующие (РР), номер 5, размер 500х800 мм. Установка	решетка	1	5546,81	79,83	5547	79	3600	1359	7458	
			НР - 72%; СП - 8%			1867,93	19,34	1868	19		552		

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1589498**
В ТОМ ЧИСЛЕ										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**256777**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**14725**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**6098**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1010986**			
- Накладные расходы	Тенге							**189268**		
- Сметная прибыль	Тенге							**117739**		

Всего							**1 589 498**
Временные здания и сооружения 1,2 %							19 074
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,32%							5 147
Непредвиденные работы и затраты (2 %)							**32 274**
Итого в ценах 2023 г. К==1,0450539							**1 720 152**
Договорной коэффицент К=0,95							1 634 144,62
НДС (12 %)							196 097,35
Итого							**1 830 241,97**

Заказчик
Филиал Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Национальный центр экспертизы" Комитета санитарно-эпидемилогического контроля Министерства здравохранения Республики Казахстан Туркестанской области

Директор _____ **Абдразаков А.У.**
БИН 150741019744

Подрядчик
ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

Директор _____ **Жуман М.Б.**
БИН 111040019283

Технический надзор

ТОО "Кабылан эксперт"

Эксперт _____ **Жұмабай И.А.**
БИН 60340007781

Авторский надзор
ТОО "Redline Pro"

Инженер _____ **Әліпбек Ә.Н.**
БИН 80140014245