Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Справка КС-3

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		169	10.02.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2023 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14	**384 372 290,18**	**44 483 479,62**							**5 338 017,56**	**49 821 497,18**

Заказчик:
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области

И.о. главного врача _____ **Канабаев А. Н.**
БИН 930540000437

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Қабылан эксперт"

Директор_____ **Нургалин Р. Н.**
БИН 060340007781

Подрядчик:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**
БИН 050940013378

Программный комплекс АВС (2021.3.2) Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Костанайский областной центр психического здоровья" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 930540000437, Костанайская область, г.Костанай, 1 Мая, 151; тел 8/7142/54-29-05

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378, Павлодарская область, г.Павлодар, Промышленная зона СЕВЕРНАЯ, 1416, тел 87479743777

Наименование объекта: Капитальный ремонт Аркалыкского отделения для "КГП Костанайский областной центр психического здоровья" расположенного по адресу г.Аркалык, ул.Маясовой 14

Договор подряда №169 от 10.02.2023г.

Акт выполненных работ №4
за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР

РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы

1,2 этаж

11	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**241,15**	**5338,29**	**28,14**	**1 287 329**	**6 786**	**502 376**	**562 650**	**1 997 974**
		НР - 72%; СП - 8%			**3226,90**	**13,65**	**778 167**	**3 292**		**147 998**	
12	**Е11-150405-0111 1115-0405-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1108,66**	**395,72**	**1,10**	**438 719**	**1 220**	**89 280**	**251 149**	**745 044**
		НР - 72%; СП - 8%			**314,09**	**0,54**	**348 219**	**599**		**55 189**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Е11-150405-0112 1115-0405-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0111	м2 окрашиваемой поверхности	1108,66	196,84	0,46	218 229	510	34 812	131 877	378 106
		НР - 72%; СП - 8%			164,98	0,23	182 907	255		28 008	
РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ											
		Витраж									
36	Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	13,2	2930,08	3,54	38677	47	20863	12792	55587
		НР - 72%; СП - 8%			1345,97	--	17767	--		4118	
37	С1223-102-0601 223-102-0601 РСНБ РК 2015	Стоимость витражей	м2	11,4	18887,00	--	215312	--	215312	--	232537
		СП - 8%			--	--	--	--		17225	
38	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,8	35180,00	--	63324	--	63324	--	68390
		СП - 8%			--	--	--	--		5066	
РАЗДЕЛ 4. Полы											
		1-этаж									
		ТИП 1									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	Е11-110101-3601 1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	298,91	2904,83	59,89	868283	17901	749977	77527	1021474
		НР - 72%; СП - 8%			335,90	24,33	100405	7271		75665	
58	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	295	372,59	1,19	109915	350	62962	33673	155076
		НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	46603	166		11487	
		2-этаж									
		ПО ТД591									
88	Е11-110101-3602 1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	448,65	3179,02	30,61	1426269	13734	1177603	173952	1728238
		НР - 72%; СП - 8%			523,64	14,86	234932	6668		128018	
89	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	412	372,59	1,19	153508	490	87932	47029	216580
		НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	65086	232		16043	
		ПО ТД 352									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	Е11-110101-3905 1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	145	1601,46	17,84	232211	2587	177733	38023	291853
		НР - 72%; СП - 8%			357,87	6,34	51891	919		21619	
		ТД 590									
100	Е11-110101-0902 1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	31,19	446,56	35,10	13928	1094	10074	2364	17595
		НР - 72%; СП - 8%			88,50	16,75	2760	522		1303	
101	Е11-110101-3407 1111-0101-3407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом	м2 покрытия	31,19	4648,77	19,48	144995	607	120481	17408	175395
		НР - 72%; СП - 8%			766,49	8,70	23907	271		12992	
102	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	20,7	372,59	1,19	7713	25	4418	2363	10882
		НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	3270	12		806	
		ТД 63									
103	Е11-110101-3303 1111-0101-3303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из брусков. Устройство	м2 покрытия	16,92	6500,11	90,50	109982	1531	93262	11458	131156
		НР - 72%; СП - 8%			897,70	42,86	15189	725		9715	
104	Е11-110101-1201 1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	16,92	1685,04	28,15	28511	476	17119	8001	39433

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		НР - 72%; СП - 8%			645,13	11,61	10916	196		2921	
108	Е11-110101-4001 1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	11	372,59	1,19	4099	13	2348	1256	5783
		НР - 72%; СП - 8%			157,98	0,56	1738	6		428	
		Лестничные марши и площадки									
109	Е11-110101-2702 1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	93,2	5175,77	105,04	482 382	9 790	324 443	109 894	639 657
		НР - 72%; СП - 8%			1589,58	48,08	148 149	4 481		47 382	
		ИТОГО по смете 2-1-1:	Тенге								7 910 760

Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС

		РАЗДЕЛ 2. Фундамент									
		Ограждение радиаторов ОГР-1-82п.м									
52	Е11-100102-0601 1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	34	2736,70	22,30	93 048	758	74 122	13 338	114 893
		НР - 72%; СП - 8%			534,34	10,49	18 168	357		8 511	
53	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,189	118929,08	1501,74	22 478	284	16 267	4 359	28 984
		НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	5 927	127		2 147	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	Е11-150403-0301 1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	34	1272,42	3,49	43 262	119	14 479	20 678	69 055
		НР - 72%; СП - 8%			843,07	1,65	28 664	56		5 115	
РАЗДЕЛ 4.УСИЛЕНИЕ СТЕН/7шт АС-26/											
65	Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,077	444805,80	3112,65	34250	240	--	24563	63518
		НР - 72%; СП - 8%			441693,15	1362,66	34010	105		4705	
66	С1214-210-0102 214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,077	385670,00	--	29697	--	29697	--	32073
		СП - 8%			--	--	--	--		2376	
67	Е11-460101-0301 1146-0101-0301 РСНБ РК 2015	Балки подкрановые железобетонные существующие. Усиление металлическими стяжками	т металлоконструкций	0,13	486622,05	29013,49	63 261	3 772	10 445	36 125	107 337
		НР - 72%; СП - 8%			377264,12	8687,71	49 044	1 129		7 951	
68	С1214-201-0102 214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0986	438170,00	--	43 204	--	43 204	--	46 660
		СП - 8%			--	--	--	--		3 456	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0314	501157,00	--	15 736	--	15 736	--	16 995
		СП - 8%			--	--	--	--		1 259	
РАЗДЕЛ 5. Кровля											
		Кровля в осях Б-И; 1-3									
77	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	-40	43126,00	--	-1 725 040	--	-1 725 040	--	-1 863 043
		СП - 8%			--	--	--	--		-138 003	
РАЗДЕЛ 6. Вентшахты											
		Вентшахта ВШ-1/1шт/									
256	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02067	89250,67	3051,73	1 845	63	0	1 298	3 393
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1 782	21		251	
		Вентшахта ВШ-2/2шт/									
268	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01356	89250,67	3051,73	1 210	41	0	852	2 227
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1 169	14		165	
		Вентшахта ВШ-3/1шт/									
280	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01588	89250,67	3051,73	1 417	48	0	997	2 608
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1 369	16		193	
		Вентшахта ВШ-7/3шт/									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
292	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02208	89250,67	3051,73	1 971	67	1	1 386	3 626
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1 903	22		269	
		Вентшахта ВШ-8/1шт/									
304	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0046	89250,67	3051,73	411	14	0	289	754
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	397	5		56	
		Вентшахта ВШ-9/2шт/									
316	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02624	89250,67	3051,73	2 342	80	0	1 648	4 309
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	2 262	27		319	
		Вентшахта ВШ-10/1шт/									
328	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01036	89250,67	3051,73	925	32	0	650	1 701
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	893	10		126	
		Вентшахта ВШ-11/1шт/									
340	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,01631	89250,67	3051,73	1 456	50	0	1 025	2 679
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	1 406	17		198	
		Вентшахта ВШ-16/1шт/									
352	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02589	89250,67	3051,73	2 311	79	0	1 626	4 251
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	2 232	26		315	
		Вентшахта ВШ-5/2шт/									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
364	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,02324	89250,67	3051,73	2 074	71	0	1 459	3 816
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	2 003	24		283	
		Вентшахта ВШ-17/1шт/									
376	Е11-080201-0701 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,00949	89250,67	3051,73	847	29	0	596	1 558
		НР - 72%; СП - 8%			86198,94	1011,83	818	10		115	
		КРЫЛЬЦО Кр-1 с пандусом									
385	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	32889,75	1441,11	3289	144	2982	142	3705
		НР - 72%; СП - 8%			1630,13	339,71	163	34		274	
386	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3,24	36127,29	843,61	117052	2733	95728	14142	141690
		НР - 72%; СП - 8%			5738,04	324,33	18591	1051		10496	
387	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04844	19685,62	1925,40	954	94	1	648	1730
		НР - 72%; СП - 8%			17728,86	840,63	859	41		128	
388	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,04844	450224,00	--	21809	--	21809	--	23554
		СП - 8%			--	--	--	--		1745	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
389	С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	1,34	133,00	--	178	--	178	--	192
		СП - 8%			--	--	--	--		14	
		Бетонная площадка для эл.подъемника									
393	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,29	32376,69	1441,11	9389	418	8498	411	10584
		НР - 72%; СП - 8%			1630,13	339,71	473	99		784	
394	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,77	35116,35	843,61	27040	650	21972	3361	32833
		НР - 72%; СП - 8%			5738,04	324,33	4418	250		2432	
395	516-201-0101 516-201-0101 РСНБ РК 2015	Платформа подъемная для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1939307,00	--	1939307	--		--	1939307
					--	--	--	--	1939307	--	
396	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,04558	25980,56	1330,50	1184	61	13	814	2158
		НР - 72%; СП - 8%			24362,06	455,18	1110	21		160	
397	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,04448	386515,00	--	17192	--	17192	--	18567
		СП - 8%			--	--	--	--		1375	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
398	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011	392348,00	--	432	--	432	--	467
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
399	С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	0,128	133,00	--	17	--	17	--	18
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
		КРЫЛЬЦО Кр-2/1шт/									
400	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,92	36034,44	1320,55	105221	3856	85065	12808	127471
		НР - 72%; СП - 8%			5582,19	509,84	16300	1489		9442	
401	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,03024	19685,62	1925,40	595	58	1	404	1079
		НР - 72%; СП - 8%			17728,86	840,63	536	25		80	
402	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03024	450224,00	--	13615	--	13615	--	14704
		СП - 8%			--	--	--	--		1089	
403	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1	3025,31	140,70	3025	140	442	1788	5198
		НР - 72%; СП - 8%			2442,84	40,24	2443	40		385	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
404	С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	0,292	133,00	--	39	--	39	--	42
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		КРЫЛЬЦО Кр-3/1шт/									
408	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	2,09	36034,44	1320,55	75312	2760	60885	9167	91238
		НР - 72%; СП - 8%			5582,19	509,84	11667	1066		6758	
409	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,02621	19685,62	1925,40	516	50	1	350	936
		НР - 72%; СП - 8%			17728,86	840,63	465	22		69	
410	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02621	450224,00	--	11800	--	11800	--	12744
		СП - 8%			--	--	--	--		944	
411	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1	3025,31	140,70	3025	140	442	1788	5198
		НР - 72%; СП - 8%			2442,84	40,24	2443	40		385	
412	С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015	Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная	кг	0,209	133,00	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КРЫЛЬЦО Кр-5/1шт/									
416	**Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**0,69**	**36034,44**	**1320,55**	**24864**	**911**	**20101**	**3027**	**30122**
		НР - 72%; СП - 8%			**5582,19**	**509,84**	**3852**	**352**		**2231**	
417	**Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**	**0,01037**	**19685,62**	**1925,40**	**204**	**20**	**--**	**139**	**370**
		НР - 72%; СП - 8%			**17728,86**	**840,63**	**184**	**9**		**27**	
418	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,01037**	**450224,00**	**--**	**4669**	**--**	**4669**	**--**	**5043**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**374**	
419	**Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**3,2**	**3025,31**	**140,70**	**9681**	**450**	**1414**	**5721**	**16634**
		НР - 72%; СП - 8%			**2442,84**	**40,24**	**7817**	**129**		**1232**	
420	**С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015**	**Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная**	**кг**	**0,069**	**133,00**	**--**	**9**	**--**	**9**	**--**	**10**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1**	
		КРЫЛЬЦО Кр-6/1шт/									

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
421	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,5	36034,44	1320,55	54052	1981	43698	6579	65482
		НР - 72%; СП - 8%			5582,19	509,84	8373	765		4850	
422	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,02229	19685,62	1925,40	439	43	1	298	796
		НР - 72%; СП - 8%			17728,86	840,63	395	19		59	
423	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,02229	450224,00	--	10035	--	10035	--	10838
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
424	Е11-110101-1702 1111-0101-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство**	м2 покрытия	6,6666667	3025,31	140,70	20169	938	2945	11919	34655
		НР - 72%; СП - 8%			2442,84	40,24	16286	268		2567	
425	С1235-301-0201 235-301-0201 РСНБ РК 2015	**Смесь сухая гидроизоляционная на цементной основе штукатурная**	кг	0,15	133,00	--	20	--	20	--	22
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
РАЗДЕЛ 8.БЕСЕДКА(2шт.)											
445	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	2,03	20044,89	1441,11	40 691	2 925	34 457	2 879	47 055
		НР - 72%; СП - 8%			1630,13	339,71	3 309	690		3 486	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
446	Е11-060201-0101 1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство**	м3	1,3	29857,32	1320,55	38 815	1 717	29 841	5 702	48 078
		НР - 72%; СП - 8%			5582,19	509,84	7 257	663		3 561	
447	Е11-060301-0601 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,02928	25980,56	1330,50	761	39	9	523	1387
		НР - 72%; СП - 8%			24362,06	455,18	713	13		103	
448	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,02928	392348,00	--	11488	--	11488	--	12407
		СП - 8%			--	--	--	--		919	
449	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,02976	315590,55	1819,95	9392	54	--	6740	17423
		НР - 72%; СП - 8%			313770,60	795,11	9338	24		1291	
450	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж**	т конструкций	0,24276	32917,04	15128,38	7991	3673	656	3427	12331
		НР - 72%; СП - 8%			15085,76	4521,16	3662	1098		913	
451	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	**Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже**	т	0,24276	4025,73	761,58	977	184	70	521	1618
		НР - 72%; СП - 8%			2978,75	1,88	723	--		120	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
452	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,24276	818975,00	--	198814	--	198814	--	214719
		СП - 8%			--	--	--	--		15905	
455	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,08258	39281,25	13432,58	3244	1110	388	1505	5129
		НР - 72%; СП - 8%			21144,36	4171,80	1746	345		380	
456	Е11-090501-0204 1109-0501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,08258	17415,26	2866,04	1438	236	151	757	2371
		НР - 72%; СП - 8%			12727,05	5,63	1051	--		176	
457	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,08258	818975,00	--	67631	--	67631	--	73041
		СП - 8%			--	--	--	--		5410	
458	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,6951	57249,15	26069,48	39 794	18 121	5 635	15 173	59 363
					23072,34	7244,08	16 038	5 035		4 397	
		НР - 72%; СП - 8%									
459	1109-0501-0204	Покрытия (фермы, балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,6951	17415,26	2866,04	12 105	1 992	1 266	6 373	19 956
					12727,05	5,63	8 847	4		1 478	
		НР - 72%; СП - 8%									
460	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до	т	0,6951	818975	--	569 270	--	569270	--	614 812
					--	--	--	--		45 542	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
461	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	43,8	3153,35	132,74	138117	5814	22053	80606	236221
		НР - 72%; СП - 8%			2517,12	38,88	110250	1703		17498	
462	С1224-101-0202 224-101-0202 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	м2	48,4428	2021,00	--	97903	--	97903	--	105735
		СП - 8%			--	--	--	--		7832	
463	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,262	44470,48	1501,74	11651	394	3041	6043	19110
		НР - 72%; СП - 8%			31360,50	674,55	8216	177		1416	
464	С1215-202-0502 215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,262	69870,00	--	18306	--	18306	--	19770
		СП - 8%			--	--	--	--		1464	
465	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,262	8669,11	58,06	2271	15	1517	537	3032
		НР - 72%; СП - 8%			2819,25	25,70	739	7		225	
466	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	63,997	1128,09	1,50	72 194	96	8 913	45 527	127 139
		НР - 72%; СП - 8%			987,31	0,73	63 185	47		9 418	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		РАЗДЕЛ 9. Ведомость объемов работ									
467	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	50	105,05	3,40	5253	170	2196	2092	7933
		НР - 72%; СП - 8%			57,74	0,38	2887	19		588	
468	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	50	174,45	4,81	8722	241	5106	2457	12074
		НР - 72%; СП - 8%			67,51	0,75	3375	38		894	
469	Е11-110101-1903 1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	302,5	1355,72	99,46	410105	30088	318728	52372	499475
		НР - 72%; СП - 8%			202,61	37,85	61289	11450		36998	
470	Е11-110101-1904 1111-0101-1904 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1903	м2 покрытия	302,5	231,41	4,94	70002	1493	59896	6733	82873
		НР - 72%; СП - 8%			28,47	2,44	8613	737		6139	
		ИТОГО по смете 2-1-2:	**Тенге**								**3 487 863**

Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация

		РАЗДЕЛ 1. Водопровод В1 (монтаж)									
16	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	6	468,24	--	2809	--	111	1943	5132
		НР - 72%; СП - 8%			449,70	--	2698	--		380	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	**С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2015**	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15**	**шт.**	**6**	**858,00**	**--**	**5148**	**--**	**5148**	**--**	**5560**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**412**	
18	**С1261-107-0752 261-107-0752 РСНБ РК 2015**	**Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79**	**м**	**120**	**343,00**	**--**	**41160**	**--**	**41160**	**--**	**44453**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3293**	
19	**С1261-301-0322 261-301-0322 РСНБ РК 2015**	**Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009**	**шт.**	**12**	**91,00**	**--**	**1092**	**--**	**1092**	**--**	**1179**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**87**	
20	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**27**	**96,84**	**2,72**	**2615**	**73**	**1186**	**982**	**3885**
		НР - 72%; СП - 8%			**50,21**	**0,30**	**1356**	**8**		**288**	
21	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**27**	**999,01**	**1,20**	**26973**	**33**	**3760**	**16701**	**47168**
		НР - 72%; СП - 8%			**858,53**	**0,58**	**23180**	**16**		**3494**	
26	**Е11-161401-0102 1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише**	**шт.**	**8**	**2091,33**	**32,51**	**16731**	**261**	**153**	**11824**	**30839**
		НР - 72%; СП - 8%			**2039,59**	**13,19**	**16317**	**106**		**2284**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	С1248-307-0106 248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	8	22452,00	--	179616	--	179616	--	193985
		СП - 8%			--	--	--	--		14369	
28	С1248-305-0205 248-305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 10	шт.	16	31487,00	--	503 792	--	503 792	--	544 095
		СП - 8%			--	--	--	--		40 303	
29	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	19	537,00	--	10203	--	10203	--	11019
		СП - 8%			--	--	--	--		816	
30	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	445	98,81	1,48	43970	659	1018	30451	80375
		НР - 72%; СП - 8%			95,04	--	42293	--		5954	
31	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,445	66997,35	--	29814	--	1053	20708	54564
		НР - 72%; СП - 8%			64632,50	--	28761	--		4042	

РАЗДЕЛ 2. Горячее водоснабжение ТЗ (монтаж)

58	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	85	1596,81	17,96	135 729	1 527	926	95 965	250 230
		НР - 72%; СП - 8%			1567,95	0,11	133 276	9		18 536	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1883,07	25,58	28 246	384	160	19 948	52 050
		НР - 72%; СП - 8%			1846,77	0,29	27 702	4		3 856	
60	С1241-205-0206 241-205-0206 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	84,15	448,00	--	37 699	--	37 699	--	40 715
		СП - 8%			--	--	--	--		3 016	
61	С1241-205-0209 241-205-0209 РСНБ РК 2015	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 32х3,0 мм	м	14,85	789,00	--	11 717	--	11 717	--	12 654
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
62	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	7	1082,14	0,17	7575	1	229	5288	13893
		НР - 72%; СП - 8%			1049,30	--	7345	--		1029	
63	С1244-104-0505 244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.	7	10011,00	--	70077	--	70077	--	75683
		СП - 8%			--	--	--	--		5606	
64	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	30	7605,00	--	228150	--	228150	--	246402
		СП - 8%			--	--	--	--		18252	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	С1244-104-0501 244-104-0501 РСНБ РК 2015	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком**	шт.	7	8749,00	--	61243	--	61243	--	66142
		СП - 8%			--	--	--	--		4899	
66	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2015	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32**	шт.	72	2131,00	--	153432	--	153432	--	165707
		СП - 8%			--	--	--	--		12275	
72	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	200	98,81	1,48	19762	296	458	13686	36124
		НР - 72%; СП - 8%			95,04	--	19008	--		2676	
73	Е11-220701-0101 1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,2	66997,35	--	13399	--	473	9307	24523
		НР - 72%; СП - 8%			64632,50	--	12926	--		1817	
79	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Смесители. Установка**	шт.	3	1082,14	0,17	3246	1	97	2266	5954
		НР - 72%; СП - 8%			1049,30	--	3148	--		441	
80	С1244-104-0404 244-104-0404 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	3	3016,00	--	9048	--	9048	--	9772
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО по смете 2-1-4:	**Тенге**								**2 022 103**

Локальная смета 2-1-5 - Электроосвещение

		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
		ВРУ 1Д-200-333 УХЛ4									
1	**Ц13-080304-0204 1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене**	**шт.**	**-1**	**29391,95**	**2820,26**	**-29 392**	**-2 820**	**-21 901**	**-4 123**	**-36 197**
		НР - 72%; СП - 8%			**4671,00**	**1055,89**	**-4 671**	**-1 056**		**-2 681**	
3	**515-301-0311 515-301-0311 РСНБ РК 2015**	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-45-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 2х250+7х100 А**	**шт.**	**-1**	**550439,00**	**--**	**-550 439**	**--**		**--**	**-550 439**
					--	**--**	**--**	**--**	**-550 439**	**--**	
		РАЗДЕЛ 2.Светотехнические изделия									
97	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Блок аварийного питания БАП 58-1,0**	**шт**	**5**	**20946,43**	**--**	**104 732**	**--**	**104 732**	**--**	**113 111**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8 379**	
		Молниезащита и заземление									
153	**Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60**	**626,30**	**19,56**	**37578**	**1174**	**22465**	**10257**	**51661**
		НР - 72%; СП - 8%			**232,32**	**5,10**	**13939**	**306**		**3827**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	54	905,68	26,61	48907	1437	36493	8215	61692
		НР - 72%; СП - 8%			203,28	8,01	10977	433		4570	
155	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	18	4567,28	182,00	82211	3276	60640	13833	103728
		НР - 72%; СП - 8%			1016,40	50,97	18295	917		7684	
		ИТОГО по смете 2-1-5:	**Тенге**								**-256 444**

Локальная смета 6-1 - НВК

		Вскрытие и восстановление асфальтового покрытия									
53	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	1,8	388,37	265,52	699	478	--	240	1014
		НР - 72%; СП - 8%			122,85	62,20	221	112		75	
54	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	0,45	3163,70	1316,10	1424	592	--	790	2391
		НР - 72%; СП - 8%			1847,60	591,26	831	266		177	
55	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	2003,83	198,82	10019	994	8899	189	11025
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	27,25	126	136		817	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5	2050,84	210,24	10254	1051	9077	187	11276
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	26,59	126	133		835	
57	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	5	450,89	0,04	2254	--	2232	16	2452
		НР - 72%; СП - 8%			4,44	--	22	--		182	

РАЗДЕЛ 2.Канализация

Колодцы диам.1500мм - 15шт

74	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	-6	4166,70	--	-25000	--	-25000	--	-27000
		СП - 8%			--	--	--	--		-2000	
77	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	7	18935,00	--	132 545	--	132 545	--	143 149
		СП - 8%			--	--	--	--		10 604	
78	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	-7	30272,00	--	-211 904	--	-211 904	--	-228 856
		СП - 8%			--	--	--	--		-16 952	

Колодцы диам.1500мм - 2шт

100	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1524,26	953,77	3049	1908	--	1231	4622
		НР - 72%; СП - 8%			570,49	284,41	1141	569		342	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
101	С1241-214-0111 241-214-0111 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3013,00	--	6026	--	6026	--	6508
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
102	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	1855,30	149,57	1855	150	92	1172	3269
		НР - 72%; СП - 8%			1612,80	14,99	1613	15		242	
103	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487
		СП - 8%			--	--	--	--		703	
		ИТОГО по смете 6-1:	**Тенге**								**-60 663**

Локальная смета 7-1 - Благоустройство

		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
		Тип 1, асфальтобетонное покрытие									
3	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2600	1921,90	198,82	4996940	516932	4414358	98280	5502838
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	27,25	65650	70850		407618	
4	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	2600	830,49	0,08	2159274	208	2135978	16623	2349969
		НР - 72%; СП - 8%			8,88	--	23088	--		174072	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство	м2 покрытия	2600	1903,45	210,24	4948970	546624	4336696	97044	5449696
		НР - 72%; СП - 8%			25,25	26,59	65650	69134		403681	
		Тактильная плита,бетонная плита									
16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	2,2	3081,81	1093,33	6780	2406	4022	664	8039
		НР - 72%; СП - 8%			159,98	258,91	352	570		595	
17	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	22	1436,17	145,69	31596	3205	173	20989	56792
		НР - 72%; СП - 8%			1282,64	42,42	28218	933		4207	
18	С1251-104-0102 251-104-0102 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана	м2	20	25887	--	517740	--	517740	--	559159
		СП - 8%			--	--	--	--		41419	
19	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	2	8828	--	17656	--	17656	--	19068
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	

РАЗДЕЛ 2. МАФ

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	**У86-010303-0204 8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**4**	**32588,00**	**32,00**	**130352**	**128**	**129764**	**392**	**141204**
		НР - 98 Тенге; СП - 2615 Тенге			**115,00**	**9,00**	**460**	**36**		**10460**	
21	**У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**8**	**91105,00**	**206,00**	**728840**	**1648**	**675744**	**45128**	**835888**
		НР - 5641 Тенге; СП - 7740 Тенге			**6431,00**	**57,00**	**51448**	**456**		**61920**	
22	**ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ**	**Мусорный контейнер с крышкой для ТБО, с колесами. 1,1 куб**	**шт.**	**3**	**45535,71**	**--**	**136607**	**--**	**136607**	**--**	**147536**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**10929**	
23	**У86-010307-0104 8601-0307-0104 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 3 шт.**	**шт.**	**1**	**276426,00**	**13159,00**	**276426**	**13159**	**237979**	**21189**	**321424**
		НР - 21189 Тенге; СП - 23809 Тенге			**25288,00**	**4184,00**	**25288**	**4184**		**23809**	
24	**517-102-0101 517-102-0101 РСНБ РК 2015**	**Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты**	**комплект**	**1**	**227319,00**	**--**	**227319**	**--**		**--**	**227319**
					--	**--**	**--**	**--**	**227319**	**--**	
25	**У86-010605-0205 8601-0605-0205 УСН РК 8.02-03-2020 0**	**Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**212881,00**	**5488,00**	**212881**	**5488**	**180019**	**34702**	**267390**
		НР - 34702 Тенге; СП - 19807 Тенге			**27374,00**	**2088,00**	**27374**	**2088**		**19807**	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	У86-010605-0404 8601-0605-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,5 м, с металлическими стойками**	комплект	2	103081,00	171,00	206162	342	181024	29280	254278
		НР - 14640 Тенге; СП - 9418 Тенге			12398,00	63,00	24796	126		18836	
27	У86-010601-0101 8601-0601-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции декоративных железобетонных заборов и ограждений, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Декоративный забор "Национальный стиль"**	секция	42	23753,00	3021,00	997 626	126 882	794 388	147168	1236396
		НР - 3504 Тенге; СП - 2181 Тенге			1818,00	1163,00	76 356	48 846		91602	
РАЗДЕЛ 3. Озеленение											
29	Е11-470105-0102 1147-0105-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м**	шт.	-122	1844,86	179,55	-225073	-21905	-13524	-140099	-394385
		НР - 72%; СП - 8%			1554,46	40,47	-189644	-4937		-29214	
30	С1254-102-0202 254-102-0202 РСНБ РК 2015	**Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.	-86	1383,00	--	-118938	--	-118938	--	-128453
		СП - 8%			--	--	--	--		-9515	
31	С1254-102-2202 254-102-2202 РСНБ РК 2015	**Клен ясенелистый Н свыше 2 м до 2,5 м**	шт.	-36	1719,00	--	-61884	--	-61884	--	-66835
		СП - 8%			--	--	--	--		-4951	
ИТОГО по смете 7-1:			**Тенге**								**16 787 323**

СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №1

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР										
		РАЗДЕЛ 1.Фасад									
4	1115-0109-0503	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов (ОТКОСЫ) НР=72 %	м	120,8	3847,24 1899,1	14,11 2,28	464 747 229 411	1 704 275	233 632	165 374 50 410	680 531
5	1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР=72 %	м	65	1981,43 588,6	7,75 1,61	128 793 38 259	504 105	90 030	27 622 12 513	168 928
		РАЗДЕЛ 3.ПРОЕМЫ									
	ОТКОСЫ внутренние оконные (1 и 2 этажи)										
26	1211-0101-0111	Штукатурка дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР=72 %	м2	24	3816,92 2147,56	45,75 37,77	91 606 51 541	1 098 906	38 967	37 762 10 349	139 717
27	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72 % *м2 окрашиваемой поверх*		48	508,51 359,42	4,28 2,03	24408 17252	205 97	6951 –	12491 2952	39851
	ПО ТД 363										
42	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72 % *м2 покрытия*		136,54	2080,19 1373,07	189,32 84,13	284029 187479	25850 11487	70700 –	143256 34183	461468
	Ограждение лестничных маршей и площадок										
53	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка *м*		69,2	2143,13 2004,65	6,73 –	148305 138722	466 –	9117 –	99880 19855	268040
54	222-503-0304	Ограждения с вертикальным заполнением из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм *м*		69,2	14259 –		986723 –		986723 –	– 78938	1065661
		ИТОГО ПО АКТУ ЗМЕНЫ №1:	**Тенге**								**2 824 196**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		СОГЛАСНО АКТА ЗАМЕНЫ №2									
		Локальная смета 2-1-1 - Общестроительная часть АР									
		РАЗДЕЛ 4. Полы									
1	**1111-0101-3407**	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка клеевым способом**	**23**	**4648,77**	**19,48**	**106 922**	**448**	**88 845**	**12 837**	**129 340**
		766,49			**8,70**	**17 629**	**200**		**9 581**	
		НР - 72%; СП - 8%								
		м2 покрытия								
2	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**53**	**3179,02**	**30,61**	**168 488**	**1 622**	**139 113**	**20 550**	**204 161**
		523,64			**14,86**	**27 753**	**788**		**15 123**	
		НР - 72%; СП - 8%								
		м2 покрытия								
3	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамогранита для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**181,58**	**5175,77**	**105,04**	**939 816**	**19 073**	**632 107**	**214 104**	**1 246 234**
		1589,58			**48,08**	**288 636**	**8 730**		**92 314**	
		НР - 72%; СП - 8%								
		м2 покрытия								
		Локальная смета 2-1-2 - Общестроительная часть АС								
		РАЗДЕЛ 3. Перегородка ПВХ								
4	**1109-0403-0203**	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж НР=72 %**	**30,24**	**9585,4**	**661,98**	**289862**	**20018**	**196**	**201153**	**530296**
		8916,94			**321,8**	**269648**	**9731**	**–**	**39281**	
		м2								
5	**223-203-0207**	**Перегородка внутренняя из ПВХ профилей глухая, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	**30,24**	**26253**		**793891**		**793891**	**–**	**857402**
		–				**–**		**–**	**63511**	
		м2								
		ПОГРЕБ								
6	**1115-0109-0502**	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72 %**	**54**	**3118,18**	**11,56**	**168382**	**624**	**76279**	**65953**	**253082**
		1694,04			**2,28**	**91478**	**123**	**–**	**18747**	
		м2 поверхности облицовк.								
7	**214-204-**	**Металлосайдинг толщиной стали 0,45 мм,**	**59,4**	**3066**		**182120**		**182120**	**–**	**196690**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	0607	толщиной покрытия от 22 мкм до 30 мкм К=1,100; *м2*			–		–		–	14570	
	Ограждение крыльца										
8	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72 % *м*		16,2	13535,13 2004,65	6,73 –	219269 32475	109 –	186685 –	23382 19412	262063
	Пандус для машин										
9	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство *НР - 72%; СП - 8%* *м2 покрытия*		15	1903,45 25,25	210,24 26,59	28 552 379	3 154 399	25 019	560 2 329	31 441
	Локальная смета 2-1-4 - Водопровод и канализация										
		РАЗДЕЛ 3. Канализация К1 (монтаж)									
10	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка *НР - 72%; СП - 8%* *комплект*		2	3776,79 3276,72	202,96 98,62	7 554 6 553	406 197	595	4 860 993	13 407
11	244-101-0302	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 360 мм *комплект*		2	8879 --	-- --	17 758 --	-- --	17 758	-- 1 421	19 179
12	244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм *комплект*		2	8870 --	-- --	17 740 --	-- --	17 740	-- 1 419	19 159
	Локальная смета 7-1 - Благоустройство										
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНОЕ ПОКРЫТИЕ									
13	1127-0403-0101	Тип 1, асфальтобетонное покрытие Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000		2600	1144,97 43,68	323,9 101,13	2976922 113568	842140 262938	2021214 –	271084 259840	3507846

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		кгс/см2) - (60мм) НР=72 % *м2 основания*									
14	1127-0403-0104 k=-9	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 - до толщины 60мм НР=72 % К=-9,000; *м2 основания*		-2600	540,26 –	114,9 37,1	-1404676 –	-298740 -96460	-1105936 –	-69451 -117930	-1592057
		РАЗДЕЛ 3. Озеленение									
15	1147-0103-0105	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,5х0,4 м. Посадка НР=72 % *шт.*		122	4605,96 3192,57	1296,06 435,6	561927 389494	158119 53143	14314 –	318699 70450	951076
16	254-103-0401	Берёза бородавчатая Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м *шт.*		86	6628 –		570008 –		570008 –	– 45601	615609
17	254-103-2401	Клен ясенелистный Н свыше 2 м до 2,5 м, размеры кома 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м *шт.*		36	11461 –		412596 –		412596 –	– 33008	445604
18	1291-0237-0112	Снятие деревьев на пень бензопилой, деревья до 35 лет, с диаметром ствола у основания до 50 см и высотой до 20 м НР=108 % *дерево*		50	24143,84 6289,92	17853,92 4766,72	1207192 314496	892696 238336	– –	597059 144340	1948591
		ИТОГО ПО АКТУ ЗМЕНЫ №2:	**Тенге**								**9 639 123**
		ИТОГО:	**Тенге**								**42 354 261**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5 365 881**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**3 022 901**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**740 510**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**24 646 244**		
		- Оборудование	Тенге						**1 616 187**		
		- Накладные расходы	Тенге							**5 895 620**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1 807 428**	

Всего **42 354 261**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Временные здания и сооружения (1,2%)					488 857				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2%)					906 992				
		Итого					**43 750 110**				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**842 678**				
		Итого в текущих ценах 2021г.					**44 592 788**				
		Итого в текущих и прогнозных ценах 2022г. К = 1,0500514					**46 824 719**				
		Ценовая скидка согласно Договора, k=0,95					-2 341 239,38				
		Итого в текущих ценах					**44 483 479,62**				
		НДС (12 %)					5 338 017,56				
		Итого					**49 821 497,18**				

Сдал (Подрядчик)
ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Директор _____ **Букенов Ж. Б.**

Принял (Заказчик)
КГП "Костанайский областной центр психического здоровья"
Управления здравоохранения акимата Костанайской области
БИН 930540000437

И.о. главного врача _____ **Карабаев А. Н.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Қабылан эксперт"
БИН 060340007781

_____ **Оразалин А. Д.**
ИИН 850926350888
аттестат № KZ20VJE00036406 от 29.03.2018г.
аттестат № KZ34VJE00062344 от 12.02.2021г.
аттестат № KZ85VJE00037079 от 20.04.2018г.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Корпорация "Асыл-Строй"

_____ **Атамбаев И. Б.**
ИИН 890201301946, Приказ №4 от 06.03.2023г.