Форма № 3

Заказчик: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

Договор № 220394/00 от 08.11.2022 г.

АКТ №2 от 26.07.2023 г.

выполненных работ за июль 2023г.

Объект: Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы г. Темиртау. ул. Чайковского, 22

№№ п.п.	Наименование	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	274 394 458,86
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	78 327 020,00
3	Сумма аванса, перечисленная Исполнителю 30%	82 318 337,66
4	Сумма ранее оплаченных работ Заказчиком	50 912 563,00
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных Исполнителем для выполнения указанных видов работ	147 150 516,00
7	Сумма выполненных работ за **июль 2023 г.**	68 823 496,00
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса 30%	20 647 048,80
9	Сумма удержания гарантийного взноса 5%	3 441 174,80
10	Сумма, требуемая к перечислению Исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных, в том числе НДС 12%	44 735 272,40

Заказчик:
КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области
Карагандинская область, г.Темиртау, ул. Чайковского, 22

БИН 990140002330
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ346010371000010671
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87213900401

Директор

_____ Кенжибаев С.Е.

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"
г.Астана, район Есиль, ул. Әлихан Бөкейхан, дом № 10/1

БИН 050940013378
БИК ZAJSKZ22
ИИК KZ11896KZT0322030973
АО «Исламский банк «Заман-Банк»
Тел.: 87479743777

Директор

_____ Букенов Ж.Б.

Заказчик: КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области, Карагандинская область, г.Темиртау, Чайковского, 22, БИН: 990140002330, тел: 87213900401

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой", г.Астана, район Есиль, ул. Элихан Бокейхан, дом № 10/1, БИН 050940013378

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы г.Темиртау. ул. Чайковского, 22

Приложение 4
к приказу Министра по индустрии и развития
Республики Казахстан от 02 апреля 2019 года №178
Приложение 4
к правилам организации деятельности и
осуществления функции заказчика (застройщика)
Форма 3

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за 26 июля 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		220394/00	08.11.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								НДС	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		за июль 2023 года без НДС	строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете 2020 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы г. Темиртау. ул. Чайковского, 22	**68 823 496,00**	**61 449 550,00**	**61 449 550,00**						**7 373 946,00**	**68 823 496,00**
удержание аванса 30%	**20 647 048,80**	**18 434 865,00**	**18 434 865,00**						**2 212 183,80**	**20 647 048,80**
удержание резерва 5%	**3 441 174,80**	**3 072 477,50**	**3 072 477,50**						**368 697,30**	**3 441 174,80**
Итого к оплате	**44 735 272,40**	**39 942 207,50**	**39 942 207,50**						**4 793 064,90**	**44 735 272,40**

Заказчик:
Директор
КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области
БИН 990140002330

Кенжибаев С. Е.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Alash-service KZ"
БИН 170940008289

Абдильдин Д.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "КазЕвроСтрой"
БИН 050940013378

Букенов Ж.Б.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, Многопрофильная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00 от 08.11.2022**

Акт выполненных работ №6

за **июль 2023** (месяц, год) на **С2-1-1 Общестроительные работы** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка		54	870,65	60,04	47015	3242	0	32665	86054	
				м2 облицовки		810,61	29,54	43773	1595		6374		
2	2	E12-060101-1001	Полотна дверные. Снятие		22	403,43	0	8875	0	0	6390	16486	
				м2		403,43	0	8875	0		1221		
3	3	E12-060101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах		2	2343,43	124,37	4687	248	0	3283	8608	
				шт.		2219,06	60,66	4438	121		638		
4	4	E11-460401-1102	Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка		0,96	1938,67	191,41	1861	184	0	1276	3388	
				м2		1747,26	98,99	1677	95		251		
5	5	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия		3,6	929,25	35,61	3345	128	0	2364	6166	
				м2		893,64	18,42	3217	66		457		
6	6	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		651,95	125,2	3,21	81624	2093	0	58042	150839	
				м2		121,99	1,66	79531	1082		11173		
7	7	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия		435	125,2	3,21	54462	1396	0	38727	100644	
				м2		121,99	1,66	53066	722		7455		
8	8	E12-070101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия		435	121,74	2,97	52957	1292	0	37678	97886	
				м2		118,77	1,53	51665	666		7251		
9	9	C1214-201-0102	Перемычка из уголка стального горячекатанного равнополочного из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 40 мм, толщиной 4 мм		0,079	330422		26103		26103		28191	Казахстан
				т							2088		
10	10	E11-460201-0601	Восстановление кирпичной кладки		0,8	38959,62	20,16	31168	16	17411	9893	44346	
				м3		17175,62	0	13740	0		3285		
11	11	C3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка		35	891		31185				33680	
				т							2495		
12	12	C3412-102-0215	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км		500	30		15000				16200	
				т·км							1200		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									592488	
			Раздел: 2. 4 ЭТАЖ										
13	13	E11-080401-0501 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м		24,77	2681,51	91,36	66421	2263	16145	34978	109511	
				м2 перегородок (за вычетом проемов)		1938,35	22,92	48013	568		8112		
14	14	C1213-301-0203	Блок стеновой из ячеистого бетона неавтоклавного твердения (пенобетон) ГОСТ 21520-89 В3,5, D800		2,477	17783		44048		44048		47572	Казахстан
				м3							3524		
15	15	E11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14К-1,25; К-1,15	Установка перегородок из ПВХ		43,98	2956	3,48	130005	153	69524	43436	187316	
				м2		1371,71	0	60328	0		13875		
16	16	C1223-102-0101 #прим	Перегородки из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		43,98	15387		676720		676720		730858	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2							54138		
17	17	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		11,9	2582,73	218,89	30734	2605	13854	11152	45237	
				м2		1199,68	101,87	14276	1212		3351		
18	18	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		11,9	35180		418642		418642		452133	Казахстан
				м2							33491		
			Итого по разделу: 2. 4 ЭТАЖ									1572627	
			Раздел: 3. 5 ЭТАЖ										
19	19	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14К-1,25; К-1,15	Установка перегородок из ПВХ		23,64	2956	3,48	69880	82	37370	23348	100686	
				м2		1371,71	0	32427	0		7458		
20	20	С1223-102-0101 #прим	Перегородки из ПВХ профилей глухие с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014		23,64	15387		363749		363749		392849	
				м2							29100		
21	21	Е11-100501-0203 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		8,72	2582,73	218,89	22521	1908	10151	8172	33148	
				м2		1199,68	101,87	10461	888		2455		
22	22	С1223-203-0102	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный		8,72	35180		306770		306770		331312	Казахстан
				м2							24542		
			Итого по разделу: 3. 5 ЭТАЖ									857995	
			Раздел: 4. Дверные и оконные проемы, витражи										
23	23	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей		112,61	1830,2	203,38	206099	22903	55909	99399	329938	
				м2		1130,34	95,61	127288	10767		24440		
24	24	С1223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный		27,05	35795		968255		968255		1045715	Казахстан
				м2							77460		
25	25	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный(стоимость двери в операционную учтена		17,37	32281		560721		560721		605579	Казахстан
				м2							44858		
26	26	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный		44,93	32653		1467099		1467099		1584467	
				м2							117368		
27	27	С1223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный		19,82	31105		616501		616501		665821	Казахстан
				м2							49320		
28	28	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный		3,44	39241		134989		134989		145788	
				м2							10799		
29	29	Е11-100501-0103 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых		0,72	3882,98	199,61	2796	144	1405	946	4041	
				м2		1731,69	93,18	1247	67		299		
30	30	С1223-102-0103	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной		0,72	30683		22092		22092		23859	
				м2							1767		
31	31	Е11-090403-0402 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах		3,78	3458,81	54,5	13074	206	2108	7810	22555	
				м2		2846,59	22,98	10760	87		1671		
32	32	С Прайс-лист	Дверь металлическая Медный антик/скиндор дуб Мадейра 2,1х0,85м		1	74500		74500		74500		80460	
				шт							5960		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
33	33	С Прайс-лист	Дверь металлическая Медный антик/скиндор дуб Мадейра 2,1х0,95м	шт	1	85200		85200		85200	6816	92016	
34	34	У87-060202-0101 0	Дверные блоки однопольные во внутренних дверных проемах. площадью до 3 м2	м2 проема	3,69	13125 1296	84 38	48431 4782	310 140	43339	4432 4229	57092	
35	35	С1223-201-0401	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ 21-9П	м2	3,69	23405		86364		86364	6909	93273	
36	36	Е12-060101-1201 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Устройство петель	шт.	4	1430,2 1273,88	0 0	5721 5096	0 0	625	3669 751	10141	
37	37	С1223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	520		2080		2080	166	2246	
38	38	Е12-060101-1203 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Устройство ручек	шт.	2	458,08 419	0 0	916 838	0 0	78	603 122	1641	
39	39	С1223-502-0901	Ручки для входных дверей в здания	пара	2	4148		8296		8296	664	8960	
40	40	Е12-060101-1205 Изм. и доп. вып. 19	Приборы дверные. Устройство замков	шт.	2	975,31 936,23	0 0	1951 1872	0 0	78	1348 264	3563	
41	41	С1223-502-0304	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	2	5262		10524		10524	842	11366	
42	42	Е12-060101-0302	Доски подоконные. Снятие	м2	2,7	1075,06 1075,06	0 0	2903 2903	0 0	0	2090 399	5392	
43	43	Е11-100501-0402 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	4,5	1877,56 273,45	11,33 5,48	8449 1231	51 25	7168	904 748	10101	
44	44	С1223-501-0121	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 600 мм	м	4,5	4080		18360		18360	1469	19829	
			Итого по разделу: 4. Дверные и оконные проемы, витражи									4823843	
			Раздел: 5. Полы										
45	45	Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	954,43 455,25	41,19 20,3	26724 12747	1153 568	12824	9587 2905	39216	
46	46	Е11-110101-1101 К-1,25; К-1,15	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	28	954,43 455,25	41,19 20,3	26724 12747	1153 568	12824	9587 2905	39216	
47	47	Е11-110101-1102 К-1,25; К-1,15	Добавляется позиция: Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101/до толщ 15мм/	м2 стяжки	28	126,86 5,62	6,98 3,36	-3552 -157	-195 -94	-3199	-181 -299	-4032	
48	48	Е11-110101-2705 Изм. и доп. вып. 17К-1,25; К-1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	28	4698,61 1729,49	110,02 49	131561 48426	3081 1372	80055	35854 13393	180808	
49	49	Е12-070101-0404 Изм. и доп. вып. 16	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок местами	м2	310	1732,21 1598,75	34,93 16,1	536985 495612	10828 4991	30544	360435 71794	969214	
50	50	Е12-190101-1401	Полы. Антисептирование водными растворами	м2 обработанной поверхности	310	39,67 32,1	0,64 0,31	12298 9951	198 96	2148	7234 1563	21095	
51	51	Е12-070101-1106	Полы. Устройство оснований под покрытие из плит OSB-3 на мастике в один слой	м2	710	2373,3 463,16	5,03 2,5	1685043 328844	3571 1775	1352628	238045 153847	2076935	
52	52	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10К-1,25; К-1,15	Покрытия из коммерческого линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	710	3612,99 533,75	30,81 15,15	2565223 378962	21875 10756	2164385	280597 227666	3073486	
53	53	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8К-1,25; К 1,15	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	712	375,7 161,07	1,2 0,57	267498 114681	855 406	151962	82863 28029	378390	
54	54	С1261-201-0509	Комплектующие элементы для поливинилхлоридных плинтусов	шт.	611	240		146640		146640	11731	158371	
55	55	Е11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство		67	950,48	0,5	63682	34	48832	10668	80298	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м		221,15	0	14817	0		5948		
			Итого по разделу: 5. Полы									7013997	
			Раздел: 6. Внутренние отделочные работы										
56	56	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Шпаклевка потолков сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями	м2	469,4	1761,96 1478,35	34,36 27,37	827064 693937	16128 12847	116998	508885 106876	1442825	
57	57	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	36,3	3109,44 1398,4	15,63 6,31	112873 50762	567 229	61543	36714 11967	161554	
58	58	Е11-150108-1401 К-1,25; К-1,15	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	394	2617,06 1744,55	207,71 99,63	1031122 687353	81838 39254	261931	523157 124342	1678621	
59	59	С1232-401-0101	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм	м2	394	3122		1230068		1230068	98405	1328473	
60	60	Е11-460302-0302	Стены кирпичные. Пробивка отверстий размером 200х150 мм	шт.	15	1258,14 762,19	495,95 241,88	18872 11433	7439 3628	0	10844 2377	32093	
61	61	Е11-200302-0101 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые, площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	35	397,65 384,74	3,45 0,33	13918 13466	121 11	331	9704 1890	25813	
62	62	С1261-107-0897	Решетки пластиковые	шт.	35	1300		45500		45500	3640	49140	
63	63	КП	Душевая перегородка стеклянная каленная 10мм, размером 1200 на 2400мм в комплекте (по индивидуальным размерам заказчика). Изготовление и монтаж	комплект	3	210000		630000		630000	50400	680400	
64	64	Е11-150405-0104 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К-1,15	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	469,4	986,67 777,63	7,02 3,38	463143 365020	3296 1587	94828	263956 58168	785267	
65	65	Е11-150204-0108 К-1,25; К-1,15	Стены. Насечка поверхности	м2 оштукатуриваемой поверхности	2190	544,21 544,21	0 0	1191830 1191830	0 0	0	858117 163996	2213943	
66	66	Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	57,4	2492,43 1109,25	15,76 6,31	143065 63671	904 362	78490	46104 15134	204303	
67	67	Е11-130301-0111 К-1,25; К-1,15	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка бетон-контактом	м2	2480,05	137,84 60,93	3,39 0,38	341843 151102	8407 942	182333	109472 36105	487420	
68	68	Е11-150203-0101 Изм. и доп. вып. 16К-1,25; К-1,15	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	276	1285,67 914,51	83,63 69,23	354846 252406	23081 19107	79358	195490 44027	594363	
69	69	Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 17К-1,25; К-1,15	Стены, столбы,пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	431	2248,94 1936,39	48,56 23,91	969294 834585	20929 10305	113780	608321 126209	1703824	
70	70	С1232-201-0103	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	431	3195		1377045		1377045	110164	1487209	
71	71	Е11-150206-0204 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2190	1253,04 587,41	9,21 3,06	2744162 1286432	20169 6701	1437560	931056 294017	3969235	
72	72	Е12-110101-0109 Изм. и доп. вып. 10	Шпаклевка стен сухой растворной смесью толщиной для последующей окраски или оклейки обоями	м2	2190	1427,75 1149,8	31,08 24,3	3126772 2518062	68065 53217	540645	1851321 398247	5376340	
73	73	Е12-120101-1606	Стены окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 %	м2	650	718,86 385,98	4,39 2,2	467259 250887	2854 1430	213518	181668 51914	700841	
74	74	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К-1,15	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке в 2 слоя	м2 окрашиваемой поверхности	1540	810,84 618,93	6,62 3,18	1248694 953152	10195 4897	285347	689796 155079	2093569	
75	75	Е11-150204-0101 К-1,25; К-1,15	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	109	3936,41 2995,12	63,68 32,93	429068 326468	6941 3589	95659	237641 53337	720046	
76	76	Е11-150203-0701 Изм. и доп. вып. 15К-1,25; К-1,15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм		290,05	3166,7	29,32	918500	8505	157053	544142	1579653	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м2 оштукатуриваемой поверхности			2595,91	9,69	752943	2811		117011		
77	77	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4К-1,25; К 1,15	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		290,05	672,27	6,62	194992	1920	13551	129919	350904	
			м2 окрашиваемой поверхности			618,93	3,18	179521	922		25993		
78	78	Е11-110101-3901 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Стены. Обшивка отбойной доской		149	103,4	2,56	15407	382	447	10627	28117	
				м		97,84	1,22	14578	182		2083		
79	79	С Прайс-лист	Отбойная доска шириной 150мм тощиной 16мм из ЛДСП		149	3450		514050		514050		555174	
				м							41124		
			Итого по разделу: 6. Внутренние отделочные работы									28248826	
			ИТОГО:					30701306	363518	17695856	9214228	43108776	
								12595742	200560		3193242		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		517305				43626081	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,64 %		1151729				44777810	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		895556				45673366	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									47959383	
			Итого со скидкой									45561414	
			НДС			12 %		5467370					
			Итого с НДС									51028784	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН:050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Буренов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЕС", БИН:040740003086
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

КЕС

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, Многопрофильная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00 от 08.11.2022**

Акт выполненных работ №7

за **июль 2023** (месяц, год) на **С2-1-4 Электрическое освещение** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Ц13-080305-0901 Изм. и доп. вып. 17 К=0,3	Щитки осветительные массой 6 кг. Демонтаж		4	980,13	27,93	3921	112	0	2774	7231	
				шт.		952,2	11,13	3809	45		536		
2	2	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		25	68,43	0,74	1711	18	0	1225	3171	
				шт.		67,69	0,38	1692	9		235		
3	3	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж		184	204,49	1,98	37626	365	0	26964	69757	
				шт.		202,51	1,02	37262	188		5167		
4	4	Е12-170101-0701	Розетки и выключатели. Демонтаж		145	62,55	0	9070	0	0	6530	16848	
				шт.		62,55	0	9070	0		1248		
5	5	Е12-170101-0701	Коробки ответвительные. Демонтаж		60	62,55	0	3753	0	0	2702	6971	
				шт.		62,55	0	3753	0		516		
6	6	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		6220	27,2	0	169184	0	0	121812	314276	
				м		27,2	0	169184	0		23280		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									418254	
			Раздел: 2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000в										
7	7	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/395х310 120/		1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
				шт		3174	595,93	3174	596		596		
8	8	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	7069		7069		7069		7635	
				шт.							566		
9	9	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		11	2850,58	28,59	31356	314	14487	11920	46738	
				шт		1505	0	16555	0		3462		
10	10	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014		1	2233		2233		2233		2412	
				шт.							179		
11	11	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014		2	622		1244		1244		1344	
				шт.							100		
12	12	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014		8	4609		36872		36872		39822	
				шт.							2950		
13	13	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/395х310 120/		2	4730,98	1458,62	9462	2917	197	5429	16082	
				шт		3174	595,93	6348	1192		1191		
14	14	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		2	7069		14138		14138		15269	
				шт.							1131		
15	15	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А		20	2850,58	28,59	57012	572	26340	21672	84979	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт		1505	0	30100	0		6295		
				шт.	2	2233		4466		4466		4823	
17	17	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014								357		
				шт.	4	622		2488		2488		2687	
18	18	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014								199		
				шт.	14	4609		64526		64526		69688	
19	19	Ц13-080304-0304 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм/395х310 120/								5162		
				шт	1	4730,98	1458,62	4731	1459	98	2714	8041	
						3174	595,93	3174	596		596		
20	20	С1247-201-0104	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001										
				шт.	1	7069		7069		7069		7635	
21	21	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А								566		
				шт	7	2850,58	28,59	19954	200	9219	7585	29742	
						1505	0	10535	0		2203		
22	22	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 20 А ГОСТ IEC 61009-12014										
				шт.	1	2233		2233		2233		2412	
23	23	С1247-204-0613	Выключатель автоматический ВА47-29 1 Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014								179		
				шт.	1	622		622		622		672	
24	24	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ IEC 61009-12014								50		
				шт.	5	4609		23045		23045		24889	
25	25	Ц13-080305-0306 Изм. и доп. вып. 19	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами								1844		
				шт.	44	2189,81	864,77	96352	38050	5931	56486	165065	
						1190,25	592,77	52371	26082		12227		
26	26	С1247-102-0304	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 8-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 8 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017										
				шт.	17	6193		105281		105281		113703	
27	27	С1247-102-0305	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D150 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017								8422		
				шт.	27	6375		172125		172125		185895	
28	28	Ц13-080305-0403 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях								13770		
				шт.	114	3872,71	1352,8	441489	154219	23129	262325	760119	
						2317,02	878,95	264140	100200		56305		
29	29	С1247-102-0131	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014										
				шт.	50	14576		728800		728800		787104	
30	30	С1247-102-0167	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24								58304		
				шт.	64	9000		576000		576000		622080	
31	31	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка								46080		
				шт.	4	791,03	17,91	3164	72	26	2229	5824	
						766,57	7,42	3066	30		431		
32	32	С1248-304-0107	Световой указатель модели MARS 2200-4 LED "Выход" ГОСТ Р 54126-2010										
				шт.	4	927		3708		3708		4005	
33	33	Ц13-080305-0109 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								297		
				шт.	151	568,47	3,54	85839	534	3828	58824	156236	
						539,58	1,48	81477	223		11573		
34	34	С1247-214-0116	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013										
				шт.	151	476		71876		71876		77626	
35	35	Ц13-080305-0102 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке								5750		
				шт.	60	476,67	3,54	28600	213	774	19946	52430	
						460,23	1,48	27614	89		3884		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	С1247-212-0101	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	57	345		19665		19665	1573	21238	
37	37	С1247-212-0103	Выключатель одноклавишный , скрытойпроводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	401		1203		1203	96	1299	
38	38	Ц13-080305-0105 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	476,67	3,54	3813	28	103	2659	6990	
						460,23	1,48	3682	12		518		
39	39	С1247-212-0104	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	16	368		5888		5888	471	6359	
40	40	С1247-202-0501	Коробки для выключателей и розеток К-201, 85х75мм, глубиной 40 мм	шт.	227	111		25197		25197	2016	27213	
41	41	С1247-202-0701	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 216, IP 20, типа Bylecrtica	шт.	220	479		105380		105380	8430	113810	
			Итого по разделу: 2. Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000в									3479907	
			Раздел: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ										
42	42	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	432	329,82	2,69	142482	1162	5664	97710	259407	
						314,02	0,12	135657	52		19215		
43	43	С1241-207-0302	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	212	32		6784		6784	543	7327	
44	44	С1241-207-0202	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	6	72		432		432	35	467	
45	45	Ц13-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	795	110,27	1,77	87665	1407	15662	51253	150031	
						88,8	0,74	70596	588		11113		
46	46	Ц13-080206-1101 Изм. и доп. вып. 19	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	365	951,99	28,64	347476	10453	99335	173574	562734	
						651,2	9,28	237688	3387		41684		
47	47	С1243-107-0502	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,635	364508		231463		231463	18517	249980	Казахстан
48	48	С1243-108-1501	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,524	390844		204802		204802	16384	221186	Казахстан
49	49	С1243-106-0301	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,058	150525		8730		8730	698	9428	Казахстан
50	50	С1243-108-0905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х10 (ок)-0,66	км	0,03	2738424		82153		82153	6572	88725	Казахстан
51	51	С1261-301-0219	Крепежные изделия	кг	20	537		10740		10740	859	11599	
			Итого по разделу: 3. КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									1560884	
			ИТОГО:					4115623	213555	2731123	939047	5459045	
			В том числе :					1170947	133290		404375		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		65509					
			Итого с временными									5524554	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			2,64 %		145848					
			Итого с зимними удорожаниями									5670402	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		113408					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									5783810	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6073298	
			Итого со скидкой									5769633	
			НДС			12 %		692356					
			Итого с НДС									6461989	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН:050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЕС", БИН:040740003086
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технадз

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, Многопрофильная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00** от **08.11.2022**

Акт выполненных работ №8

за **июль 2023** (месяц, год) на **С2-1-2 Водопровод и канализация** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18 К=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Демонтаж		25	646,18	6,86	16154	171	0	11508	29875	
				м трубопровода		639,32	0,04	15983	1		2213		
2	2	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14 К=0,4	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Демонтаж		6	1916,56	21,16	11499	127	0	8223	21300	
				комплект		1895,4	8,12	11372	49		1578		
3	3	Е12-150101-0401	Умывальник. Демонтаж санитарно-технических приборов		16	662,56	6,43	10601	103	0	7597	19654	
				прибор		656,13	3,33	10498	53		1456		
4	4	Е12-150101-0402	Унитаз типа "Компакт". Демонтаж санитарно-технических приборов		1	823,68	7,17	824	7	0	591	1528	
				прибор		816,51	3,71	817	4		113		
5	5	Е12-150101-0404	Душевые поддоны.Демонтаж санитарно-технических приборов		2	3812,51	65,04	7625	130	0	5445	14116	
				прибор		3747,47	33,64	7495	67		1046		
6	6	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм		33	356,93	1,44	11779	48	0	8458	21856	
				м		355,49	0,48	11731	16		1619		
7	7	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4	Демонтаж трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм		31	371,31	0,59	11511	19	0	8279	21373	
				м		370,72	0,21	11492	7		1583		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									129702	
			Раздел: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1										
8	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		168	2446,76	107,24	411056	18016	46061	251673	715747	
				шт.		2065,35	15,28	346979	2567		53018		
9	9	С1242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25		15	1457		21855		21855		23603	
				шт.							1748		
10	10	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20		153	1040		159120		159120		171850	
				шт.							12730		
11	11	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		51	792,64	0	40425	0	20247	14528	59349	
				м подводок		395,64	0	20178	0		4396		
12	12	Е11-160501-0201 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		168	1619,63	17,16	272098	2882	702	263161	578080	
				м трубопровода		1598,29	0,11	268513	18		42821		
13	13	С1241-205-1102	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные		165	143		23595		23595		25483	Казахстан
				м							1888		
14	14	С1241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20x1/2"		145	164		23780		23780		25682	Казахстан
				шт.							1902		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	120	28		3360		3360	269	3629	Казахстан
16	16	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	285	16		4560		4560	365	4925	Казахстан
17	17	С1241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	25	10		250		250	20	270	Казахстан
18	18	С1241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20	шт.	31	7		217		217	17	234	Казахстан
19	19	С1241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	211	7		1477		1477	118	1595	Казахстан
20	20	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	306	98,72 96,89	1,41 0	30208 29648	431 0	129	21347 4124	55679	
			Итого по разделу: 2. Водопровод хозяйственно-питьевой В1									1666126	
			Раздел: 3. Горячее водоснабжение Т3										
21	21	Е11-170801-0201 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	28	4868,85 4738,5	52,89 20,3	136328 132678	1481 568	2169	95937 18581	250846	
22	22	513-106-0106 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 100 л	комплект	1	63368		63368		63368		63368	
			Отпускная цена			63368		63368					
			Сметная стоимость оборудования					*63368*					
23	23	513-106-0104 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	18	53724		967032		967032		967032	
			Отпускная цена			53724		967032					
			Сметная стоимость оборудования					*967032*					
24	24	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект	9	33750		303750		303750		303750	
			Отпускная цена			33750		303750					
			Сметная стоимость оборудования					*303750*					
25	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	28	2446,76 2065,35	107,24 15,28	68509 57830	3003 428	7677	41946 8836	119291	
26	26	С1242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	28	858		24024		24024	1922	25946	
27	27	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	28	792,64 395,64	0 0	22194 11078	0 0	11116	7976 2414	32584	
28	28	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 18	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	169	1749,23 1725,26	20,63 0,19	295620 291569	3486 32	564	209953 40446	546019	
29	29	С1241-205-2101	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	166	170		28220		28220	2258	30478	Казахстан
30	30	С1241-209-1901	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	35	28		980		980	78	1058	Казахстан
31	31	С1241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	55	16		880		880	70	950	Казахстан
32	32	С1241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	120	7		840		840	67	907	Казахстан
33	33	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	169	98,72 96,89	1,41 0	16684 16374	238 0	71	11790 2278	30752	
			Итого по разделу: 3. Горячее водоснабжение Т3									2372981	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 4. Канализация бытовая К1										
34	34	Е12-190101-0102	Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич. Пробивка вручную	отверстие	9	915,7 915,7	0 0	8241 8241	0 0	0	5934 1134	15309	
35	35	Е11-170101-0102	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	1	3608,08 2979,6	400,1 191,3	3608 2980	400 191	228	2283 471	6362	
36	36	С1244-102-0201	Ванна стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 размерами 1500x700x380 мм	шт.	1	28592		28592		28592	2287	30879	Казахстан
37	37	Е11-170101-0108 Изм. и доп. вып. 18	Биде. Установка	комплект	1	19266,32 4202	138,04 67,05	19266 4202	138 67	14926	3074 1787	24127	
38	38	Е11-170301-0101 Изм. и доп. вып. 18	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	комплект	19	4079,39 3341,1	204,22 100,52	77508 63481	3880 1910	10147	47081 9967	134556	
39	39	С1244-101-0301	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, В 340 мм	комплект	19	8879		168701		168701	13496	182197	Казахстан
40	40	С1244-101-0601	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	19	8876		168644		168644	13492	182136	Казахстан
41	41	С1244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	шт.	19	1372		26068		26068	2085	28153	
42	42	С1261-301-0372	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	19	1729		32851		32851	2628	35479	
43	43	Е11-170101-0106 Изм. и доп. вып. 18	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	3301,1 2979,6	102,85 50,24	99033 89388	3085 1507	6560	65445 13158	177636	
44	44	С1244-101-0104	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96(стоимость 2 шт моек медицинских хирургических учтена в КП ТОО "FortAG")	шт.	30	10803		324090		324090	25927	350017	Казахстан
45	45	С1244-104-0601	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	30	785		23550		23550	1884	25434	Казахстан
46	46	С1244-104-0404	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный(стоимость 2 шт смесителей локтевых учтена в КП ТОО "FortAG" в комплекте с мойками медицинскими хирургическими)	шт.	31	3016		93496		93496	7480	100976	
47	47	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.100 мм	м	45	896,72 888,72	3,6 1,2	40352 39992	162 54	198	28833 5535	74720	
48	48	С1241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110x4,2 мм	м	66	1094		72204		72204	5776	77980	Казахстан
49	49	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50 мм	м	52	930,27 926,81	1,48 0,52	48374 48194	77 27	103	34719 6647	89740	
50	50	С1241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50x3 мм	м	52	270		14040		14040	1123	15163	Казахстан
51	51	С1241-220-0101	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	3	319		957		957	77	1034	Казахстан
52	52	С1241-209-0202	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	14	2533		35462		35462	2837	38299	Казахстан
53	53	С1241-209-0313	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110x50x110 мм	шт.	6	2830		16980		16980	1358	18338	Казахстан
54	54	С1241-209-0105	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	16	1051		16816		16816	1345	18161	Казахстан
55	55	С1241-208-0309	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм	шт.	3	2147		6441		6441	515	6956	Казахстан
56	56	С1241-208-0305	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм	шт.	5	572		2860		2860	229	3089	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
57	57	Е11-170101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка		3	10948	39,41	32844	118	30617	1560	37156	
				комплект		702,88	19,12	2109	57		2752		
58	58	С1241-216-0203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм		22	145		3190		3190		3445	Казахстан
				шт.							255		
59	59	С1241-216-0201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм		55	45		2475		2475		2673	Казахстан
				шт.							198		
			Итого по разделу: 4. Канализация бытовая К1									1680015	
			ИТОГО:					4357066	38002	1482090	1157341	5848824	
								1502822	7623	1334150	334417		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							1334150			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		54176					
			Итого с временными									5903000	
			Зимние удорожания			2,64 %		120618					
			Итого с зимними удорожаниями									6023618	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		93789					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6117407	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									6423592	
			Итого со скидкой									6102412	
			НДС			12 %		732289					
			Итого с НДС									6834702	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой", БИН:050940013378
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Букенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЕС", БИН:040740003086
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау, ул. Чайковского, 22, Многопрофильная больница**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00 от 08.11.2022**

Акт выполненных работ №9

за июль 2023 (месяц, год) на С2-1-1 Пожарная сигнализация работы работы

Составлен (а) в текущих ценах на 2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	975	103,49	0,25	100903	244	0	72566	187346	
						103,24	0,13	100659	127		13877		
2	2	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	45	917,57	0,77	41291	35	0	29704	76675	
						916,8	0	41256	0		5680		
3	3	Ц13-100701-0603 Изм. и доп. вып. 17#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Оповещатель пожарный светозвуковой наружной установки по бетонному основанию. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	4	367,06	1,96	1468	8	0	1053	2723	
						365,1	0,46	1460	2		202		
4	4	Ц13-100411-0207 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,5, Кэм=0,5	Громкоговоритель настенный. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,5, к времени эксплуатации машин - 0,5, без учета материальных ресурсов.	шт.	3	1405	0	4215	0	0	3035	7830	
						1405	0	4215	0		580		
5	5	Ц13-100701-0207 Изм. и доп. вып. 19#Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатели пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.	шт.	3	442,24	1,32	1327	4	0	952	2461	
						440,92	0,05	1323	0		182		
6	6	Ц13-100701-0102 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	62011,26	2,56	62011	3	563	44241	114752	
						61446	0	61446	0		8500		
7	7	С1248-303-0106	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 16 П	шт.	1	27197		27197		27197		29373	
											2176		
8	8	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	17291,66	2,08	17292	2	152	12339	32001	
						17138	0	17138	0		2370		
9	9	С1248-304-0304	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE	шт.	1	5761		5761		5761		6222	
											461		
10	10	Ц13-100701-0205 Изм. и доп. вып. 19	Извещатель ОС автоматический ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле. Монтаж оборудования	шт.	6	1650,72	0	9904	0	736	6601	17825	
						1528	0	9168	0		1320		
11	11	Прайс-лист	Табло вызова медицинского персонала	шт	2	25000		50000		50000		50000	
			Отпускная цена			25000		50000					
			Сметная стоимость оборудования					*50000*					
12	12	С1248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М	шт.	4	1762		7048		7048		7612	
											564		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	Ц13-080103-3003 Изм. и доп. вып. 18применит.	**Кнопка вызова медицинского персонала. Монтаж оборудования**										
				шт.	130	1920,89	354,04	249716	46025	5050	156915	439161	
						1528	148,44	198640	19297		32530		
14	14	Прайс-лист	**Кнопка вызова медицинского персонала**	шт	130	2200		286000				286000	
			Отпускная цена			2200		286000		286000			
			Сметная стоимость оборудования					*286000*					
15	15	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**										
				шт.	45	3127,7	2,56	140746	115	3111	99014	258941	
						3056	0	137520	0		19181		
16	16	С1248-302-0201	**Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141**	шт.	45	1832		82440		82440		89035	
											6595		
17	17	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**										
				шт.	2	20110,54	2275,24	40221	4551	2785	24646	70056	
						16443	672,32	32886	1345		5189		
18	18	Прайс-лист	**Аккумулятор SVC AL7-12**	шт	1	8060		8060				8060	
			Отпускная цена			8060		8060		8060			
			Сметная стоимость оборудования					*8060*					
19	19	Прайс-лист	**Аккумулятор SKAT SB 1207L**	шт	1	6760		6760				6760	
			Отпускная цена			6760		6760		6760			
			Сметная стоимость оборудования					*6760*					
20	20	Ц13-100411-0207	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**										
				шт.	1	3012,62	0	3013	0	203	2023	5439	
						2810	0	2810	0		403		
21	21	Прайс-лист	**Громкоговоритель настенный С-3 MINI (4Ом), модуль окустический 3 Вт/4 Ом**	шт	4	6598		26392				26392	
			Отпускная цена			6598		26392		26392			
			Сметная стоимость оборудования					*26392*					
22	22	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**										
				шт.	3	17291,66	2,08	51875	6	455	37018	96004	
						17138	0	51414	0		7111		
23	23	С1248-304-0307	**Оповещатель звуковой модели Маяк-12-3М**	шт.	3	918		2754		2754		2974	
											220		
24	24	Ц13-080206-2201 Изм. и доп. вып. 17	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**										
				м	900	93,56	0,89	84204	801	16803	48192	142988	
						74	0,37	66600	333		10592		
25	25	С1243-303-0411	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5**	км	0,5	26765		13382		13382		14453	Казахстан
											1071		
26	26	С1243-303-0412	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5**	км	0,4	47871		19148		19148		20680	Казахстан
											1532		
27	27	С1243-802-0102	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2**	км	0,1	73786		7379		7379		7969	Казахстан
											590		
28	28	С1252-207-0101	**Стяжка для кабеля и провода типа KR1 стяжной хомут**	шт.	358	43		15394		15394		16626	
											1232		
			ИТОГО:					1365901	51794	210361	538299	2026358	
			В том числе :					726535	21104	377212	122158		
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика							377212			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		19790		0			
			Итого с временными									2046148	
			Зимние удорожания			2,64 %		44060					
			Итого с зимними удорожаниями									2090208	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		34260					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2124468	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									2230801	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование. мебель. инвентарь	Сметная прибыль. тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого со скидкой									2119261	
			НДС			12 %		254311					
			Итого с НДС									2373572	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН:050940013378
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Бубенов Ж.Б.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЕС", БИН:040740003086
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность. подпись. расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330**
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование. бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер. адрес. данные о средствах связи)

Стройка : **г. Темиртау. ул. Чайковского, 22. Многопрофильная больница**
(наименование. адрес)

Объект : **Капитальный ремонт отделений многопрофильной больницы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 220394/00 от 08.11.2022**

Акт выполненных работ №10

за **июль 2023 (месяц, год) на С2-1-1 Система лечебного газоснабжения работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	Ц13-120203-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Демонтаж	м трубопровода	138	1449,57 977,92	471,65 187,32	200041 134953	65088 25850	0	98090 23850	321981	
2	2	Ц13-340113-0316 прим.	Вентиль мкислородный медицинский. Демонтаж оборудования	шт.	8	1222,4 1222,4	0 0	9779 9779	0 0	0	5965 1260	17004	
3	3	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18 прим.	Шкаф контрольно-отключающий. Монтаж оборудования	шкаф	1	29036,36 19864	7080,8 2968,8	29036 19864	7081 2969	2092	16440 3638	49114	
4	4	Прайс-лист	Контрольно-отключающий шкаф на 1 газ	комплект	1	180357,14		180357		180357		180357	
			Отпускная цена			180357		180357					
			Сметная стоимость оборудования					*180357*					
5	5	Е11-190501-0105 прим.	Система клапанная быстроразъемная СКБ-1. Монтаж	шт	5	26228,01 21544,8	1975,1 464,96	131140 107724	9876 2325	13541	107848 19119	258107	
6	6	Прайс-лист	Система клапанная быстроразъемная СКБ-1 на 1 газ (кислород)	шт	5	77678,57		388393		388393		388393	
			Отпускная цена			77679		388393					
			Сметная стоимость оборудования					*388393*					
7	7	Ц13-120203-0101	Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный 18 мм. Монтаж	м трубопровода	72	1844,65 1222,4	589,57 234,15	132815 88013	42449 16859	2353	63972 15743	212530	
8	8	С Прайс-лист	Труба медная д10х1 мм ГОСТ 617-2006	м	32	3186,71		101975		101975	8158	110133	
9	9	С Прайс-лист	Труба медная д15х1 мм ГОСТ 617-2006	м	40	3436,79		137472		137472	10998	148470	
10	10	Ц13-080206-0101 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	264,32 245,16	2,37 0,13	10573 9806	95 5	672	7064 1411	19048	
11	11	С1243-907-0108	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	40	173		6920		6920	554	7474	
12	12	С1241-208-4005	Отвод полибутеновый РВ 90° для труб диаметром 10 мм	шт.	6	671		4026		4026	322	4348	Казахстан
13	13	С1241-208-4005	Отвод полибутеновый РВ 90° для труб диаметром 15 мм	шт.	8	671		5368		5368	429	5797	Казахстан
14	14	С1241-209-2901	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной DN 10 для РВ, PE-RT, PPR, PE-X, медных труб и труб из нержавеющей стали	шт.	2	701		1402		1402	112	1514	Казахстан
15	15	С1241-209-2901	Тройник полибутеновый РВ равнопроходной DN 15 для РВ, PE-RT, PPR, PE-X, медных труби труб из нержавеющей стали	шт.	2	701		1402		1402	112	1514	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	С1261-301-0220	Хомутики для крепления труб		0,034	4092		139		139		150	
				100 шт.							11		
17	17	Е11-191101-0101 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Газопроводы. Опрессовка		72	633,42	0	45606	0	963	43751	96506	
				м газопровода		620,05	0	44644	0		7149		
18	18	Е11-220701-0201	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка		0,072	28157,9	0	2027	0	130	1878	4217	
				км трубопровода		26347,4	0	1897	0		312		
			ИТОГО:					1388471	124589	278455	345008	1826657	
								416680	48008	568750	93178		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							568750			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			1,2 %		15095					
			Итого с временными									1841752	
			Зимние удорожания			2,64 %		33607					
			Итого с зимними удорожаниями									1875359	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		26132					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1901491	
			Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,05005142									1996663	
			Итого со скидкой									1896830	
			НДС			12 %		227620					
			Итого с НДС									2124449	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН:050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Буксенов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор ТОО "КОНЕС", БИН:040740003086
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП **Карманова А.Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГП на ПХВ «Многопрофильная больница города Темиртау» управления здравоохранения Карагандинской области БИН:990140002330
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Кенжибаев С. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор ТОО "Alash-service KZ", БИН:170940008289
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Абдильдин Д.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)