Из нам

Форма №КС-3

Заказчик : Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"
Технадзор : ТОО " Фиридо"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.

Справка №3
о стоимости выполненных работ
на 28 июля 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№74	27.02.2023	МБ			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)							НДС	Всего к оплате
		В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав строительно-монтажные работы по смете 2018 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.	158 213 552	41 844 763							5 021 372	46 866 135
Всего к оплате										**46 866 135**

Заказчик:

Руководитель: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

_____ **Сыргабаев М. С.**

Технадзор:
ТОО "Фиридо"

_____ **Еслям Ж. Е.**

Подрядчик:
Директор ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

_____ **Жуман М. Б**

Приложение №3-1 Форма 4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области. БИН 950640000711, Костанайская область, Федоровский район, с.Федоровка, Карла Либкнехта, 1

Подрядчик : ТОО "СК ЭкоСтрой Групп", БИН 111040019283, Павлодарская область, г.Павлодар, Проспект НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ, 13, 86

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по проекту «Капитальный ремонт зданий КГП «Федоровская районная больница» Управления здравоохранения акимата Костанайской области в селе Федоровка, Федоровского района, Костанайской области.

Договор подряда №74 от 27.02.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №3

от 28 июля 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2021 года

№ п/п	поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1 Общестроительные работы АБК										
			РАЗДЕЛ 1. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением										
1	6	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	432,81		4285,67	18,89	1854879	8174	723927	809534	2877566
			НР - 22%; СП - 8%				2594,16	3,64	1122778	1574		213153	
2	7	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/**	м2	432,81		3287,00	--	1422646	--	1422646	--	1536458
			СП - 8%				--	--	--	--		113812	
3	8	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"**	м3	36,351		43126,00	--	1567673	--	1567673	--	1693087
			СП - 8%				--	--	--	--		125414	
5	9	С1261-105-0712 261-105-0712 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2**	м2	432,81		119,00	--	51504	--	51504	--	55624

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			–	–	–	–		4120	
5	10	Е11-150109-0502 1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые/откосы, карнизы. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	35,2	3118,17	11,55	109760	406	49724	42991	164972
			НР - 72%; СП - 8%			1694,04	2,28	59630	80		12220	
6	11	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/**	м2	38,72	3287,00	–	127273	–	127273	–	137455
			СП - 8%			–	–	–	–		10182	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**5133735**	**8580**	**3942747**	**852525**	**6465162**
								1182408	**1654**	**–**	**478901**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				5133735				
		Материалы		Тенге				773650				
		Всего заработная плата		Тенге					1184062			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3169096				
			Накладные расходы	Тенге				852525				
			Сметная прибыль	Тенге				478901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6465161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	Тенге					1184062			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6465161				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								859
			Сметная заработная плата	Тенге					1184062			
			РАЗДЕЛ 3. Проемы /АС-19/									
7	71	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	122,4	1322,00	7,19	161812	880	123500	27254	204192
			НР - 72%; СП - 8%			305,82	3,44	37432	421		15125	
8	72	С1223-501-0107 223-501-0107 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм**	м	55,2	2718,00	–	150034	–	150034	–	162037
			СП - 8%			–	–	–	–		12003	
			Двери внутренние									
9	73	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	188,79	2024,14	252,71	382137	47710	93730	189240	617087
			НР - 72%; СП - 8%			1274,95	117,25	240697	22136		45710	
10	74	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	98,28	35180,00	–	3457490	–	3457490	–	3734089
			СП - 8%			–	–	–	–		276599	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	75	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	24,99	38974,00	--	973960	--	973960	--	1051877
			СП - 8%			--	--	--	--		77917	
12	76	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	65,52	34679,00	--	2272168	--	2272168	--	2453941
			СП - 8%			--	--	--	--		181773	
13	77	Е11-100501-0202 1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,6	1746,20	254,61	22002	3208	4746	11217	35876
			НР - 72%; СП - 8%			1114,95	121,49	14048	1531		2658	
14	78	С1223-203-0107 223-203-0107 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 24-15, двупольный	м2	12,6	35357,00	--	445498	--	445498	--	481138
			СП - 8%			--	--	--	--		35640	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**7865101**	**51798**	**7521126**	**227711**	**8740237**
								292177	**24088**	--	**647425**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7865101				
		Материалы		Тенге				221976				
		Всего заработная плата		Тенге					316265			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7299150				
			Накладные расходы	Тенге				227711				
			Сметная прибыль	Тенге				647425				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8740237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					316265			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8740237				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					316265			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
			Стены и перегородки									
15	85	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1745,65	713,82	6,58	1246074	11478	474136	550234	1940012
			НР - 72%; СП - 8%			435,63	2,15	760460	3753		143705	
16	87	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	897,9872	5355,18	28,14	4808881	25268	1885898	2095180	7456386
			НР - 72%; СП - 8%			3226,90	13,65	2897715	12258		552325	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Низ стен (до h= 1,6м)									
17	89	**Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**38,465**	**5355,18**	**28,14**	**205987**	**1082**	**80782**	**89746**	**319392**
			НР - 72%; СП - 8%			**3226,90**	**13,65**	**124123**	**525**		**23659**	
18	91	**Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1817,57**	**713,82**	**6,58**	**1297411**	**11951**	**493669**	**572903**	**2019939**
			НР - 72%; СП - 8%			**435,63**	**2,15**	**791791**	**3908**		**149625**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**7558353**	**49779**	**2934485**	**3308063**	**11735729**
								4574089	**20444**	**--**	**869314**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7558353**				
		Материалы		Тенге				**2934487**				
		Всего заработная плата		Тенге					**4594533**			
			Накладные расходы	Тенге				**3308063**				
			Сметная прибыль	Тенге				**869314**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11735730**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3292**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4594533**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11735730**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3292**
			Сметная заработная плата	Тенге					**4594533**			
			РАЗДЕЛ 5. Полы									
			Прочие работы									
19	112	**Е11-100402-0601 1110-0402-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство**	**м2 перегородок (за вычетом проемов)**	**4,8**	**3419,39**	**38,23**	**16413**	**183**	**8588**	**5555**	**23726**
			НР - 72%; СП - 8%			**1591,99**	**15,48**	**7642**	**74**		**1757**	
20	113	**С1232-101-0202 232-101-0202 РСНБ РК 2015**	**Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	**м2**	**10,08**	**611,00**	**--**	**6159**	**--**	**6159**	**--**	**6652**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**493**	
21	114	**Е11-100501-0501 1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**9,6**	**2930,08**	**3,54**	**28129**	**34**	**15174**	**9303**	**40427**
			НР - 72%; СП - 8%			**1345,97**	**--**	**12921**	**--**		**2995**	
22	115	**С1223-102-0601 223-102-0601 РСНБ РК 2015**	**Стоимость перегородки**	**м2**	**9,6**	**18887,00**	**--**	**181315**	**--**	**181315**	**--**	**195820**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**14505**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**232016**	**217**	**211236**	**14858**	**266625**
								20563	**74**	**--**	**19750**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**232016**				
		Материалы		Тенге				**23761**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Всего заработная плата		Тенге					20637			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				187474				
			Накладные расходы	Тенге				14858				
			Сметная прибыль	Тенге				19750				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				266624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					20637			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				266624				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
			Сметная заработная плата	Тенге					20637			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								27207752
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6069237				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					110374			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					46260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14609594		
			- Накладные расходы	Тенге							4403157	
			- Сметная прибыль	Тенге							2015390	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-3 Отопление и вентиляция

РАЗДЕЛ 1. Отопление АБК

23	1	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка**	**кВт**	**120**	**1231,18**	**17,93**	**147742**	**2152**	**53664**	**66729**	**231629**
			НР - 72%; СП - 8%			**766,05**	**6,27**	**91926**	**753**		**17158**	
24	2	С1245-102-0105 245-102-0105 РСНБ РК 2015	**Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт**	**секция**	**359**	**2222,00**	**--**	**797698**	**--**	**797698**	**--**	**861514**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**63816**	
25	3	С1245-106-0101 245-106-0101 РСНБ РК 2015	**Кронштейн штыревой для крепления радиаторов**	**шт.**	**64**	**172,00**	**--**	**11008**	**--**	**11008**	**--**	**11889**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**881**	
26	17	Е11-160602-0102 1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении**	**шт.**	**143**	**523,41**	**0,64**	**74848**	**92**	**2651**	**51946**	**136938**
			НР - 72%; СП - 8%			**504,23**	**0,30**	**72105**	**43**		**10144**	
27	18	С1245-510-0205 245-510-0205 РСНБ РК 2015	**Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15**	**шт.**	**143**	**5477,00**	**--**	**783211**	**--**	**783211**	**--**	**845868**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**62657**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1814507**	**2244**	**1648232**	**118675**	**2087838**
								164031	**796**	**--**	**154656**	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1814507				
		Материалы		Тенге				56315				
		Всего заработная плата		Тенге					164827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1591917				
		Сдача и испытание		Тенге				2740				
			Накладные расходы	Тенге				118675				
			Сметная прибыль	Тенге				154656				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2087838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					164827			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2087838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								102
			Сметная заработная плата	Тенге					164827			
			РАЗДЕЛ 2.Вентиляция									
			Приточная установка									
28	66	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка**	решетка	6	2063,00	67,27	12378	403	2854	6635	20534
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	9121	94		1521	
29	67	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	решетка	25	1922,18	67,27	48054	1681	8371	27645	81755
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	38002	393		6056	
30	71	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	6,4	7004,79	44,00	44831	281	36506	5873	54760
			НР - 72%; СП - 8%			1256,92	17,51	8044	112		4056	
31	72	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Отвод класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,7	7432,48	47,19	34933	221	26861	5716	43901
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	7851	88		3252	
32	73	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Переход класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	4,89	7432,48	47,19	36345	231	27946	5948	45676
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	8168	92		3383	
33	74	Е11-200401-0106 1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	**Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка**	клапан	3	2122,96	53,84	6369	161	849	3892	11082
			НР - 72%; СП - 8%			1786,18	15,74	5359	47		821	
34	75	С1246-304-0403 246-304-0403 РСНБ РК 2015 прим.	**Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01**	шт.	4	784,00	--	3136	--	3136	--	3387
			СП - 8%			--	--	--	--		251	
35	78	С1246-306-0514 246-306-0514 РСНБ РК 2015	**Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 300 мм х 250 мм**	шт.	3	21645,00	--	64935	--	64935	--	70130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		5195	
			П2									
36	81	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2063,00	67,27	8252	269	1903	4423	13689
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	6080	63		1014	
37	82	Е11-200301-0203 1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	3	1922,18	67,27	5767	202	1005	3317	9811
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	4560	47		727	
38	83	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	5	1976,93	67,27	9885	337	1948	5529	16647
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	7600	79		1233	
39	86	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,6	7004,79	44,00	53236	334	43349	6974	65027
			НР - 72%; СП - 8%			1256,92	17,51	9553	133		4817	
40	87	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	7009,50	59,34	7010	59	4842	1535	9229
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	2109	24		684	
41	88	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,85	6819,27	47,19	12616	87	8957	2597	16430
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	3572	35		1217	
42	89	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,59	9146,29	44,00	14543	70	11817	1932	17793
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	17,51	2656	28		1318	
43	90	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,48	6819,27	47,19	10093	70	7166	2077	13144
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	2857	28		974	
44	91	Е11-200101-0110 1120-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,38	9146,29	44,00	3476	17	2824	462	4253
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	17,51	635	7		315	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	92	Е11-200101-0112 1120-0101-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,04	8461,10	41,87	8800	44	7699	771	10337
			НР - 72%; СП - 8%			1015,95	14,06	1057	15		766	
46	93	Е11-200101-0111 1120-0101-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,74	8717,35	39,55	15168	69	12912	1591	18100
			НР - 72%; СП - 8%			1256,92	13,06	2187	23		1341	
47	94	С1246-306-0504 246-306-0504 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	15792,00	--	15792	--	15792	--	17055
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
48	95	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
49	96	С1246-304-0403 246-304-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	5	784,00	--	3920	--	3920	--	4234
			СП - 8%			--	--	--	--		314	
30	97	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659
			СП - 8%			--	--	--	--		419	
31	98	С1243-907-5101 243-907-5101 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8х40	1000 шт.	0,032	36339,00	--	1163	--	1163	--	1256
			СП - 8%			--	--	--	--		93	
32	99	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	4,368	25389,37	1626,56	110901	7105	11546	68825	194104
			НР - 72%; СП - 8%			21119,60	764,49	92250	3339		14378	
33	100	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	5,41632	12297,00	--	66604	--	66604	--	71932
			СП - 8%			--	--	--	--		5328	
			В1									
34	101	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46	246,91	6040	246	49	4198	11057
			НР - 72%; СП - 8%			5744,92	85,45	5745	85		819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	102	Прайс-лист	Вентилятор 450м3/час, KVR160/1	комплект	1	165300,84	--	165301	--		--	165301
						--	--	--	--	165301	--	
36	103	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1946,54	38,17	5840	114	1166	3317	9890
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	4560	47		733	
37	109	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,6	27383,63	252,46	16430	152	13733	1863	19756
			НР - 72%; СП - 8%			4242,17	69,71	2545	42		1463	
38	111	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,66	25389,37	1626,56	16757	1074	1744	10399	29329
			НР - 72%; СП - 8%			21119,60	764,49	13939	505		2173	
39	112	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,8184	12297,00	--	10064	--	10064	--	10869
			СП - 8%			--	--	--	--		805	
40	115	С1246-306-0503 246-306-0503 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	14720,00	--	14720	--	14720	--	15898
			СП - 8%			--	--	--	--		1178	
41	116	С1246-306-0504 246-306-0504 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 150 мм х 200 мм	шт.	1	15792,00	--	15792	--	15792	--	17055
			СП - 8%			--	--	--	--		1263	
42	117	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
			В2									
43	118	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	6040,46	246,91	12081	494	97	8396	22115
			НР - 72%; СП - 8%			5744,92	85,45	11490	171		1638	
44	119	Прайс-лист	Вентилятор 415м3/час, KVR160/1	комплект	1	165300,84	--	165301	--		--	165301
						--	--	--	--	165301	--	
45	120	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1946,54	38,17	3893	76	777	2212	6593
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	3040	31		488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	127	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,66	25389,37	1626,56	16757	1074	1744	10399	29329
			НР - 72%; СП - 8%			21119,60	764,49	13939	505		2173	
47	128	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,8184	12297,00	--	10064	--	10064	--	10869
			СП - 8%			--	--	--	--		805	
48	129	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,26	6819,27	47,19	1773	12	1259	365	2309
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	502	5		171	
49	130	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,26	6766,50	59,34	1759	15	1196	399	2331
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	548	6		173	
50	131	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	17006,00	--	17006	--	17006	--	18366
			СП - 8%			--	--	--	--		1360	
			В3									
51	132	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46	246,91	6040	246	49	4198	11057
			НР - 72%; СП - 8%			5744,92	85,45	5745	85		819	
52	133	Прайс-лист	Вентилятор 950м3/час, ЛМК250/9	комплект	1	683325,17	--	683325	--		--	683325
						--	--	--	--	683325	--	
53	134	Е11-200301-0210 1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	19	1946,54	38,17	36984	725	7377	21010	62634
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	28882	299		4640	
54	135	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,4	7009,50	59,34	16823	143	11619	3685	22149
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	23,97	5061	58		1641	
55	136	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,8	6819,27	47,19	32732	226	23239	6737	42627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	9267	90		3158	
56	137	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	14,3	7432,48	47,19	106284	675	81722	17393	133571
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	23887	269		9894	
57	138	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,36	7312,18	60,01	17257	141	12140	3624	22552
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	24,29	4976	57		1670	
58	139	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,59	7432,48	47,19	4385	28	3371	718	5511
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	986	11		408	
59	140	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,94	6819,27	47,19	6410	45	4550	1319	8348
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	1815	18		618	
60	141	Е11-200701-0408 1120-0701-0408 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	0,5	27383,63	252,46	13692	126	11445	1552	16464
			НР - 72%; СП - 8%			4242,17	69,71	2121	35		1220	
61	142	Е11-200101-0304 1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/фартук/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,83	7312,18	60,01	6069	50	4269	1275	7931
			НР - 72%; СП - 8%			2108,57	24,29	1750	20		587	
62	143	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,1416	25389,37	1626,56	3595	230	374	2231	6292
			НР - 72%; СП - 8%			21119,60	764,49	2991	108		466	
63	144	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклееный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,175584	12297,00	--	2159	--	2159	--	2332
			СП - 8%			--	--	--	--		173	
64	145	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	17006,00	--	85030	--	85030	--	91832

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		6802	
			В4									
65	146	Е11-201501-0101 1120-1501-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	6040,46	246,91	6040	246	49	4198	11057
			НР - 72%; СП - 8%			5744,92	85,45	5745	85		819	
66	147	Прайс-лист	Вентилятор 3100м3/час, NVR 80-50/40.4D	комплект	1	711993,61	--	711994	--		--	711994
						--	--	--	--	711994	--	
67	148	Е11-200301-0204 1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	5	1976,93	67,27	9885	337	1948	5529	16647
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	7600	79		1233	
68	149	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8,7	6819,27	47,19	59328	411	42121	12211	77262
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	16796	164		5723	
69	150	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,5	7432,48	47,19	174663	1108	134300	28582	219505
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	39255	442		16260	
70	151	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,82	7004,79	44,00	12749	80	10381	1670	15573
			НР - 72%; СП - 8%			1256,92	17,51	2288	32		1153	
71	152	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/отвод/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,89	7432,48	47,19	14047	90	10800	2299	17653
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	3157	36		1308	
72	153	Е11-200101-0303 1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,54	6819,27	47,19	3682	25	2614	758	4795
			НР - 72%; СП - 8%			1930,57	18,83	1043	10		355	
73	154	Е11-200101-0310 1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,6	7432,48	47,19	11892	75	9144	1946	14945
			НР - 72%; СП - 8%			1670,42	18,83	2673	30		1107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	155	Е11-200101-0311 1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды/переход/ класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,84	7004,79	44,00	5884	37	4791	771	7187
			НР - 72%; СП - 8%			1256,92	17,51	1056	15		532	
75	156	Е11-200301-0201 1120-0301-0201 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, неподвижные односекционные, размер 150х490 мм. Установка	решетка	4	2063,00	67,27	8252	269	1903	4423	13689
			НР - 72%; СП - 8%			1520,10	15,74	6080	63		1014	
76	157	С1246-302-0641 246-302-0641 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	1	8771,00	--	8771	--	8771	--	9473
			СП - 8%			--	--	--	--		702	
77	158	С1246-302-0645 246-302-0645 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 100 до 300 мм размерами 400 мм х 200 мм	шт.	1	10894,00	--	10894	--	10894	--	11766
			СП - 8%			--	--	--	--		872	
78	159	С1246-304-0403 246-304-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Лючки для замера параметров воздуха ЛЗ-01	шт.	2	784,00	--	1568	--	1568	--	1693
			СП - 8%			--	--	--	--		125	
79	160	Е11-260101-1101 1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,21	25389,37	1626,56	5332	342	555	3309	9332
			НР - 72%; СП - 8%			21119,60	764,49	4435	161		691	
80	161	С1234-202-0201 234-202-0201 РСНБ РК 2015	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	м3	0,2604	12297,00	--	3202	--	3202	--	3458
			СП - 8%			--	--	--	--		256	
81	162	С1246-301-0501 246-301-0501 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	7,7	655,00	--	5044	--	5044	--	5447
			СП - 8%			--	--	--	--		403	
82	163	С1243-907-5101 243-907-5101 РСНБ РК 2015	Анкер расклинивающийся М8х40	1000 шт.	0,028	36339,00	--	1017	--	1017	--	1098
			СП - 8%			--	--	--	--		81	
83	164	С1246-306-0505 246-306-0505 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	5	17006,00	--	85030	--	85030	--	91832
			СП - 8%			--	--	--	--		6802	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3277095**	**20553**	**1085044**	**326728**	**3754055**
								445578	**8211**	**1725920**	**150230**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость оборудования		Тенге				1705455				
		Заготов.складские расходы		Тенге				20466				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1725921				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				2180				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2180				
			Сметная прибыль	Тенге				174				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				2354				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				245435				
		Материалы		Тенге				15965				
		Всего заработная плата		Тенге					132172			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				92093				
			Накладные расходы	Тенге				95163				
			Сметная прибыль	Тенге				27248				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				367846				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					132172			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1303560				
		Материалы		Тенге				603914				
		Всего заработная плата		Тенге					321617			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				370890				
		Сдача и испытание		Тенге				15654				
			Накладные расходы	Тенге				231565				
			Сметная прибыль	Тенге				122808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1657933				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
			Сметная заработная плата	Тенге					321617			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3754054				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
			Сметная заработная плата	Тенге					453789			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5841892**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				609609				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22797			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9007			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2733274		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1725921		
			- Накладные расходы	Тенге							445403	
			- Сметная прибыль	Тенге							304886	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2-1 Общестроительные работы пищеблок

РАЗДЕЛ 3. Проемы /АС-15/

			Двери внутренние									
84	**89**	**Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**19,53**	**2024,14**	**252,71**	**39531**	**4936**	**9695**	**19577**	**63836**
			НР - 72%; СП - 8%			**1274,95**	**117,25**	**24900**	**2290**		**4729**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	90	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	17,01	35180,00	--	598412	--	598412	--	646285
			СП - 8%			--	--	--	--		47873	
86	91	С1223-203-0106 223-203-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	м2	2,52	34679,00	--	87391	--	87391	--	94382
			СП - 8%			--	--	--	--		6991	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**725334**	**4936**	**695498**	**19577**	**804503**
								24900	**2290**	--	**59593**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				725334				
		Материалы		Тенге				9696				
		Всего заработная плата		Тенге					27190			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				685803				
			Накладные расходы	Тенге				19577				
			Сметная прибыль	Тенге				59593				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				804504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					27190			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				804504				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
			Сметная заработная плата	Тенге					27190			
			РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка									
			Потолки									
			Стены									
87	100	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	326,27	1440,58	106,49	470019	34743	99200	261581	790128
			НР - 72%; СП - 8%			1030,06	83,46	336076	27231		58528	
88	101	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	63,53	1725,22	113,26	109604	7196	23907	60496	183708
			НР - 72%; СП - 8%			1235,65	86,91	78501	5522		13608	
89	104	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	163,135	5355,18	28,14	873617	4590	342607	380626	1354582
			НР - 72%; СП - 8%			3226,90	13,65	526420	2227		100339	
			Низ стен									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	105	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,32	1725,22	113,26	164448	10796	35870	90768	275633
			НР - 72%; СП - 8%			1235,65	86,91	117782	8284		20417	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**1617688**	**57325**	**501584**	**793471**	**2604051**
								1058779	**43264**	**--**	**192892**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1617688**				
		Материалы		Тенге				**501582**				
		Всего заработная плата		Тенге					**1102043**			
			Накладные расходы	Тенге				**793471**				
			Сметная прибыль	Тенге				**192892**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2604051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**781**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1102043**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**2604051**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**781**
			Сметная заработная плата	Тенге					**1102043**			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3408555**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1083679**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**62261**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**45554**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1197081**		
			- Накладные расходы	Тенге							**813048**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**252485**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3-1 Общестроительные работы гараж

РАЗДЕЛ 1. Обшивка наружных стен металлосайдингом с утеплением

91	2	Е11-150109-0501 1115-0109-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом и теплоизоляционным слоем с лесов**	м2 поверхности облицовки	187,49659	4285,67	18,89	803548	3541	313611	350696	1246584
			НР - 72%; СП - 8%			2594,16	3,64	486396	682		92340	
92	3	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные типа "IZOTERM"**	м3	9,843615	43126,00	--	424516	--	424516	--	458477
			СП - 8%			--	--	--	--		33961	
93	4	С1261-105-0712 261-105-0712 РСНБ РК 2015	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, удельным весом 105 г/м2**	м2	187,49659	119,00	--	22312	--	22312	--	24097
			СП - 8%			--	--	--	--		1785	
94	5	С1224-102-0207 224-102-0207 РСНБ РК 2015 прим.	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012/МЕТАЛЛОСАЙДИНГ/**	м2	487,85	3287,00	--	1603563	--	1603563	--	1731848
			СП - 8%			--	--	--	--		128285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	6	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	9,6	5626,67	18,61	54016	179	40370	9731	68847
			НР - 72%; СП - 8%			1402,84	5,06	13467	49		5100	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2907955	3720	2404372	360427	3529853
								499863	731	--	261471	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2907955				
			Материалы	Тенге				353981				
			Всего заработная плата	Тенге					500594			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2050391				
			Накладные расходы	Тенге				360427				
			Сметная прибыль	Тенге				261471				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3529853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
			Сметная заработная плата	Тенге					500594			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3529853				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								364
			Сметная заработная плата	Тенге					500594			
			РАЗДЕЛ 2. Проемы /АС-10/									
			Двери внутренние									
96	11	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	3,78	2024,14	252,71	7651	955	1877	3789	12355
			НР - 72%; СП - 8%			1274,95	117,25	4819	443		915	
97	12	С1223-203-0102 223-203-0102 РСНБ РК 2015	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный**	м2	3,78	35180,00	--	132980	--	132980	--	143618
			СП - 8%			--	--	--	--		10638	
98	51	Е11-080201-0101 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Парапет из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	3,57	45098,45	3783,89	161001	13508	117807	23955	199753
			НР - 72%; СП - 8%			8315,29	1004,33	29686	3585		14797	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				301632	14463	252664	27744	355726
								34505	4028	--	26350	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				301632				
			Материалы	Тенге				119684				
			Всего заработная плата	Тенге					38533			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132980				
			Накладные расходы	Тенге				27744				
			Сметная прибыль	Тенге				26350				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				355726				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					38533			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355726				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					38533			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3885579**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				534368				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18183			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4759			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2657036		
			- Накладные расходы	Тенге							388171	
			- Сметная прибыль	Тенге							287821	
	ИТОГО ПО АКТУ											**40 343 778**
	В том числе оборудование											**1 725 921**
	Временные здания и сооружения			**1,20%**								**463 414**
	Итого с временными											**40 807 192**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки			**0,90%**								**351 731**
	Итого с Дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки											**41 158 924**
	Непредвиденные работы и затраты			**2%**								**788 660**
	Итого с непредвиденными работами и затратами											**41 947 584**
	Итого в текущих ценах на 2023 год, К=			**1,0500514**								**44 047 119**
	Итого в ценах Генподрядчика, с учетом договорного коэффициента, К=			**0,95**								**41 844 763**
	НДС			**12%**								**5 021 372**
	Итого с НДС											**46 866 135**

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие "Федоровская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

БИН 980440003833

Директор _____ **Сыргабаев М. С.**

М.П.

Организация(и) технического надзора:

ТОО "Фиридо"

БИН 980440003833

Эксперт _____ **Есмуратова Ж. Е.**

М.П.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "СК ЭкоСтрой Групп"

БИН 111040019283

Директор _____ **Жуман М. Е.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "КОРПОРАЦИЯ " АСЫЛ-СТРОЙ"

БИН 081040014202

ГИП _____ **Доспаева Ш.М.**

М.П.