Форма 3

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Наименование стройки - Строительство библиотеки и дома культуры по ул.Е.Бектурганова н.п. Дихан баба, с/о Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области (Доп.работы)

СПРАВКА №

о стоимости выполнененных работ за Август месяц 14.08.2023 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2017 г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство библиотеки и дома культуры по ул.Е.Бектурганова н.п. Дихан баба, с/о Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области	6 435 938	6 435 938	5 746 373	5 224 555	5 224 555					689 565	6 435 938
Всего к оплате	6 435 938	6 435 938	5 746 373	5 224 555	5 224 555					689 565	6 435 938

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ Талипов Г.Ш.

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Директор _____ Сыздыков Г.

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Наименование стройки - **Строительство библиотеки и дома культуры по ул.Е.Бектурганова н.п. Дихан баба, с/о Жибек Жолы, Сарыагашского района, Туркестанской области (Доп.работы)**

А К Т №

приемки выполненных строительно-монтажных работ за Август 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА									
		Узел 1									
1	**1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов**	**м2**	**121,51**	**3101,19**	**24,77**	**376825**	**3010**	**94941**	**223691**	**648558**
		НР - 80%; СП - 8%			**2295,07**	**6,09**	**278874**	**740**		**48041**	
2	**2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200/ТЕХНОВЕНТ**	**м3**	**7,287**	**31339,00**	**--**	**228367**	**--**	**228367**	**--**	**246637**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**18269**	
3	**2105-0301-3201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,44623**	**214266,00**	**--**	**95612**	**--**	**95612**	**--**	**103261**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7649**	
4	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,209**	**221225,00**	**--**	**46236**	**--**	**46236**	**--**	**49935**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3699**	
5	**1115-0101-0208 РСНБ РК 2015**	**СТЕНЫ. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм,/ТОЛЩ.20мм при числе плит в 1 м2 до 4**	**м2 поверхности облицовки**	**121,51**	**12475,32**	**66,75**	**1515876**	**8110**	**54312**	**1165633**	**2896029**
		НР - 80%; СП - 8%			**11961,60**	**29,52**	**1453454**	**3587**		**214521**	
6	**1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100**	**м2 поверхности облицовки**	**121,51**	**-183,04**	**-9,28**	**-22241**	**-1128**	**--**	**-17269**	**-42671**
		НР - 80%; СП - 8%			**-173,76**	**-3,89**	**-21114**	**-472**		**-3161**	
7	**2201-0104-0101 РСНБ РК 2015**	**Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**121,51**	**10080,00**	**--**	**1224821**	**--**	**1224821**	**--**	**1322806**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**97986**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5224555**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1711214**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**9993**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3855			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1744289		
		- Накладные расходы	Тенге							1372055	
		- Сметная прибыль	Тенге							387004	
		Итого					5 224 555				
		В том числе									
		СМР					5 224 555				
		Оборудование									
		Временные здания и сооружения 2,9%					151 512				
		Всего:					**5 376 067**				
		В том числе СМР:					5 376 067				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					37 632				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					**108 274**				
		Итого по сметному расчету					**5 521 974**				
		Итого в текущих ценах на 2020 с к=1 19%	**19%**				**1 049 175**				
		Итого в текущих ценах на 2021 81% с к=1,0501698	**81%**				**4 697 198**				
		Итого:					**5 746 373**				
		НДС 12%					**689 565**				
		Всего					**6 435 938**				

ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО "Vek-Stroy-Com"

Директор _____ **Галипов Г.Ш.**

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "EMMAR-Group"

Директор _____ **Сыздыков Г.**