Приложение 2
к перечню некоторых приказов
в сфере строительной деятельности,
в которые вносятся изменения и дополнения

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«9» февраля 2023 года

Заказчик Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация», БИН 130940015918, +7 (7172) 704 179, 010014, г. Астана, район «Есиль», Е522, 15

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

На основании: Декларации о соответствии от 23.12.2022 г. ТОО «ТАР-СТРОЙ», в лице директора Сиразитдинова А.Р., г. Алматы, ул. Закарпатская 50.

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ экспертов технического надзора от 29.12.2022 г., ТОО «Астана Ин-Групп», Сквирский И.А. аттестаты эксперта № KZ44VJE00065753 от 24.05.2021 г., № KZ71VJE00065752 от 24.05.2021 г., № KZ01VJE00065751 от 24.05.2021 г., Ерденов К.Б. аттестаты эксперта № KZ05VJE00026879 от 30.05.2017 г., № KZ59VJE00026877 от 30.05.2017 г., № KZ86VJE00026876 от 30.05.2017г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту эксперта авторского надзора от 29.12.2022 г., АО «НИПИИ «КазАэроПроект», Стрельников А.С., БИН 930940000560, +7 (7273) 824 002, на основании приказа о назначении ГИПа по авторскому надзору №151 л/с от 19.11.2021 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Корректировка», новое строительство, I (повышенный) уровень ответственности

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу: г. Костанай, ул. Уральская, 51 А

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «__»_____20__ года,

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: 1) правоустанавливающего документа на земельный участок постановление Акимата города Костаная Костанайской области № 1550 от 19.06.2008 г.

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

2) талона о приеме уведомления о начале о начале строительно-монтажных работ № KZ20REA00256783, выданного ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Костанайской области» от 15.12.2021 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) АО «НИПИИ «КазАэроПроект» №2010

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и инфраструктурному развитию Республики Казахстан приказами: № 05-03-8-627 от 12.12.2019 г. и № 05-03-8-237 от 18.11.2022 г. и РГП «Госэкспертиза» заключения: № 01-26/19 ДСП от 07.11.2019 г. и № 01-37/22 ДСП от 16.11.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «15» декабря 2021 г.

месяц, год

окончание работ «____» декабря 2022 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 12 (двенадцать);

фактически, месяц: 12 (двенадцать);

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участов в условных границах благоустройства	га	1,4314		1,4314	
Площадь застройки	м2	461,00		461,00	
Площадь покрытия	м2	5 168,00		5 168,00	
Площадь озеленения	м2	8 685,00		8 685,00	
Фундаменты под навигационное оборудование	шт	19		19	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период обеспечение точных заходов на посадку воздушных судов в аэропорту города Костанай

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Согласно проекта выполнена установка радиомаячной системы посадки ILS 2700 ВП-33 и ILS 2700 ВП-15 взамен отработавшей ресурс существующей системы посадки СП-90, которая размещена на четырех участках территории аэропорта города Костанай. На участках радиомаяка глисадного (ГРМ) (с обоих направлений) размещены: аппаратные контейнеры ГРМ с навесами, антенно-мачтовые устройства ГРМ, антенны КВП-Г и ДГУ. На участках радиомаяка курсового (КРМ) (с обоих направлений) размещены: аппаратные контейнеры КРМ с навесами, антенны КРМ, антенны КВП-К, антенны ДП КРМ, ДГУ и КТП. На участке DVOR, середина ИВПП, ВПН размещены: контейнеры СПД и ДГУ. На участке ТП ССО1, ТП ССО2 и РЛ/РН размещены: КТП и распределительный пункт. Под установку оборудования выполнено устройство фундаментов. Для заземления электронного оборудования осуществлено строительство наружных контуров защитного заземления – электроды из стали круглой диам. 16 мм, шина – из стали полосовой сеч. 40х4 мм. Молниезащита антенн выполнена соединением рамы основания мачт на отдельный контур молниезащиты на сварке.

Основными источниками электроснабжения (10 кВ) являются ЦРП, ТП ССО1, ТП ССО2. В связи с подключением новых мощностей установлены КТП (2/5), КТП (7), КТП (8) и монтаж распределительного пункта РП-10 кВ. Подключение ТП КДП выполнено от ЦРП двумя кабельными линиями 10 кВ. КТП (7) подключено к ТП ССО1. КТП (2/5), КТП (8) подключено к ТП ССО2 от которого выполнена замена кабельных линий 10 кВ до ЦРП. Для подключения КТП (2/5) и КТП (8) к ТП ССО2 осуществлен монтаж распределительного пункта РП-10 кВ в блочно-модульном здании. Согласно проекта выполнено питание объектов (электроснабжение объектов 0,4 кВ): КДП, КРМ-325, СДП-

145 (ВПН), РСП, ОПН метео (СДП-325), БПРМ-325, DVOR/DME, ГРМ-325, КАП РЛ/РН, ГРМ-145. Резервное питание обеспечено монтажом дизель-генераторных установок ДГУ.

Открытая транспортная сеть (OTN) – строительство сети передачи данных информации, построенной на оборудовании XTRAN и оптико-волоконном кабеле (одномодовый 16 волоконный), шасси с платами, установленные в стойки, объединяющем в кольцо объекты КРМ-325, СДП-145 (ВПН), КДП, РСП, ОПН метео (СДП-325), БПРМ-325, DVOR/DME, ГРМ-325, КАП РЛ/РН, ГРМ-145.

Оптико-волоконная линия связи КДП – Северная РДТ филилала АО «Казателеком» – установлено оборудование мультиплексирования для оптико-волоконной линии связи - кабель (одномодовый 16 волоконный) в направлении «КДП-Северная РДТ» г. Костанай. Мультиплексоры установлены в существующей телекоммуникационной стойке в помещении КСО Северной РДТ АО «Казахтелеком» и существующем телекоммуникационном шкафу в здании КДП.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 3 038 560,577 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 900 539,758 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 1 975 754,870 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 2 997 340,78817 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 894 473,65336 тысяч тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 981 820,974 тысяч тенге.

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 70% и фактически применено 30% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора) финансирование осуществлялось за счет собственных средств Заказчика;

10. Класс энергоэффективности здания не требуется;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Корректировка» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ «Казаэронавигация» Ахметов Н.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:
1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Сквирский И.А.

Ерденов К.Б.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация ТОО «Астана Ин-Групп» Сквирский И.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор
1) разработчик проекта АО «НИПИИ «КазАэроПроект»
ГИП Стрельников А.С.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация АО «НИПИИ «КазАэроПроект» Айнаболатов А.А.

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Стрельников А.С.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ТАР-СТРОЙ» Сиразитдинов А.Р.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 2
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения								
		число этажей (этаж)	площадь застройки ($М^2$)	объем здания ($М^3$)	общая площадь ($М^2$)	жилая площадь ($М^2$)	площадь не жилых помещений ($М^2$)	площадь парковочных мест ($М^2$)	площадь парковочных мест ($м^2$)	площадь балкона, лоджии ($м^2$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Системы посадки ILS ВВП-33 и ILS ВВП-15 в г. Костанай	1 к-т	-	461	-	14314	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство: отмостка – 651,00 м2, тротуарное покрытие – 5168 м2				
фундамент	стены	кровля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Участок ГРМ-325 Фундамент под аппаратный контейнер ФМ1 – монолитный фундамент размерами 600*1100*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 4шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1а – монолитный фундамент размерами 1200*600*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6., 1шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1б – монолитный фундамент размерами 1200*300*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 1шт.. Фундамент под основание мачты ФМ2 – монолитный железобетонный фундамент размерами 2100*2100*9500 мм из бетона класса В15 марки по	Не предусмотрено	Навес	Не предусмотрено	Основным источником электроснабжения является КТП 160/0,4 кВ, мощностью 160 КВа на позиции БПРМ-325. В качестве резервного источника существующая дизель-генераторная установка (ДГУ) 65 КВа установленная рядом с поз. ГРМ-325 Сети электроснабжения выполняются кабелем с медными жилами марки ВБбШв 4х70. Кабели проложены в траншеях на глубине 0,7 м.	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено	Не предусмотрено

морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Фундамент под растяжки ФМ3 – монолитный фундамент размерами 1500*1500*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 3шт. Фундамент под антенну КПВ-Г ФМ4 монолитный фундамент размерами 1000*1000*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, -1 шт. Фундаменты под растяжки антенну КПВ-Г ФМ5 монолитный фундамент размерами 600*900*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 3 шт. Участок КРМ-325 Фундамент под аппаратный контейнер ФМ1 – монолитный фундамент размерами 600*1100*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 4шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1а – монолитный фундамент размерами 1200*600*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 ., 1шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1б – монолитный фундамент размерами 1200*300*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6. Фундамент под антенную систему16-элементную ФМ2 – монолитный железобетонный фундамент размерами 1800*36100*550 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Фундамент под антенну ПКДП КРМ 145 ФМ3 – монолитный фундамент размерами 1000*1000*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 1шт. Фундаменты под растяжку антенну ПКДП КРМ 145 ФМ4 – монолитный фундамент размерами 600*900*1900 мм из бетона класса В15 марки по		Навес		Основным источником электроснабжения является КТП 160/0,4 кВ,(ТП2/5) мощностью 160 КВа на позиции БПРМ-325. В качестве резервного источника существующая дизель-генераторная установка (ДГУ) 110 КВа установленная в здании БПРМ-325 Сети электроснабжения выполняются кабелем с медными жилами марки ВБбШв 4х10. Кабели проложены в траншеях на глубине 0,7 м.				

морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 3шт. Фундамент под антенну КПВ-К ФМ5 монолитный фундамент размерами 600*600*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, -1шт. Фундамент под КТП ФМ6 монолитный железобетонный фундамент размерами 5500*7900*600 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Участок ГРМ-145 Фундамент под аппаратный контейнер ФМ1 – монолитный фундамент размерами 600*1100*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 4шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1а – монолитный фундамент размерами 1200*600*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6., 1шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1б – монолитный фундамент размерами 1200*300*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 1шт.. Фундамент под основание мачты ФМ2 – монолитный железобетонный фундамент размерами 2100*2100*9500 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Фундамент под растяжки ФМ3 – монолитный фундамент размерами 1500*1500*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 3шт. Фундамент под антенну КПВ-Г ФМ4 монолитный фундамент размерами 1000*1000*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, -1 шт. Фундаменты под растяжки антенну КПВ-Г ФМ5 монолитный фундамент размерами 600*900*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75,		Навес		Основным источником электроснабжения является КТП 40/0,4 кВ,(ТП7) мощностью 40 КВа на позиции ТП ССО1. В качестве резервного источника существующая дизель-генераторная установка (ДГУ) 65 КВа установленная рядом с поз. ГРМ-145. Сети электроснабжения выполняются кабелем с медными жилами марки ВБбШв 4х70,4х35. Кабели проложены в траншеях на глубине 0,7 м.				

марки по водопроницаемости W6, 3 шт. Фундамент под ДГУ ФМ5 монолитный железобетонный фундамент размерами 4500*5850*600 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт Участок КРМ-145 Фундамент под аппаратный контейнер ФМ1 – монолитный фундамент размерами 600*1100*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 4шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1а – монолитный фундамент размерами 1200*600*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 ., 1шт. Фундамент под лестницу аппаратного контейнера ФМ1б – монолитный фундамент размерами 1200*300*350 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6. Фундамент под антенную систему16-элементную ФМ2 – монолитный железобетонный фундамент размерами 1800*36100*550 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6 из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Фундамент под антенну ПКДП КРМ 145 ФМ3 – монолитный фундамент размерами 1000*1000*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 1шт. Фундаменты под растяжку антенну ПКДП КРМ 145 ФМ4 – монолитный фундамент размерами 600*900*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, 3шт. Фундамент под антенну КПВ-К ФМ5 монолитный фундамент размерами 600*600*1900 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, -1шт. Фундамент под ДГУ ФМ6 монолитный железобетонный фундамент размерами		Навес		Основным источником электроснабжения является КТП 40/0,4 кВ,(ТП7) мощностью 40 КВа на позиции ТП ССО1. В качестве резервного источника существующая дизель-генераторная установка (ДГУ) 65 КВа установленная рядом с поз.КРМ-145. Сети электроснабжения выполняются кабелем с медными жилами марки ВБбШв 4х10,4х35. Кабели проложены в траншеях на глубине 0,7 м.				

4500*5850*600 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Открытая транспортная сеть Фундаменты под контейнеры OTN монолитные бетонные 600*600*1900 мм из бетона В15, W6 , F75 на сульфатостойком цементе 12 шт Фундамент под ДГУ -железобетонная монолитная плита размером 4500*5850*600 мм выполненная из бетона В15,W6,F75 из сульфатостойкого цемента -1 шт. Фундамент под Распределительный пункт (участок ТП ССО2) монолитный ленточный шириной 300 мм,высотой 1900 мм. 1 шт. Фундамент под КТП (участок ТП ССО1) монолитный железобетонный фундамент размерами 5500*7900*600 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости W6, из арматурных стержней – d12 А-I I I, 1шт. Фундамент под КТП (участок РЛ/РН) монолитный железобетонный фундамент размерами 5500*7900*600 мм из бетона класса В15 марки по морозостойкости F75, марки по водопроницаемости		навесы		Основным источником электроснабжения является КТП 160/0,4 (ТП2/5), КТП 40/0,4 кВ,(ТП7) мощностью 40 КВа на позиции ТП ССО1, ЩГП в здании АСС. В качестве резервного источника существующая дизель-генераторная установка (ДГУ) 65 КВа установленная рядом с поз. ВПП, середина ВПП, в здании БПРМ-325 Сети электроснабжения выполняются кабелем с медными жилами марки ВБбШв 4х10,4х25.4х50. Кабели проложены в траншеях на глубине 0,7 м.				

W6, из арматурных стержней – d12 A-I I I, 1шт.								

Распределение площади

№		В отдельных квартирах	В помещениях коридорного типа	В общежитиях	В гостиницах
1	Количество жилых квартир	-	-	-	-
2	Количество жилых комнат	-	-	-	-
3	Общая площадь (м ^{2})	-	-	-	-
4	Жилая площадь (м ^{2})	-	-	-	-

продолжение таблицы

Из общего числа площади				Распределение квартир по числу комнат				
в мансардах	в подвалах	в цокольных этажах	в бараках	1-комнатные	2-комнатные	3-комнатные	4-комнатные	5-комнатные
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Нежилые помещения

Площадь (м^2)	Жилая площадь в нежилых помещениях	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Бытового обслуживания	Гаражи	Организаций и учреждений управления, научных, банковский, общественных и т.п.
1	2	3	4	5	6	7	8
Основная	-	-	-	-	-	-	-
Вспомогательная	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Общественного питания	Учреждений образования	Транспортных зданий и сооружений	Здравоохранения, лечебного назначения	Физкультуры и спорта	Учреждений культуры и искусства	Сооружений инженерных сетей	Прочие	Всего
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Перечень документов, прилагаемых к техническим характеристикам объекта:

1. Поэтажные планы _____-_____
2. Экспликация к поэтажным планам ____-_____

Экспликация земельного участка (м^2)

Общая площадь земельного участка	Застроенная площадь			Незастроенная площадь		
	всего	под основными строениями	под прочими постройками и сооружениями	асфальтовые покрытия	прочие замощения	грунт
1	2	3	4	5	6	7
8450	10	10	-	639 м2	-	-

продолжение таблицы

Незастроенная площадь ($м^2$)									
оборудованные площадки				зеленые насаждения					
всего	спортивные	детские	хозяйственные	всего	в том числе				
					газон с деревьями	плодовый сад	газоны, цветочные клумбы	огород	прочие
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Экспликация к плану объекта

Этаж	Номер помещения, квартиры	Номера частей помещения, квартиры	Назначение частей помещения, квартиры	Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе			
				Общая	Полезная	Жилая	Нежилая
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе								
В отдельных квартирах	В общежитиях	В гостиницах	Торговая	Промышленно-производственных зданий и сооружений	Складская	Учреждений образования	Предприятий бытового обслуживания	Организаций и учреждений управления, научных, банковских, общественных и т.п.
9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	-	-	-	-	-	-	-	-

продолжение таблицы

Площадь по внутреннему обмеру ($м^2$), в том числе							
Предприятий общественного питания	Организации здравоохранения	Физкультурно-спортивная	Учреждений культуры и искусства	Транспортных зданий и сооружений	Сооружений инженерных сетей	Гаражей	Прочие
18	19	20	21	22	23	24	25
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание конструктивных элементов основного строения

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, отделка и т.д.)
1	2		3
1	Фундамент		Бетон B15,F75,W6, сульфатостойкий
2	1) наружные и внутренние капитальные стены		-
	2) перегородки		-
3	Перекрытия	чердачное	-
		междуэтажное	-
4	Крыша		-
5	Полы	1-го этажа	-
		последующих этажей	-
6	Проемы	окна	-
		двери	-

7	Отделочные работы	внутренние		-
		наружные		-
8	Горячее водоснабжение			-
9	Водопровод			-
10	Канализация			-
11	Электроосвещение			-
12	Отопление	печное		-
13		печное газовое		-
14		от ТЭЦ		-
15		от АГВ		-
16		от индивидуальной отопительной установки	на газе	-
17			на твердом топливе	-
18		от районной котельной	на газе	-
19			на твердом топливе	-
20	Разные работы			-

Техническое описание служебных построек

Показатели	Наименование служебных построек								
Площадь (м ^{2})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Высота строения (м)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объем строения (м ^{3})	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фундамент	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Стены	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перекрытия	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Крыша	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Полы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Окна	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Двери	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренняя отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружная отделка	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Печи	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание внутридворовых сооружений

Наименование сооружений	Размер в метрах				Объем (м^3)	Материал
	длина	ширина	площадь	высота или глубина		
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард)

Наименование и назначение	Заглубление спланированной	Описание элементов

отдельных частей строения	поверхности земли до пола подвала	стены	перекрытия	полы	внутренняя отделка	крыша	дополнительные устройства
1	2	3	4	5	6	7	8
-	-	-	-	-	-	-	-

Техническое описание нежилых пристроек к основному строению

Наименование конструктивных элементов		Техническое описание конструктивных элементов
1		2
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-
Итого:		-
Фундамент		-
Стены и перегородки		-
Крыша		-
Полы		-
Перекрытия		-
Проемы	окна	-
	двери	-
Отделочные работы	внутренние	-
	наружные	-
Разные работы		-

Итого:	-

Исчисление площадей и объемов основной и отдельных частей строения
(подвалов, полуподвалов, мезонинов, мансард, крыш, пристроек и т.п.)

Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)	Наименование частей строения и пристроек	Формула для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь ($м^2$)	Высота (м)	Объем ($м^3$)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заказчик _____ Ахметов Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ Стрельников А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения …	километр (далее - км)	-
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ …	км	-
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения до 1 кВ	км	-8,4
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	-18,8
5	Площадь опор	$М^2$	-
6	Опоры:		-
	1) металлические	штук (далее - шт)	-
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	-
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
7	Провода:		-
	1) медные	км	-
	2) алюминиевые	км	-
	3) сталеалюминиевые	км	-
8	Кронштейны для светильников:		-
	1) железобетонные	шт	-
	2) металлические	шт	-
9	Арматура уличного освещения:		-
	1) светильники с лампами накаливания	шт	-
	2) светильники с ртутными лампами	шт	-
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	-
	4) светильники с натриевыми лампами	шт	-
10	Кабели:		
	1) ВБбШВ 4х6 2) ВБбШВ 4х10 3) ВБбШВ 4х25	км	0,06 1,087 1,32

	4) ВБбШВ 4х35 5) ВБбШВ 4х50 6) ВБбШВ 4х70		1,894 0,817 0,267 3,33
11	Муфта соединительные	шт	50
12	Муфты концевые	шт	78
13	Контуры заземления	шт	12
14	Устройства грозозащиты	шт	-
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		-
	1) асфальтобетонные	$М^2$	-150
	2) булыжные	$М^2$	-
	3) тротуары	$М^2$	-

Заказчик _____ Ахметов Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ Стрельников А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 16
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии связи)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность
1	2	3	4
1	Воздушные линии связи, в том числе:	км	-
	1) марка	км	-
2	Кабельные линии связи, в том числе:	км	
	1) ТППэпЗ 20х2х0,5; 2) ОКБ-16 3) UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,4 25,9 2,7
3	Опоры, в том числе:	шт	
	1) металлические	шт	-
	2) деревянные	шт	-
	3) анкерные	шт	-
	4) железобетонные	шт	-
	5) тросовые подвесы	шт	-
4	Колодцы сетевые, в том числе:	шт	
	1) ККС 1	шт	-
	2) ККС 2	шт	-22
	3) ККС 3	шт	-
	4) ККС 4	шт	-
	5) ККС 5	шт	-

	6) ККТ 1	шт	-
5	Муфты соединительные	шт	-8
6	Коллекторы коммуникационные, в том числе:		-
	1) керамические	км	-
	2) бетонные	км	-
	3) асбесто-цементные	км	-
	4) пластмассовые	км	0,515
7	НУП (необслуживаемые усилительные пункты)	шт	-
8	Прочие устройства		

Горизонтальный разрез колодца	Вертикальный разрез колодца
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание

Горизонтальный разрез НУП	Вертикальный разрез НУП
Масштаб _____	Масштаб _____
-	-

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Единицы измерения	Материал	Количество (размеры)	Примечание
3	Колодец кабельный полимерный					

Схема привязки колодцев кабельной линии связи и НУП к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик _____ Ахметов Н.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор_____ Стрельников А.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-522, дом № 15**	**130940015918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Карасай Батыра, дом № 25/1, к.59**	**130440016948**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 91/20-ДСП от 27.08.2020 г.	

Номер документа	Дата составления
1	09.02.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			усл.	1	723 992,60	723 992,60	77 570,64
				Итого	1	x	723 992,60	77 570,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель)	Директор	/	Сквирский И.А.	Принял (Заказчик)	Зам. ген. директора	/	Даутпанов М.М.
	должность	*подпись*	*расшифровка подписи*		*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 9.02.2023г.

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-130440016948-20230213-33179153	1.1 Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 13.02.2023 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 09.02.2023
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 130440016948 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 62001 9.2 Номер 1035957
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ186017111000003929
14. БИК HSBKKZKX	15. Наименование АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940015918 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Е 522, д. 15

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 130440016948

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 130941024407

26.2 Наименование Костанайский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, д. 51

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров,

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку

27.2 Номер 91/20-ДСП

27.3 Дата 27.08.2020

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 1

32.2 Дата 09.02.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.

33.1 Код валюты KZT

33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			Одна услуга	1	646 421.96	646 421.96			646 421.96	12	77 570.64	723 992.6			1	
							Всего по счету:	646 421.96		0	646 421.96		77 570.64	723 992.6				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального

EdY9v2o1OgT7YAJPxZ/Y4z5kEkJlho98H1nUj18+Vd3y/vMEfHQIViw7T5CaOm2ZpiXsoyaTkUvHalBlCT4wJw==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ СКВИРСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-522, дом № 15**	**130940015918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Карасай Батыра, дом № 25/1, к.59**	**130440016948**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 91/20-ДСП от 27.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
14	**13.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			усл.	1	21 852 807,00	21 852 807,00	2 341 372,18
				Итого	1	x	21 852 807,00	2 341 372,18

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Сергеев С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) И.о генерального директора / / Ахметов Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2022

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-130440016948-20221214-29223702	1.1 Номер учетной системы 16
2. Дата выписки 14.12.2022	2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 13.12.2022	
4. Исправленный ☐	4.1 Дата
4.2 Номер	4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐	5.1 Дата
5.2 Номер	5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 130440016948

6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

6.1 БИН реорганизованного лица

7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"

7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59

9. Свидетельство плательщика НДС:

9.1 Серия 62001

9.2 Номер 1035957

9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ186017111000003929
14. БИК HSBKKZKX	15. Наименование АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940015918

16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

16.1 БИН реорганизованного лица

17. Получатель Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Астана, ул. Е 522, д. 15

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель

25.1 ИИН/БИН 130440016948

25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"

25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59

26. Грузополучатель

26.1 ИИН/БИН 130941024407

26.2 Наименование Костанайский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, д. 51

26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 91/20-ДСП

27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 27.08.2020

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности

30.1 Номер

30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет

29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг

32.1 Номер 14

32.2 Дата 13.12.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			Одна услуга	1	19 511 434.82	19 511 434.82			19 511 434.82	12	2 341 372.18	21 852 807			1	
							Всего по счету:	19 511 434.82		0	19 511 434.82		2 341 372.18	21 852 807				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального zXSsIew0QTmoEa1NZhkG+/jmK7z4duc7O3yd77X4ZtwTHl+2Bfn8/s9IKm+NnTjHQZpOf/GOIbdTnFQT+ekg5Q==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры

46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ СКВИРСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-522, дом № 15**	**130940015918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Карасай Батыра, дом № 25/1, к.59**	**130440016948**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 91/20-ДСП от 27.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
8	**03.10.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			усл.	1	15 473 386,00	15 473 386,00	1 657 862,79
				Итого	1	x	15 473 386,00	1 657 862,79

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Зам. ген. директора / _____ / Наурызалиев М. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.10.2022

М.П.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-130440016948-20221004-80523813
1.1 Номер учетной системы 9
2. Дата выписки 04.10.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 03.10.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 130440016948
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 62001
9.2 Номер 1035957
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ186017111000003929
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940015918
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Е 522, д. 15
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 130440016948	26.1 ИИН/БИН 130941024407
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"	26.2 Наименование Костанайский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59	26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, д. 51
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 91/20-ДСП	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 27.08.2020	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 8
	32.2 Дата 03.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			Одна услуга	1	13 815 523.21	13 815 523.21			13 815 523.21	12	1 657 862.79	15 473 386			1	
							Всего по счету:	13 815 523.21		0	13 815 523.21		1 657 862.79	15 473 386				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	wh3NLdzQhqGoXX6pJXQ1FdlE1hWSO2sl/3BQxBAp6fmPRWhJn2fP5bmpiZN29KXdA2E1nZYYe/jrP/BqDw3nXg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СКВИРСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**РГП на ПХВ "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК,Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е-522, дом № 15**	**130940015918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Карасай Батыра, дом № 25/1, к.59**	**130440016948**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 91/20-ДСП от 27.08.2020 г.

Номер документа	Дата составления
1	**11.01.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			шт	1	26 876 620,00	26 876 620,00
				Итого	1	x	26 876 620,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Бектуров А.Г.
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.01.2022

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-130440016948-20220111-04874461
1.1 Номер учетной системы 1
2. Дата выписки 11.01.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 11.01.2022
4. Исправленный ☐
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 130440016948
6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия
9.2 Номер
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ186017111000003929
14. БИК HSBKKZKX
15. Наименование АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 130940015918
16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
17. Получатель Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Е 522, д. 15
18.1 Код страны KZ
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 130440016948	26.1 ИИН/БИН 1309[illegible]024407
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана Ин-Групп"	26.2 Наименование Костанайский филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения "Казаэронавигация" Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан
25.3 Адрес отправки Казахстан, Акмолинская обл., г. Нур-Султан, ул. Карасай батыра, д. 25, кв. (офис) 59	26.3 Адрес доставки Казахстан, Костанайская обл., г. Костанай, ул. Уральская, д. 51
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.2 Номер 91/20-ДСП	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.3 Дата 27.08.2020	30.1 Номер
	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору Безналичный расчет	31. Пункт назначения
29. Способ отправления	31.1 Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 1
	32.2 Дата 11.01.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. | 33.1 Код валюты KZT | 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6	Технический надзор по рабочему проекту "Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15" г. Костанай			Тенге казахский	1	26 876 620	26 876 620			26 876 620	Без НДС	0	26 876 620			1	
							Всего по счету:	26 876 620		0	26 876 620		0	26 876 620				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	mln3YtpGbf7o3YmJulzmzHpHiz+ciwjp7mrAphMqE/Ydmn31tLmYsvwTSYg4UFwlLSE98dXERFnDzvojpPuFzg==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	СКВИРСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ