Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
От 9 августа 2019 г. №632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"18" декабря 2019 года

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» 090100, РК, ЗКО, Акжаикский район,с.Чапаево,ул.Кунаева,70
Руководитель Жаншин А.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,
населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии:
от 13.12.2019г. ТОО «Бірлік» ул. С.Жаксыгулова 1/2 №003627 выдана 20.03.2001г. Директор Молдахметов Б.А.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
От 13.12.2019 г. ИП «Кончубаев Р.А.», эксперт Бабаев Е.З.. аттестат № KZ42VJE00027862 от 20 июня 2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
от 13.12.2019г. ТОО «ИК Техпроект» Жумашева М.Ф. лицензия ГСЛ №16002738 от 12 февраля 2016 года
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Тәуелсіздік, Щурихина в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт),уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: ЗКО,Акжаикский район,с.Чапаево, ул.Тәуелсіздік, Щурихина

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20__ года № _____;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____ от 31.07.2019г. _____
ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проект (проектно-сметной документации): ТОО «ИК Техпроект» АД-17-19

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

_____
ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД ЗКО» ;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __август 2019 г.__ ;
месяц, год
окончание работ __декабрь 2019 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 4,5
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __4,5__ ;

фактически, месяц: 4,5 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Тип дорожной одежды		**Асфальтобетонный**	--	**Асфальтобетонный**	--
Количество полос движения	**шт**	**2**	--	**2**	--
Ширина полосы движения	**м**	**3,0**	--	**3,0**	--
Ширина обочины	**м**	**1,5**	--	**1,5**	--
Ширина проезжей части	**м**	**5,0-6,0**	--	**5,0-6,0**	--
Протяженность дороги-Щурихина	**м**	**524**	--	**465**	--
Протяженность дороги - Тәуелсіздік	**м**	**1279**	--	**1220**	--

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
___
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Тип конструкции дорожной одежды:
-Верхний слой покрытия из асфальтобетона мелкозернистый горячий плотный тип Б, марка III на битуме БНД 70/100
- Верхний слой основания из черного щебня с применением битума БНД 70/100, фр.щебня 20-40мм
-нижний слой основания из фракционированного щебня по способу заклинки фр. 40-70мм, фр.20-40мм
-дополнительный слой - из Щебеночно-песчано-гравийная смесь С-5
-суглинок

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 116654,0 тыс. тг, без НДС, в том числе строительно-монтажных работ 100 905,0 тыс. тенге, без НДС, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 103073,0 тыс.тенге, без НДС, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 80 814 878 тенге, без НДС;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт внутрипоселковых дорог по улицам Тәуелсіздік, Щурихина в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД» А.Г.Жаншин

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: ИП «Кончубаев Р.А.» Бабаев Б.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «ИК Техпроект» Жумашева М.Ф.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бірлік» Молдахметов Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п	Наименованиеконструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги-Щурихина	м	465		
2.	Протяженность дороги - Тәуелсіздік	м	1220		
2	Ширина проезжей части	м	6		
3	Ширина тротуаров	м	-		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	1,5		
7	Угол откоса	градус	-		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос		2		
11	Дорожные знаки	шт	37		
12	Элементы освещения		-		
13	Зеленые насаждения	шт	-		
14	Дорожное покрытие		покрытие из мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б марки - III		
15	Электроосвещение				

Заказчик: ГУ «Акжаикский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД »

Руководитель: Жаншин А.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: ТОО «ИК Техпроект» Жумашева М.Ф.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта