Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №298 от 15/09/2023, Жумабаева

Номер документа	Дата составления
87	30.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт улицы М.Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г.Кызылорда			шт			204 526 704,14	21 913 575,44
				Итого		x	204 526 704,14	21 913 575,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Тулебаева С.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2023

М.П.

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№298	15.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда	204 526 704,14	182 613 128,70							21 913 575,44	204 526 704,14
Аванс 30%	61 358 011,24	54 783 938,61							6 574 072,63	61 358 011,24
Итого к оплате (с учетом аванса)	143 168 692,90	127 829 190,09							15 339 502,81	143 168 692,90

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Руководитель _____ Файзуллаев Ж.И.
БИН 190140008898

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»
Эксперт _____ Кошерова Ж.К.
БИН 131140014212

Подрядчик:
ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт _____ Туралиев А.М.
БИН 090940009190

Форма 2

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Капитальный ремонт улицы М. Жумабаева от улицы Жанкожа батыра до улицы Бекниязова в г. Кызылорда

Договор №298 от 15.09.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1

за ноябрь месяц 2023г.

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02				
		Раздел 1. Подготовительные работы				
1	**1220-0101-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм**	**м^2**	8985	444	3989340
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				**3 989 340**
		Раздел 2. Наращивание колодцев				
		Демонтаж и монтаж ПД с люком (для колодцев 3,6,7,9,11,14,13,15,17,18,24,27)				
2	**1216-0101-0801** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	**Люки чугунные. Демонтаж**	**люк**	12	5129	61548
3	**6104-0901-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Демонтаж**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	3,576	17350	62044
4	**6104-0901-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Монтаж**	**м^3 сборных железобетонных конструкций**	3,576	24156	86382
5	**6122-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Люки. Установка**	**шт.**	12	7951	95412

1	2	3	4	5	6	7
6	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм . Монтаж	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,02	24156	483
7	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6870	6870
		Понижение (для колодцев 3,6,7,11,14,13,15,17,18,24,27)				
8	1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	0,3188	104518	33320
		Наращивание (для колодцев 1,2,4,8,10,12,13,16,19,20,21,23,25,26)				
9	1220-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Колодцы. Регулирование высотного положения крышек с подъемом на высоту до 100 мм	шт.	15	7448	111720
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**457 779**
		Раздел 3. Ямочный ремонт				
10	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	163,2	8853	1444810
11	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	144	8417	1212048
12	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,288	199086	57337
13	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	480	2696	1294080
14	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	480	1141	547680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**4 555 955**
		Раздел 4. Дорожная одежда				
		Основная дорога ПК00+00(НТ)-ПК14+42				
15	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,57	199086	511651

1	2	3	4	5	6	7
16	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	398,75	28688	11439340
17	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,02	199086	800326
18	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	13397,83	2931	39269040
19	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	13397,83	1279	17135825
		Основная дорога ПК14+42-ПК20+48(КТ)				
20	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,57	199086	511651
21	1127-0301-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28*	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	144,07	28688	4133080
22	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,63	199086	324510
23	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	5429,74	2931	15914568
24	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м^2	5429,74	1279	6944637
		Автостоянка ПК00+65-ПК02+23				
25	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	336,57	8417	2832910
26	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,59	199086	117461
27	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	978,18	2696	2637173

1	2	3	4	5	6	7
28	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	$м^2$ покрытия	978,18	1141	1116103
29	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3	199086	59726
30	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$	1006,13	2931	2948967
31	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	284	4296	1220064
32	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	12,78	82207	1050605
		Тротуар ПК14+42- ПК20+48(КТ)				
33	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	83,02	8417	698779
34	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,48	199086	95561
35	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$. Устройство	$м^2$ покрытия	793,59	2956	2345852
36	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. *Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86.* *Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33*	м бортового камня	1115,2	4296	4790899
37	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	17,8432	82207	1466836
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				**118 365 564**
		Раздел 5. Устройство автобусных остановок и площадок с павильоном				
		дорожная одежда остановочная площадка				
38	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	117,46	8417	988661

1	2	3	4	5	6	7
39	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	199086	51762
40	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2 покрытия	427,1	2696	1151462
41	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м^2 покрытия	427,1	1141	487321
42	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,12	199086	23890
43	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2	395,89	2931	1160354
44	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	220	4296	945120
45	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	9,9	82207	813849
		Дорожная одежда посадочная площадка				
46	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м^3 материала основания в плотном теле	11,87	8417	99910
47	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,05	199086	9954
48	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3. Устройство	м^2	89,96	2956	265922
49	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	70	4296	300720
50	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м^3	3,15	82207	258952
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				**6 557 877**
		Раздел 6. Автобусная остановка (монтаж существующих 1 шт)				
51	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автобусная остановка. Демонтаж	т конструкций	0,5	95215	47608

1	2	3	4	5	6	7
52	6106-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Автобусная остановка. Монтаж	т конструкций	0,5	191137	95569
		Фундаменты Фм1-3шт				
53	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	4,69965	427	2007
54	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,14535	5632	819
55	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	4,449	2911	12951
56	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	4,449	511	2273
57	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м^3 основания	0,108	12765	1379
58	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	0,288	50446	14528
59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	2,88	4576	13179
		Фундаменты Фм2-2шт				
60	6101-0102-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы . Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	2,7936	427	1193
61	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	0,0864	5632	487
62	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	2,648	2911	7708
63	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	2,648	511	1353
64	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м^3 основания	0,072	12765	919

1	2	3	4	5	6	7
65	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,16	50446	8071
66	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	$м^2$	1,6	4576	7322
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				**217 366**
		Раздел 7. Автобусная остановка (Новых-4шт.)				
67	8601-0501-0103 *УСН РК 8.02-03-2022*	Модульные конструкции остановочных комплексов с подразделением по типам (видам): Остановочный комплекс 03	комплект	4	1436508	5746032
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**5 746 032**
		Раздел 8. Обустроиство улицы и организация движения				
68	7101-0802-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	96	15700	1507200
69	7101-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	65	3143	204295
70	251-102-0704 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.35	шт.	22	10228	225016
71	251-102-0709 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.35	шт.	68	12591	856188
72	251-102-0715 *РСНБ РК 2022*	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.40	шт.	6	20668	124008
73	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	19	6873	130587
74	251-101-0116 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4, 1.31.5, В=600 мм	шт.	115	6944	798560
75	251-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, D=600 мм	шт.	21	7223	151683
76	251-101-0121 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм	шт.	6	14925	89550

1	2	3	4	5	6	7
77	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м^2 покрытия	12,48	7944	99141
78	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м^3	12,096	50446	610195
		Горизонтальная дорожная разметка				
79	7101-0803-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,80038	65229	52208
80	7101-0803-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1	км линии	1,65257	48492	80136
81	7101-0803-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,2 м, сплошная	км линии	0,38237	98703	37741
82	7101-0803-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Демонтаж	м^2 горизонтальной проекции ИДН	7	6098	42686
83	7101-0803-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Проезжая часть. Искусственные дорожные неровности 2 ИДН-500. Устройство	м^2 горизонтальной проекции ИДН	11,25	49566	557618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7				**5 566 812**

ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 02-02: 145 456 725

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01				
		Раздел 1. Наружное электроосвещения ул. М. Жумабаева от ул. Коркыт Ата до ул. Бекниязова				
1	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	21	26149	549129
2	212-101-2008 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	7,14	22238	158779
3	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м^2	67,2	4576	307507
4	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,21	320090	67219

1	2	3	4	5	6	7
5	6103-0701-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,084504	1232833	104179
6	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,084504	1528659	129178
7	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	6,3	445	2804
8	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6,3	331	2085
9	247-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	21	94487	1984227
10	1308-0305-0318 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26*	Кронштейны со светильниками. Монтаж по колоннам, фермам, балкам на мостиках	шт.	42	9765	410130
11	247-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	21	11173	234633
12	247-104-0104 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа Jaryq 160W, мощность 160 Вт, IP67 СТ РК 3055-2017	шт.	21	82711	1736931
		Кабельная линия				
13	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	252	2037	513324
14	243-110-0506 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25 (ок)-0,66 Формула объема = 252.0,001	км	0,252	776433	195661
15	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,63	5671	3573
16	6124-0201-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	697	1643	1145171
17	6124-0201-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	2037	152775
18	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,772	1093860	844460
19	6124-0201-2201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	52045	52045
20	243-903-7301 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая внутренней установки, для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЗПКВтпнг-HF-в-16/25	шт.	1	11860	11860
21	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	697	18	12546

1	2	3	4	5	6	7
39	243-113-0805 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,731	1093860	799612
40	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	689	18	12402
41	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	689	66	45474
42	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	22	1391	30602
43	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	22	6916	152152
		Демонтаж				
44	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Кабель. Демонтаж	м	750	319	239250
45	6124-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопровод Демонтаж	м	715	265	189475
		Земляные работы (лист ЗЭН)				
46	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	252,297	388	97891
47	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	7,803	7351	57360
48	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	168,198	81	13624
49	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	5,202	3198	16636
50	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1368	662	905616
51	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	86,7	6375	552713
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				**6 147 570**
		ВСЕГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 04-01:				**15 354 323**

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**160 811 048,00**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**Тенге**			**9 166 229,74**

1	2	3	4	5	6	7
		Экологический	**Тенге**			**8 396 977,00**
		ИТОГО	**Тенге**			**178 374 254,74**
		Сметная прибыль 5%	**Тенге**			**8 498 863,89**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	**Тенге**			**5 351 227,64**
		ИТОГО	**Тенге**			**192 224 346,26**
		НДС 12%	**Тенге**			**23 066 921,55**
		ВСЕГО по акту	**Тенге**			**215 291 267,82**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**			**204 526 704,14**
		в том числе НДС 12%	Тенге			21 913 575,44

Принял

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального
Руководитель _____ Файзуллаев Ж.И.
БИН 190140008898

Сдал

Подрядчик:

ТОО "Управление автомобильных дорог"
Заместитель директора _____ Балатаев У.А.
БИН 050140010603

Экспертиза технического надзора:
ТОО «SD ПРОЕКТ Консалтинг»
Эксперт _____ Кошерова Ж.К.
БИН 131140014212

Авторский надзор:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
Эксперт _____ Туралиев А.М.
БИН 090940009190