Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2023 года

Заказчик: Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области
Подрядчик: ТОО "Құрылыс-2015"
Договор: №160440007161/238867/00 от 18.09.2023г.

Наименование строительства и его адрес: «Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»

№п/п	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тенге								Всего за отчетный месяц
		С начала строительства по отчетный период	В том числе				За отчетный месяц			
			С начала года по отчетный период	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР в сметных базисных ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»	1 172 640								1 172 640
	в т.ч. НДС	125 640								125 640
	Итого к оплате									1 172 640

Заказчик:
Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области

Заместитель директора

_____Болат Ж.

м.п.

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

_____Абильдаев С.Б.

м.п.

К. Таменов

Молдыков Н.К.

Форма 2-В

Заказчик **Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Құрылыс-2015"**

(организация, адрес, телефон)

Объект **«Газоснабжение топочного помещения здания отдела Шусского района по социальному обеспечению филиала НАО по Жамбылской области»**

(наименование)

Договор: №160440007161/238867/00 от 18.09.2023г.

Акт приемки выполненных работ за ноябрь 2023 год

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2020г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета №02-001 Общестроительные работы									
			Раздел 1. Наружное газоснабжение									
1	1	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,037	918809,42	361272,23	33996	13367	394	24017	62654
			НР-99%; СП-8%			546894,00	108777,92	20235	4025		4641	
2	2	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	2,02	1055,00		2131		2131		2301
			СП-8%								170	
3	3	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовныи, D 32мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	35,35	556,00		19655		19655		21226
			СП-8%								1572	
4	4	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	169	1323	3100
			НР-99%; СП-8%			1297,91	38,88	1298	39		230	
5	5	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	548,84	32,04	1098	64	42	981	2245
			НР-99%; СП-8%			495,68		991			166	
6	6	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартпроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	1	13536		13536		13536		14619
			СП-8%								1083	
7	7	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	2	749,00		1498		1498		1618
			СП-8%								120	
			Обвязка ГРПШ									
8	8	1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	1	27180,53	971,37	27181	971	12388	13849	44312
			НР-98%; СП-8%			13820,8	311,08	13821	311		3282	

9	9	Перечень оборуд, материалов в п. 1	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-10МС с регулятором давления РДГК-10М	к-т	1	58280,36		58280				58280
			НР-80%; СП-8%							58280		
10	10	1124-0101-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 Мпа, температуре до 150С диаметром труб 50мм. Прокладка	км трубопровода	0,0019	918809,42	361272,23	1746	686	20	1233	3217
			НР-98%; СП-8%			546894,00	108777,92	1039	207		238	
11	11	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	0,7575	1055,00		799		799		863
			СП-8%								64	
12	12	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80	м	1,1615	556,0		646		646		698
			СП-8%								52	
13	13	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,225	2542,4		572			412	1063
			НР-72%; СП-8%			2542,4		572			79	
14	14	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытие щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,81	4281,21	149,43	3468	121	3131	241	4006
			НР-94%; СП-8%			266,42	49,55	216	40		297	
15	15	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,263	24068,68	1146,55	6330	302	4630	1334	8277
			НР-91%; СП-8%			5316,5	259,43	1398	68		613	
16	16	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	7,28	2177,56	40,99	15853	298	11203	4095	21544
			НР-93%; СП-8%			597,64	7,13	4351	52		1596	
17	17	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Стеллажи и другие конструкции, закрепляемые на фундаментах. Монтаж	т конструкции	0,07788	108099,98	2485,22	8419	194	198	5572	15110
			НР-69%; СП-8%			103075,00	607,36	8027	47		1119	
18	18	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм. ГОСТ 535-2005	т	0,06948	265075,00		18417		18417		19890
			СП-8%								1473	
19	19	2105-0103-0112 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 6 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0084	1410767,00		11850		11850		12798
			СП-8%								948	
20	20	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	2,8	90,63	2,4	254	7	125	84	365
			НР-69%; СП-8%			43,42	0,26	122	1		27	
21	21	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,8	149,75	3,4	419	10	268	99	559
			НР-69%; СП-8%			50,74	0,52	142	1		41	
22	22	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	480		480		480		518

			СП-8%									
23	23	2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	189		189		189	38	
			СП-8%									204
24	24	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 ммх3мм-32ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	249		249		249	15	
			СП-8%									269
25	25	2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 ммх3мм-32ммх3мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт	1	392		392		392	20	
			СП-8%									423
26	26	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1547,35	80,82	3095	162	337	31	
			НР-99%; СП-8%			1297,91	38,88	2596	78		2647	6201
27	27	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	548,84	32,04	2195	128	84	459	
			НР-99%; СП-8%			495,68		1983			1963	4491
28	28	2304-0909-0217 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартпроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт	2	13536		27072		27072	333	
			СП-8%									29238
29	29	2302-0103-0304 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 33259-2015	шт	4	749		2996		2996	2166	
			СП-8%									3236
30	30	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1547,35	80,82	1547	81	169	240	
			НР-99%; СП-8%			1297,91	38,88	1298	39		1323	3100
31	31	2304-0901-0502 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN10, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт	1	2497		2497		2497	230	
			СП-8%									2697
32	32	1124-0206-0101 РСНБ РК 2015	Свечи газовые условным диаметром 50 мм. Установка	свеча	1	9135,76	3483,08	9136	3483	1213	200	
			НР-99%; СП-8%			4439,58	1109,28	4440	1109		5493	15799
33	33	2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,5	359		898		898	1170	
			СП-8%									970
34	34	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	480		960		960	72	
			СП-8%									1037
											77	

47	47	5104-01052-0803 РСНБ РК 2015	Котлы газовые типа Cronos, модель горелки 300 GA, модель насоса CKR 180/55, мощность 35 кВт, отопливаемая площадь от 200 м2 до 310 м2 ГОСТ 20548-93	комплект	1	333467		333467				333467
48	48	2304-0909-0704 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа муфтовые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN40, DN20 ГОСТ 21345-2005	шт	3	9401		28203		28203		30459
			СП-8%								2256	
49	49	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1774,88	21,24	26623	319	20842	5472	34663
			НР-98%; СП-8%			364,18	8,04	5463	121		2568	
50	50	1116-0401-0103 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка /футляр/	м трубопровода	0,4	4947,37	68,28	1979	27	1569	385	2553
			НР-98%; СП-8%			957,72	23,5	383	9		189	
51	51	1116-0401-0104 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7156,37	68,28	2863	27	2452	385	3508
			НР-98%; СП-8%			957,72	23,5	383	9		260	
52	52	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,72	537		4146		4146		4478
			СП-8%								332	
53	53	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,94	877,29	1,02	825		127	559	1495
			НР-80%; СП-8%			742,25	0,5	698			111	
54	54	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	15	539,83		8097		205	7734	17098
			НР-98%; СП-8%			526,14		7892			1267	
55	55	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	2	154,9		310			189	539
			НР-61%; СП-8%			154,9		310			40	
56	56	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	2	657,31	20,4	1315	41	76	731	2210
			НР-61%; СП-8%			598,8		1198			164	
			Итого по локальной смете:									1119899
			В том числе									
			Накладные расходы									163521
			Сметная прибыль									53936
			Сметная стоимость									1119899
		НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,8856%									21117
			Итого:									1141016

35	35	2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой стали и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	8	298		2384		2384		2575
			СП-8%								191	
36	36	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15,44	537		8291		8291		8954
			СП-8%								663	
37	37	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9512,8	1171,62	9513	1172	1261	7009	17844
			НР-99%; СП-8%			7079,96		7080			1322	
38	38	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,51	877,29	1,02	3079	4	470	2086	5578
			НР-80%; СП-8%			742,25	0,5	2605	2		413	
39	39	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 изм и доп.вып.15	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 Мпа/80 кгс/см2/, диаметр трубопровода до 100 мм	км	0,038	931941,8	790524,45	35414	30040	317	9355	48350
			НР-91%; СП-8%			133084	137443,6	5057	5223		3581	
40	40	1339-0201-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы, диаметр до 60 мм. Контроль внешним осмотром и измерением сварных соединений	стык	4	154,9		620			378	1078
			НР-61%; СП-8%			154,9		620			80	
41	41	1339-0201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	4	657,31	20,4	2629	82	152	1461	4417
			НР-61%; СП-8%			598,8		2395			327	
			Раздел 2. Газоснабжение внутреннее									
42	42	1119-0801-0103 РСНБ РК 2015	Установка контроля загазованности	фильтр	1	29288,19	884,19	29288	884	18059	10338	42796
			НР-98%; СП-8%			10344,88	203,68	10345	204		3170	
43	43	Перечень оборуд, материалов в п. 2	Сигнализатор загазованности САКЗ-М-20 с клапаном КЗЭУГ-20	к-т	1	26655,36		26655		26655		28787
			СП-8%								2132	
44	44	1311-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.16	Ротаметор, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт	1	1340,74		1341		213	846	2362
			НР-75%; СП-8%			1128		1128			175	
45	45	Перечень оборуд, материалов в п.2	Счетчики газа бытовые диафрагменные модели СГБ-G6	к-т	1	19426,79		19427		19427		20981
			СП-8%								1554	
46	46	1118-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм и доп.вып.17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	76573,8	11500,94	76574	11501	16598	51927	138781
			НР-98%; СП-8%			48474,38	4512,8	48474	4513		10280	

		НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,68289%									7792
			Итого:									1148808
		НД ССС	Непредвиденные работы и затраты 1,31797%									15141
			Итого:									1163949
			Налог на добавленную стоимость 12%									139674
			Всего:									1303623
			Понижающий коэффициент									0,89952
			Всего:									**1 172 640**
			в т.ч. НДС									125640

Заказчик:
Филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Жамбылской области

Заместитель директора

Болат Ж.

м.п.

Технический надзор ТОО "Al-Ganybayit"

Есенгуреев О.Ж

Подрядчик:
ТОО "Құрылыс-2015"

Директор

Абильдаев С.Б.

м.п.

И. Оразгалиев.

К. Таишев

Молоканов Н.К.