Заказчик: **Аральский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Кызылординская область, г.Аральск**

Подрядчик: **ТОО "Арал жолдары", Кызылординская область, г.Аральск, ул.Бактыбай Батыра, 125**

Наименование стройки: **Строительство автомобильной дороги по ул.Г.Мусирепова в г.Аральск Кызылординской области**

Объект: **Строительство автомобильной дороги**

Основание: **Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №213 от 18.10.2022г., доп.соглашение №126 от 29.05.2023г.**

АКТ
выполненных работ
за ноябрь месяц 2023г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога. Тип1									
21	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	1,77	185081,36	2105,98	327594	3728	323866	1982	**355943**
		НР - 108 %; СП - 8%				1037,04		1836		26366	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщиной 5 см	м2 покрытия	5884	2154,89	209,7	12679373	1233875	11297221	328730	**14048751**
		НР - 108 %; СП - 8%			25,2	26,53	148277	156103		1040648	
23	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	5884	480,56	0,04	2827615	235	2801255	28215	**3084296**
		НР - 108 %; СП - 8%			4,44		26125			228466	
		Укрепление обочины									
24	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 К=0,8	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см, толщ. 8 см	м2 покрытия	1872	167,32	138,06	313216	258448	225	139776	**489232**
		НР - 108 %; СП - 8%			29,14	40	54543	74880		36239	

		Устройство тротуара									
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основание. Розлив вяжущих материалов	т	0,84	185081,36	2105,98	155468	1769	153699	941	**168922**
		НР - 108 %; СП - 8%				1037,04		871		12513	
29	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство толщиной 4 см	м2 покрытия	2801	1632,11	3,21	4571540	8991	3988176	623892	**5611067**
		НР - 108 %; СП - 8%			205,06	1,18	574373	3305		415635	
30	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 2 К=2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2801	506,59		1418959		1233869	199897	**1748365**
		НР - 108 %; СП - 8%			66,08		185090			129508	
		Обустройство улицы и организация движения									
33	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт	23	5331,25	841,85	122619	19362	11110	106912	**247893**
		НР - 108 %; СП - 8%			4006,40	297,62	92147	6845		18362	
34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт	5	967,66		4838		519	4665	**10263**
		НР - 108 %; СП - 8%			863,88		4319			760	
35	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм и доп вып 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,84	33302,54	1192,25	61277	2194	47795	10774	**77815**
		НР - 91 %; СП - 8%			6134,80	299,46	11288	551		5764	
36	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство, толщ. 10 см	м2 покрытия	3,68	2646,97	159,78	9741	588	8022	1261	**11883**
		НР - 94 %; СП - 8%			307,45	57,19	1131	210		880	
		Устройство дорожной разметки									
41	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	0,16	44032,36	10575,68	7045	1692	4836	1094	**8790**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	517	495		651	

42	1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть (прерывистой). Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1 : 3	км линии	0,313	21730,36	10575,68	6802	3310	2480	2140	**9657**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	1012	969		715	
43	1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.4	Проезжая часть (прерывистой). Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3 : 1	км линии	0,4	36598,36	10575,68	14639	4231	9114	2735	**18764**
		НР - 108 %; СП - 8%			3234,06	3096,44	1294	1239		1390	
44	1127-0903-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.12	Пешеходная. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов	м2 разметки линии	30	1035,78	30,6	31073	918	19957	11014	**45454**
		НР - 108 %; СП - 8%			339,93		10198			3367	
		Строительство автомобильной дороги									**25937095**
		Всего по главе									**25937095**
		Временные здания и сооружения 1,3%									**337182,23**
		Всего по главе									**337182,23**
		Итого по главам 1-8									**26274277,23**
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%									**378349,59**
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска									**1143121,78**
		Итого по главам 1-9									**27795748,6**
		Непредвиденные работы и затраты 2%									**555914,97**
		Итого сметная стоимость									**28351663,57**
		в текущих ценах 2022 К=1,0500514									**29770704,03**
		с понижающим коэфициентом 1,05									**28282168,83**
		НДС 12%									**3393860,26**
		Всего:									**31676029,09**

Заказчик _____ ***Есжанов Ш.***
КГУ "Аральский районный отдел ЖКХ, ПТ и АД"
БИН 050240008131

Подрядчик _____ ***Шалманов Т.А.***
ТОО "Арал Жолдары"
БИН: 970540001224

Эксперт технического надзора _____ ***Абибуллаев Ғ.***
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"
БИН 070340004739

Авторский надзор _____ ***Конысова Н.Н.***
ХТ ПТ "Мекен и К"
БИН 910240000086