В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Демонтажные работы (Демонтаж существующих ж/б. труб Д=300 мм,Д=500 мм.) Наращивание колодцев (Демонтаж дорожных плит КЦО 3 и люка Т, демонтаж опорных колец КЦО 1, монтаж опорных колец КЦО 1,монтаж дорожных плит, устройство подготовки из ПГС, наращивание колодцев монолитным бетоном), Дорожная одежда(Разборка существующий асфальтобетонной, гравийной дорожной одежды) Основная дорога (устройство подстилающего слоя, устройство нижнего слоя из гравийной-песчаной смеси, устройство верхнего слоя из щебня, устройство покрытий из горячей , плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б на битуме БНД 70/100 толщиной 6,0 см) Пересечение и примыкания (устройство подстилающего слоя, устройство нижнего слоя из гравийной-песчаной смеси, устройство верхнего слоя из щебня, устройство покрытий из горячей , плотной, мелкозернистой**