асфальтобетонной смеси, тип Б на битуме БНД 70/100 толщиной 6,0 см, укрепления обочин, установка бетонных бортовых камней.) Автобусные остановки. Заездной карман с посадочной площадкой (устройство подстилающего слоя, устройство нижнего слоя из гравийной-песчаной смеси, устройство верхнего слоя из щебня, устройство покрытий из горячей , плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б на битуме БНД 70/100 толщиной 6,0 см, установка бетонных бортовых камней) Посадочные площадки(устройство подстилающего слоя, устройство нижнего слоя из гравийной-песчаной смеси, устройство покрытий из горячей , плотной, мелкозернистой асфальтобетонной смеси, тип Б на битуме БНД 70/100 толщиной 5,0 см, установка бетонных бортовых камней, установка остановочных павильонов.) Тротуар (Монтаж бортового камня БР 100.20.08 виброприсованный на бетонном основание, устройство основания из гравийной-песчаной смеси, устройство покрытий из мелкозернистого асфальтобетона тип В толщиной 5 см) Обустройство (устройство горизонтальной дорожной разметки, установка знаков.) Искусственные сооружения (установка ж/б лотков, монтаж ж/б плит)

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования; **Контролер дорожный микропроцессорный с 5 МУ Лами 1 к/т, Светофор транспортный Т.1.2 10 шт, Светофор пешеходный П.1.2 8 шт. ,Индикатор оставшегося времени ИОВ-300КЗ 4 шт,,Синхронно-звуковое устройство СЗУ4шт**

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **260 988,88032** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **260 988,88032** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;