Форма № КС-3

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик ГУ "Отдел строительства Индерского района", БИН: 060240002707

Подрядчик ТОО "НУРКАПСТРОЙГАЗ", БИН: 060940008860

Наименование стройки: Строительство спортивных площадок для средней школы им.М.Ауезова в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь месяц 2023 года.

Код заказчика		Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	Наименов.	Код	Наименование	Код
			22	30.03.2023 г.				
			Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строи-тельно-монтажные работы по смете	из графы 1						
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	Дополнительные затраты			
							на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство спортивных площадок	**121 917 544**	**108 854 950**	**121 917 544**						**13 062 594**	**121 917 544**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Индерского района"

_____ **Габдуллин А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "НУРКАПСТРОЙГАЗ"

_____ **Каримов А.Н.**

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Индерского района", БИН: 060240002707**
(организация)

Подрядчик **ТОО "НУРКАПСТРОЙГАЗ", БИН: 060940008860**
(организация)

Стройка **Строительство спортивных площадок для средней школы им.М.Ауезова в пос.Индербор, Индерского района (корректировка)**
(наименование, адрес)

Дополнительное соглашени **№22 от 30.03.2023 г.**

Акт приемки выполненных работ за декабрь 2023г.

Составлен(а) в ценах на 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ л.3-ГП										
1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Разборка покрытия искуственного газона прим.	$м^2$	800		231,51	4,78	185208	3824	--	132376	342991
		НР - 72%; СП - 8%				226,73	3,09	181384	2472		25407	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж	м оград	120		3 695,02	1 386,42	443402	166370	--	412778	924675
		НР - 118%; СП - 8%				2 308,6	606,5	277032	72780		68494	
3	Е12-200101-0601 1220-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм	$м^2$	907,16		368,41	346,32	334207	314168	163	55505	420889
		НР - 72%; СП - 8%				21,91	63,07	19876	57215		31177	
4	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	273,36		2 187,58	532,08	597997	145450	--	378410	1054520
		НР - 72%; СП - 8%				1 655,5	267,13	452547	73023		78113	
5	Е12-180101-2001 1218-0101-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	$м^2$ основания	778,31		354,84	--	276176	--	--	198846	513024
		НР - 72%; СП - 8%				354,84	--	276176	--		38002	

6	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка *НР - 72%; СП - 8%*	м	12,13	2 187,58 1 655,5	532,08 267,13	26535 20081	6454 3240	--	16791 3466	46793
7	Е11-070111-0110 1107-0111-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28 ЭСНРК 8.05-01-2022 п.3.17 К=0,6;0,7;0,5 ДЕМОНТАЖ	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 1,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Демонтаж *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	30,66	3 695,02 2 308,6	1 386,42 606,5	113289 70782	42507 18595	--	105465 17500	236254
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1976814	678773	163	1300171	3539146
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1297878	227325	--	262159	
	Материалы		Тенге				1976814				
	Всего заработная плата		Тенге				163				
		Накладные расходы	Тенге					1525203			
		Сметная прибыль	Тенге				1300171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				262159				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3539144				668
		Сметная заработная плата	Тенге					1525203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3539144				668
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1525203			
		Сметная заработная плата	Тенге								
	РАЗДЕЛ 2. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л.6-ГП										
8	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с) группа грунта 2 (СРЕЗКА ГРУНТА) *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	943	117,42 --	117,42 41,35	110727 --	110727 38993	--	28075 11104	149906
9	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1 $м^3$ группа грунта 2 НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	81,54	220,6 10,1	210,5 58,18	17988 824	17164 4744	--	4009 1760	23756
10	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т·км	2 140,425	30 --	-- --	64213 --	-- --		-- 5137	69350
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				192928	127891	--	32084	243012
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				824	43737	--	18001	
	Всего заработная плата		Тенге				192928				
	Транспортные расходы		Тенге					44561			
		Накладные расходы	Тенге				64213				
		Сметная прибыль	Тенге				32084				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				243013				12
		Сметная заработная плата	Тенге					44561			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				243013				12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					44561			
		Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 3. ПОКРЫТИЯ л.7-ГП

Подраздел 1. Тартановое покрытие ТИП 1

11	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	220,638	18 249,18	1 824,77	4026463	402613	3555704	192721	4556719
		НР - 108%; СП - 8%			308,86	499,91	68146	110299		337535	
12	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	1 470,92	3 033,93	309,85	4462668	455765	3898952	289887	5132759
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	109,09	107951	160463		380204	
13	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки D15**	$м^3$	220,638	50 032,14	1 908,64	11038991	421119	10013739	655161	12629684
		НР - 91%; СП - 8%			2 738,12	524,95	604133	115824		935532	
14	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	т	3,6331724	32 570,34	2 645,33	118334	9611	576	102707	238725
		НР - 91%; СП - 8%			29 766,53	1 298,66	108147	4718		17683	
15	С1214-403-0103 214-403-0103 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	3,6331724	344 381	--	1251196	--	1251196	--	1351292
		СП - 8%			--	--	--	--		100096	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				888377				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1289108			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					391304			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						18720167		
	Накладные расходы		Тенге							1240476	
	Сметная прибыль		Тенге							1771050	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								2390917 8

Подраздел 2. Искуственный газон тип 2

16	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	$м^3$	160	18 249,18	1 824,77	2919869	291964	2578487	139755	3304394
		НР - 108%; СП - 8%			308,86	499,91	49418	79986		244770	
17	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	800	3 033,93	309,85	2427144	247880	2120552	157663	2791591
		НР - 108%; СП - 8%			73,39	109,09	58712	87272		206785	
18	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=5	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2), добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0301, 7101-0403-0302, 7101-0403-0303**	$м^2$	800	897,44	87,01	717952	69608	648344	27501	805089
		НР - 108%; СП - 8%			--	31,83	--	25464		59636	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки D15**	$м^3$	120	50 032,14	1 908,64	6003857	229037	5446246	356327	6868999
		НР - 91%; СП - 8%			2 738,12	524,95	328574	62994		508815	

		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				436704				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					838489			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					255716			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10793630		
	Накладные расходы		Тенге							681246	
	Сметная прибыль		Тенге							1020006	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								13770074
		Подраздел 3. Покрытие из брусчатки тип 3 45мм									
20	Е11-470301-0102 1147-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка.**	$м^3$	72,5	21 219,41	959,33	1538407	69552	1168257	287486	1971964
		НР - 88%; СП - 8%			4 146,18	359,87	300598	26091		146071	
21	Е11-470301-0103 1147-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из щебня.**	$м^3$	217,5	26 378,64	1 126,46	5737354	245005	4217947	1201812	7494299
		НР - 88%; СП - 8%			5 859,32	419,74	1274402	91293		555133	
22	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 31	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	$м^2$	1 450	1 924,91	186,35	2791120	270208	--	2299888	5498289
		НР - 88%; СП - 8%			1 738,56	63,86	2520912	92597		407281	
23	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного, состав 1:3**	$м^3$	43,5	41 275,03	2 141,71	1795464	93164	1524961	208735	2164535
		НР - 91%; СП - 8%			4 076,76	1 196,33	177339	52040		160336	
24	С1255-102-0603 255-102-0603 РСНБ РК 2022	**Плита бетонная фигурная толщиной 50 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	1 450	3 827	--	5549150	--	5549150	--	5993082
		СП - 8%			--	--	--	--		443932	
		Бортовой камень БР 100.20.8									
25	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33**	м бортового камня	1 000	1 903,61	56,9	1903610	56900	186000	1822057	4023721
		НР - 108%; СП - 8%			1 660,71	26,38	1660710	26380		298053	
26	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	16	71 142	--	1138272	--	1138272	--	1229334
		СП - 8%			--	--	--	--		91062	
27	С1212-101-0624 212-101-0624 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F300, W6**	$м^3$	29,8919093	44 009	--	1315513	--	1315513	--	1420754
		СП - 8%			--	--	--	--		105241	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				5933961				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					734829			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					288401			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						15100100		
	Накладные расходы		Тенге							5819978	
	Сметная прибыль		Тенге							2207109	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								29795977

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**54735364**	**2862426**	**44613896**	**7741700**	**67475230**
							7259042	**935421**	**--**	**4998165**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				54735364				
		Материалы	Тенге				35359766				
		Всего заработная плата	Тенге					8194463			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9254131				
		Накладные расходы	Тенге				7741700				
		Сметная прибыль	Тенге				4998165				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67475229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					8194463			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				67475229				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3634
		Сметная заработная плата	Тенге					8194463			
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение л.12-17-ГП									
28	**Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 4 м по столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**191**	**6 562,63**	**2 003,72**	**1253462**	**382711**	**59635**	**1155136**	**2601285**
		НР - 118%; СП - 8%			**4 246,68**	**878,6**	**811116**	**167813**		**192688**	
29	**Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28**	**Калитки. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**3**	**26 222,03**	**202,52**	**78666**	**608**	**7250**	**83865**	**175533**
		НР - 118%; СП - 8%			**23 602,75**	**87,9**	**70808**	**264**		**13002**	
30	**С1212-101-0603 212-101-0603 РСНБ РК 2022**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	**$м^3$**	**12,96**	**41 213**	**--**	**534120**	**--**	**534120**	**--**	**576850**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**42730**	
31	**С1241-102-0185 241-102-0185 РСНБ РК 2022**	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х5,0 мм**	**м**	**360**	**5 623**	**--**	**2024280**	**--**	**2024280**	**--**	**2186222**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**161942**	
32	**С1222-509-1601 222-509-1601 РСНБ РК 2022**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**7,97942**	**1 102 385**	**--**	**8796393**	**--**	**8796393**	**--**	**9500104**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**703711**	
33	**С1214-401-0113 214-401-0113 РСНБ РК 2022**	**Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 3 мм х 50 мм**	**$м^2$**	**357**	**1 621**	**--**	**578697**	**--**	**578697**	**--**	**624993**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**46296**	
34	**ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2022 Р.21-06 табл. 7п.7**	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	**т**	**13,82942**	**24 882**	**--**	**344104**	**--**	**344104**	**--**	**371632**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**27528**	
35	**С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022**	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	**шт.**	**3**	**4 785**	**--**	**14355**	**--**	**14355**	**--**	**15503**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1148**	
36	**С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022**	**Ручка раздельная**	**пара**	**3**	**3 633**	**--**	**10899**	**--**	**10899**	**--**	**11771**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**872**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**13634976**	**383319**	**12369733**	**1239001**	**16063893**
							881924	**168077**	**--**	**1189917**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13634976				
		Материалы	Тенге				66886				
		Всего заработная плата	Тенге					1050001			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12302848				
		Накладные расходы	Тенге				1239001				

		Сметная прибыль	Тенге				1189917				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16063894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1050001			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16063894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								377
		Сметная заработная плата	Тенге					1050001			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								87321280
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9439668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4052409			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1374560			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						56983794		
		- Перевозка грузов	Тенге				64213				
		- Накладные расходы	Тенге							10312956	
		- Сметная прибыль	Тенге							6468242	
		Подраздел 1. Кабельная линия									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м³	59,5	320,26 --	320,26 142,22	19055 --	19055 8462	--	6093 2012	27160
2	С1211-401-0102 211-401-0102 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса** *СП - 8%*	м³	36,3	14 649 --	-- --	531759 --	-- --	531759	-- 42541	574300
3	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм** *НР - 72%; СП - 8%*	м	41	272,89 251,78	16,76 0,69	11188 10323	687 28	178	7453 1491	20132
4	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм** *СП - 8%*	м	41	431 --	-- --	17671 --	-- --	17671	-- 1414	19085
5	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** *НР - 72%; СП - 8%*	м	41	591,88 284,19	240,43 98,27	24267 11652	9858 4029	2757	11290 2845	38402
6	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прокладка по дну канала без креплений кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг** *НР - 72%; СП - 8%*	м	424	401,14 170,51	160,86 67,59	170083 72296	68204 28658	29583	72687 19422	262192
7	С1243-113-0902 243-113-0902 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,015	526 753 --	-- --	7901 --	-- --	7901	-- 632	8533
8	С1243-113-0901 243-113-0901 РСНБ РК 2022	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х2,5 (ок)-1** *СП - 8%*	км	0,45	424 293 --	-- --	190932 --	-- --	190932	-- 15275	206207
9	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** *НР - 72%; СП - 8%*	м	450	11,18 10,1	1,08 0,57	5031 4545	487 257	--	3457 679	9167

10	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м *СП - 8%*	м	450	40 --	-- --	18000 --	-- --	18000	-- 1440	19440
				Освещение							
11	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	8	17 820,82 8 177,09	9 215,57 4 456,63	142567 65417	73725 35653	3425	80856 17874	241297
12	С1247-306-0512 247-306-0512 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 4 мм, СТВ 10-4 68/175 высотой 10000 мм, диаметром 68/175 мм *СП - 8%*	шт.	8	149 057 --	-- --	1192456 --	-- --	1192456	-- 95396	1287852
13	С1247-306-0927 247-306-0927 СпрСЦ 10.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-0,133-1,5-160 *СП - 8%*	шт.	8	22 715 --	-- --	181720 --	-- --	181720	-- 14538	196258
14	С1247-306-0307 247-306-0307 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ2,5/15-1,23 высотой 1230 мм, длина вылета 2500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм *СП - 8%*	шт.	8	15 207 --	-- --	121656 --	-- --	121656	-- 9732	131388
15	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2022	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм *СП - 8%*	шт.	8	6 969 --	-- --	55752 --	-- --	55752	-- 4460	60212
16	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	8 474,69 4 426,56	1 720,83 1 375,45	67798 35412	13767 11004	18619	33420 8097	109315
17	С1247-103-0513 247-103-0513 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Jaryq 120W, мощность 120 Вт, IP67 *СП - 8%*	шт.	8	57 440 --	-- --	459520 --	-- --	459520	-- 36762	496282
18	С1247-202-1334 247-202-1334 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для силового оборудования Т350 KL, с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, армированная с уплотнениями 16хМ32 + 8хМ40, наружний размер: 285х201х120 мм, IP66, 500В, сечение кабеля: 35 мм2,крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки *СП - 8%*	шт.	8	37 095 --	-- --	296760 --	-- --	296760	-- 23741	320501
19	С1212-101-2208 212-101-2208 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W6 *СП - 8%*	$м^3$	2,512	44 593 --	-- --	112018 --	-- --	112018	-- 8961	120979
20	Е11-210201-0101 1121-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 *НР - 72%; СП - 8%*	м	90	195,08 175,25	1,56 0,11	17557 15772	140 10	1645	11363 2314	31234
21	С1243-105-0501 243-105-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,09	343 606 --	-- --	30925 --	-- --	30925	-- 2474	33399
				Оборудование							

22	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм**	шт.	1	8 617,7	2 425,06	8618	2425	291	5047	14759
		НР - 72%; СП - 8%			5 902,08	1 108,25	5902	1108		1093	
23	515-301-0256 515-301-0256 РСНБ РК 2022	**Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ЯУО 9601-2874А**	шт.	1	217 877	--	217877	--		--	217877
					--	--	--	--	217877	--	
24	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Установка прибора или аппарата**	шт.	16	3 069,77	--	49116	--	483	35016	90862
		НР - 72%; СП - 8%			3 039,57	--	48633	--		6731	
25	С1247-204-0709 247-204-0709 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"**	шт.	16	702	--	11232	--	11232	--	12131
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
26	С1252-207-2610 252-207-2610 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SL9.21**	шт.	16	6 524	--	104384	--	104384	--	112735
		СП - 8%			--	--	--	--		8351	
27	С1243-906-2202 243-906-2202 РСНБ РК 2022	**Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2**	шт.	16	2 349	--	37584	--	37584	--	40591
		СП - 8%			--	--	--	--		3007	
				Заземление							
28	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	шт.	8	5 256,02	266,41	42048	2131	24513	11647	57991
		НР - 72%; СП - 8%			1 925,49	96,61	15404	773		4296	
29	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2**	м	16	1 110,15	39,57	17762	633	10967	4611	24163
		НР - 72%; СП - 8%			385,1	15,18	6162	243		1790	
30	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг**	м	30	1 049,02	543,59	31471	16308	4932	12916	47937
		НР - 72%; СП - 8%			341,02	256,92	10231	7708		3551	
31	С1243-201-0103 243-201-0103 РСНБ РК 2022	**Кабель контрольный с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГ 4х1,5-0,66**	км	0,03	399 920	--	11998	--	11998	--	12958
		СП - 8%			--	--	--	--		960	
32	С1243-903-7101 243-903-7101 РСНБ РК 2022	**Муфта соединительная для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией, с болтовыми соединителями, со срывными головками, напряжение 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1ПСтО-10-25/50(Б)**	шт.	4	12 550	--	50200	--	50200	--	54216
		СП - 8%			--	--	--	--		4016	

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1								
	Зарплата рабочих строителей	Тенге				301749			
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207420		
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					97933		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге						3529860	
	Оборудование, инвентарь	Тенге						217877	

	Накладные расходы	Тенге								295856	
	Сметная прибыль	Тенге								346794	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1	Тенге									4899556
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									4899556
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				301749					
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					207420				
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97933				
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3529860			
	- Оборудование, инвентарь	Тенге						217877			
	- Накладные расходы	Тенге								295856	
	- Сметная прибыль	Тенге								346794	
	Земляные работы ВН										
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м³ группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	75,9	320,26 --	320,26 142,22	24308 --	24307 10794	--	7772 2566	34646
2	Ц13-100904-0301 1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Прокладка в канализации трубопровода по свободному каналу, в одну нитку трубки полиэтиленовой** *НР - 61%; СП - 8%*	м	1 758	356,92 225,86	131,06 60,25	627465 397062	230404 105920	--	306819 74743	1009026
3	Ц13-100904-0203 1310-0904-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Прокладка кабеля волоконно-оптического в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу** *НР - 61%; СП - 8%*	м	1 735	620,12 436,3	182,37 83,83	1075908 756980	316412 145445	2516	550480 130111	1756499
4	Ц13-080201-0405 1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	**Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной** *НР - 72%; СП - 8%*	м	400	11,18 10,1	1,08 0,57	4472 4040	432 228	--	3073 604	8149
5	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м** *СП - 8%*	м	400	40 --	-- --	16000 --	-- --	16000	-- 1280	17280
	Монтажные работы ВН.СО										
6	Ц13-101001-0101 1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж камеры видеонаблюдения фиксированной** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	11	8 913,49 8 906,64	6,85 --	98048 97973	75 --	--	59764 12625	170437
7	Ц13-100410-0114 1310-0410-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	**Монтаж оборудования: устройство цифровой регистрации** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	21 110,77 20 894,72	-- --	21111 20895	-- --	216	12746 2709	36565
8	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания** *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	36 890,08 30 566,16	3 784,37 1 250,42	36890 30566	3784 1250	2540	19408 4504	60802
9	Е11-330304-0401 1133-0304-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** *НР - 80%; СП - 8%*	опора	4	17 820,82 8 177,09	9 215,57 4 456,63	71283 32708	36863 17827	1712	40428 8937	120648
	Материалы и оборудование не учтенные ценником										

10	С1248-402-0101 248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м *СП - 8%*	шт.	11	33 917 --	-- --	373087 --	-- --	373087	-- 29847	402934
11	С1248-403-0103 248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) *СП - 8%*	шт.	1	54 936 --	-- --	54936 --	-- --	54936	-- 4395	59331
12	С1248-404-0305 248-404-0305 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб *СП - 8%*	шт.	1	83 492 --	-- --	83492 --	-- --	83492	-- 6679	90171
13	С1248-404-0201 248-404-0201 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" *СП - 8%*	шт.	1	97 415 --	-- --	97415 --	-- --	97415	-- 7793	105208
14	С1248-306-0302 248-306-0302 РСНБ РК 2022	Блок питания Скат 1200 А *СП - 8%*	шт.	1	5 415 --	-- --	5415 --	-- --	5415	-- 433	5848
15	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50 *СП - 8%*	шт.	1	172 203 --	-- --	172203 --	-- --	172203	-- 13776	185979
16	С1248-306-0305 248-306-0305 РСНБ РК 2022	Аккумулятор прим. *СП - 8%*	шт.	2	18 030 --	-- --	36060 --	-- --	36060	-- 2885	38945
17	521-101-0401017 521-101-0401017 СпрСЦ 10.2023	Мышь Defender Killem All GM-480L, Black, Wired, Gaming, Optical, 3200dpi, Backlight, USB	шт.	1	4 545 --	-- --	4545 --	-- --	4545	-- --	4545
18	С1247-306-0410 247-306-0410 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм *СП - 8%*	шт.	4	71 253 --	-- --	285012 --	-- --	285012	-- 22801	307813
19	С1243-302-0103 243-302-0103 РСНБ РК 2022	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11 *СП - 8%*	км	1,735	219 990 --	-- --	381683 --	-- --	381683	-- 30535	412218
20	С1243-906-2203 243-906-2203 РСНБ РК 2022	Муфта сальник для кабелей PG16 *СП - 8%*	шт.	24	389 --	-- --	9336 --	-- --	9336	-- 747	10083
21	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	1 758	172 --	-- --	302376 --	-- --	302376	-- 24190	326566
22	С1247-202-1321 247-202-1321 РСНБ РК 2022	Коробка распределительная для оборудования Т100 KL , с 1 клеммной колодкой, полипропиленовая, с уплотнениями 10хМ25, наружний размер: 150х116х67 мм, IP66; 500В; сечение кабеля: 10 мм2; крышка с полем для надписи, с возможностью пломбировки *СП - 8%*	шт.	11	10 591 --	-- --	116501 --	-- --	116501	-- 9320	125821
23	С1247-306-0921 247-306-0921 СпрСЦ 10.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-870-4 (ЗФ1) *СП - 8%*	шт.	4	9 230 --	-- --	36920 --	-- --	36920	-- 2954	39874
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								5329390

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1340224				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					612277			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					281464			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1977421		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4545		
		- Накладные расходы	Тенге							1000490	
		- Сметная прибыль	Тенге							394434	
		Демонтаж									
1	Е12-160101-0202 1216-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Трубопроводы канализации из труб диаметром 100 мм. Разборка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	194,8	4 588,32	--	893805	--	--	643539	1660332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			4 588,32	--	893805	--		122988	
2	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 НДЦС РК 8.04-03-2022 п.3.4 табл 1 к=0,6 демонтаж	**ДЕМОНТАЖ колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	1,335	23 659,45	10 270,79	31585	13712	--	24164	60209
					13 388,66	4 894,77	17874	6535		4460	
		Земляные работы В1, К1									
3	Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2** **ПЛОДОРОДНЫЙ СЛОЙ** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	233,76	79,96	79,96	18691	18692	--	4740	25305
					--	28,16	--	6583		1874	
4	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$ группа грунта 2** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	1 163,98	257,64	257,64	299888	299888	--	62034	390875
					--	74,02	--	86158		28954	
5	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** **Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.** *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$	35,99	4 324,99	--	155656	--	--	112073	289147
					4 324,99	--	155656	--		21418	
		К1									
6	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм** *НР - 99%; СП - 8%*	км	0,1948	928 667,55	414 959,89	180904	80834	--	126018	331476
					513 707,66	139 735,23	100070	27220		24554	
7	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм** *СП - 8%*	м	196,748	5 431	--	1068538	--	1068538	--	1154021
					--	--	--	--		85483	
		Подраздел 1. Колодцы Ф1500 2шт									
8	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$	1,335	46 227,68	17 117,98	61714	22853	9071	40274	110147
					22 314,44	8 157,95	29790	10891		8159	
9	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6** *СП - 8%*	шт.	1	25 423	--	25423	--	25423	--	27457
					--	--	--	--		2034	

10	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9** *СП - 8%*	шт.	1	35 120 --	-- --	35120 --	-- --	35120	-- 2810	37930
11	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2** *СП - 8%*	шт.	1	37 878 --	-- --	37878 --	-- --	37878	-- 3030	40908
12	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15** *СП - 8%*	шт.	1	40 138 --	-- --	40138 --	-- --	40138	-- 3211	43349
13	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2022	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6** *СП - 8%*	шт.	1	5 407 --	-- --	5407 --	-- --	5407	-- 433	5840
14	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)** *СП - 8%*	комплект	1	19 349 --	-- --	19349 --	-- --	19349	-- 1548	20897
15	С1261-107-0626 261-107-0626 РСНБ РК 2022	**Скобы ходовые** *СП - 8%*	шт.	10	785 --	-- --	7850 --	-- --	7850	-- 628	8478
16	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности	10,1	4 150,02 604,23	33,6 5,79	41915 6103	339 58	35473	5730 3812	51457
17	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Устройство бетонной подготовки ОТМОСТКА В7,5** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,69	46 259,16 2 738,12	1 908,64 524,95	31919 1889	1317 362	28713	2049 2717	36685
	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1										
	Зарплата рабочих строителей		Тенге				37782				
	Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					24509			
	- в том числе: Зарплата машинистов		Тенге					11311			
	Материалы, изделия и конструкции		Тенге						244423		
	Накладные расходы		Тенге							48053	
	Сметная прибыль		Тенге							28382	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								383148
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								4294514
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1205187				
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					437635			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					137807			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1312961		
	- Накладные расходы		Тенге							1020621	
	- Сметная прибыль		Тенге							318113	
	Итого по смете		тенге								101 844 740
	в.т. Числе Оборудование, инвентарь		тенге								222 422
	Временные здания и сооружения 1,3%		тенге								1 321 090
	Итого		тенге								103 165 830
	Непредвиденные работы и затраты-2%		тенге								2 058 868
	Итого		тенге								105 224 698
	в том числе на 2023 год - 54 %		тенге								56 821 337
	в том числе на 2024 год - 46 %		тенге								48 403 361
	в том числе в текущих ценах на 2023 год - 38 %, К=1		тенге								56 821 337
	в том числе в текущих ценах на 2024 год - 62 %, К=1,075		тенге								52 033 613
	Итого		тенге								108 854 950

НДС, - 12 %	тенге								13 062 594
Итого к оплате	тенге								121 917 544

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел строительства Индерского района", БИН: 060240002707

_____ **Габдуллин А.М.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "НУРКАПСТРОЙГАЗ", БИН: 060940008860

_____ **Каримов А.Н.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Руководитель ТОО "STROYCONSALTING", БИН: 150140005479

_____ **Утежанов А.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Тех.надзор ТОО "САУЛЕТ ЭКСПЕРТ", БИН: 060940008860

_____ **Насибуллин А.Д.**