Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» октября 2019 года

Заказчик **ИП "Мавланкулова" ИИН 360519400814, город Шымкент, Аль-Фарабиский район, улица Нура 41**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **от 28.10.2019 г., ТОО «НС Люкс», Амалбаев Алихан Батырханулы, Казахстан, Туркестанская область, Толебийский район, сельский округ Киелитас, село Достык, улица Достык, дом 1**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается)
от 28.10.2019 г. ТОО «КазБилд НС», Авдеев Е.А., аттестат эксперта №KZ34VJE00046756 от 13.05.2016 г

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается)
от 28.10.2019 г. ТОО «ППК «ДАЛА», г. Маскеев Е.У., аттестат эксперта №KZ718950045 от 13.05.2016 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
Строительство электрических сетей к многоквартирному жилому дому в городе Шымкент, Каратауский район, улица Жибек жолы 77

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу:
город Шымкент, ул. Жибек Жолы 77

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации,
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от
№1974 от 19.09.2018 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ
-

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ППК «ДАЛА»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ИП "Мавланкулова" ИИН 360519400814**

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **08.2019 года**;
окончание работ **10.2019 года**;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 мес.**;
фактически, месяц: **2 мес.**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ-10кВ	км	1,410		1,410	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
1. Выполнено строительство воздушной линии электропередачи 10кВ, на железобетонных опорах, с применением провода АС-50/8.
2. В проекте использованы следующие типы опор: анкерные А10-1, промежуточные - П10-1 и П10- 2, УА10-1 - угловая анкерная, УП10-1 угловая промежуточная

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **11 863 824 тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **6 314 354 тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **324 877 тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____млн тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ_____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство электрических сетей к многоквартирному жилому дому в городе Шымкент, Каратауский район, улица Жибек жолы 77**

наименование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Заказчик:
Мавланкулова Х.Р.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП

Технический надзор:
Авдеев Е.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Авторский надзор:
Маскеев Е. У.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

МП

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Амалбаев А. Б.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

МП