Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" БИН: 050140006813 РК, Алматинская область, г. Конаев , проспект Жамбыла 13

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс" БИН: 081140002918 РК, Туркестанская область , Байдибекский район, Боралдайский с/о с. Боралдай

Наименование строительства: **Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области**

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за **октябрь** месяц 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №24	24.08.2023 г.	Администратор бюджетных Бюджетная программа Подпрограмма Специфика	008-015-159		

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты			
		СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	НДС 12%	Всего с учетом НДС
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области	**137 326 388,20**		**77 969 573,02**					**9 356 348,76**	**87 325 921,78**
Аванс 30%									
К оплате									**87 325 921,78**

От Заказчика: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"

_____К.А. Нусипбаев

Технадзор: Директор ТОО "ТОП Геодезия"

_____А.Б.Муханов

Авторский надзор:

_____Тайбулдинов С.Р.

От Подрядчика : Директор ТОО "Гидро құрылыс"

_____Е.Е.Байзаков

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, дом № 13**	**050140006813**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай**	**081140002918**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 24 от 14.08.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000025	**26.10.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского с/о Балхашского района Алматинской области			услуга	1	87 325 921,78	87 325 921,78	9 356 348,76
				Итого	1	x	87 325 921,78	9 356 348,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

16200

Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

БИН	О50140006813
БИН	О81140002918

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" РК, Алматинская область, г. Конаев , проспект Жамбыла 13

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро курылыс" РК, Туркестанская область , Байдибекский район, Боралдайский с/о с. Боралдай

Договор: № "24" от "14" августа 2023 г

Объект: Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области

Полная сметная стоимость - 195904911,05 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 50000466,42 тенге

А К Т №2

приемки выполненных работ за **октябрь месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-02. Пр. Топар-2. Корчевка деревьев и кустарника										
1	1101-0207-0502	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м** *НР - 72%; СП - 8%*	дерево	33,952		445,08	345,43	15112	11728	0	5664	22438
						99,65	132,06	3383	4484		1662	
2	1101-0207-0501	**Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)** *НР - 72%; СП - 8%*	га	2,081		64873,22	64873,22	134998	134998	0	37236	186012
						0,00	24852,10	0	51716		13779	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					150110	146726	0	42900	208450
								3383	56200	0	15441	
		Локальная смета 02-01-02. Пр. Топар-2. Мехочистка										
1	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПОД ПРОХОД МЕХАНИЗМОВ) НР=72%** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1037		98,38	98,38	102020	102020	0	21742	133663
						0,00	29,12	0	30197		9901	
2	1101-0107-0111	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 (МЕХОЧИСТКА) НР=72%т.ч.п.3.93:К1трр=1,28;К1трм=1,28;К1экс=1,28;** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	56850		354,58	334,84	20157873	19035654	0	4392822	26514751
						19,74	87,58	1122219	4978923		1964056	
3	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	42404		50,76	50,76	2152427	2152427	0	407893	2765145
						0,00	13,36	0	566517		204826	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22412320	21290101	0	4822457	29413559
								1122219	5575638	0	2178782	
		Локальная смета 1-1-1. Пр. Топар-2. Мехочистка (Включающие работы С ПК47+25 по ПК101+60)										

1	2	3	4	2 5	6	7	8	9	10	11	12
											16200
2	1101-0107-0111	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 (МЕХОЧИСТКА) НР=72%т.ч.п.3.93:К1трр=1,28;К1трм=1,28;К1экс=1,28; *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	84958,494	354,58 19,74	334,84 87,58	30124583 1677081	28447502 7440665	0	6564777 2935149	39624508
3	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72% *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	25487,548	50,76 0,00	50,76 13,36	1293748 0	1293748 340514	0	245170 123113	1662031
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				31418331 1677081	29741250 7781179	0 0	6809947 3058262	41286540
		Итого									70908549
		Временные здания и сооружения 3,44%									2439254
		Итого									73347803
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,67%									1224908
		Итого									74572711
		Непредвиденные работы и затраты-2%									1491454
		Итого									76064166
		В текущих ценах 2023г. - К-1,079									82073235
		Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95									77969573,02
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%									9356348,76
		Всего по акту									87325921,78

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
Нусипбаев К.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
Тайбулдинов С.Р.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТОП Геодезия"
Муханов Е.Б.

Подрядчик:
Директор ТОО "Гидро курылыс"
Байзаков Е.Е.