Приложение 4
к правилам организации деятельности и осуществления функции
заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" БИН: 050140006813 РК, Алматинская область, г. Конаев , проспект Жамбыла 13

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс" БИН: 081140002918 РК, Туркестанская область , Байдибекский район, Боралдайский с/о с. Боралдай

Наименование строительства: **Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области**

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за **ноябрь** месяц 2023 года

Код заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №24	14.08.2023 г.	Администратор бюджетных	008-015-159		
				Бюджетная программа			
				Подпрограмма			
				Специфика			

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат (без НДС) в тенге				Дополнительные затраты		НДС 12%	Всего с учетом НДС
		СМР в сметных базисных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
			В отчетном месяце в ценах без НДС	По монтажу оборудования					
Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области	**195 904 911,05**		**52 302 252,54**					**6 276 270,31**	**58 578 522,85**
Аванс 30%									
К оплате									**58 578 522,85**

От Заказчика: Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
_____ **К.А. Нусипбаев**

Технадзор: Директор ТОО "ТОП Геодезия"
_____ **А.Б.Муханов**

Авторский надзор:
_____ **Тайбулдинов С.Р.**

От Подрядчика : Директор ТОО "Гидро құрылыс"
_____ **Е.Е.Байзаков**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Қонаев, Проспект ЖАМБЫЛА, дом № 13** — **050140006813**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гидро құрылыс ",Республика Казахстан, ТО, Байдибекский район, с.Боралдай** — **081140002918**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 24 от 14.08.2023 года

Номер документа	Дата составления
00000000033	21.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского с/о Балхашского района Алматинской области			услуга	1	58 578 522,85	58 578 522,85	6 276 270,31
				Итого	1	x	58 578 522,85	6 276 270,31

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Байзаков Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Приложение 3-1
к правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" РК, Алматинская область, г. Конаев , проспект Жамбыла 13

БИН	050140006813

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Гидро құрылыс" РК, Туркестанская область , Байдибекский район, Боралдайский с/о с. Боралдай

БИН	081140002918

Договор: № "24" от "14" августа 2023 г

Объект: Механизированная очистка входящего русла протоки Топар-1, Топар-2 Акжарского сельского округа Балхашского района Алматинской области

Полная сметная стоимость - 195904911,05 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 137326388,20 тенге

А К Т №3

приемки выполненных работ за **ноябрь месяц 2023** года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 01-01-01. Пр. Топар-1. Корчевка деревьев и кустарника										
1	1101-0207-0502	**Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м**	дерево	2		445,08	345,43	890	691	0	333	1321
		НР - 72%; СП - 8%				99,65	132,06	199	264		98	
2	1101-0207-0501	**Кустарники из мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)**	га	9,783		64873,22	64873,22	634655	634655	0	175052	874483
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	24852,10	0	243128		64777	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					635545	635346	0	175385	875804
								199	243392	0	64874	
		Локальная смета 02-01-01. Пр. Топар-1. Мехочистка										
1	1101-0104-0202	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПОД ПРОХОД МЕХАНИЗМОВ) НР=72%**	м3 грунта	3260		98,38	98,38	320719	320719	0	68350	420195
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	29,12	0	94931		31126	
2	1101-0107-0111	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 (МЕХОЧИСТКА) НР=72%т.ч.п.3,93;К1трр=1,28;К1трм=1,28;К1экс=1,28;**	м3 грунта	46847,36		354,58	334,84	16611136	15686370	0	3619914	21849349
		НР - 72%; СП - 8%				19,74	87,58	924766	4102892		1618484	
3	1101-0107-1308	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%**	м3 грунта	14054,21		50,76	50,76	713392	713392	0	135190	916468
		НР - 72%; СП - 8%				0,00	13,36	0	187764		67887	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					17645247	16720481	0	3823455	23186013
								924766	4385587	0	1717496	
		Локальная смета 1-1-1. Пр. Топар-2. Мехочистка (Включающие работы С ПК47+25 по ПК101+60)										
		Раздел 1. Корчевка деревьев и кустарника Топар-2										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0207-0502	Деревья диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	дерево	2	445,08	345,43	890	691	0	333	1321
		НР - 72%; СП - 8%			99,65	132,06	199	264		98	
2	1101-0207-0501	Кустарники и мелколесье густые. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	га	6,5564	64873,22	64873,22	425335	425335	0	117317	586064
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	24852,10	0	162940		43412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				426225	426026	0	117650	587385
							199	163204	0	43510	
		Раздел 2. Проток Топар-2									
3	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (ПОД ПРОХОД МЕХАНИЗМОВ) НР=72%	м3 грунта	3260	98,38	98,38	320719	320719	0	68362	420214
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	29,12	0	94931		31133	
4	1101-0107-0111	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 1 (МЕХОЧИСТКА) НР=72%т.ч.п.3.93:К1грр=1,28;К1трм=1,28;К1экс=1,28;	м3 грунта	46292,436	354,58	334,84	16414372	15500559	0	3577035	21590720
		НР - 72%; СП - 8%			19,74	87,58	913813	4054292		1599313	
5	1101-0107-1308	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	13887,731	50,76	50,76	704941	704941	0	133589	905612
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	13,36	0	185540		67082	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17440032	16526219	0	3778986	22916546
							913813	4334763	0	1697527	
								32731720			

Итого	47565694
Временные здания и сооружения 3,44%	1636260
Итого	49201954
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,67%	821673
Итого	50023626
Непредвиденные работы и затраты-2%	1000473
Итого	51024099
В текущих ценах 2023г. - К-1,079	55055003
Всего с коэффициентом договорной цены, К-0,95	52302252,54
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	6276270,31
Всего по акту	58578522,85

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области"
_____ Нусипбаев К.А.

Авторский надзор:
Эксперт ТОО "Проектный институт имени Джанекенова Ж.Р."
_____ Гайбулдинов С.Р.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "ТОП Геодезия"
_____ Муханов Е.Ь.

Подрядчик:
Директор ТОО "Тидро курылыс"
_____ Байзаков Е.Е.