Заказчик: ИП "Досмухаметова"

Подрядчик: ТОО "НС Люкс"

Наименование объекта: Электроснабжение зданий производственного комплекса, расположенного по адресу: город Шымкент, проспект Абая 12/4

Договор: № 05 от 28.03.2020 г.

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Затраты труда, чел-ч раб.-строителей / машинистов	
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы				
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Локальная смета № 2-1-1											
		Раздел 1 Строительство ВЛ											
		1.1 Кабельно-проводниковая продукция											
2	2306-1004-0105	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80											
			т	1,3119144	985367		1292717		1292717	–	1396135		
					–		–		–	103417			
		1.2 Оборудование на напряжение выше 1000В											

4	5108-0301-1103(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	79440		158880		–	–	1588		
					–		–		–	–			
6	2305-1403-0301	Привод ПРНЗ-10У1(прим)	шт.	2	8425		16850		16850	–	18198		
					–		–		–	–			
8	5800-0000-0001(пл)(об)"Таврида Электрик"												
		Реклоузел TER15-A1-R5	комплект	1	4468520		4468520		–	–	4468520		
					–		–		–	–			
10	5800-0000-0002(пл)(об)"Азия ЭнергоКомплект"	КТПН с трансформатором мощностью 63кВа напряжения 10/0,4кВт (согласно опросного листа) Учет Меркурий 234 ART02 POB65(100A) 3x230x400B	комплект	1	1363514		1363514		–	–	1363514		
		1.3 Железобетонные элементы			–		–		1363514	–			
14	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	50	7543,23	3143,62	377162	157181	35769	211662	635930	3,06	153
					3684,23	1607,32	184212	80366	–	47106		0,87	43,5
17	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	121	48379		5853859		5853859	–	6322168		
					–		–		–	468309			
		1.4 Стальные конструкции											
18	2404-0207-4947	Болт Б5.3.407.1-143.8.39	шт.	1	2292		2292		2292	–	2475		
					–		–		–	183			
19	2404-0207-2305	Стяжка Г1	шт.	41	3264		133824		133824	–	144530		
					–		–		–	10706			
21	2404-0207-4406	Заземляющий проводник ЗП1,3.407.1-143.8.54	м	52,7	382		20131		20131	–	21741		
					–		–		–	1610			
22	2113-0815-0202	Оголовок ОГ1	т	0,078	337275		26307		26307	–	28412		

192

23 2113-0815-0202	Накладки ОГ2,ОГ5	т	0,0387	– 337275	– 13053	– 13053	2105 –	14097
24 2113-0816-0802	Комплект для крепления кронштейн РА 4,5	комплект	4	– 7337	– 29348	– 29348	1044 –	31696
25 2113-0816-0802	Комплект для крепления кронштейн РА4,5	комплект	4	– 7337	– 29348	– 29348	2348 –	31696
26 2113-0816-0802	Вал привода РА3	комплект	4	– 7337	– 29348	– 29348	2348 –	31696
27 2404-0207-1901	Траверса ТМ1,ТМ3, ТМ6,ТМ5	шт.	99	– 9266	– 917334	– 917334	2348 –	990721
28 2404-0207-0713	Хомут для крепления траверс Х1,2,7,8 (3.407.1-143.8.49)	шт.	122	– 1204	– 146888	– 146888	73387 –	158639
29 2404-0201-0203	Кронштейн У1	шт.	22	– 1153	– 25366	– 25366	11751 –	27395
	1.5 Линейная арматура							
30 2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	– 790	– 14220	– 14220	2029 –	15358
31 2105-0307-9906	Проволока ВШ-1, длина 2,2м	т	0,00365	– 117198	– 428	– 428	1138 –	462
32 2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	281	– 54	– 15174	– 15174	34 –	16388
33 2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	60	– 55	– 3300	– 3300	1214 –	3564
34 2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	– 1946	– 87570	– 87570	1214 –	94576

262

				–	–	–	7006	
35	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	112	386	43232	43232	–	46691
					–	–	–	3459	
36	2404-0201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	697	41820	41820	–	45166
					–	–	–	3346	
37	2404-0204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	121	513	62073	62073	–	67039
					–	–	–	4966	
38	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	90	3203	288270	288270	–	311332
					–	–	–	23062	
39	2401-0202-0501	Скоба СК7	шт.	3	1094	3282	3282	–	3545
					–	–	–	263	
40	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	569	1707	1707	–	1844
					–	–	–	137	
41	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	1153	51885	51885	–	56036
					–	–	–	4151	
42	2404-0102-0107	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	341	2175	741675	741675	–	801009
		1.6 Металлопрокат			–	–	–	59334	
43	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная, 4х25	м	27	189	5103	5103	–	5511
					–	–	–	408	
44	2106-0902-1001	Сталь полосовая горячекатаная 5х40	м	1117	189	211113	211113	–	228002
					–	–	–	16889	
45	2105-0301-3001	Сталь круглая d18	т	0,735	230520	169432	169432	–	182987
		1.7 Стандартные изделия			–	–	–	13555	

46 2113-0201-1201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 ГОСТ 1759.0-87	т	2,64	309500	817080	817080	–	882446
				–	–	–	65366	
47 2404-0207-1901	Траверса ТМ2	шт.	1	9266	9266	9266	–	10007
				–	–	–	741	
	Раздел 2 Устройство ограждения заземления и фундамента КТПН							
	2.2 Подставка							
52 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 75х5 ГОСТ 8509-93	т	0,02172	334287	7261	7261	–	7842
				–	–	–	581	
53 2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки 45х5мм ГОСТ 8509-93	т	0,00379	334287	1267	1267	–	1368
				–	–	–	101	
54 2301-0101-0119	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,040;	м	1,144	990	1133	1133	–	1224
				–	–	–	91	
55 2301-0101-0112	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 100, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,040;	м	7,904	2789	22044	22044	–	23808
				–	–	–	1764	

56	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 4х60 ГОСТ 82-70	т	0,00606	338853	2053	2053	–	2217
					–	–	–	164	
57	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) d16 L=720 ГОСТ5781-82 ПВЛ-510	т	0,00218	218353	476	476	–	514
					–	–	–	38	
		2.3 Ограждение							
60	2105-0201-0602	Уголок стальной горячекатаный равнополочный повышенной прочности из низколегированной качественной стали, ширина полки от 50х5 ГОСТ 8509-93	т	0,19348	334287	64678	64678	–	69852
					–	–	–		
61	2301-0101-0119	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 40, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 К=1,040;	м	11,44	990	11326	11326	–	12232
					–	–	–		
62	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, 4х60 ГОСТ 82-70	т	0,00606	338853	2053	2053	–	2217
					–	–	–		
63	2105-0308-0109	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,4 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	34,05	1229	41847	41847	–	45195

				–	–	–	3348	
	Раздел 3 Оборудование на напряжение							
68 2307-0506-0152	Шкафы учета электроэнергии марки	шт.	1	23526	23526	23526	–	25408
				–	–	–	1882	
70 2307-0501-0321	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	43029	43029	43029	–	46471
				–	–	–	3442	
72 2307-0204-0921	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 80А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4583	4583	4583	–	4950
				–	–	–	367	
74 2404-0203-0901	Зажимы ЗН24	шт.	1	1963	1963	1963	–	2120
				–	–	–	157	
	Итого				**18 863 824**			**153**
								43,5
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				184 212			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				157 181			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				80 366			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				11 366 303			
	- оборудование, тенге				5 990 914			
	Накладные расходы, тенге				211 662			
	Сметная прибыль (8 %), тенге				976 261			
	Всего				**18 863 824**			

Заказчик:
ИП "Досмухаметова"

_____ Досмухаметова Ж. С.

Технический надзор:

_____ Мусин С. А.

Подрядчик:
ТОО "НС Люкс"

Директор _____ Амалбаев А. Б.