Форма 3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2023 года

Заказчик: *КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»*
Подрядчик: *ТОО «Сыр Маржаны и К»*
Договор: *№134 от 27.09.2022года, Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года., Доп. соглашение № 4 от 13.03.2023 г., Доп. соглашение № 4 от 29.05.2023 г.*
Объект: *На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)*

№	Наименование объектов	Сметная стоимость, тенге	Договорная стоимость по результатам конкурса, тенге	Акт выполненных работ с начала строительства (года), тенге	Акт выполненных работ за отчетный период, тенге
		рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах	рыночных ценах
1	2	3	4	5	6
1	На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)	126 689 555,00	124 155 764,32	124 155 764,32	12 881 634,56
	В том числе НДС 12%	13 573 881,00	13 302 403,32	13 302 403,32	1 380 175,13

Заказчик:
КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области»

Заместитель руководителя _____ **Қ. Жансұлтанұлы**

Подрядчик:
ТОО «Сыр Маржаны и К»

Директор _____ **Ж. Утеев**

Авторский надзор:
РГП "Казводхоз"
Кызылординский филиал

Директор _____ **Р. Ахметов**

Технадзор:
ТОО "Өсем Құрылыс Қызылорда"

Технадзор _____ **М. Ысқақов**

Заказчик: КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Сыр Маржаны и К"

Договор: № 134 от 27.09.2022 года., Доп. соглашение № 134 от 23.11.2022 года., Доп. соглашение № 4 от 13.03.2023 года, Доп. соглашение № 4 от 29.05.2023 года

Наименование обьекта: На завершение водохозяйственных работ на участке "Карак" и "Коныраулы" в аульном округе Комекбаев Кармакшинского района (Строительство обводного канала с гидротехническими сооружениями на расход воды Q=20м3/с на участке "Карак" и "Коныраулы" канала Куандарья)

Акт № 6
выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гидротехническое сооружение на участке "Коныраулы"									
		Раздел 2. Бетонные работы									
19	**1137-0401-0102**	**Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство плит П-2, П-4, П-6, П-8, П-10, П-12 НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**57,44**	31709,2	752,18	1694044	40189	1492975	257393	2107551
					4965,12	329,28	265286	1793	–	156114	
20	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**3,38308**	29475,92	10203,59	99719	34520	2491	67229	180304
					18536,01	3301,5	62709	11169	–	13356	
28	**1137-0401-0101**	**Гасители из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство гасителей "Г", "Д", "О" НР = 91 %**	**м3 конструкции**	**9,16**	27122,38	619,1	248441	5671	222404	20698	290670
					2223,36	259,72	20366	2379	–	21531	
29	**1137-0401-0301**	**Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %**	**т арматуры**	**0,60645**	29476,46	10203,64	17876	6188	447	12051	32321

				18535,74	3301,18	11241	2002	–	2394	
33	1141-0103-0104	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной эмульсией в два слоя НР = 79 %	м2	176	1585,19	–	278993	–	222127	44924	349831
					323,1	–	56866	–	–	25913	
35	1141-0104-0207	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы (шов ДВ-270) НР = 79 %	м	85	1335,72	15,52	113536	1319	3744	86140	215650
					1276,15	6,65	108473	565	–	15974	
37	1142-0101-0404	Крепление из каменной наброски. НР = 68%	м3	109	12273,92	232,73	1337857	25368	1177997	97610	1550305
					1233,87	83,06	134492	9053	–	114837	
		Итого по разделу 2					**4 726 632**				
		Раздел 3. Металлоконструкции (ГС-2х3) - 2 шт									
40	1139-0101-0201	Закладные части. Монтаж. НР = 69%	т конструкций	0,752	955054,52	69769,95	718201	52467	538665	97303	880744
					168974,73	18550,53	127069	13950	–	65240	
		Итого по разделу 3					**880 744**				
		Раздел 4. Оборудования									
54	1322-0201-0103	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,5 т. Монтаж оборудования. НР = 61%	комплект	2	114407,00	16781,50	228814	33563	26983	114939	371253
					84134,00	10078,00	168268	20156	–	27500	
		Итого по разделу 4					**371 253**				
		Итого по смете					**5 978 630**				
		Гидротехническое сооружение на участке "Карак"									
		Раздел 2. Бетонные работы									
38	1105-0101-1202	Сваи стальные шпунтовын массой 1 м до 50 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 10 м. НР = 99%.	т свай	54,38	26978,48	14128,12	1467090	768287	38617	872119	2526345

	Итого по разделу 2			12140,24	4059,25	660186 **2 526 345**	220742	–	187137	
	Раздел 3. Металлоконструкции (ГС-2х3) - 2 шт									
40	1139-0101-0201 **Закладные части. Монтаж. НР = 69%**	**т конструкций**	**0,752**	955054,52	69769,95	718201	52467	538665	97303	880744
				168974,73	18550,53	127069	13950	–	65240	
52	1322-0205-0101 **Затвор плоский габаритный скользящий, масса до 1 т. Монтаж оборудования. НР = 61%.**	**т**	**0,75**	368950,67	148294,67	276713	111221	16299	118384	426705
				198924,00	59838,67	149193	44879	–	31608	
53	1141-0201-0201 **Окраска металлоконструкций. НР = 79%**	**т**	**1,502**	3767,64	872,17	5659	1310	1457	2682	9008
				1925,43	334,89	2892	503	–	667	
	Итого по разделу 3					**1 316 457**				
	Раздел 4. Оборудования									
54	1322-0201-0103 **Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,5 т. Монтаж оборудования. НР = 61%.**	**комплект**	**2**	114407,00	16781,50	228814	33563	26983	114939	371253
				84134,00	10078,00	168268	20156	–	27500	
	Итого по разделу 4					**371 253**				
	Итого по смете					**4 214 056**				
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					**10 192 685**				
	Итого по главам 1-7					**10 192 685**				
	Глава 8. Временные здания и сооружения									
3	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл. 1 п. 48 Временные здания и сооружения (4,3%)					**438 285**				
	Итого по главе 8									
	Итого по главам 1-8					**10 630 971**				
	Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									

4	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 3 п. IX 2а	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05%)	**430 554**
5	НДОССС прил. 1	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (13890426*(1.30-1)+13890426*9*81.30/1986+13890426/12)1000	**435 338**
		Итого по главе 9	**865 893**
		Итого по главам 1-9	**11 496 864**
6		**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**229 937**
7		Итого по сметному расчёту: **в текущих ценах с 06.04.20 г.**	**11 726 801**
8		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 60% (МРП=2778 тенге)	
9		2021 г. - 40% (МРП=2784 тенге)	
10		**в текущих и прогнозных ценах**	**11 736 183**
11		в т.ч. с разбивкой по годам 2020 г. - 60% (Иинф=1,000)	
12		2021 г. - 40% (Иинф=1,002)	
		с поправочным коэф. К=0,98	**11 501 459,43**
13	Налоговый кодекс РК	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**1 380 175,13**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
14		**2020 г. - НДС (12%)**	
15		**2021 г. - НДС (12%)**	
16		**Всего по сметному расчёту**	**12 881 634,56**
		в т.ч. с разбивкой по годам	
17		2020 г.	
18		2021 г.	

Заказчик:
КГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Кызылординской области

_____ **К. Садыков**

Авторский надзор
РГП "Казводхоз" Кызылординский филиал

Эксперт _____ **К. Бердимуратов**

Подрядчик:
ТОО "Сыр Маржаны и К"

Директор_____ **Ж. Утеев**

Технадзор
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"

Эксперт _____ **М. Ысқақов**