Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Туркестан «15» 09 2021г.

Заказчик: *ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций» акимата г.Туркестана,161200,010340002276,Туркестанская обл.,г.Туркестан,ул.Мусабеков ,2а,41428*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) *от «___» 2021г. ТОО «АзияСервис-AS», Шарипов Руслан Маратович,Туркестанская обл.,г.Туркестан,ул.Байбурт,д.1,2 этаж, офис 15. , БИН 030240015872*

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН,

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от «___» 2021г.
ТОО «Орда Курылыс Инжиниринг» директор Еламан А.Ә. РК , Туркестанская обл.,г.Шымкент микрорайон Самал-3,6541
Эксперт технического надзора Ахметов Хамит Пердебаевич ,KZ82VJE00033835 от 29.12.2017 , назначенного приказом № 71/К от 18.05.2020 действующего на основании договора № 139 от 25.05.2020г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) *от «___» 2021г.*
ТОО «Синтез» Турдашов Кайрат Жетписбекович, РК , Туркестанская обл.,г.Туркестан , ул.Циолковского 16 ,87075672627
Турдашов Кайрат Жетписбекович, KZ46VJE00053883 от 20.03.2020 в соответствие с приказом №13 от 25.05.2020

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при егоналичии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
"Строительство внутриквартальных канализационных сетей микрорайона "Отырар" города Туркестан. 1 очередь."

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу
РК , Туркестанская обл.,г.Туркестан микрорайон "Отырар"

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок
Решение о предоставлении соответствующего права на землю № 502 от "06" апреля 2018г. , выдано : ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций» акимата г.Туркестана
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс прireорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

KZ01REA00180980 от 25.05.2020г., выданный ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Синтез» , 1701998 , 21.11.2017г.
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
: ГУ «Отдел инфраструктуры и коммуникаций» акимата г.Туркестана
дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ "25"июня 2020 года;
окончание работ "31" августа 2021 года;
при продолжительности строительства,месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;
фактически, месяц: 15 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая протяженность сети, м	Пропускная способность комплекса или очереди, м3/сут	Общая протяженность сети, м	Пропускная способность комплекса или очереди м3/сут
Общая длина	**м**	**21381**		**21381**	
сооружения в том числе					
Участок №1	**м**	**1802**	**904**	**1802**	**904**
Участок №2	**м**	**1160**	**165,36**	**1160**	**165,36**
Участок №3	**м**	**763**	**73,2**	**763**	**73,2**
Участок №4	**м**	**2886**	**685,68**	**2886**	**685,68**
Участок №5	**м**	**2417**	**1200**	**2417**	**1200**
Участок №6	**м**	**2260**	**916**	**2260**	**916**
Участок №7	**м**	**1426**	**288**	**1426**	**288**
Участок №8	**м**	**5789**	**13653**	**5789**	**13653**
Участок №9	**м**	**1169**	**5760**	**1169**	**5760**
Участок №10	**м**	**1709**	**25296**	**1709**	**25296**

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Строительство внутриквартальных канализационных сетей микрорайона "Отырар" города Туркестан производится впервые. Население городских микрорайонов обеспечивало сток канализации в основном за счет септиков, построенных самостоятельно.

Проект выполнен на основании технических условий №2063 от 19.09.2019г. для альбомов(участков) №№ 1-7 и на основании технических условий №977 от 05.02.21г. для альбомов(участков) №№ 8-10, выданных ГКП «Туркестан-Су» и задания на проектирование.

Проектом предусматривалось строительство самотечного коллектора по району Отрар из труб полипропиленовых гофрированных диаметрами Ø200мм,Ø250мм, Ø315мм, Ø400мм по ГОСТ 6485-2011. Трубы железобетонная безнапорная ТС Ø500мм, Ø600мм, Ø800мм по ГОСТ 6482-2011.

Согласно протокольного поручения№1-49 от 05.08.2019г. проектом предусмотрены трубы полипропиленовые гофрированные диаметром Ø160мм.

Для подключения абонентов к сети хоз-бытовой канализации предусмотрен один колодец на два абонента.

Колодцы выполняются из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-1-14 вып.1, т.пр. 902-09-22.84 тип для сухих грунтов.

Глубина заложения канализационной сети согласно продольному профилю.

Кольца стеновые круглые- КС 15.6, КС 15.9, КС 20.6, КС 20.9 сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1

Кольца стеновые круглые- КС 7.3 сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1

Плита днища - Пн-15,ПН-20 сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1

Плита перекрытия 1ПП15-1, 1ПП20-1 сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1
Горловина - сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1
Опорные кольца КО-6 - сборные ж/б по серии 3.900-1-14 вып.1
Крышка колодца- люк чугунный по ГОСТ 3634-99
Скобы металлические по серии 3.900-1-14 вып.1
Лотки монолитные из бетона кл.В15W6F100 СС.
Отмостка бетонная из бетона кл.В15на щебеночном основании.

Согласно Протоколу совещания по изменению проекта от 13.01.2021г. в проект были добавлены следующие функциональные конструктивы :

1. *Напорная канализационная насосная станция(КНС) комплекс 1., Состоящая из двух колб по 6 и 9м(с насосами и пультом управления) высотой соответственно, отсекающих колодцев на входе и выходе(2ед), поворотных колодцев(3ед)*

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего *1 989 782 ,265* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *1 626 605,632* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *1 989 782 ,265* тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ *1 626 605,632* тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации __80__% и фактически применено __90__% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Объект относится к __*первый-повышенный*____ ;
уровень ответственности

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ : *"Строительство внутриквартальных канализационных сетей микрорайона "Отырар" города Туркестан. 1 очередь."*
наименование объекта (комплекса)

Принять в эксплуатацию.

Заказчик _____.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) :*Эксперт технического надзора Ахметов Хамит Пердебаевич ,KZ82VJE00033835 от 29.12.2017 , назначенного приказом № 71/К от 18.05.2020 действующего на основании договора № 139 от 25.05.2020г.*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация *ТОО «Орда Құрылыс Инжиниринг» директор Еламан А.Ә.*

(наименование организации)

Эксперт технического надзора Ахметов Хамит Пердебаевич ,KZ82VJE00033835 от 29.12.2017 , назначенного приказом № 71/К от 18.05.2020 действующего на основании договора № 139 от 25.05.2020г.

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчестворуководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта *ТОО «Синтез» директор Турдашов Кайрат Жетписбекович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность,подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация *ТОО «Синтез» Турдашов Кайрат Жетписбекович, KZ46VJE00053883 от 20.03.2020 в соответствие с приказом №13 от25.05.2020*

наименование организации, имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),
фамилия, имя, отчество руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) *ТОО «АзияСервис-AS», Шарипов Руслан Маратович,*

фамилия, имя, отчество , подпись руководителя

Место печати (при наличии)