Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "ОблШыгысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Акт выполненных работ №2 от 25 декабря 2023г.

Выполнение о государственных закупках работ в сфере строительства "Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области" по утвержденной республиканской бюджетной программе 003 "Развитие автомобильных дорог на республиканском уровне", подпрограмме 005 "За счет внутренних источников", по специфике 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов" за декабрь месяц 2023года , согласно дополнительному соглашению №15 от 23.12.2023г к договору №108 от 03 ноября 2020г., "Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области"

Основные виды работ	Ед.изм	Всего по договору	Общая стоимость выполненных услуг с начала действия договора	Сумма полученной предоплаты	Ранее заактированные суммы по выполненым работам	Выполненный объем услуг по настоящему акту	Сумма погашаемого аванса по настоящему акту	Удержания 5%	Сумма к перечислению по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области	тенге	4 954 978 005,00	4 954 978 005,00		2 917 229 118,62	2 037 748 886,38			2 037 748 886,38

Сумма к оплате по настоящему акту:
2 037 748 886,38 (два миллиарда тридцать семь миллионов семьсот сорок восемь тысяч восемьсот восемьдесят шесть тенге) 38 тиын,
в том числе НДС 218 330 237тенге 83тиын

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК"

А.Беков

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол"

Ж.Казанов

Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА от 25.12. 2023г
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2023года

Представляется ежемесячно подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала строительства, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №15	28 513 884 557,63	1 819 418 648,55
	Итого	28 513 884 557,63	1 819 418 648,55
	НДС 12%	3 421 666 146,92	218 330 237,83
	Итого	**31 935 550 704,55**	**2 037 748 886,38**
	Удержание аванса	6 235 206 179,44	
	Всего к оплате	**25 700 344 525,11**	**2 037 748 886,38**

Заказчик:
Заместитель председателя РГУ "Комитет автомобильных дорог МТ РК" **А.Беков**

Подрядчик:
Директор ТОО "ОблШыгысЖол" **Ж.Казанов**

Заказчик: РГУ "Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта Республики Казахстан"
г. Астана,район Есиль,Кабанбай батыра, 32/1, БИН 050140001743 ,БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ92070101KSN0000000, РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК" телефон 754660

Подрядчик: ТОО "ОблШығысЖол"
РК, ВКО, Глубоковский район, с.Прапорщиково, Учетный квартал 064, 3, телефон 8/7232/57 48 49, БИН 080240021886, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ28070G001207N00303 РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №108 от 03 ноября 2020г., дополнительное соглашению №14 от 14.12.2023г, дополнительное соглашение №15 от 23.12.2023г

Наименование объекта: Строительство мостового перехода через Бухтарминское водохранилищев Курчумском районе Восточно-Казахстанской области

АКТ №15 от 25.12.2023г
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1

на СООРУЖЕНИЕ ОПОР

		РАЗДЕЛ 2. ОПОРЫ №2-20									
		Тело опоры									
99	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-стойки	м³ бетона в деле	99,2	83434,15	15281,24	8276668	1515899	5986336	1084582	10110151
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	774433	516737		748900	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
99.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,354144	286428,00				101437		
99.2	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,13888	1012960,00				140680		
99.3	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,46624	120534,00				56198		
99.4	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м²	28,768	21311,00				613075		
99.5	212-101-2511	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	101,184	48795,00				4937273		

100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,0348	31628,69	1728,03	32729	1789	396	28373	65990
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	30544	636		4888	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3,1044	128,00				397		
101	1106-0301-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 32 мм	т	5,30003	25956,77	1271,91	137572	6741	2036	119574	277717
		НР - 91%; СП - 8%			24300,86	491,37	128795	2604		20572	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
101.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	15,90009	128,00				2035		
102	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	6,33483	108421,49	--	686832	--	2851	574544	1362286
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	683981	--		100910	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	19,00449	150,00				2851		
103	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,63076	399352,00	--	251895	--	251895	--	272047
		СП - 8%			--	--	--	--		20152	
104	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	5,70407	372799,00	--	2126472	--	2126472	--	2296590
		СП - 8%			--	--	--	--		170118	
109	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка	т	34,2	98537,00	64291,11	3369965	2198756	12779	1605836	5373865
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	1158430	753279		398064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

109.1	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,10602	120534,00				12779		
110	222-504-0101 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп	т	3,42	1020380,00	--	3489700	--	3489700	--	3768876
		СП - 8%			--	--	--	--		279176	
114	414-103-0501 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Погрузка	т	34,2	917,00	--	31361	--		--	33870
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
115	414-103-0502 РСНБ РК 2022	Конструкции металлические. Разгрузка	т	34,2	917,00	--	31361	--		--	33870
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
116	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	684	49,00	--	33516	--		--	36197
		СП - 8%			--	--	--	--		2681	
117	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	102,6	195,00	--	20007	--		--	21608
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
118	1130-0103-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Опоры монолитные бетонные, бетон В30, F300, W8 сульфатостойкий. Сооружение при подаче бетона с плавсредств без облицовки-ригель	м³ бетона в деле	43,1	83434,15	15281,24	3596012	658622	2600918	471225	4392616
		НР - 84%; СП - 8%			7806,78	5209,04	336472	224510		325379	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
118.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,153867	286428,00				44072		
118.2	222-504-0101	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,06034	1012960,00				61122		
118.3	215-204-0402	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,20257	120534,00				24417		
118.4	261-103-0110	Опалубка разборно-переставная щитовая, марка ЩД 1,2х0,4, размер 1200х400х172 мм ГОСТ 23477-79	м²	12,499	21311,00				266366		
118.5	212-101-2511	Бетон тяжелый класса В30, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W8	м³	43,962	48795,00				2145126		
119	1106-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	2,4546	31628,69	1728,03	77636	4242	942	67303	156534
		НР - 91%; СП - 8%			29516,66	614,21	72452	1508		11595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

119.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,3638	128,00				943		
120	1130-0102-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 30 табл.3 п.3.9.2 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах. Выполнение работ в усложненных производственных условиях, применены коэффициенты к затратам труда - 1,15, к времени эксплуатации машин - 1,15	т арматуры	2,4546	108421,49	--	266131	--	1104	222623	527854
		НР - 84%; СП - 8%			107971,49	--	265027	--		39100	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
120.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	7,3638	150,00				1105		
121	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,9827	399352,00	--	392443	--	392443	--	423838
		СП - 8%			--	--	--	--		31395	
122	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1685	383478,00	--	64616	--	64616	--	69785
		СП - 8%			--	--	--	--		5169	
123	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	1,3034	372799,00	--	485906	--	485906	--	524778
		СП - 8%			--	--	--	--		38872	
124	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,1358	1129425,10	2035,66	153376	277	137538	14273	181061
		НР - 91%; СП - 8%			114589,44	912,00	15561	124		13412	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	222-509-1003	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,1358	1012800,00				137538		
125	261-102-0124 РСНБ РК 2022	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,1358	144002,00	--	19555	--	19555	--	21119
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	

126	1130-0606-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Сооружения и устройства (СВСиУ) специальные вспомогательные инвентарного типа на болтовом соединении. Сборка и разборка**	т	26,4	98163,34	64291,11	2591512	1697285	--	1239592	4137593
		НР - 84%; СП - 8%			33872,23	22025,70	894227	581478		306488	
127	222-504-0101 РСНБ РК 2022	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012-Ст3сп**	т	2,64	1020380,00	--	2693803	--	2693803	--	2909307
		СП - 8%			--	--	--	--		215504	
128	215-203-0101 РСНБ РК 2022	**Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 16 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	м³	6,8895	83650,00	--	576307	--	576307	--	622412
		СП - 8%			--	--	--	--		46105	
129	414-103-0501 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	26,4	917,00	--	24209	--		--	26146
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
130	414-103-0502 РСНБ РК 2022	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	26,4	917,00	--	24209	--		--	26146
		СП - 8%			--	--	--	--		1937	
131	411-103-0216 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу**	т·км	528	49,00	--	25872	--		--	27942
		СП - 8%			--	--	--	--		2070	
132	411-103-0103 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу**	т·км	79,2	195,00	--	15444	--		--	16680
		СП - 8%			--	--	--	--		1236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				29495109	6083611	18845597	5427925	37716878
							4359922	2080876	--	2793843	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				29495109				
		Материалы	Тенге				8744902				
		Всего заработная плата	Тенге					6440798			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10100697				
		Транспортные расходы	Тенге				205979				
		Накладные расходы	Тенге				5427925				
		Сметная прибыль	Тенге				2793843				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37716877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3404
		Сметная заработная плата	Тенге					6440798			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				37716877				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3404
		Сметная заработная плата	Тенге					6440798			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**37716877**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**4359922**					
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**6083611**				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2080876**				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**18845599**			
- Перевозка грузов	Тенге				**205979**					
- Накладные расходы	Тенге							**5427925**		
- Сметная прибыль	Тенге							**2793843**		

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-2

на ПРОЛЕТНОЕ СТРОЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1.МОНТАЖ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ

1	**1130-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Сборка стальных пролетных строений моста с подмостей (несущие металлоконструкции)**	**т**	**128,4868**	**146486,04**	**53301,80**	**18821523**	**6848578**	**5288548**	**7547890**	**28478966**
		НР - 84%; СП - 8%			**52024,00**	**17909,90**	**6684397**	**2301186**		**2109553**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	**222-527-0102**	**Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0.5 т**	**т**	**1,284868**	**1008038,00**				**1295196**		
1.2	**215-202-0504**	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4**	**м³**	**7,195261**	**102092,00**				**734579**		
1.3	**261-401-0202**	**Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи**	**шт.**	**513,9472**	**5027,00**				**2583613**		
2	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.1**	**Стоимость металлического пролетного строения**	**т**	**464,52082880**	**2377520,09**	**--**	**1104407603**	**--**	**1104407603**	**--**	**1192760213**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**88352610**	
58	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.13**	**Стоимость деформационного шва (Maurer) с перемещением D80мм**	**пм**	**195,28**	**270990,51**	**--**	**52919027**	**--**	**52919027**	**--**	**57152549**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4233522**	
59	**ТПЕРЕЧЕНЬ п.1**	**Стоимость деформационного шва (Maurer) с перемещением D240мм**	**пм**	**24,41**	**2117368,30**	**--**	**51684960**	**--**	**51684960**	**--**	**55819757**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4134797**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**1227833113**	**6848578**	**1214300138**	**7547890**	**1334211485**
							6684397	**2301186**	**--**	**98830482**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				**1227833113**				
Материалы			Тенге				**5288548**				
Всего заработная плата			Тенге					**8985583**			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				**1209011590**				

		Накладные расходы	Тенге				7547890				
		Сметная прибыль	Тенге				98830482				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1334211485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4705
		Сметная заработная плата	Тенге					8985583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1334211485				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4705
		Сметная заработная плата	Тенге					8985583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1334211485
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6684397				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6848578			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2301186			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1214300138		
		- Накладные расходы	Тенге							7547890	
		- Сметная прибыль	Тенге							98830482	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-5

на СВСиУ

		РАЗДЕЛ 4.Технологический мост									
		Опоры типа 0(2-х стоечная) - 100шт									
47	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	411,0035	18327,81	9098,32	7532794	3739441	304603	4732890	13246939
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	3488750	1291948		981254	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,172621	286428,00				49444		
47.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,452104	120534,00				54494		
47.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	12,330105	4892,00				60319		
47.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,316473	272284,00				86170		
		Опоры типа 1 - 17шт									
50	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	174,352	18327,81	9098,32	3195490	1586310	129216	2007742	5619490
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	1479964	548058		416258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

50.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,073228	286428,00				20975		
50.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,191787	120534,00				23117		
50.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	5,23056	4892,00				25588		
50.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,134251	272284,00				36554		
53	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	298,888	1033,00	--	308751	--		--	333451
		СП - 8%			--	--	--	--		24700	
54	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	298,888	1033,00	--	308751	--		--	333451
		СП - 8%			--	--	--	--		24700	
55	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	5977,76	49,00	--	292910	--		--	316343
		СП - 8%			--	--	--	--		23433	
56	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	896,664	195,00	--	174849	--		--	188837
		СП - 8%			--	--	--	--		13988	
		Устройство проезжей части									
65	1130-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	328,06	42296,50	3863,74	13875790	1267538	9712906	2730135	17934397
		НР - 84%; СП - 8%			8825,66	1081,55	2895346	354813		1328472	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м³	98,418	28038,00				2759444		
65.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	7,21732	143473,00				1035491		
65.3	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	1,6403	614750,00				1008374		
65.4	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	41,33556	13974,00				577623		
65.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	9841,8	295,00				2903331		

73	414-101-0801 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	2123,75	754,00	--	1601308	--		--	1729413
		СП - 8%			--	--	--	--		128105	
74	414-101-0802 РСНБ РК 2022	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Разгрузка	т	2123,75	754,00	--	1601308	--		--	1729413
		СП - 8%			--	--	--	--		128105	
77	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	42475	49,00	--	2081275	--		--	2247777
		СП - 8%			--	--	--	--		166502	
78	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	6371,25	195,00	--	1242394	--		--	1341786
		СП - 8%			--	--	--	--		99392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**32215620**	**6593289**	**10146725**	**9470767**	**45021297**
							7864060	**2194819**	**--**	**3334909**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				32215620				
		Материалы	Тенге				10146724				
		Всего заработная плата	Тенге					10058879			
		Транспортные расходы	Тенге				7611544				
		Накладные расходы	Тенге				9470767				
		Сметная прибыль	Тенге				3334909				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45021296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5122
		Сметная заработная плата	Тенге					10058879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				45021296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5122
		Сметная заработная плата	Тенге					10058879			
		РАЗДЕЛ 5.Технологические площадки									
		Опоры типа 0 - 291шт									
79	1105-0101-1212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Сваи стальные шпунтовые массой 1 м свыше 70 кг. Погружение вибропогружателем на глубину до 15 м	т свай	149,22	18327,81	9098,32	2734876	1357651	110590	1718335	4809468
		НР - 99%; СП - 8%			8488,37	3143,40	1266635	469058		356257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
79.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,062672	286428,00				17951		

79.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,164142	120534,00				19785		
79.3	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	4,4766	4892,00				21900		
79.4	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,114899	272284,00				31285		
84	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	149,22	1033,00	--	154144	--		--	166476
		СП - 8%			--	--	--	--		12332	
85	414-103-0102 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Разгрузка	т	149,22	1033,00	--	154144	--		--	166476
		СП - 8%			--	--	--	--		12332	
88	411-103-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км- на базу	т·км	2984,4	49,00	--	146236	--		--	157935
		СП - 8%			--	--	--	--		11699	
89	411-103-0103 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км- на базу	т·км	447,66	195,00	--	87294	--		--	94277
		СП - 8%			--	--	--	--		6983	
		Устройство проезжей части									
96	1130-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты переходные сборно-монолитные длиной до 7 м. Укладка	м³ железобетонных конструкций	52,8	42296,50	3863,74	2233255	204006	1563254	439405	2886472
		НР - 84%; СП - 8%			8825,66	1081,55	465995	57106		213813	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1	261-101-0203	Бетон гидротехнический класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м³	15,84	28038,00				444122		
96.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	1,1616	143473,00				166658		
96.3	261-107-0306	Хризотил марки 3-60, ГОСТ 12871-2013	т	0,264	614750,00				162294		
96.4	261-107-0434	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"	10 м²	6,6528	13974,00				92966		
96.5	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1584	295,00				467280		

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**5509949**	**1561657**	**1673844**	**2157740**	**8281104**
							1732630	**526164**	**--**	**613416**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**5509949**				
		Материалы	Тенге				**1673845**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2258794**			
		Транспортные расходы	Тенге				**541818**				
		Накладные расходы	Тенге				**2157740**				
		Сметная прибыль	Тенге				**613416**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**8281105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2258794**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**8281105**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1142**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2258794**			
		РАЗДЕЛ 10.Продольная надвижка металического пролётного строения									
174	**1130-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Строения пролетные стальные расчетным пролетом до 90 м. Продольная передвижка по готовому основанию на расстояние до 90(64) м 7 этап (опора 20-13)**	**пролетное строение**	**7**	**10466332,61**	**221547,84**	**73264328**	**1550835**	**39064597**	**27701839**	**109043461**
		НР - 84%; СП - 8%			**4664128,00**	**47069,15**	**32648896**	**329484**		**8077293**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
174.1	**261-102-0116**	**Балки двутавровые № 16-22 из стали 18пс СТ РК 2585-2014**	**т**	**10,5**	**489131,00**				**5135876**		
174.2	**214-211-0223**	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2 ГОСТ 3241-91 диаметром 22,5 мм**	**10 м**	**128,8**	**14651,00**				**1887049**		
174.3	**215-202-0101**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**116,9**	**120534,00**				**14090425**		
174.4	**215-202-0102**	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	**м³**	**43,68**	**120534,00**				**5264925**		
174.5	**261-401-0202**	**Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип III, для железной дороги широкой колеи**	**шт.**	**1071**	**5027,00**				**5383917**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**73264328**	**1550835**	**39064597**	**27701839**	**109043461**
							32648896	**329484**	**--**	**8077293**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**73264328**				
		Материалы	Тенге				**39064597**				
		Всего заработная плата	Тенге					**32978380**			
		Накладные расходы	Тенге				**27701839**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8077293**				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				109043460				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18333
	Сметная заработная плата	Тенге					32978380			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109043460				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18333
	Сметная заработная плата	Тенге					32978380			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								162345861
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42245586				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9705781			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3050467			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50885166		
	- Перевозка грузов	Тенге				8153364				
	- Накладные расходы	Тенге							39330346	
	- Сметная прибыль	Тенге							12025618	

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1534274223
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53289905				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22637970			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7432529			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1284030903		
	- Перевозка грузов	Тенге				8359343				
	- Накладные расходы	Тенге							52306161	
	- Сметная прибыль	Тенге							113649943	
	ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				1534274223				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				53289905				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					22637970			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7432529			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1284030903		
	- Перевозка грузов	Тенге				8359343				
	- Накладные расходы	Тенге							52306161	
	- Сметная прибыль	Тенге							113649943	
						Всего				

Всего по акту:	**1 534 274 223**
в том числе	
Стоимость общестроительных работ -	**1 534 274 223**
Оборудование, тенге	
Сметная заработная плата, тенге	**60 722 434**
Временные здания и сооружения (8,9%)	**136 550 406**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,47%)	**24 561 122**
Затраты по снегоборьбе 0,3%	**5 012 474**
Затраты ,связанные с осуществлением работ вахтовым методом	**6 574 490**
Непредвиденные работы и затраты - 2%	**34 007 965**