Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713 Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

от "19" марта 2015 года №229

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат
от 23.12.2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		лог811369/2023/6	25.05.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	206 125 965,11									
За отчетный период		184 041 040,28							22 084 924,83	206 125 965,11
Всего к оплате										206 125 965,11

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТЧЭП-22

ТЧЭ-27

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИНИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1а

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС. Лист 33 ВЕДОМ.ОБЪЕМОВ РАБОТ)									
1	1	Е11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	105,39	2213,99	194,58	233332	20506	0	161193	426087
						2019,41	104,88	212826	11053		31562	
2	2	Е11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	168,21	1307,52	194,58	219938	32730	0	147492	396824
						1112,94	104,88	187208	17642		29394	
3	3	Е11-096306-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	71,3	3302,29	117,2	235454	8356	8716	159225	426253
						3062,84	38,78	218381	2765		31574	
4	4	Е11-090501-0101 #ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Ктр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ворота металлические. Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	м2	42,24	273,62	9,29	11558	392	291	7954	21073
						257,44	4,1	10874	173		1561	
5	5	Е12-040101-0302	Потолки. Разборка подшивки	м2 подшивки	636,25	169,98	2,26	108150	1438	0	77391	200384
						167,72	1,22	106712	776		14843	
6	6	Е12-120104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1216,2	201,85	0	245490	0	0	176753	456022
						201,85	0	245490	0		33779	
7	7	Е11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	3810	258,78	0	985952	0	0	709885	1831504
						258,78	0	985952	0		135667	
8	8	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	430,5	982,94	36,2	423156	15584	0	299499	780467
						946,74	19,51	407572	8399		57812	
9	9	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	334,3	132,43	3,27	44271	1093	0	31512	81846
						129,16	1,76	43178	588		6063	
10	10	Е12-090101-0501	Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг	м решетки	10	609,31	1,32	6093	13	508	4012	10913
						557,19	0	5572	0		808	
11	11	Е12-080101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	625	327,71	1,69	204819	1056	0	146709	379650
						326,02	0	203762	0		28122	
12	12	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	625	199,25	20,67	124531	12918	0	83714	224905
						178,58	7,45	111612	4656		16660	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	Е12-080101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	625	349,52 330,65	18,87 6,8	218450 206656	11794 4250	0	151852 29624	399926
14	14	Е12-080101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	625	91,41 79,28	12,13 4,37	57131 49550	7581 2731	0	37642 7582	102355
15	15	Е12-190101-0901	(Чердак) Помещения. Очистка от строительного мусора	т	69,68	2430,39 2430,39	0 0	169350 169350	0 0	0	121932 23303	314585
16	16	Е11-460201-0802	(Цоколь) Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	97	258,78 258,78	0 0	25102 25102	0 0	0	18973 3454	46629
17	17	С3414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	131,4	117		15374			1230	16604
18	18	С3412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т*км	1314	34		44676			3574	48250
			Итого по разделу: 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (АС. Лист 33 ВЕДОМ.ОБЪЕМОВ РАБОТ)									6164277
			Раздел: 2. ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 33 ВЕДОМ.ОБЪЕМОВ РАБОТ.п.19)									
			Раздел: 3. ПЕРЕМЫЧКИ (АС. Лист 21)									
19	21	Е11-070503-0110 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	11	800,79 239,32	315,66 80,75	8809 2632	3472 888	2704	2535 907	12251
20	22	С1222-102-0101	Перемычки железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,242	88740		21475		21475	1718	23193
			Итого по разделу: 3. ПЕРЕМЫЧКИ (АС. Лист 21)									35444
			Раздел: 4. КРОВЛЯ									
21	24	Е11-120101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	536	1161,9 738,74	69,38 18,53	622777 395963	37188 9932	189626	292244 73202	988223
22	30	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	3,78	177667,74 32769,11	2011,91 878,72	671584 123640	7605 3322	540339	91413 61040	824037
23	31	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,29	9216,83 1239,65	83,31 38,74	76408 10277	690 321	65440	7630 6723	90761
24	32	Е11-100110-0101	(Обрешетка) Каркас из брусьев. Установка	м3	4,12	214154,22 74002,5	1892,81 829,59	882315 304890	7798 3418	569627	221982 88344	1192641
25	33	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	625	322,33 46,95	3,87 1,8	201459 29347	2419 1125	16969	21940 17872	241271
26	34	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	625	1055,45 951,46	29,29 12,05	659659 594665	18306 7531	46688	433581 87459	1180699
27	35	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 36 мкм	м2	718,75	6133		4408094		4408094	352648	4760742
28	36	Е11-100110-0101	Каркас под сайдинг. Установка	м3	0,28	84543,27 74002,5	1892,81 829,59	23672 20721	530 232	2421	15086 3101	41859
29	37	С1261-103-0127	Рейки под сайдинг	м3	0,28	34446		9645		9645	772	10417
30	38	Е11-100104-0206 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы. Обшивка сайдингом	м2	20	373,41 355,94	4,53 2,23	7468 7119	91 45	259	5158 1010	13636

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	39	С1214-204-0505	Металлосайдинг, толщиной стали 0,45 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	20,6	2832		58339		58339	4667	63006
32	51	Е11-120101-2202 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	48	592,82 484,61	5,61 2,23	28455 23261	269 107	4925	16825 3622	48902
33	52	Е11-120101-2201 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	6	1438,59 1108,69	5,54 2,02	8632 6652	33 12	1946	4798 1074	14504
34	53	С1224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	48	1638		78624		78624	6290	84914
35	54	С1224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 160 мм	м	18	2135		38430		38430	3074	41504
36	55	С1224-106-0105	Угол наружный желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	3	4133		12399		12399	992	13391
37	56	С1224-201-0302	Горло желоба	шт.	3	400		1200		1200	96	1296
38	57	С1224-106-0103	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2006		6018		6018	481	6499
39	58	С1224-106-0110	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	23	1023		23529		23529	1882	25411
40	59	С1241-512-0101	Ревизия с решеткой	шт.	3	1833		5499		5499	440	5939
41	60	С1245-709-0101	Патрубок	шт.	3	1813		5439		5439	435	5874
42	61	С1224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	32	805		25760		25760	2061	27821
43	62	С1224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	18	1047		18846		18846	1508	20354
44	63	С1224-106-0111	Колодец с прямым сливом	шт.	3	2256		6768		6768	541	7309
45	64	С1224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	1918		5754		5754	460	6214
			Итого по разделу: 4. КРОВЛЯ									9717224
			Раздел: 5. ОКНА (1, 2 этажи) (АС. Лист 20)									
46	65	Е11-100501-0108 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	м2	168,2970007	3127,88 1657,09	255,27 126,62	526413 278884	42962 21310	204569	216140 59404	801956
47	67	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	2,415	3631,7 1800,72	255,94 125,09	8771 4349	618 302	3804	3349 970	13090

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	68	С1223-102-0308	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	м2	200,3522	22151		4438002		4438002	355040	4793042
49	69	С1223-102-0207	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - имност и поворотная створка	м2	2,415	24665		59566		59566	4765	64331
50	70	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	99	1346,62	7,44	133315	736	99890	23890	169684
						330,19	3,71	32689	367		12569	
51	71	С1223-501-0107	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 450 мм	м	99	2718		269082		269082	21527	290609
52	72	Е11-150108-1901 Изм. и доп. вып. 19	Откосы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	99	2545,26	5,89	251981	584	196686	39491	314790
						552,64	1,39	54711	138		23318	
			Итого по разделу: 5. ОКНА (1, 2 этажи) (АС. Лист 20)									6447503
			Раздел: 6. ДВЕРИ И ВОРОТА (АС. Лист 21)									
53	73	Е11-090403-0401 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3911,52	67,75	7393	129	1108	4474	12816
						3257,5	30,43	6157	58		949	
54	74	С1223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727		76974		76974	6158	83132
55	75	Е11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,83	3577,04	71,6	24431	489	3244	15062	42653
						3030,49	32,41	20699	221		3159	
56	76	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	6,83	53571		365890		365890	29271	395161
57	77	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	77,5999998	2252,09	113,14	174763	8780	43436	91154	287189
						1579,2	52,27	122546	4056		21273	
58	78	С1223-201-0103	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	77,5999998	5812		451011		451011	36081	487092
59	81	С1223-502-0902	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	50,0000002	3663		183150		183150	14652	197802
60	82	С1223-502-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	50,0000002	2423		121150		121150	9692	130842
61	83	С1223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	100,000006	520		52000		52000	4160	56160
62	84	Е11-100501-0201 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,66	2132,6	259,48	20601	2507	4796	10455	33541
						1376,64	126,62	13298	1223		2485	
63	85	С1223-203-0201	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	9,66	37827		365409		365409	29233	394641
			Итого по разделу: 6. ДВЕРИ И ВОРОТА (АС. Лист 21)									2121029
			Раздел: 7. ЛЕСТНИЦЫ (АС. Лист 20)									
64	90	Е11-070519-0201 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка		8	15035,91	5,5	120287	44	102926	12469	143376

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				1049852				
			Итого, с временными зд и соор									88748915
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				1328062				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									90076976
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		1797311				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									91874287
			НДС			12 %		11024914				
			Итого с НДС									102899201
			Итого, с учетом усл.скидки									86869938,62
			НДС									10424392,63
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								97294331,26

Слал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Казиндов А.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Таинов С.С.

ТЧЭЗП-22

ТЧЭГ-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6
БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36
БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1б

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ									
			Раздел: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
1	13	Е11-201401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка		1	9461,56	187,56	9462	187	738	6176	16889
				вентилятор		8536,5	41,28	8536	41		1251	
2	14	С1246-401-0108	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,313 кВт, n 2500 об/мин, Qmax 1700 м3/ч		1	58380		58380		58380		63050
				комплект							4670	
3	15	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка		5	2049,31	38,03	10247	190	1849	5970	17514
				решетка		1641,43	17	8207	85		1297	
4	16	Е11-200101-0302 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка		2,4	7178,3	59,97	17228	144	11620	3979	22904
				м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	5464	62		1697	
5	17	Е11-200101-0301 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка		1,413	6935,3	59,97	9800	85	6498	2343	13114
				м2 поверхности воздуховодов		2276,74	25,88	3217	37		971	
6	18	Е11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами		1	3727,32	49,21	3727	49	3106	424	4483
				зонт		572,29	17	572	17		332	
7	19	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем		0,07	27136,88	1688,78	1900	118	185	1191	3338
				м3 изоляции		22806,8	825,69	1596	58		247	
8	20	С1234-201-0102	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011		0,0868	15744		1367		1367		1476
				м3							109	
9	21	Е11-260301-0701 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов		2,5	580,48	16,27	1451	40	374	759	2387
				м2 поверхности покрытия изоляции		414,6	6,96	1036	17		177	
10	22	С1261-105-0190	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В		0,002875	419709		1207		1207		1304
				1000 м2							97	
			Итого по разделу: 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ									146459
			ИТОГО:					114769	813	85324	20842	146459
								28628	317		10848	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				1753				
			Итого, с временными зд и соор									148212
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				2218				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									150430
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		3002				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									153432
			НДС			12 %		18412				
			Итого с НДС									171844
			Итого, с учетом усл.скидки									145074,35
			НДС									17408,92
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								162483,27

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Сантистройтех"

Эксперт Балжанов К.Б.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Балжанов К.Б.

ТЧЭЗП-22

ГИЭТ-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1в

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХ №1									
1	1	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6191,65 3362	2697,69 1170,16	6192 3362	2698 1170	132	3263 756	10211
2	2	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462		1462		1462	117	1579
3	3	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1693,95 1681	0 0	8470 8405	0 0	65	6052 1162	15684
4	4	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658
5	5	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981
6	6	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981
7	7	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	1988,42 1869	2,88 0	11931 11214	17 0	699	8974 1680	21605
8	8	С1247-207-0610	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 32А	шт.	6	806		4836		4836	387	5223
9	9	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6191,65 3362	2697,69 1170,16	6192 3362	2698 1170	132	3263 756	10211
10	10	С1247-201-0134	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн П-6 IP41	шт.	1	1462		1462		1462	117	1579
11	11	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	1693,95 1681	0 0	8470 8405	0 0	65	6052 1162	15684
12	12	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535	123	1658
13	13	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	454		908		908	73	981
14	14	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		2	454		908		908		981

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							73	
15	15	Е11-210401-0101 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	21	657,67	4,36	13811	91	1437	8873	24499
						584,86	1,97	12282	41		1815	
16	16	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.14	Светильник с металлогенной лампой 400Вт, и с встроенной аварийной лампой; цоколь Е40 НВА 400М EL	шт	7	107100		749700		749700		809676
											59976	
17	17	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.15	Светильник с металлогенной лампой 400Вт НВА 400М	шт	14	102018,21		1428255		1428255		1542515
											114260	
18	18	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.16	Лампа металлогалогенная HPIplus400BU	шт	21	7741,07		162562		162562		175567
											13005	
19	19	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	243,5	437,02	2,6	106414	633	10597	68585	188999
						390,9	0,3	95184	73		14000	
20	20	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	122,5	109,99	1,15	13474	141	1352	8627	23869
						97,8	0,01	11980	1		1768	
21	21	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,27	468325		126448		126448		136564
											10116	
22	22	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,08	301095		24088		24088		26015
											1927	
23	23	С1243-106-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,016	1240312		19845		19845		21433
											1588	
24	26	Е11-210101-0102 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	565,39	6,19	22616	248	3387	13745	39270
						474,53	2,72	18981	109		2909	
25	27	С1241-101-0404	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	40	1684		67360		67360		72749
											5389	
26	32	С1214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	28,6	662		18933		18933		20448
											1515	
27	33	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.17	Анкер для концевого крепления тросовой проводки К809УЗ	шт	14	2823,21		39525		39525		42687
											3162	
28	34	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.18	Зажим К296УЗ	шт	28	409,82		11475		11475		12393
											918	
29	35	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.19	Зажим тросовый для крепления петель на концах тросов К676УЗ	шт	14	1730,36		24225		24225		26163
											1938	
30	36	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.20	Муфта натяжная К805УЗ	шт	28	318,75		8925		8925		9639
											714	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	37	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.21	Подвес для подвешивания светильников непосредственно к крюку К354УЗ	шт	42	3005,36		126225		126225		136323
											10098	
32	38	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.22	Передвижная алюминиевая лестница площадка 2мх0,75, рабочая высота Н=10,4м 10-2	шт	1	162562,5		162562		162562		175567
											13005	
			Итого по разделу: 1. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ЦЕХ №1									3573392
			Раздел: 2. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ДВУХ СМОТРОВЫХ ЯМ В ЦЕХЕ №1									
33	39	Е11-210502-0201 Изм. и доп. вып. 16	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	2	2140,33	89,17	4287	179	235	2846	7704
						1936,81	39,31	3874	79		571	
34	40	С1247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14535		29070		29070		31396
											2326	
35	41	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.23	Светильник переносной 42В 60вТ	шт	1	3114,64		3115		3115		3364
											249	
36	42	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	72	4132,2	279,48	297518	20123	87376	142582	475308
						2639,17	111,25	190020	8010		35208	
37	44	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	113	437,02	2,6	49383	294	4918	31828	87708
						390,9	0,3	44172	34		6497	
38	45	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	238	109,99	1,15	26178	273	2628	16761	46374
						97,8	0,01	23276	2		3435	
39	46	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,28	468325		131131		131131		141621
											10490	
40	47	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,06	301095		18066		18066		19511
											1445	
41	48	С1243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,011	989835		10888		10888		11759
											871	
42	49	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	2	218,97	0,22	438	0	19	301	798
						209,08	0,1	418	0		59	
43	50	С1247-214-0414	Розетка промышленная стационарная РС-102 134 3P+PE 63А 380В IP67	шт.	2	9089		18178		18178		19632
											1454	
44	53	Е11-210101-0101 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	50	452,13	3,94	22606	196	4116	13238	38712
						365,98	1,73	18299	86		2868	
45	54	С1241-101-0403	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	26	1353		35178		35178		37992
											2814	
46	55	С1241-101-0402	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	24	930		22320		22320		24106
											1786	
47	59	Е11-010101-0428 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3		3,69861	337,48	337,48	1248	1248	0	154	1514

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3 грунта		0	57,86	0	214		112	
48	60	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		0,11439							428
				м3 грунта		2014,32	0	230	0	0	166	
				м3 грунта		2014,32	0	230	0		32	
49	61	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		2,9688							157
				м3 грунта		37,66	37,66	112	111	0	33	
				м3 грунта		0	15,6	0	46		12	
50	62	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		0,7422							1450
				м3 грунта		1051,7	0	781	0	0	562	
				м3 грунта		1051,7	0	781	0		107	
51	63	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2,9688							931
				м3 уплотненного грунта		102,49	42,5	304	126		69	
52	64	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		12,3	550,53	453,39	6772	5577	0	2597	10119
				м кабеля		97,14	196,16	1195	2413		750	
53	65	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10211
				шт.		3362	1170,16	3362	1170		756	
54	66	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1	2769		2769		2769		2991
				шт.							222	
55	67	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании		1	1988,42	2,88	1988	3	117	1346	3601
				шт.		1869	0	1869	0		267	
56	68	С1247-207-0614	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 80А		1	797		797		797		861
				шт.							64	
57	69	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		12	1693,95	0	20327	0	155	14524	37639
				шт.		1681	0	20172	0		2788	
58	70	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"		1	1535		1535		1535		1658
				шт.							123	
59	71	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"		5	454		2270		2270		2452
				шт.							182	
60	72	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		6	454		2724		2724		2942
				шт.							218	
61	73	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10211
				шт.		3362	1170,16	3362	1170		756	
62	74	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1	2769		2769		2769		2991
				шт.							222	
63	75	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка		12	1693,95	0	20327	0	155	14524	37639
				шт.		1681	0	20172	0		2788	
64	76	С1247-204-1653	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"		1	1625		1625		1625		1755
				шт.							130	
65	77	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"		7	454		3178		3178		3432
				шт.							254	
66	78	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"		4	454		1816		1816		1961
				шт.							145	
67	79	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка		1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10211
				шт.		3362	1170,16	3362	1170		756	
68	80	С1247-201-1004	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 12 модулей IP41		1	2769		2769		2769		2991

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							222	
69	81	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	1693,95	0	18633	0	142	13314	34503
						1681	0	18491	0		2556	
70	82	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1535		1535		1535		1658
											123	
71	83	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452
											182	
72	84	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	454		2270		2270		2452
											182	
73	85	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	6191,65	2697,69	6192	2698	132	3263	10211
						3362	1170,16	3362	1170		756	
74	86	С1247-201-1005	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 16 модулей IP41	шт.	1	3692		3692		3692		3987
											295	
75	87	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	1693,95	0	27103	0	207	19365	50185
						1681	0	26896	0		3717	
76	88	С1247-204-1653	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	1625		1625		1625		1755
											130	
77	89	С1247-204-1612	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	9	454		4086		4086		4413
											327	
78	90	С1247-204-1610	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	454		2724		2724		2942
											218	
79	91	Ц13-080303-0301 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	6	1988,42	2,88	11931	17	699	8074	21605
						1869	0	11214	0		1600	
80	92	С1247-207-0614	Предохранитель ножевой типа ПН-101 33, габарит 00, 80А	шт.	6	797		4782		4782		5165
											383	
81	97	Ц13-370101-0202	Оборудование без механизмов массой 0,05 т. Монтаж в помещении	шт.	1	30245,87	749,26	30246	749	1488	20225	54509
						28009	80,95	28009	81		4038	
82	98	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.25	Бензиновый генератор, 2,8кВт ALTEKO AGG 3000Mstart	шт	1	162642,86		162643		162643		162643
			Отпускная цена			162643		162643				
			Сметная стоимость оборудования					*162643*				
83	99	Ц13-080305-1202 Изм. и доп. вып. 17	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	1	3455,98	93,98	3456	94	0	2449	6377
						3362	39,31	3362	39		472	
84	100	ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.26	Электрокаменка ЭКМ-3,0квт/220в в комплекте соединительный штепсельный вилка с заземлением+розетка с заземлением	шт	1	58009,29		58009		58009		58009
			Отпускная цена			58009		58009				
			Сметная стоимость оборудования					*58009*				1516997
			Итого по разделу: 2. ЭЛЕКТРОСВЕЩЕНИЕ ДВУХ СМОТРОВЫХ ЯМ В ЦЕХЕ №1									
			Раздел: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ АБК									
85	101	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	1786	264,29	2,09	472022	3733	90389	272178	803736
						211,59	0,07	377900	125		59536	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	102	С1243-143-0113	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 1,5 мм2	км	0,827	190506		157548		157548		170152
											12604	
87	103	С1243-143-0115	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	км	0,747	308606		230529		230529		248971
											18442	
88	104	С1243-142-0111	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,189	235657		44539		44539		48102
											3563	
89	105	С1243-142-0109	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 4 мм2	км	0,924	158098		146083		146083		157770
											11687	
90	106	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1146	437,02	2,6	500825	2980	49874	322787	889501
						390,9	0,3	447971	344		65889	
91	107	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,447	301095		134589		134589		145356
											10767	
92	108	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,685	468325		320803		320803		346467
											25664	
93	109	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,003	751664		2255		2255		2435
											180	
94	110	С1243-106-0703	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66	км	0,011	989835		10888		10888		11759
											871	
95	166	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	37	218,97	0,22	8102	8	358	5573	14769
						209,08	0,1	7736	4		1094	
96	167	С1247-212-0201	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9,0000001	286		2574		2574		2780
											206	
97	168	С1247-214-0108	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	8	522		4176		4176		4510
											334	
98	169	Е11-210202-0201 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	146	266,86	0,23	38962	34	4941	24482	68520
						232,79	0,11	33987	16		5076	
99	170	С1247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	58	345		20010		20010		21611
											1601	
100	171	С1247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	368		736		736		795
											59	
101	172	С1247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	22	476		10472		10472		11310
											838	
102	173	С1247-214-0120	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	64	636		40704		40704		43960

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							3256	
103	174	С1247-202-0422	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	124	270		33480		33480		36158
											2678	
104	175	С1247-202-0201	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	185	732		135420		135420		146254
											10834	
			Итого по разделу: 3. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ АБК									3174916
			Раздел: 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									
105	176	Ц13-080104-0201 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	36407,36	7268,8	36407	7269	2092	17418	51651
						21047	3144,8	21047	3145		3826	
106	177	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.86	Ящик управления наружным освещением ЯУО 220В(25А, ФР)	шт	1	67793,57		67794		67794		73217
											5423	
107	178	Ц13-080304-0203 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	17596,51	1037,96	17591	1038	13191	2704	21919
						3362	393,1	3362	393		1624	
108	179	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.81	Шкаф антивандальный, тип-распашной SNR-VPC-126045-R	шт	1	32785,71		32786		32786		35409
											2623	
109	180	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	6030,3	118,58	6030	118	2724	2324	9022
						3188	39,31	3188	39		668	
110	181	С1247-204-0738	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	1180		1180		1180		1274
											94	
111	186	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	218	437,02	2,6	95270	566	9487	61403	169207
						390,9	0,3	85216	65		12534	
112	187	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,214	468325		100222		100222		108240
											8018	
113	188	С1243-106-0503	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х4 (ок)-0,66	км	0,004	751664		3007		3007		3248
											241	
			Итого по разделу: 4. НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ									473187
			Раздел: 5. ДЕМОНТАЖ									
114	189	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17К=0,4	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Демонтаж	шт.	4	2476,66	1079,08	9907	4316	211	5221	16338
						1344,8	468,06	5379	1872		1210	
115	190	Е12-170101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	204	216,51	2,01	44168	410	0	31664	81899
						214,5	1,08	43758	220		6067	
116	191	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	170	66,23	0	11259	0	0	8107	20915
						66,23	0	11259	0		1549	
117	192	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	1500	28,8	0	43200	0	0	31104	80248
						28,8	0	43200	0		5944	
118	193	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	66,23	0	132	0	0	95	245
						66,23	0	132	0		18	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
119	194	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18К=0,4	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Демонтаж оборудования		1	3514,48	0,43	3514	0	26	2511	6507
				шт.		3488	0	3488	0		482	
120	195	Ц13-110201-0101 К=0,4	Прибор, масса до 1,5 кг. Демонтаж		65	714,63	0	46451	0	1434	32412	85172
				шт.		692,57	0	45017	0		6309	
121	196	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		220	28,8	0	6336	0	0	4562	11770
				м		28,8	0	6336	0		872	
			Итого по разделу: 5. ДЕМОНТАЖ									303094
			ИТОГО:					7118849	66902	5092937	1269330	9041571
								1738353	24597	220652	653406	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							220652		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				108237				
			Итого, с временными зд и соор									9149808
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				136920				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									9286728
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		185299				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									9472027
			НДС			12 %		1136643				
			Итого с НДС									10608670
			Итого, с учетом усл.скидки									8956090,19
			НДС									1074730,82
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								10030821,01

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигалиев Д.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Гайнов С.С.

ТЭЭП-22

ТИОТ-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1г

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ЗДАНИЕ ПТОЛ, ЦЕХ №1: высота помещения 10,3м									
1	1	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8786,21	1,08	8786	1	65	6278	16269
						8720	0	8720	0		1205	
2	3	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	13052	36913
						17415	712,36	17415	712		2734	
3	5	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3552,48	0	3552	0	314	2331	6354
						3238	0	3238	0		471	
4	6	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.7	Аккумулятор 12В, 7Ач	шт	1	6192,86		6193		6193		6688
											495	
5	9	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5	18363,2	1,56	91516	8	758	65340	169404
						18150	0	90750	0		12548	
6	10	С1248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	5	1305		6525		6525		7047
											522	
7	11	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	10	1786,58	0	17866	0	552	12466	32759
						1731,43	0	17314	0		2427	
8	12	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.8	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	шт	10	1001,79		10018		10018		10819
											801	
9	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	50	3309,09	1,92	165454	96	3458	116568	304584
						3238	0	161900	0		22562	
10	14	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.9	Извещатель линейный дымовой ИП212-125(6500R)	шт	50	147699,64		7384982		7384982		7975781
											590799	
11	19	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	921,46	4,84	1843	9	22	1307	3402
						905,75	1,62	1812	3		252	
12	20	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922		4236
											314	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	21	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	675	264,29	2,09	178396	1411	34162	102867	303764
						211,59	0,07	142823	47		22801	
14	22	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	12	109,99	1,15	1320	14	132	845	2338
						97,8	0,01	1174	0		173	
15	25	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	4941,36	1343	14824	4029	1081	8183	24848
						3238	550,46	9714	1651		1841	
16	26	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	3	154		462		462		499
											37	
			Итого по разделу: 1. ЗДАНИЕ ПТОЛ, ЦЕХ №1: высота помещения 10,3м									8905706
			Раздел: 2. ЗДАНИЕ АБК									
17	31	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8786,21	1,08	8786	1	65	6278	16269
						8720	0	8720	0		1205	
18	34	С1248-306-0303	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	8511		8511		8511		9192
											681	
19	35	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3552,48	0	3552	0	314	1331	6354
						3238	0	3238	0		471	
20	36	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.7	Аккумулятор 12В, 7Ач	шт	1	6192,86		6193		6193		6688
											495	
21	39	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	9	18303,2	1,56	164729	14	1365	117612	304928
						18150	0	163350	0		22587	
22	40	С1248-304-0305	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	9	1305		11745		11745		12685
											940	
23	41	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	7	1786,58	0	12506	0	386	8726	22931
						1731,43	0	12120	0		1699	
24	42	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.8	Извещатель пожарный ручной ИПР-55	шт	7	1001,79		7013		7013		7574
											561	
25	45	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	921,46	4,84	1843	9	22	1307	3402
						905,75	1,62	1812	3		252	
26	46	С1248-304-0212	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К	шт.	2	1961		3922		3922		4236
											314	
27	47	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	509	264,29	2,09	134524	1064	25760	77569	229060
						211,59	0,07	107699	36		16967	
28	48	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	60	90,03	0,86	5402	51	643	3396	9502
						78,46	0,14	4708	8		704	
29	49	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	10	109,99	1,15	1100	11	110	704	1948
						97,8	0,01	978	0		144	
30	50	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.89	Кабель емк. 2х2х0,5мм КПСнг-FRLS	м	491	223,12		109552		109552		118316
											8764	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	51	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.90	Кабель емк. 2х2х0,75мм КПСВВнг-LS	м	88	259,55		22840		22840		24667
											1827	
32	54	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	4941,36	1343	9883	2686	721	5455	16565
						3238	550,46	6476	1101		1227	
33	55	С1148-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	2	154		308		308		333
											25	
34	58	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	248,63	2,27	2486	22	50	1739	4563
						241,35	0,12	2414	1		338	
35	59	С1141-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	10	72		720		720		778
											58	
36	60	С1214-209-0213	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 6 мм	кг	12,1	662		8010		8010		8651
											641	
37	61	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.17	Анкер для концевого крепления тросовой проводки К809УЗ	шт	2	2823,21		5646		5646		6098
											452	
38	62	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.18	Зажим К296УЗ	шт	4	409,82		1639		1639		1770
											131	
39	63	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.19	Зажим тросовый для крепления петель на концах тросов К676УЗ	шт	2	1730,36		3461		3461		3738
											277	
40	64	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.20	Муфта натяжная К805УЗ	шт	6	318,75		1912		1912		2065
											153	
41	65	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.91	Зажим тросовый для крепления провода к тросу К296УЗ	шт	26	1001,79		26047		26047		28131
											2084	
42	66	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.92	Тросовый подвес для подвески коробов на тросе КЛ-ПТУЗ	шт	26	1639,29		42622		42622		46032
											3410	
			Итого по разделу: 2. ЗДАНИЕ АБК									**896477**
			ИТОГО:					**8521738**	**11746**	**7743616**	**554354**	**9802181**
								766375	**3562**		**726089**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения 1,2%	**0,011971069**				**117343**				
			Итого, с временными зд и соор									**9919524**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	**0,014964259**				**148438**				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									**10067962**
			Непредвиденные работы и затраты	**0,019953053**		**2 %**		**200887**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10268848**
			НДС			**12 %**		**1232262**				
			Итого с НДС									**11501110**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого, с учетом усл.скидки									**9709509,23**
			НДС									**1165141,11**
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	**0,9455304797**								**10874650,34**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейманов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Семеновского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТФЭП-22

ТФЭР-11

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1д

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-05 УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
1	1	Ц13-100410-0114 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	12093,77	0	12094	0	190	8571	22318
						11904	0	11904	0		1653	
2	3	Ц13-101001-0102 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	12	5922,39	10,28	71069	123	0	51081	131922
						5912,11	0	70945	0		9772	
3	5	С1248-404-0304	Диск жесткий HDD Uniview на 4Тб	шт.	1	46083		46083		46083		49770
											3687	
4	6	Ц13-110401-0202	Аппарат настольный, масса до 0,03 т. Монтаж на столе	шт.	1	5120,36	1055,36	5120	1055	0	3300	9094
						4065	518,08	4065	518		674	
5	7	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.93	Компьютер, Монитор 17 Samsung, компьютерная мышь	шт	1	417107,14		417107		417107		450476
											33369	
6	8	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.5	Коннектор BNS	шт	24	136,61		3279		3279		3541
											262	
7	9	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	216,3	264,29	2,09	57166	452	10947	32963	97339
						211,59	0,07	45767	15		7210	
8	10	Е11-210201-0201 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	5,5	90,03	0,86	495	5	59	311	871
						78,46	0,14	432	1		65	
9	11	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5,2	109,99	1,15	572	6	57	366	1013
						97,8	0,01	509	0		75	
10	12	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.6	Кабель комбинированный коаксальный RVV2x0.5+SYV75-3-2	м	227	141,16		32043		32043		34606
											2563	
11	17	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.95	Кабель соединительный 1,5м HDMI (F)HDMI15		1	3369,64		3370		3370		3640
											270	
			Итого по разделу: 1. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									804590

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 2. ВЪЕЗДНАЯ (ВЫЕЗДНАЯ) СИГНАЛИЗАЦИЯ									
12	18	Ц13-100202-0202 Изм. и доп. вып. 18	Коммутатор диспетчерской или директорской связи с усилительным устройством и стативом, емкость до 10 номеров. Монтаж оборудования	номер	1	8145,23	685,23	8145	685	1655	4331	13474
						5805	210,47	5805	210		998	
13	19	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.27	Переговорное устройство в комплекте: пульт диспетчера, коммутатор связи, блок питания 220/128 S-760 STELBERRY	шт	1	137700		137700		137709		148716
											11016	
14	20	Ц13-100405-0101	Переключатель. Установка дополнительная на пультах и панелях	шт.	1	1619	0	1619	0	0	1166	3008
						1619	0	1619	0		223	
15	21	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.28	Регулятор громкости для громкоговорителей, мощность 6 Вт, настенный AT-06 Roxton	шт	1	6830,36		6830		6830		7376
											546	
16	22	Ц13-100408-0301	Громкоговоритель настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	4151,53	0	8303	0	173	5854	15290
						4065	0	8130	0		1133	
17	23	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.29	Всепогодный громкоговоритель DSPPA DSP45511 W	шт	2	32967,86		65936		65936		71211
											5275	
18	24	Ц13-100503-0116	Усилитель ТВ. Настройка в домовой распределительной сети на один ТВ канал	усилитель	1	4916,75	0	4917	0	0	3540	9134
						4916,75	0	4917	0		677	
19	25	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.30	Усилитель-микшер трансляционный MP-610P DSPPA	шт	1	191250		191250		191250		206550
											15300	
20	26	Ц13-100411-0210	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	2	1611,39	0	3223	0	247	2143	5795
						1488	0	2976	0		429	
21	27	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.31	Панель антивандальная с кнопкой вызова S-120 STELBERRY	шт	2	19644,11		39288		39288		42431
											3143	
22	28	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	130	437,02	2,6	56813	338	5658	36616	100903
						390,9	0,3	50817	39		7474	
23	29	С1243-301-0123	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	км	0.13	144278		18756		18756		20256
											1500	
24	30	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.96	Конектор телефонный RJ-12-RJ-12	шт	14	91,07		1275		1275		1377
											102	
25	31	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.97	Патч-корд телефонный 0,5м RJ-12-RJ-12	шт	3	728,57		2186		2186		2361
											175	
26	32	Ц13-200101-0222 Изм. и доп. вып. 16	Светофор карликовый с двумя головками. Монтаж оборудования	шт.	3	35328,39	7590,65	105985	22772	9245	59236	178439
						24656	2767,88	73968	8304		13218	
27	33	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.32	Светофор карликовый двузначный ТУ32 ЦШ 2141-2009	шт	3	295982,14		887946		887946		958982
											71036	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	34	Ц13-200101-0117 Изм. и доп. вып. 4	Ячейка световая или кнопка или знак, устанавливаемые дополнительно в пульт-табло желобкового типа. Монтаж оборудования	шт.	6	2558,78	0	15353	0	963	10360	27770
						2398,2	0	14389	0		2057	
29	35	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.33	Светодиодные светооптические системамы, цвета: зелёный и красный НКМР.676636.056 ТУ	шт	6	48267,86		289607		289607		312776
											23169	
30	36	Ц13-200101-0244 Изм. и доп. вып. 19	Трансформатор с резистором в трансформаторном ящике, устанавливаемый дополнительно свыше двух. Монтаж оборудования	шт.	6	8305,95	108,22	49836	649	5818	31393	87727
						7228	38,84	43368	233		6498	
31	37	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.34	Трансформатор сигнальный Ст-4	шт	6	13205,36		79232		79232		85571
											6339	
32	38	Е11-330108-0119	Мачты прожекторные стальные. Установка	т	0,17	90615,79	49254,48	15405	8374	287	6585	23749
						39671,6	14127,73	6744	2402		1759	
33	39	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.98	Мачта светофорная 6,4м С-24-19,2м	шт	1	213653,57		213654		213654		230746
											17092	
34	40	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	63	264,29	2,09	16650	131	3188	9691	28351
						211,59	0,07	13330	4		2100	
35	41	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	28	109,99	1,15	3080	32	309	1972	5456
						97,8	0,01	2738	0		404	
36	42	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1.5 (ок)-0,66	км	0,091	301095		27400		27400		29592
											2192	
37	43	Е11-210101-0205 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	28	248,63	2,27	6962	63	140	4868	12776
						241,35	0,12	6758	3		946	
38	44	С1241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	28	72		2016		2016		2177
											161	
			Итого по разделу: 2. ВЪЕЗДНАЯ (ВЫЕЗДНАЯ) СИГНАЛИЗАЦИЯ									2631994
			ИТОГО:					2907765	34685	2503894	274257	3436584
								369181	11729		254562	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				41140				3477724
			Итого, с временными зд и соор									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				52042				3529765
			Итого, с доп.затратами 1,5%									
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		70430				3600195
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		432023				4032218
			Итого с НДС									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого, с учетом усл.скидки									**3404093,85**
			НДС									**408491,26**
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	**0,9455304797**								**3812585,11**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт (авторского) надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительного надзора и авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТЧЭП- 22

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1е

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-01 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010207-1304	Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,3173	28716,38	28716,38	9112	9112	0	1410	11364
						0	6172,65	0	1959		842	
2	2	Е11-010104-0701	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	м2	3173	1,64	1,64	5204	5204	0	1554	7299
						0	0,68	0	2158		541	
3	3	Е11-010104-0106	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	110,8	35,51	35,51	3935	3935	0	1256	5606
						0	15,74	0	1744		415	
4	4	Е11-010104-0106	(Нарезка корыта под газон) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	110,8	35,51	35,51	3935	3935	0	1256	5606
						0	15,74	0	1744		415	
5	5	Е11-010101-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	104,5	173,88	166,88	18170	17439	0	2791	22638
						7	30,1	732	3145		1677	
6	6	СЭ412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	3908,3	28		109432			8755	118187
7	7	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	104,5	23,1	19,13	2414	1999	22	921	3602
						3,76	8,48	393	886		267	
			ИТОГО:					152202	41624	22	9188	174302
								1125	11636		12912	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				2087				
			Итого, с временными зд и соор									176389
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				2640				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									179028
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		3572				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									182600
			НДС			12 %		21912				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с НДС									**204512**
			Итого, с учетом усл.скидки									**172654,11**
			НДС									**20718,49**
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	**0,9455304797**								**193372,61**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжинов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительства или экспертный авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТЭЭП-22

ФЭЭП-П

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Димухамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1ж

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-02 ПОКРЫТИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	154,7	1064,88	239,47	164737	37046	120038	13514	192511
						49,47	71,86	7653	11117		14260	
2	2	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	154,7	156,96	28,08	-24282	-4344	-19699	-1156	-27473
						1,54	8,84	-238	-1368		-2035	
3	3	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,282	3337,14	1111,93	30975	10321	19052	3022	36717
						172,66	279,5	1603	2594		2720	
4	4	Е11-479301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	154,7	2159,32	183,88	334047	28447	478	228723	607792
						1972,35	81,11	305123	12548		45022	
5	5	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	157,794	3559		561589		561589		606516
											44927	
6	6	Е11-270203-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	113	1761,38	34,35	199036	3882	90252	76730	297827
						928,34	14,75	104902	1667		22061	
7	7	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,808	58159		105151		105151		113563
											8412	
8	8	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	25,6	3337,14	1111,93	85431	28465	52545	8334	101266
						172,66	279,5	4420	7155		7501	
9	9	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	256	2328,82	200,75	596178	51392	537810	10445	655153
						27,25	29,42	6976	7532		48530	
10	10	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	256	1051,44	0,08	269169	20	266691	1769	292613
						9,6	0	2458	0		21675	
11	11	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	256	2407,34	212,14	616279	54308	554995	10313	676719
						27,25	28,7	6976	7347		50127	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	12	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	66	2392,07	34,35	157877	2268	94339	44816	218908
						928,34	14,75	61270	974		16215	
13	13	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	2,97	58159		172732		172732		186551
											13819	
			ИТОГО:					3268919	211805	2555973	396510	3958663
								501143	49566		293234	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				47389				
			Итого, с временными зд и соор									4006052
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				59948				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									4066000
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		81129				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									4147129
			НДС			12 %		497655				
			Итого с НДС									4644785
			Итого, с учетом усл.скидки									3921237,01
			НДС									470548,44
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								4391785,45

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Семеновского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТЭЗП-22

ТИАР-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 174

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Димухамед Конаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №13

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-04 МАФ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. СКАМЬЯ-4шт									
1	1	У86-010302-0301 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	4	51063	209	204252	836	175636	24372	246912
						6945	63	27780	252		18288	
			Итого по разделу: 1. СКАМЬЯ-4шт									246912
			Раздел: 2. УРНА НА ТРЕНОГЕ-4шт									
2	2	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	32598	33	130392	132	129764	424	141280
						124	9	496	36		10464	
			Итого по разделу: 2. УРНА НА ТРЕНОГЕ-4шт									141280
			Раздел: 3. ОГРАЖДЕНИЕ-142м									
			Раздел: 4. КАЛИТКА-3шт									
			Раздел: 5. ШЛАГБАУМ-1шт									
3	5	Ц13-200101-0236 Изм. и доп. вып. 16	Шлагбаум автоматический, включая светофор с двумя однозначными головками. Монтаж оборудования	шт.	1	69038,06	8053,5	69038	8054	3601	43409	121443
						57384	2905,88	57384	2906		8996	
4	6	517-102-0101 РСНБ РК 2015	Шлагбаум автоматический подъемный с алюминиевой стрелой длиной 3 м, в комплекте: стойка со встроенным блоком управления, стрела, пульт управления, фотоэлементы, анкерные болты	комплект	1	227319		227319				227319
			Отпускная цена			227319		227319		227319		
			Сметная стоимость оборудования					*227319*				
			Итого по разделу: 5. ШЛАГБАУМ-1шт									348762
			ИТОГО:					631001	9022	309001	68105	736954
								85660	3194	227319	37748	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							227319		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				8822				
			Итого, с временными зд и соор									745776
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				11160				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого, с доп.затратами 1,5%									**756936**
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		15103				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**772039**
			НДС			12 %		92645				
			Итого с НДС									**864684**
			Итого, с учетом усл.скидки									**729986,69**
			НДС									**87598,40**
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								**817585,09**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТЭЭП-22

ТЭЭП-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1и

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-01 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков/перегородок из ПВХ	м2	33	2597,96	2,1	85733	69	52302	30025	125019
						1010,94	0	33361	0		9261	
2	2	Е12-130103-0402	Облицовка из гипсокартонных листов/плиток потолков. Разборка	м2 облицовки	230	111,2	5,28	25576	1215	0	17969	47029
						105,92	2,59	24362	596		3484	
3	3	Е12-120104-0504	Фасады/Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	435,3	291,44	0	126864	0	0	91342	235662
						291,44	0	126864	0		17456	
4	4	Е11-460302-0501	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	165	335,39	131,3	55339	21664	0	37397	100155
						204,09	65,73	33675	10845		7419	
5	5	Е11-460303-0105 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,033	159166,16	1324,87	5252	43	2178	2564	8441
						91843,62	647,6	3031	21		625	
6	6	Е12-190101-0201 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	87	75,28	0,89	6549	77	0	4660	12106
						74,39	0	6472	0		897	
7	7	Е12-190101-0202 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	87	72,4	0,86	6299	75	0	4481	11642
						71,54	0	6224	0		862	
8	8	Е12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	131,5	982,94	36,2	129257	4761	0	91485	238401
						946,74	19,51	124496	2566		17659	
9	9	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	57,72	4111,69	107,54	237327	6207	132052	95940	359928
						1716,35	51,91	99068	2996		26661	
10	10	Е12-070101-0212	Полы из древесноволокнистых плит. Разборка покрытия	м2	12	128,78	3,02	1545	37	0	1101	2858
						125,76	1,63	1509	20		21	
11	11	Е11-090306-0303 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей типа "сэндвич". Демонтаж	м2	94	542,66	107,18	51010	10075	2863	2825	5603
						405,02	30,56	38072	2873		634	
12	12	Е11-090306-0303 Изм. и доп. вып. 14	Потолки из панелей типа "сэндвич". Монтаж	м2	17	889,07	153,11	15114	2603	1036	843	5428
						675,03	43,66	11476	742		188	
13	13	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными , плитами минераловатными , плитами из стеклянного штапельного волокна.Демонтаж	м3 изоляции	1,225	12439,53	675,51	15238	828	3236	8801	25962
						9122,72	330,28	11175	405		1923	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-260101-1101 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	1,225	27136,88	1688,78	33243	2068	3236	22002	59665
						22806,8	825,69	27938	1011		4420	
15	15	С1234-103-0302	Плита из пенополиизоцианурата ГОСТ 16381-77 с мягкими облицовками с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 50 мкм с тиснением толщиной от 50 до 80 мм	м3	1,323	49255		65164		65164		70377
											5213	
16	16	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Демонтаж витражных блоков/перегородок из ПВХ	м2	11,35	1013,04	2,1	11498	24	0	10327	23571
						1010,94	0	11474	0		1746	
17	17	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Демонтаж при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,48	8682,03	2436,11	21531	6042	0	16007	40541
						6245,92	694,23	15490	1722		3003	
18	18	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Демонтаж по металлическому каркасу гипсокартонных листов	м откоса	325	381,66	4,3	124040	1397	0	110928	253765
						377,36	1,88	122642	611		18797	
19	19	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 19	Стены. Демонтаж обшивки по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	3,2	1041,58	12,96	3333	41	0	2978	6816
						1028,62	5,35	3292	17		505	
20	20	Е11-400401-0107 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Демонтаж обшивки пластинами	м2 полов и обшивки	1,6	1278,34	129,3	2045	207	0	1719	4065
						1149,04	44,89	1838	72		301	
21	21	Е11-100103-0203 Изм. и доп. вып. 18	Перегородки чистые каркасные. Устройство с обшивкой фанерой/OSB плитой с двух сторон	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,6	5759,32	7,71	9215	12	6160	2744	12916
						1901,9	3,72	3043	6		957	
22	22	Е11-100501-0501 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков/перегородок из ПВХ/существ перег/	м2	11,35	2851,22	2,63	32361	30	17989	12908	48891
						1263,67	0	14343	0		3622	
23	23	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	6,32	15385,62	3045,14	4923	975	1451	2582	8105
						7807,4	867,78	2498	278		609	
24	24	Е11-100404-0103 Изм. и доп. вып. 19	Стены. С оконным проемом. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	394	2425,48	16,2	955639	6383	442659	458306	1527061
						1285,78	6,68	506597	2632		113116	
25	25	Е11-100403-0101 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	191	3504,26	16	669314	3056	383475	255653	998964
						1480,54	6,68	282783	1276		73997	
26	26	Е11-100405-0101 Изм. и доп. вып. 19	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м откоса	325	676,08	5,37	219726	1745	64678	138660	387057
						471,7	2,35	153302	764		28671	
27	27	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	130	485,85	3,55	63160	462	18825	35281	106316
						337,49	1,75	43874	228		7875	
28	28	Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	124,2	828,91	7,54	102951	936	21812	64565	180917
						645,75	4,06	80202	504		13491	
29	29	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	185,8	1249,85	8,01	232222	1489	72429	127077	388043
						852,02	2,91	158305	541		28744	
30	30	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	61,6	485,85	3,55	29928	219	8929	16718	50378
						337,49	1,75	20789	108		3732	
31	31	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 22	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм		581,3	1313,84	20,09	763735	11678	276716	383602	1239124

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности			817,72	7,16	475341	4162		91787	
32	32	Е18-220101-08006	Установка резного шкафного или ящичного замка/ограничителей дверей	1 прибор	11	971,04	0	10681	0	0	7370	19495
						971,04	0	10681	0		1444	
33	33	С1261-107-0629	Ручка-скоба/дверной ограничитель	шт.	11	827		9097		9097		9825
											728	
34	34	Е12-060101-2104 Изм. и доп. вып. 19	Двери/гарнитур кухонный. Навеска/перенавеска	м2 полотна	16	475,38	59,07	7606	945	31	5126	13751
						414,36	30,57	6630	489		1019	
35	35	Е11-130301-0113	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка компаундом ЭД-20/Бетон-контакт, первый слой	м2	2350	615,71	3,34	1446918	7849	1236170	141054	1715010
						86,34	0,65	202899	1528		127038	
36	36	Е11-080701-0201	Леса внутренние инвентарные трубчатые. Установка и разборка. Высота помещений до 6 м	м2 горизонтальной проекции	1620	1321,73	5,94	2141203	9623	559921	1466027	3895808
						970,16	2,91	1571659	4714		288578	
37	37	Е12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	3	920,75	61,84	2762	186	0	1923	5060
						858,91	31,29	2577	94		375	
38	38	Е11-150107-0101 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону/существ/	м2 поверхности облицовки	3	3446,42	23	10339	69	1186	7295	19045
						3028	11,78	9084	35		1411	
39	39	Е12-120104-0601	Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором	м2	40	63,79	0	2552	0	329	1600	4484
						55,57	0	2223	0		332	
40	40	Е11-100405-0201 Изм. и доп. вып. 17	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	33	537,77	0,69	17746	23	4024	12338	32491
						415,15	0,28	13700	9		2407	
41	41	Е12-070101-0504 Изм. и доп. вып. 16	Гардины. Демонтаж, монтаж существующих	м	50	919,37	25,51	45968	1275	588	32237	84461
						882,1	13,37	44105	668		6256	
42	42	Е12-120104-0504	Фасады простые/Стены. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой	м2	220	349,73	0	76940	0	0	55397	142924
						349,73	0	76940	0		10587	
43	43	Е11-130901-0204 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности конструкций шириной свыше 250 мм. Обезжиривание	м2 поверхности	220	505,4	0,61	111188	134	47324	44002	167605
						289,68	0,19	63730	42		12415	
44	44	Е11-150403-0308 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	220	1043,55	4,66	229580	1025	44711	147480	407225
						835,66	2,3	183844	506		30165	
			Итого по разделу: 1. Добавляемые									**13201992**
			Раздел: 2. ПОЛЫ									
45	45	Е12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	43,6	132,43	3,27	5774	143	0	4110	10675
						129,16	1,76	5631	77		791	
46	46	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	370	1007,41	41,61	372740	15396	178902	175217	591794
						482,28	21,51	178442	7959		43837	
47	47	Е11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1110	131,51	5,63	145976	6249	133977	8379	166703
						5,18	2,85	5750	3163		12348	
48	48	Е11-110101-3602 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	368	884,93	31,61	325656	11632	105966	201126	568925
						565,37	16,05	208058	5906		42143	
49	49	С1233-101-0110	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная	м2	375,36	5175		1942488		1942488		2097887
											155399	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	50	E11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	12,6	412,66	1,98	5200	25	435	4467	10440
						376,18	0,97	4740	12		773	
51	51	E11-110101-0405 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	122	803,57	44,71	98036	5455	36224	53720	163896
						461,94	6,49	56357	792		12140	
52	52	E11-110101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	м2 изолируемой поверхности	122	298,75	23,13	36448	2834	14596	18291	59118
						155,88	3,62	19017	442		4379	
53	53	E11-110101-4901 Изм. и доп. вып. 18	Профиль накладной (порог). Устройство	м	7	785,07	0,45	5495	3	3852	1542	7600
						234,29	0	1640	0		563	
			Итого по разделу: 2. ПОЛЫ									3677038
			Раздел: 3. Ворота, двери									
54	54	E11-090403-0403 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Демонтаж в кирпичных стенах	м2	3,2	2105,88	50,12	6739	161	760	4065	11668
						1818,29	22,69	5819	73		864	
55	55	E11-090403-0303 Изм. и доп. вып. 11	Ворота секционные площадью 12 м2. Монтаж	м2	101,5	1582,67	5,47	160641	555	0	110459	292788
						1577,2	0	160086	0		21688	
56	56	C1223-401-0102	Ворота металлические/распашные площадью от 9,1 до 12 м2	м2	101,5	45049		4572474		4572474		4938272
											365798	
57	57	E11-100107-0201 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами	м2	1,26	9999,55	147,42	12599	186	3225	8352	22627
						7293	72,37	9189	91		1676	
58	58	C1261-104-0301	Блоки дверные служебные/деревянные	м2	1,26	33105		41712		41712		45049
											3337	
59	59	C1223-502-0902	Ручка раздельная	пара	1	3663		3663		3663		3956
											293	
60	60	E12-060101-1901	Калитки/Двери металлические. Ремонт	м2 полотна	10	3044,92	4,22	30449	42	15614	10651	44388
						1479,29	0	14793	0		3288	
61	61	C1261-107-0698	Лента резиновая/Транспортерная, шириной 15-30см	м	100	1613		161300		161300		174204
											12904	
			Итого по разделу: 3. Ворота, двери									5532952
			Раздел: 4. Окна									
62	62	E12-060101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	58	1664,6	64,49	96547	3741	0	68197	177924
						1600,11	32,96	92805	1912		13180	
63	63	E12-060101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	81,3	576,24	23,38	46848	1900	0	33100	86344
						552,86	12,6	44948	1024		6396	
64	64	E12-060101-0301	Доски подоконные бетонные и мозаичные. Снятие	м2	34,8	3085,46	51,1	107374	1778	0	76670	198768
						3034,36	25,58	105596	890		14724	
65	65	C1214-401-0202	Сетка/Противомоскитная	м2	40,32	3256		131282		131282		141785
											10503	
			Итого по разделу: 4. Окна									604821
			Раздел: 5. Кровля									
66	66	E12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	295	119,03	0,07	35114	21	0	25267	65211
						118,96	0	35093	0		4830	
67	67	E11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	6,06464	84543,27	1892,81	512724	11479	52447	408447	994865
						74002,5	829,59	448799	5031		73694	
68	68	C1215-201-0202	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	6,367872	89742		571466		571466		617183
											45717	
69	69	E11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		295	322,33	3,87	95089	1142	80095	12944	116676

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			м2 обработанной поверхности			46,95	1,8	13852	531		8643	
70	70	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	295	1055,45	29,29	311359	8641	22036	261498	618686
						951,46	12,05	280682	3555		45829	
71	71	С1224-103-0719	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	339,25	6133		2080620		2080620		2247070
72	72	С1234-101-0203	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	м3	113	31143		3519159		3519159	166450	3800692
			Итого по разделу: 5. Кровля								281533	
												8460383
			Раздел: 6. Кровля тамбура									
73	73	Е12-080101-0202	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	12	119,03	0,07	1428	1	0	1028	2652
						118,96	0	1428	0		196	
74	74	Е12-080101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	12	199,25	20,67	2391	248	0	1607	4318
						178,58	7,45	2143	89		320	
75	75	Е11-100110-0101	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,079104	84543,27	1892,81	6688	150	684	5328	12977
						74002,5	829,59	5854	66		961	
76	76	С1215-203-0202	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,08295	89742		7444		7444		8040
77	77	Е11-100115-0201 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	12	322,33	3,87	3868	47	3258	527	4747
						46,95	1,8	563	22		352	
78	78	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	12	1055,45	29,29	12665	352	896	10637	25166
						951,46	12,05	11418	145		1864	
79	79	С1224-103-0207	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	13,8	3844		53047		53047		57291
			Итого по разделу: 6. Кровля тамбура								4244	
												115191
			Раздел: 7. Фасадные работы									
80	80	Е11-150203-0501	(Цоколь.) Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	8	677,77	6,28	5422	50	1204	3356	9480
						520,96	3,39	4168	27		702	
81	81	Е11-150101-0201	(Цоколь) Стены. Облицовка плитами из известняка толщиной 60 мм при числе плит в 1 м2 до 2	м2 поверхности облицовки	8	9471,88	393,55	75775	3148	7575	53219	139313
						8131,5	183,9	65052	1471		10319	
82	82	С1231-204-0103	Плитка из пористого известняка пористая, толщина 40 мм	м2	105	5834		612570		612570		661576
83	83	Е11-150109-0503 Изм. и доп. вып. 19	Фасады вентилируемые. Обрамление проемов наружных стен из металлосайдинга, монтаж доборных элементов с лесов	м	940	3728,52	11,27	3504809	10594	1817988	49006	
						1783,22	1,97	1676227	1852		1342463	5235054
84	84	Е11-150109-0401 Изм. и доп. вып. 22	Фасады вентилируемые. Устройство ветрогидрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны	м2 поверхности облицовки	1300	229,75	0,25	298675	325	242645	387782	
						42,85	0,12	55705	156		44689	370833
			Итого по разделу: 7. Фасадные работы								27469	
												6416256
			ИТОГО:					28237465	191848	19900166	6955709	38008631
			В том числе :					8145464	78368		2815457	
			Стоимость оборудования, всего							0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				455004				
			Итого, с временными зд и соор									38463635
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				575580				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									39039215
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		778952				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									39818166
			НДС			12 %		4778180				
			Итого с НДС									44596346
			Итого, с учетом усл.скидки									37649289,85
			НДС									4517914,78
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								42167204,63

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТИЭЗП-22

ФИЭП-22

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1к

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Е12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	30	485,7	3,44	14571	103	1086	9664	26174
						446,07	1,36	13382	41		1939	
2	2	Е12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	70	1327,91	56,31	92954	3941	0	65618	171258
						1271,6	30,35	89012	2124		12686	
3	3	Е12-150102-1101 Изм. и доп. вып. 17	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка	прибор	70	4132,27	0	289259	0	7165	203107	531755
						4029,91	0	282094	0		39389	
4	4	Е12-150102-0901 Изм. и доп. вып. 17	Одна секция при весе радиатора до 80 кг. Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением	радиатор	45	4023,49	56,06	181057	2523	4897	125998	331619
						3858,6	30,22	173637	1360		24564	
5	5	С1244-302-0601	Комплект фитингов/монтажный	шт.	40	1389		55560		55560	4445	60005
6	6	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1577,69	20,72	47331	621	32284	10571	62534
						480,84	8,58	14425	257		4632	
7	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	166	2553,31	91,78	423849	15236	45512	263368	742194
						2187,36	16,19	363102	2688		54977	
8	8	С1242-207-1701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), с накидной гайкой (американка), ручка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	166	2930		486380		486380		525296
9	9	С1241-121-0101	Бочонок (бочата) из водогазопроводной трубы стальным корпусом, Ру 1,6 Мпа ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	140	82		11480		11480	38910	12398
											918	
10	10	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 250 мм. Установка	т фасонных частей	0,022	1167741,37	543947,59	25690	11967	412	12464	41206
						605074,5	181778,46	13312	3999		3952	
11	11	С1241-601-0301	Муфта обжимная с латунным корпусом переходная для напорных труб из термопластов размерами 20х16 мм	шт.	140	1626		227640		227640		245851
											18211	
12	12	С1241-112-1103	Отвод обжимной из оцинкованной и углеродистой стали с наружной резьбой размерами 15хR1/2" мм	шт.	80	2442		195360		195360		210989
											15629	
13	13	Е11-180301-0104 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	90,65	1292,35	17,94	117151	1626	40539	54432	185310
						827,2	6,78	74986	614		13727	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	690	670,04	1,24	462328	856	96103	263374	783758
						529,52	0,62	365369	428		58056	
15	15	Е12-150101-0506 Изм. и доп. вып. 17	Смеситель с душевой сеткой. Смена	шт.	7	4006,09	4,62	28043	32	231	20013	51900
						3968,5	2,27	27780	16		3844	
16	16	С1244-104-0504	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге	шт.	7	9677		67739		67739		73158
											5419	
17	17	Е12-150101-0507 Изм. и доп. вып. 17	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	7	3011,94	2,97	21084	21	231	15006	38977
						2976	1,46	20832	10		2887	
18	18	С1244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	5	10780		53900		53900		58212
											4312	
19	19	С1244-104-0406	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	2	8762		17524		17524		18926
											1402	
20	20	Е11-160501-0801 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1469,71	12,13	117577	971	950	79826	208011
						1385,7	0,16	110856	13		15408	
21	21	С1241-205-5102	Труба напорная из полибутена РВ PN 16 для отопления ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	80	526		42080		42080		45446
											3366	
22	22	Е12-150101-0612 Изм. и доп. вып. 17	Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов/существующих/	прибор	3	27701,31	52,31	83104	157	925	59113	153594
						27340,51	26,77	82022	80		11377	
23	23	С1244-101-0701	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый с боковым пуском размерами L 430 мм	комплект	3	8870		26610		26610		28739
											2129	
24	24	Е12-150101-0623 Изм. и доп. вып. 19	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов/существующих/	прибор	5	3431,48	40,68	17157	203	1181	11431	30875
						3154,56	20,82	15773	104		2287	
25	25	Е11-190101-0202 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Монтаж	прибор	2	16419,68	544,98	32839	1090	12516	14237	50842
						9616,86	269,95	19234	540		3766	
26	26	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2586,29	124,76	2586	124	274	1598	4519
						2187,36	32,38	2187	32		335	
27	27	С1242-303-0104	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3732		3732		3732		4031
											299	
28	28	Е12-150101-1001	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	40	504,19	0,33	20168	13	4144	11532	34236
						400,25	0,16	16010	6		2536	
29	29	Е11-200301-0210	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	30	2049,31	38,03	61479	1141	11096	35822	105085
						1641,43	17	49243	510		7784	
30	30	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка/существующих/	агрегат	16	12720,14	904,47	203522	14472	11643	130895	361170
						11088	274,38	177408	4390		26753	
31	31	Е12-150103-0801	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	115	263,08	0,25	30254	29	1087	20991	55345
						253,38	0,14	29139	16		4100	
32	32	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения/вентиляции из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка/сущ/	м трубопровода	115	2439,41	642,91	280532	73934	3123	163509	479564
						1769,34	205,41	203474	23622		35523	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	33	Е11-160602-0102 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Демонтаж на резьбовом соединении	шт.	70	236,5	0,26	16555	18	1298	10978	29736
						217,7	0,13	15239	9		2203	
34	34	Е11-190101-0202 Изм. и доп. вып. 6	Водонагреватели емкостные. Демонтаж	прибор	2	10322,57	217,99	20645	436	12516	5695	28447
						3846,74	107,98	7693	216		2107	
35	35	Е11-201701-0101 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Демонтаж	агрегат	16	5524,66	361,79	88395	5789	11643	52358	152013
						4435,2	109,75	70963	1756		11260	
36	36	Е11-160501-0209 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения/вентиляции из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Демонтаж	м трубопровода	115	992,06	257,16	114086	29573	3123	65403	193848
						707,74	82,16	81390	9448		14359	
			ИТОГО:					3975421	164876	1491984	1707003	6137015
								2318562	52279		454591	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1.2%	0,011971069				73467				
			Итого, с временными зд и соор									6210482
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				92935				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									6303417
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		125772				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6429189
			НДС			12 %		771503				
			Итого с НДС									7200692
			Итого, с учетом усл.скидки									6078994,44
			НДС									729479,33
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								6808473,77

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Семейского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ПЭЗП-22

ПЭЗП-12

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1л

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-03 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Ц13-080305-0414 Изм. и доп. вып. 17	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на профиле в подвесных потолках	шт.	90	7607,62	1764,67	684686	158820	121921	373373	1142704
						4488,27	1273,66	403944	114629		84645	
2	2	С1247-102-0775	Светильник офисный типа Office 3-6К А, IP65	шт.	90	39865		3587850		3587850		3665651
											287028	
3	3	Ц13-080305-0409 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	69	5407,07	1118,87	373088	77202	121902	164194	580265
						2521,5	783,53	173984	54064		42983	
4	4	С1247-102-1463	Светильник светодиодный, IP50 А	шт.	24	34019		816456		816456		881772
											65316	
5	5	С1247-102-0122	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-220-35/"Таблетка", мощность 35 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	15	17307		259605		259605		280373
											20768	
6	6	С1247-102-0120	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220/Влагозащищенный, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	30	8292		248760		248760		268661
											19901	
7	7	Ц13-080305-0601 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле	шт.	84	4132,2	279,48	347105	23476	101938	166345	554526
						2639,17	111,25	221690	9345		41076	
8	8	С1247-103-0925	Прожектор типа PFL-S светодиодный, мощностью до 100 Вт, IP65/66, ГОСТ IEC 60598-1-2013, ГОСТ IEC 60598-2-5-2012	шт.	72	9216		663552		663552		716636
											53084	
9	9	С1247-103-0918	Прожектор типа LED LS PS 100 промышленный, мощностью 100 Вт, IP66	шт.	12	86070		1032840		1032840		1115467
											82627	
10	10	Е11-210202-0202 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	24	218,97	0,22	5255	5	232	3615	9580
						209,08	0,1	5018	2		710	
11	11	С1247-214-0115	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	18	411		7398		7398		7990
											592	
12	12	С1247-204-1651	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	6	1535		9210		9210		9947
											737	
13	13	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1274	437,02	2,6	556763	3312	55444	358840	988851
						390,9	0,3	498007	382		73248	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	Е11-210201-0101 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	810	109,99	1,15	89092	931	8942	57043	157826
						97,8	0,01	79218	8		11691	
15	15	С1243-106-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	1,111	468325		520309		520309		561934
											41625	
16	16	С1243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,8989	301095		270654		270654		292306
											21652	
17	17	С1243-106-0904	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,09494	1814564		172275		172275		186057
											13782	
18	18	Е11-210101-0201 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	810	347,97	2,28	281856	1847	10627	194025	513951
						332,57	0,12	269382	97		38070	
19	19	С1241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	400	27		10800		10800		11664
											864	
20	20	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	410	45		18450		18450		19926
											1476	
21	21	С1247-202-0701	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа КМ-212/Клемники, типа Ваго, IP 20	шт.	50	479		23950		23950		25866
											1916	
22	22	Ц13-100702-0501 Изм. и доп. вып. 19	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	61	835,95	0	50993	0	668	36234	94205
						825	0	50325	0		6978	
23	23	С1247-202-0422	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	61	270		16470		16470		17788
											1318	
24	24	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	87	679,55	22,91	59121	1993	35315	16173	81318
						250,72	7,47	21813	650		6024	
25	25	Ц13-080304-0306 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	2	6191,65	2697,69	12383	5395	264	6526	20422
						3362	1170,16	6724	2340		1513	
26	26	С1247-201-0901	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 4 модуля IP41	шт.	2	1230		2460		2460		2657
											197	
27	27	Ц13-080304-0501	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1693,95	0	3388	0	26	2421	6274
						1681	0	3362	0		465	
28	28	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	2	4609		9218		9218		9955
											737	
29	29	Е12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	500	109,57	0,25	54785	125	0	39406	101726
						109,32	0,14	54660	70		7535	
30	30	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Демонтаж по строительным основаниям	м	87	369,43	16,04	32141	1395	17658	9751	45243
						150,43	5,23	13088	455		3351	
			Итого по разделу: 1. Добавляемые									12371541
			ИТОГО:					10220913	274501	8145194	1427946	12371541
			В том числе :					1801215	182042		931909	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				148101				125196,42
			Итого, с временными зд и соор									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				187347				12706989
			Итого, с доп.затратами 1,5%									
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		253543				12960532
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1555264				14515796
			Итого с НДС									
			Итого, с учетом усл.скидки									12254577,99
			НДС									1470549,36
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								13725127,35

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт Тайнов С.С.

ТЭЗП - 22

ГИАП-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК

(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1м

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-04 ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Е11-210301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	600	437,02	2,6	262212	1560	26112	168998	465707
						390,9	0,3	234540	180		34497	
2	2	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	200	264,29	2,09	52858	418	10122	30479	90004
						211,59	0,07	42318	14		6667	
3	3	С1243-303-0412	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,6	47871		28723		28723		31021
											2298	
4	4	С1243-303-0416	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 12х0,5	км	0,2	130304		26061		26061		28146
											2085	
5	5	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8786,21	1,08	8786	1	65	6278	16269
						8720	0	8720	0		1205	
6	6	С1248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472		21030
											1558	
7	7	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	13052	36913
						17415	712,36	17415	712		2734	
8	8	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР/ББП-60 ЛЮКС	шт.	1	14435		14435		14435		15590
											1155	
9	9	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	8786,21	1,08	8786	1	65	6278	[redacted]
						8720	0	8720	0		1205	
10	10	С1248-303-0104	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19472		19472		19472		
											1558	
11	11	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	21127,36	2319,24	21127	2319	1393	13052	36913
						17415	712,36	17415	712		2734	
12	12	С1248-306-0304	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2х17-Р БР/ББП-60 ЛЮКС	шт.	1	14435		14435		14435		15590
											1155	
13	13	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования		14	3309,09	1,92	46327	27	968	32639	85283

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		3238	0	45332	0		6317	
14	14	пр-л	Извещатель пожарный обнаружения пламени модели Пульсар1		14	84821,43	0	1187500	0	0	0	1187500
				шт.		0	0	0	0		0	
15	15	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой		4	4941,36	1343	19765	5372	1441	10911	33130
				коробка		3238	550,46	12952	2202		2454	
16	16	С1248-306-0101	Разветвительная коробка типа УК-2П		4	154		616		616		665
				шт.							49	
17	17	Е11-210401-0401 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка		11	836,83	18,15	9205	199	72	6494	16955
				шт.		812,13	7,86	8933	86		1256	
18	18	С1248-304-0108	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"		11	1756		19316		19316		20861
				шт.							1545	
19	19	С1247-304-0106	Стабилизатор напряжения однофазный, серии СНИ1 5 кВА		1	72837		72837		72837		78664
				шт.							5827	
20	20	Ц13-080205-0502 Изм. и доп. вып. 17	Растяжка. Монтаж		8	23354,41	9506,74	186835	76054	47880	64804	271770
				шт.		7862,67	3388,08	62901	27105		20131	
21	21	С1252-207-1601	Зажим винтовой/Тадрен		8	3811		30488		30488		32927
				шт.							2439	
22	22	С1214-209-0110	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм		8,55	489		4181		4181		4515
				кг							334	
			Итого по разделу: 1. Монтажные работы									2526752
			Раздел: 2. Демонтажные работы									
23	23	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования		1	2681,45	0,32	2681	0	65	1884	4930
				шт.		2616	0	2616	0		365	
24	24	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования		1	7313,39	695,77	7313	696	1393	3916	12127
				шт.		5224,5	213,71	5224	214		898	
25	25	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования		1	1285,88	0	1286	0	314	699	2144
				шт.		971,4	0	971	0		159	
26	26	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка		1,6	6171,58	2400,55	9875	3841	1999	4046	15035
				м ширины по фронту		2521,5	990,61	4034	1585		1114	
27	27	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования		5	5597,11	0,47	27986	2	758	19602	51395
				шт.		5445	0	27225	0		3807	
28	28	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка		10	574,58	0	5746	0	552	3740	10245
				шт.		519,43	0	5194	0		759	
29	29	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		50	1041,15	0,58	52058	29	3458	34970	93990
				шт		971,4	0	48570	0		6962	
30	30	Ц13-100203-0104 Изм. и доп. вып. 19	Сигнализация выносная для телефонных аппаратов, устанавливаемых в шумозащитных кабинах. Монтаж оборудования		2	2720,27	0	5441	0	3401	1469	7463
				комплект		1019,97	0	2040	0		553	
31	31	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении		2	1041,15	0,58	2082	1	138	1399	3759
				шт		971,4	0	1943	0		278	
32	32	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования		2	284,05	1,45	568	3	22	392	1037

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		271,73	0,49	543	1		77	
33	33	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	3	1734,66	402,9	5204	1208	1081	2455	8272
						971,4	165,14	2914	495		613	
34	34	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	3	137,06	0	411	0	114	214	675
						99,02	0	297	0		50	
35	35	Ц13-100701-0302 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	1	2681,45	0,32	2681	0	65	1884	4930
						2616	0	2616	0		365	
36	36	Ц13-100202-0206 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	7313,39	695,77	7313	696	1393	3916	12127
						5224,5	213,71	5224	214		898	
37	37	Ц13-080105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	1285,88	0	1286	0	314	699	2144
						971,4	0	971	0		159	
38	38	Ц13-080304-0104 Изм. и доп. вып. 17	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	1,6	6171,58	2400,55	9875	3841	1999	4046	15035
						2521,5	990,61	4034	1585		1114	
39	39	Ц13-100701-0301 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	9	5597,11	0,47	50374	4	1365	35284	92511
						5445	0	49005	0		6853	
40	40	Ц13-110201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	7	574,58	0	4022	0	386	2618	7171
						519,43	0	3636	0		531	
41	41	Ц13-100701-0202 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	113	1041,15	0,58	117650	66	7816	79033	212418
						971,4	0	109768	0		15735	
42	42	Ц13-100701-0601 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	284,05	1,45	568	3	22	392	1037
						271,73	0,49	543	1		77	
43	43	Е11-210102-0101 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	60	104,32	1,02	6259	62	903	3813	10878
						88,25	0,01	5295	1		806	
44	44	Ц13-100902-0912	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2	1734,66	402,9	3469	806	721	1637	5514
						971,4	165,14	1943	330		408	
45	45	Ц13-100902-1212 Изм. и доп. вып. 18	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	4	137,06	0	548	0	152	285	900
						99,02	0	396	0		67	
			Итого по разделу: 2. Демонтажные работы									575737
			ИТОГО:					2399260	99528	367978	561378	3102489
								744248	35437		141851	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				37140				
			Итого, с временными зд и соор									3139629
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				46982				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									3186611
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		63583				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3250194
			НДС			12 %		390023				
			Итого с НДС									3640217

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого, с учетом усл.скидки									3073157,45
			НДС									368778,89
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								3441936,35

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТИЭЗП- 22

ФУЭФ-22

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1н

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 02-01-05 УСТРОЙСТВО СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИЙ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Е11-210202-0101 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	783,7	264,29	2,09	207124	1638	39663	119432	352680
						211,59	0,07	165823	55		26124	
2	2	С ПРАЙС ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом" П.6	Кабель комбинированный коаксальный RVV2x0,5+SYV75-3-2	м	773	141,16		109117		109117		117846
3	3	С12-48-402-0208	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C/Видеорегистратор ds-h216qa	шт.	12	40272		483264		483264	8729	521925
4	4	С12-48-403-0106	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-16S-C, 16-ти канальный сетевой/Видеорегистратор ds-h216qa	шт.	1	82549		82549		82549	38661	89153
			Итого по разделу: 1. Добавляемые								6604	
												1081604
			ИТОГО:					882954	1638	714593	119432	1081604
								165823	55		80118	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				12948				
			Итого, с временными зд и соор									1094552
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				16379				
			Итого, с доп.затратами 1,5%									1110931
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		22166				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1133098
			НДС			12 %		135972				
			Итого с НДС									1269069
			Итого, с учетом усл.скидки									1071378,30
			НДС									128565,40
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								1199943,70

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора
Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТЭЗП-22

ГИДР-21

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1о

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-02 ПОКРЫТИЕ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,8	3337,14	1111,93	16018	5338	9852	1563	18987
						172,66	279,5	829	1342		1406	
2	2	Е11-470301-0101 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	80	2159,32	183,88	172746	14711	247	118279	314307
						1972,35	81,11	157788	6489		23282	
3	3	С1255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	81,6	2411		196738		196738		212477
											15739	
4	4	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16#ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	17	1761,38	34,35	29943	584	13578	11543	44805
						928,34	14,75	15782	251		3319	
5	5	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,272	58159		15819		15819		17085
											1266	
6	6	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,8	3337,14	1111,93	2670	890	1642	260	3164
						172,66	279,5	138	224		234	
7	7	Е11-270602-0303 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8	2328,82	200,75	18631	1606	16807	326	20474
						27,25	29,42	218	235		1517	
8	8	Е11-270602-0403 Изм. и доп. вып. 20 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	8	1051,44	0,08	8412	1	8334	55	9144
						9,6	0	77	0		677	
9	9	Е11-270602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	8	2407,34	212,14	19259	1698	17344	322	21147
						27,25	28,7	218	230		1566	
10	10	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7	2392,07	34,35	16744	240	16006	4753	23217
						928,34	14,75	6498	103		1720	
11	11	С1255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	0,315	58159		18320		18320		19786
											1466	
			Итого по разделу: 1. Добавляемые									704593

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО:					**515300**	**25068**	**308687**	**137101**	**704593**
								181548	**8874**		**52192**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				**8435**				**713028**
			Итого, с временными зд и соор									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				**10670**				**723698**
			Итого, с доп.затратами 1,5%									
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		**2 %**		**14440**				**738138**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			**12 %**		**88577**				**826714**
			Итого с НДС									
			Итого, с учетом усл.скидки									**697931,64**
			НДС									**83751,80**
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								**781683,43**

Сдал(Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТЭЭП-22

ГИПП-22

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" г.Астана, район "Есиль", улица Дінмұхамед Қонаев, здание 6 БИН 031040001799 БИК HSBKKZKX ИИК KZ736010111000022204 АО "Народный Банк Казахстана" Тел.: +7 (717) 261-0396
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "КазПроектИнновация" Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, Проспект Қазыбек Би, 40, 36 БИН/ИИН 111240012362 БИК KCJBKZKX ИИК KZ028560000004970819 АО "Банк ЦентрКредит" Тел.: 87232527713
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22 В Г. УСТЬ-КАМЕНОГОРСК
(наименование, адрес)

Объект : ЗДАНИЯ ПТОЛ, АБК СТ. ОСКЕМЕН-1 ТЧЭ-22
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 811369/2023/6 от 25.05.2023

Акт выполненных работ №1п

за ноябрь 2023 (месяц, год) на 07-04 МАФ работы

Составлен (а) в текущих ценах на 10.10.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ДОБАВЛЯЕМЫЕ									
1	1	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	4	32598	33	130392	132	129764	424	141280
						124	9	496	36		10464	
2	2	У86-010602-0403 0	Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м/секции l=130, h=1,7, т.е. 221м2	секция	36,83	153148	612	5640441	22540	4620839	703048	6850970
						27072	187	997062	6887		507481	
			Итого по разделу:									6992250
			Раздел: 1. КАЛИТКА-3шт									
3	3	У86-010605-0601 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м/калитка 1,5х2-2шт; 3х1,7-1шт, т.е.10,2м2	конструкция	3,4	162832	1175	553629	3995	451697	70285	673826
						28805	412	97937	1401		49912	
			Итого по разделу: 1. КАЛИТКА-3шт									673826
			Раздел: 2. ШЛАГБАУМ-1шт									
4	4	Ц13-101001-0701 Изм. и доп. вып. 16	Шлагбаум автоматический/Механический. Монтаж с устройством фундамента	шлагбаум	1	31555,25	264,04	31555	264	22636	6398	40889
						8654,98	231,7	8655	232		3036	
5	5	517-102-0102 РСНБ РК 2015	Шлагбаум автоматический/Механический	комплект	1	237369		237369				237369
										237369		
			Отпускная цена			237369		237369				
			Сметная стоимость оборудования					*237369*				
			Итого по разделу: 2. ШЛАГБАУМ-1шт									278358
			Раздел: 3. Прочие работы									
6	6	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки/Беседка. Демонтаж	т конструкций	0,15	65223,16	15959,54	9783	2394	230	5687	16708
						47731,2	4927,68	7160	739		1238	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-270901-0106 Изм. и доп. вып. 17	Ограждения. Демонтаж	м	90	1182,44	296,23	106420	26660	26157	47061	165759
						595,58	130,67	53603	11760		12278	
8	8	Е11-460401-0103	Фундаменты железобетонные/в ограждениях/. Разборка	м3	3	25847,83	12793,02	77543	38379	3488	39469	126373
						11892,1	6380,48	35676	19141		9361	
9	9	Е12-180101-0901	Основания щебеночные. Исправление/Добавление нового материала/щебня декоративного	м2 площади основания	21	504,43	397,33	10593	8343	11	3464	15182
						106,58	122,5	2238	2572		1125	
10	10	С1211-204-0102	Щебень декоративный из мрамора фракция 10-20 мм	т	1,155	7307		8440		8440		9115
											675	
11	11	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	33	35,51	35,51	1172	1171	0	374	1670
						0	15,74	0	519		124	
12	12	С3412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	33	28		924				998
											74	
13	13	Е12-180101-0201	Деревья высотой до 5 м. Обрезка формовочная	дерево	20	1303,4	0	26068	0	0	18769	48424
						1303,4	0	26068	0		3587	
14	14	Е12-180101-0104 Изм. и доп. вып. 8	Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 700 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	20	10679,84	263,84	213597	5276	0	151855	394688
						10416	129,52	208320	2590		29236	
15	15	Е12-030101-1601	Стены. Ремонт кирпичной кладки отдельными местами	м3	5,5	49122,84	1661,22	270176	9136	27660	171098	476576
						42432,61	774,05	233379	4257		35302	
16	16	Е11-090302-0301 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки/Беседка. Монтаж/сущ/	т конструкций	0,15	105416,18	22799,34	15812	3420	460	9352	27177
						79552	7039,54	11933	1056		2013	
17	17	Е11-460101-0802 Изм. и доп. вып. 16	Балки/Стойки. Обетонирование	м3	0,1	71042,05	1267,37	7104	126	4268	1990	9822
						27091,35	552,67	2709	55		728	
18	18	Е12-160101-2101	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	6	6467,95	329,8	38808	1978	0	27216	71306
						6138,15	161,9	36829	971		5282	
19	19	С1244-201-0601	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	6	13538		81228		81228		87726
			Итого по разделу: 3. Прочие работы								6498	
												1451524
			ИТОГО:					7461054	123814	5376878	1256490	9395958
								1722065	52216	237369	678414	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							237369		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения 1,2%	0,011971069				112480				9508438
			Итого, с временными зд и соор									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,5%	0,014964259				142287				9659724
			Итого, с доп.затратами 1,5%									
			Непредвиденные работы и затраты	0,019953053		2 %		192561				9843286
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			НДС			12 %		1181194				11024480
			Итого с НДС									
			Итого, с учетом усл.скидки									9307126,55
			НДС									1116855,19
			Итого с НДС, с учетом усл.скидки	0,9455304797								10423981,74

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазПроектИнновация"

Директор _____ Сулейменов Е.Т.

Эксперт(ы) технического надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ситистройтех"

Эксперт _____ Балжанов К.Е.

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "КТЖ ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"

Начальник Оскеменского эксплуатационного локомотивного депо _____ Кажигулов Д.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Товарищество с ограниченной ответственностью "СанжарПроектСервис"

Эксперт _____ Тайнов С.С.

ТЧЭЗП-22

ТЧЭП-22