форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района»
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "IT-Invest company"
ДОГОВОР : №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/16 2023-03-30
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

СПРАВКА №13
стоимости выполненных работ
за апрель месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполенных работ, тенге								
	С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области	511 894 049	61 427 286	573 321 335	19 833 623	2 380 035	22 213 657	19 833 623	2 380 035	22 213 657
Удержания 5%	25 594 702	3 071 364	28 666 067	991 681	119 002	1 110 683	991 681	119 002	1 110 683
Возврат 5%									
Итого к оплате	486 299 347	58 355 922	544 655 268	18 841 941	2 261 033	21 102 974	18 841 941	2 261 033	21 102 974

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ Шірінбеков Б.Ә.

Инженер:
Директор
ТОО "IT-Invest company"

_____ Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ Дербисбеков Ж.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/16 2023-03-30
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №13
О приемки выполненных работ за апрель месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.СТЕНЫ 3-1-1										
1	12	Е11-080201-0101 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	18,06		11027,95	2444,00	199165	44139	66966	90972	313348
							4875,96	540,40	88060	9760		23211	
2	13	Е11-080201-0107 1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	2,2		10856,11	2444,00	23883	5377	8157	10730	37383
							4704,12	540,40	10349	1189		2769	
3	14	Е11-080401-0305 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	6		1983,94	251,12	11904	1507	2186	7946	21438
							1368,51	55,53	8211	333		1588	
			ПЕРЕМЫЧКИ										
4	15	Е11-060701-0109 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство	м3	0,68		42041,06	4446,62	28588	3024	15293	9911	41579
							15104,30	911,98	10271	620		3080	
5	16	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,08809		20223,20	1379,72	1781	122	24	1518	3564
							18555,48	386,00	1635	34		264	
6	17	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02883		228894,00	--	6599	--	6599	--	7127
							--	--	--	--		528	
7	18	С121-050301-3201 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00806		221796,00	--	1788	--	1788	--	1931
							--	--	--	--		143	
8	19	С121-050301-3202 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0512		212819,00	--	10896	--	10896	--	11768
							--	--	--	--		872	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					284604	54167	111909	121077	438138
									118525	11936	--	32455	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									118
			Сметная заработная плата	Тенге						130461			
			РАЗДЕЛ 2.ПОКРЫТИЕ										
9	20	Е11-070504-0101 1107-0504-0101	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	5		3986,37	985,77	19932	4929	3058	15386	38143
							2388,96	218,86	11945	1094		2825	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	21	С121-040108-9903 2104-0108-9903	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	16,2	5761,00	--	93328	--	93328	--	100794
						--	--	--	--		7466	
			МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК УМ1									
11	22	Е11-060801-0109 1106-0801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	0,23	29464,63	2702,83	6777	622	3978	2101	9588
						9466,13	570,37	2177	131		710	
12	23	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04269	20223,20	1379,72	863	59	12	736	1727
						18555,48	386,00	792	16		128	
13	24	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00725	228894,00	--	1659	--	1659	--	1792
						--	--	--	--		133	
14	25	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01036	221796,00	--	2298	--	2298	--	2482
						--	--	--	--		184	
15	26	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02508	212819,00	--	5338	--	5338	--	5765
						--	--	--	--		427	
			ПОЯС ОБВЯЗКИ									
16	27	Е11-060701-0201 1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство	м3	1,1	32652,00	4813,36	35917	5295	19550	11058	50733
						10065,00	981,77	11072	1080		3758	
17	28	Е11-060301-0701 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,19867	20223,20	1379,72	4018	274	58	3424	8038
						18555,48	386,00	3686	77		595	
18	29	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06279	228894,00	--	14372	--	14372	--	15522
						--	--	--	--		1150	
19	30	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13588	212819,00	--	28918	--	28918	--	31231
						--	--	--	--		2313	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				213420	11178	172569	32705	265815
								29672	2399	--	19689	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
			Сметная заработная плата	Тенге					32071			
			РАЗДЕЛ 3.КРОВЛЯ									
20	31	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	19,8	734,20	26,21	14537	519	10001	3772	19774
						202,90	4,19	4017	83		1465	
21	32	Е11-120101-1402 1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	3,564	14810,68	1737,28	52785	6192	37446	9921	67723
						2566,37	459,34	9147	1637		5016	
22	33	Е11-120101-1701 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	19,8	670,16	103,30	13269	2045	6668	4669	19374
						230,12	26,21	4556	519		1435	
23	34	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,8	253,50	22,86	5019	453	4313	344	5798

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						12,78	6,08	253	120		436	
24	35	Е11-060301-0410 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,0219	15334,38	1406,22	336	31	1	289	675
						13896,80	606,02	304	13		50	
25	36	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0219	308407,00	--	6754	--	6754	--	7294
						--	--	--	--		540	
26	37	Е11-120101-0102 1112-0101-0102 РСНБ РК 2015	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике. Устройство	м2 кровли	19,8	2241,97	138,76	44391	2747	35553	5969	54389
						307,62	20,09	6091	398		4029	
27	38	Е11-120101-1001 1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	35,2	3077,32	14,14	108322	498	69128	35719	155564
						1099,33	3,65	38696	128		11523	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				245414	12485	169864	60683	330591
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				63065	2899	--	24494	
			Сметная заработная плата	Тенге					65964			59
			РАЗДЕЛ 4.ПРОЕМЫ									
			ОКНА									
28	39	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	4,6	3529,22	178,14	16234	819	7498	7475	25606
						1721,08	84,54	7917	389		1897	
29	40	Е11-100501-0401 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	2,5	1207,25	5,01	3018	13	2406	545	3848
						239,66	2,48	599	6		285	
30	41	С121-090201-0302 2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	4,6	19660,00	--	90436	--	90436	--	97671
						--	--	--	--		7235	
31	42	С121-090205-0104 2109-0205-0104	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	2,5	1387,00	--	3468	--	3468	--	3745
						--	--	--	--		277	
			ДВЕРИ									
32	43	Е11-090403-0401 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,78	2948,80	48,85	11146	185	2018	6224	18760
						2365,88	20,32	8943	77		1390	
33	44	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	3,78	1779,67	78,10	6727	295	2097	4021	11608
						1146,95	34,90	4335	132		860	
34	45	С121-090402-0501 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,78	40518,00	--	153158	--	153158	--	165411
						--	--	--	--		12253	
35	46	С121-090102-0103 2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	3,78	4459,00	--	16855	--	16855	--	18203
						--	--	--	--		1348	
36	47	С121-090404-0301 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1678,00	--	3356	--	3356	--	3624
						--	--	--	--		268	
37	48	С121-090404-0201 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		160	
38	49	С121-090404-1006 2109-0404-1006	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	4	3495,00	--	13980	--	13980	--	15098
						--	--	--	--		1118	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				320379	1312	297272	18265	365734
								21795	604	--	27091	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
			Сметная заработная плата	Тенге					22398			
			РАЗДЕЛ 5.ПОЛЫ									
			ПОКРЫТИЕ КЕРАМОГРАНИТ									
39	50	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,1344	18576,79	8,16	21074	9	16755	4051	27135
						3799,08	--	4310	--		2010	
40	51	Е11-110101-2702 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,18	4410,74	75,21	62544	1066	43802	17078	85992
						1246,56	34,66	17676	491		6370	
41	52	Е11-110101-3905 1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	14,889	1520,00	13,07	22631	195	18258	3991	28752
						280,60	4,57	4178	68		2130	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				106249	1270	78815	25120	141879
								26164	560	--	10510	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								23
			Сметная заработная плата	Тенге					26723			
			РАЗДЕЛ 6.ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА									
42	53	Е11-150203-0204 1115-0203-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	14,18	1422,60	81,31	20173	1153	5099	11848	34582
						981,75	62,66	13921	888		2562	
43	54	Е11-150203-0203 1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	52,6	1401,54	81,31	73721	4277	18492	43398	126488
						968,66	62,66	50952	3296		9370	
44	55	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	14,18	798,67	4,84	11325	69	2779	6809	19584
						597,80	2,39	8477	34		1451	
45	56	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	52,6	660,19	4,57	34726	240	9459	20116	59230
						475,80	2,25	25027	118		4387	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				139945	5739	35829	82171	239884
								98377	4337	--	17770	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
			Сметная заработная плата	Тенге					102713			
			РАЗДЕЛ 7.НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА									
46	57	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	м2	51,7	2665,61	18,07	137812	934	61088	60761	214459
						1465,95	3,13	75790	162		15886	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	58	Е11-150108-1808 1115-0108-1808	Фасад здания из сайдинга. Облицовка фасадными панелями	м2	51,7	760,22	2,70	39304	140	17982	16989	60796
						409,72	1,04	21182	54		4503	
48	59	С121-100104-0208 2110-0104-0208	Стоимость листов Сайдинг	м2	51,7	2088,00	--	107950	--	107950	--	116586
						--	--	--	--		8636	
			КРЫЛЬЦО Кр-1									
49	60	Е11-060201-0104 1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,6	21304,88	642,30	12783	385	9698	2584	16597
						4499,55	233,83	2700	140		1229	
50	61	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00585	308407,00	--	1804	--	1804	--	1949
						--	--	--	--		144	
51	62	Е11-110101-1702 1111-0101-1702	Покрытия мозаичные (терраццо) без рисунка толщиной 20 мм. Устройство	м2 покрытия	1,8	2719,43	102,29	4895	184	1263	3290	8840
						1915,40	29,01	3448	52		655	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				304547	1643	199785	83624	419227
								103120	408	--	31053	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								86
			Сметная заработная плата	Тенге					103528			
			РАЗДЕЛ 8.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ 3-2									
52	1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	25,07062	154,57	146,16	3875	3664	--	824	5075
						8,41	37,25	211	934		376	
53	2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,77538	2018,02	--	1565	--	--	1127	2907
						2018,02	--	1565	--		215	
54	3	Е11-010205-0502 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,2	877,72	--	7197	--	--	5182	13370
						877,72	--	7197	--		990	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				12637	3664	--	7133	21352
								8973	934	--	1581	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
			Сметная заработная плата	Тенге					9907			
			РАЗДЕЛ 9.ВЫГРЕБ									
55	4	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,63	15097,96	1111,53	9512	700	8007	873	11216
						1278,45	244,94	805	154		831	
56	5	Е11-061301-0104 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	6,12	29333,71	3172,11	179522	19413	107957	53695	251874
						8521,59	1119,80	52152	6853		18657	
57	6	С121-050309-0301 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0076	308407,00	--	2344	--	2344	--	2531
						--	--	--	--		188	
58	7	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	7,08	712,67	29,75	5046	211	2357	2425	8068
						349,95	14,36	2478	102		598	
59	8	Е11-061401-0104 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	7,08	411,03	0,82	2910	6	140	2518	5863
						390,44	0,41	2764	3		434	
60	9	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,66	875,56	19,75	11085	250	7263	3354	15594
						282,17	2,70	3572	34		1155	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	10	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,87	1028,16	59,76	17345	1008	4478	10148	29693
						702,97	48,97	11859	826		2199	
62	11	Е11-061401-0104 1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	16,87	411,03	0,82	6934	14	333	6000	13969
						390,44	0,41	6587	7		1035	
63	12	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,73	1313,34	29,63	35106	792	23000	10622	49390
						423,26	4,05	11314	108		3662	
64	13	Е11-061301-0302 1106-1301-0302	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм./лоток. Устройство	м3	0,2	41152,56	7078,46	8231	1416	3594	3400	12561
						16104,00	2579,38	3221	516		930	
65	14	Е11-080101-0401 1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	3,798	10088,52	1665,76	38316	6327	7064	25948	69405
						6562,71	783,58	24925	2976		5141	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				316350	30136	166537	118983	470164
								119677	11579	--	34830	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					131257			
			РАЗДЕЛ 10.ПОКРЫТИЕ									
66	15	Е11-060801-0102 1106-0801-0102	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,66	44009,03	1851,06	29046	1222	15953	11059	43313
						17986,80	426,55	11871	282		3208	
67	16	С121-050309-0303 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,07444	247045,00	--	18390	--	18390	--	19861
						--	--	--	--		1471	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				47436	1222	34343	11059	63174
								11871	282	--	4679	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					12153			
			РАЗДЕЛ 11.КРОВЛЯ									
68	19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,119	98054,27	1428,29	11668	170	8673	2605	15415
						23735,40	586,72	2825	70		1142	
69	20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,119	8850,03	58,03	1053	7	939	99	1244
						899,34	25,86	107	3		92	
70	21	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	6,12	1636,54	79,36	10016	486	6538	2894	13943
						488,87	25,15	2992	154		1033	
71	22	С121-070201-0201 2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	53018,00	--	2174	--	2174	--	2348
						--	--	--	--		174	
72	23	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	6,12	308,26	2,69	1887	16	1662	194	2247
						34,10	1,20	209	7		166	
			КРЫШКА,КОРОБ									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	24	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,092	29294,54	1047,21	2695	96	339	2075	5151
						24570,00	486,36	2260	45		382	
74	25	С121-070602-0106 2107-0602-0106	Крышка люка	м2	0,9016	5129,00	--	4624	--	4624	--	4994
						--	--	--	--		370	
75	26	С121-050301-3001 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002136	228894,00	--	489	--	489	--	528
						--	--	--	--		39	
76	27	Е11-100102-0401 1110-0102-0401	Устройство вытяжного короба	м3 древесины в конструкции	0,074	92439,31	1047,21	6841	77	4946	1669	9190
						24570,00	486,36	1818	36		681	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				41446	853	30384	9536	55060
								10211	315	--	4079	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					10526			
			РАЗДЕЛ 12.ПРОЕМЫ									
77	28	Е11-100107-0101 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	1,68	2764,33	550,21	4644	924	1811	1935	7105
						1136,34	143,34	1909	241		526	
78	29	Е11-100106-0201 1110-0106-0201 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными	м2	0,24	3974,64	478,63	954	115	359	460	1527
						2000,80	130,29	480	31		113	
79	30	С121-090102-0102 2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,68	5643,00	--	9480	--	9480	--	10239
						--	--	--	--		758	
80	31	С121-090101-6801 2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	0,24	26966,00	--	6472	--	6472	--	6990
						--	--	--	--		518	
81	32	С121-090404-0201 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	500,00	--	1000	--	1000	--	1080
						--	--	--	--		80	
82	33	С121-090404-0301 2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1678,00	--	1678	--	1678	--	1812
						--	--	--	--		134	
83	34	С121-090404-0701 2109-0404-0701	Прибор фрамужный ПФ1 ГОСТ 5090-86	шт.	1	4591,00	--	4591	--	4591	--	4958
						--	--	--	--		367	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				28819	1039	25391	2395	33711
								2389	272	--	2496	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2661			
			РАЗДЕЛ 13.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ 7-1									
84	1	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/срезка растительного слоя.	м3 грунта	436	42,97	42,97	18735	18735	--	4989	25622
						--	15,89	--	6929		1898	
85	2	Е11-010104-0109 1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	436	39,78	39,78	17346	17346	--	4619	23721

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	14,71	--	6415		1757	
86	3	Е11-010104-0101 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/землянное полотно.	м3 грунта	205	42,97	42,97	8809	8809	--	2346	12047
						--	15,89	--	3258		892	
87	4	Е11-010104-0109 1101-0104-0109	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	205	39,78	39,78	8156	8156	--	2172	11153
						--	14,71	--	3016		826	
88	5	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	280	6,90	6,90	1933	1933	--	385	2503
						--	1,91	--	535		185	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				54978	54978	--	14511	75046
								--	20152	--	5558	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					20152			
			РАЗДЕЛ 14.ОГРАЖДЕНИЕ									
89	26	У86-010602-0301 8601-0602-0301 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.12	секция	99	46468,00	5431,00	4600332	537669	2682405	1454013	6538653
						13942,00	1842,00	1380258	182358		484308	
90	28	86-010605-0101	Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	шт.	1	109293,00	987,00	109293	987	90255	13085	132168
						18051,00	301,00	18051	301		9790	
90.1	28.1	У86-010605-0101 8601-0605-0101 УСН РК 8.02-03-2019 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1, с металлическими стойками	конструкция	1	109293,00	987,00	109293	987	90255	13085	132168
						18051,00	301,00	18051	301		9790	
91	29	86-010605-0501	Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими	шт.	1	67045,00	676,00	67045	676	54076	9029	82160
						12293,00	181,00	12293	181		6086	
91.1	29.1	У86-010605-0501 8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими	конструкция	1	67045,00	676,00	67045	676	54076	9029	82160
						12293,00	181,00	12293	181		6086	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				4776670	539332	2826736	1476127	6752981
								1410602	182840	--	500184	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1188
			Сметная заработная плата	Тенге					1593442			
			РАЗДЕЛ 15.Насосная станция 1-го подъема на водозаборной скважине/2шт/(добавляемые работы)									
1	20	Е11-040201-0401 1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе	м спуска или подъема труб	90	497,33	302,06	44760	27186	1476	20164	70118
						178,87	84,71	16098	7624		5194	
2	21	С1241-102-0183 241-102-0183 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х4,0 мм	м	90	5222,00	--	469980	--	469980	--	507578
						--	--	--	--		37598	
3	22	С1241-102-0117 241-102-0117 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	84	990,00	--	83160	--	83160	--	89813
						--	--	--	--		6653	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	23	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев./заглушка. Установка	м3 древесины в конструкции	0,008	171310,33	1214,08	1370	10	1132	209	1706
						28530,00	564,84	228	5		126	
5	24	Ц13-070403-0413 1307-0403-0413	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ8-65-70, масса 1,67 т. Монтаж оборудования	шт.	2	163329,64	62010,10	326659	124020	29999	135111	498712
						86320,00	24426,90	172640	48854		36942	
6	26	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1733,02	--	3466	--	110	2517	6461
						1677,87	--	3356	--		479	
7	27	ПРАЙС СТПРАЙС ЛИСТ	Уровномер ЭУ-50	шт.	2	82861,61	--	165723	--	165723	--	178981
						--	--	--	--		13258	
8	28	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские./опорная плита бетон В-7,5. Устройство	м3	2,5	17003,94	1262,13	42510	3156	36170	3624	49825
						1273,61	319,45	3184	799		3691	
9	29	Е11-181101-0102 1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2566,67	--	5133	--	4395	723	6325
						369,13	--	738	--		469	
10	30	Е11-221001-0101 1122-1001-0101	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	2588,91	64,28	5178	129	377	4687	10655
						2336,04	31,38	4672	63		789	
11	31	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	2	110084,00	--	220168	--	220168	--	237781
						--	--	--	--		17613	
12	32	Е11-220901-0101 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1409,93	32,14	2820	64	310	2453	5695
						1223,20	15,69	2446	31		422	
13	33	С1242-101-0301 242-101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	12865,00	--	25730	--	25730	--	27788
						--	--	--	--		2058	
14	34	Е11-220901-0103 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	2335,06	96,42	9340	385	1171	7893	18611
						1946,00	47,07	7784	188		1379	
15	35	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	28962,00	--	57924	--	57924	--	62558
						--	--	--	--		4634	
16	36	С1242-304-0303 242-304-0303 РСНБ РК 2015	Клапан обратный чугунный поворотный фланцевый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч16бр ГОСТ 33423-2015 DN 100	шт.	2	42501,00	--	85002	--	85002	--	91802
						--	--	--	--		6800	
17	37	С1241-112-0157 241-112-0157 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 114х5,0 мм	шт.	8	2221,00	--	17768	--	17768	--	19189
						--	--	--	--		1421	
18	38	С1241-113-0221 241-113-0221 РСНБ	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х4,0-76х3,5 мм	шт.	4	3208,00	--	12832	--	12832	--	13859
						--	--	--	--		1027	
19	39	С1241-114-0112 241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	521,00	--	2084	--	2084	--	2251
						--	--	--	--		167	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	40	С1241-113-0119 241-113-0119 РСНБ	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х6,0 мм	шт.	2	3410,00	--	6820	--	6820	--	7366
						--	--	--	--		546	
21	41	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
						600,00	--	1200	--		201	
22	42	С1241-116-0207 241-116-0207 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	1406,00	--	2812	--	2812	--	3037
						--	--	--	--		225	
23	43	Е11-221201-0103 1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	12	1269,41	83,16	15233	998	735	13365	30886
						1125,00	--	13500	--		2288	
24	44	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	12	2590,00	--	31080	--	31080	--	33566
						--	--	--	--		2486	
25	45	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	2	593,00	--	1186	--	1186	--	1281
						--	--	--	--		95	
26	46	С1244-402-0101 244-402-0101 РСНБ	Рукав пожарный СТ РК 1714-2007 напорный латексированный диаметром 51 мм	м	40	952,00	--	38080	--	38080	--	41126
						--	--	--	--		3046	
27	47	С1244-403-0101 244-403-0101 РСНБ	Ствол пожарный ручной ГОСТ Р 53331-2009 РС-50	шт.	2	1110,00	--	2220	--	2220	--	2398
						--	--	--	--		178	
28	48	С1241-112-0214 241-112-0214 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х5,0 мм	шт.	38	4572,00	--	173736	--	173736	--	187635
						--	--	--	--		13899	
			Вентиляция									
29	50	Е11-200801-0102 1120-0801-0102	Установка дефлекторов диаметром патрубка 315 мм	шт	2	12083,63	84,35	24167	169	15340	8517	35299
						4328,96	16,47	8658	33		2615	
30	51	Е11-200501-0101 1120-0501-0101	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	2	2006,33	51,04	4013	102	759	3121	7705
						1576,01	16,47	3152	33		571	
31	52	С1246-302-0504 246-302-0504 РСНБ	Заслонка воздушная круглая общепромышленная с ручным управлением КВК диаметром 200 мм	шт.	2	5197,00	--	10394	--	10394	--	11226
						--	--	--	--		832	
32	53	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм,диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,4	6865,76	59,96	9612	84	6438	3063	13689
						2207,21	25,08	3090	35		1014	
33	54	Е11-230201-0102 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	798370,39	88611,06	3193	354	676	2249	5878
						540750,00	27257,49	2163	109		435	
34	55	С1241-701-0203 241-701-0203 РСНБ	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	4,032	3084,00	--	12435	--	12435	--	13430
						--	--	--	--		995	
35	56	С1214-401-0207 214-401-0207 РСНБ	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м2	0,1	2701,00	--	270	--	270	--	292
						--	--	--	--		22	
36	57	Е11-200101-0305 1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка /Переход Д200/Д315мм/	м2 поверхности воздуховодов	0,4	7187,61	49,12	2875	20	2047	800	3969
						2020,88	20,33	808	8		294	
			Земляные работы									
37	58	Е11-010101-0368 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,49312	269,70	269,70	5257	5257	--	733	6469

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	52,22	--	1018		479	
38	59	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,60288	2343,26	--	1413	--	--	1017	2625
						2343,26	--	1413	--		194	
39	60	Е11-010104-0401 1101-0104-0401	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	м3	3,4860172	31,69	31,69	110	110	--	33	154
						--	12,96	--	45		11	
40	61	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	м3	0,6151796	927,48	--	571	--	--	411	1060
						927,48	--	571	--		79	
41	62	Е11-010201-0501 1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,6910772	181,02	81,66	668	301	--	374	1125
						99,36	41,19	367	152		83	
42	63	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4,1011968	93,46	80,84	383	331	6	90	510
						11,22	19,14	46	78		38	
43	64	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Разравнивание лишнего грунта и засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м /для обваловки/	м3	15,9948032	31,69	31,69	507	507	--	149	709
						--	12,96	--	207		52	
			Подземный колодец круглый									
44	65	Е11-060101-0101 1106-0101-0101	Подготовка бетонная /заделка отверстий В15/. Устройство	м3	1	20852,93	1165,54	20853	1165	18204	1609	24259
						1483,65	284,46	1484	284		1797	
45	66	Е11-061301-0202 1106-1301-0202	Днища насосных станций, толщиной более 400 мм /В12,5/. Строительство	м3	4,36	20494,97	900,95	89358	3928	70781	14681	112362
						3359,86	340,34	14649	1484		8323	
46	67	Е11-110101-1101 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,5325	824,48	33,62	2912	119	1358	1404	4662
						406,20	16,68	1435	59		345	
47	68	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	2,13	9484,73	4751,98	20202	10122	872	15700	38774
						4323,12	1923,26	9208	4097		2872	
48	69	Е11-061301-0203 1106-1301-0203	/КС15.6-1/ Стены круглые насосных станций. Строительство	м3	0,52	46267,34	5034,98	24059	2618	10477	10883	37738
						21083,72	1915,68	10964	996		2795	
49	70	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5889,00	--	11778	--	11778	--	12720
						--	--	--	--		942	
50	71	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	12812,00	--	25624	--	25624	--	27674
						--	--	--	--		2050	
51	72	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	12812,00	--	51248	--	51248	--	55348
						--	--	--	--		4100	
52	73	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	27608,00	--	55216	--	55216	--	59633
						--	--	--	--		4417	
53	74	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5294,00	--	21176	--	21176	--	22870
						--	--	--	--		1694	
54	75	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0068	441876,00	--	3005	--	3005	--	3245

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						--	--	--	--		240	
55	76	Е11-060301-0408 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0138	85108,34	1472,34	1174	20	--	1059	2411
						83636,00	665,64	1154	9		179	
56	77	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	2	2120,97	224,98	4242	450	284	3691	8567
						1754,09	109,83	3508	220		635	
57	78	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	2	30272,00	--	60544	--	60544	--	65388
						--	--	--	--		4844	
58	79	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /отмостка вокруг люка/. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,1544	21622,42	8,64	133073	53	105877	25514	171274
						4410,30	--	27143	--		12687	
59	80	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону /нар.боков.поверх/	м2 поверхности	33,6608	925,81	20,31	31164	684	19455	10352	44837
						327,54	3,14	11025	106		3321	
			Крышка деревянная КД-1									
60	81	Е11-100201-0101 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка деревянная/	м2	0,603508	384,07	139,89	232	84	--	167	431
						244,18	63,40	147	38		32	
61	82	С1218-101-0101 218-101-0101 РСНБ	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,603508	920,00	--	555	--	555	--	599
						--	--	--	--		44	
			Рама металлическая РМ-1									
62	83	Е11-060101-0114 1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские /В12,5/. Устройство	м3	0,46	18044,34	1262,13	8300	581	7133	667	9684
						1273,61	319,45	586	147		717	
63	84	Е11-090301-0201 1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,21692	28661,23	12188,48	6217	2644	596	2621	9545
						13725,80	3784,59	2977	821		707	
64	85	С1222-525-0101 222-525-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,21692	818975,00	--	177652	--	177652	--	191864
						--	--	--	--		14212	
65	86	Е11-130301-1406 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	6,29068	167,42	3,87	1053	24	643	269	1428
						61,42	0,63	386	4		106	
66	87	Е11-120101-0701 1112-0101-0701 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,68	3436,59	85,37	26393	655	21378	4218	33060
						567,74	29,20	4360	224		2449	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2705997	186413	2184443	305326	3252230
								335140	67771	--	240906	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248
			Сметная заработная плата	Тенге					402911			
			РАЗДЕЛ 16.Ворота									
67	90	Е11-100108-0101 1110-0108-0101 РСНБ РК 2015	Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка	м2 полотна	10	39500,83	612,99	395008	6130	358122	29550	458523
						3075,58	207,75	30756	2078		33965	
68	91	С1222-509-0501 222-509-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	т	2	859050,00	--	1718100	--	1718100	--	1855548
						--	--	--	--		137448	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2113108	6130	2076222	29550	2314071
								30756	2078	--	171413	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								22
			Сметная заработная плата	Тенге					32834			
			РАЗДЕЛ 17.Наружные сети водоснабжения									
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
69	95	Е11-010101-0362 1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1529,706451	226,83	226,83	346983	346984	--	44177	422452
						--	40,11	--	61357		31293	
70	96	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	47,3105088	2343,26	--	110861	--	--	79820	205935
						2343,26	--	110861	--		15254	
71	97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,96	927,48	--	890	--	--	641	1654
						927,48	--	890	--		123	
72	98	Е11-010104-0106 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1378,0368	34,81	34,81	47969	47970	--	15141	68159
						--	15,26	--	21029		5049	
73	99	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1378,0368	181,02	81,66	249452	112530	--	139452	420016
						99,36	41,19	136922	56761		31112	
			ТРУБОПРОВОД									
74	101	Е11-220501-0102 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,2	356454,33	87754,97	71291	17551	291	58460	140131
						267247,00	28004,55	53449	5601		10380	
75	102	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	1	336842,77	77640,69	336843	77641	913	280273	666486
						258289,00	24815,51	258289	24816		49369	
76	104	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	606	538,00	--	326028	--	326028	--	352110
						--	--	--	--		26082	
77	105	С1241-201-0603 241-201-0603 РСНБ	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,4 мм	м	1010	115,00	--	116150	--	116150	--	125442
						--	--	--	--		9292	
78	106	Е11-220701-0103 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,632	76692,27	--	125162	--	14807	109251	253167
						67619,50	--	110355	--		18753	
79	107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	6,194	69897,34	--	432944	--	14109	414647	915398
						67619,50	--	418835	--		67807	
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ(НА ТРУБЕ 63мм)									
80	108	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные./отмостка. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	21622,42	8,64	17320	7	13780	3321	22292
						4410,30	--	3533	--		1651	
81	109	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,39	24820,57	10112,17	34501	14056	3634	22726	61805
						12093,90	4420,84	16811	6145		4578	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	110	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	27834,00	--	27834	--	27834	--	30061
						--	--	--	--		2227	
83	111	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	27608,00	--	27608	--	27608	--	29817
						--	--	--	--		2209	
84	112	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	20575,00	--	41150	--	41150	--	44442
						--	--	--	--		3292	
85	113	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5294,00	--	5294	--	5294	--	5718
						--	--	--	--		424	
86	114	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	5889,00	--	5889	--	5889	--	6360
						--	--	--	--		471	
87	115	Е11-231201-0101 1123-1201-0101	Люки. Установка	шт.	1	2120,97	224,98	2121	225	142	1845	4284
						1754,09	109,83	1754	110		317	
88	116	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
						--	--	--	--		1515	
89	117	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (С-2)	т	0,01708	887579,00	--	15160	--	15160	--	16373
						--	--	--	--		1213	
90	118	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска стремянок (за 2 раза)	м2 окрашиваемой поверхности	0,49532	2076,88	2,43	1029	2	137	712	1880
						1795,88	1,20	890	1		139	
91	119	Е11-160301-0206 1116-0301-0206	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5,76	3300,48	41,20	19011	237	14861	3933	24780
						679,38	17,42	3913	100		1836	
92	120	Е11-160301-0202 1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	8,64	1859,92	23,38	16070	202	11300	4559	22280
						528,75	9,73	4568	84		1650	
93	121	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	43	1498,00	--	64414	--	64414	--	69567
						--	--	--	--		5153	
94	122	Е11-160901-0501 1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	43	673,47	32,14	28959	1382	797	26906	60334
						622,79	15,69	26780	675		4469	
95	123	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	43	24129,00	--	1037547	--	1037547	--	1120551
						--	--	--	--		83004	
96	124	Е11-221201-0101 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	12	662,70	41,58	7952	499	253	7128	16286
						600,00	--	7200	--		1206	
97	125	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	1791,00	--	21492	--	21492	--	23211
						--	--	--	--		1719	
98	126	С1241-120-0204 241-120-0204 РСНБ	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 18xRp3/4	шт.	43	2498,00	--	107414	--	107414	--	116007
						--	--	--	--		8593	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3664273	619286	1889939	1212992	5267448
								1155050	176679	--	390180	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
			Сметная заработная плата	Тенге					1331729			

РАЗДЕЛ 18.земляные работы

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Резервуар для воды емкостью 250м3									
99	158	Е11-010102-0408 1101-0102-0408 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3**	м3 грунта	787,045	404,11	388,38	318053	305673	--	51873	399520
						15,73	75,81	12380	59666		29594	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				318053	305673	--	51873	399520
								12380	59666	--	29594	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
			Сметная заработная плата	Тенге					72046			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20906022
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО:	Тенге				20906022				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	459932	21365954,6				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	239299	21605253,3				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	432105	22037358,34				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				19833622,51				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				2380034,70				
			Итого с НДС	Тенге				22 213 657,2				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

_____ **Шіріновков Б.Ә.**

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "Invest company"

_____ **Мамбеталиев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

_____ **Дербисбеков Ж.К.**