форма-3

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района»
Подрядчик: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
Инженер: ТОО "IT-Invest company"
ДОГОВОР : №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/17 2023-05-24
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

СПРАВКА №16
стоимости выполненных работ
за август месяц 2023 года

Наименование пусковых комплексов,объектов и затрат	Стоимость выполенных работ, тенге								
	С начала строительства			С начала года			За отчетный месяц		
	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС	без НДС	НДС 12%	с НДС
Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области	558 988 541	67 078 625	626 067 165,48	66 928 114	8 031 374	74 959 487,73	3 116 675	374 001	3 490 675,73
Удержания 5%	27 949 427	3 353 931	31 303 358,27	3 346 406	401 569	3 747 974,39	155 834	18 700	174 533,79
Возврат 5%									
Итого к оплате	**531 039 114**	**63 724 694**	**594 763 807,21**	**63 581 708**	**7 629 805**	**71 211 513,34**	**2 960 841**	**355 301**	**3 316 141,94**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Ширінбеков Б.Ә.

Инженер:
Директор
ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербешбеков Ж.К.

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Жылуэнерго ремонт"
ИНЖЕНЕР: ТОО "«IT-Invest company"
Договор: №163 2021-07-28 доп. соглашения №163/17 2023-05-24
Наименование стройки: "Строительство сетей водоснабжения в населенном пункте Ынтымак, сельского округа Актобе, Келесского района, Туркестанской области"

А К Т №16

О приемки выполненных работ за август месяц 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Наружные сети водоснабжения										
			ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ										
1	95	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм.	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	449,41462		226,83	226,83	101941	101941	--	12979	124113
							--	40,11	--	18026		9194	
2	96	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,897462		2343,26	--	32565	--	--	23447	60493
							2343,26	--	32565	--		4481	
3	97	Е11-010205-0501 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0,282		927,48	--	262	--	--	188	486
							927,48	--	262	--		36	
4	98	Е11-010104-0106 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	404,79831		34,81	34,81	14091	14091	--	4448	20022
							--	15,26	--	6177		1483	
5	99	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	404,79831		181,02	81,66	73277	33056	--	40964	123380
							99,36	41,19	40221	16674		9139	
			ТРУБОПРОВОД										
6	102	Е11-220501-0101 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,4		336842,77	77640,69	134737	31056	365	112109	266594
							258289,00	24815,51	103316	9926		19748	
7	105	С1241-201-0603	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ	м	404		115,00	--	46460	--	46460	--	50177
							--	--	--	--		3717	
8	107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,4		69897,34	--	27959	--	911	26777	59115
							67619,50	--	27048	--		4379	
			ТРУБОПРОВОД										
9	107	Е11-220701-0101 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	1,27		69897,34	--	88770	--	2893	85018	187691
							67619,50	--	85877	--		13903	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ВОДОРАЗБОРНЫЙ КОЛОДЕЦ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ(НА ТРУБЕ 63мм)									
10	121	С1242-303-0101 242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	7	1498,00	--	10486	--	10486	--	11325
						--	--	--	--		839	
11	122	Е11-160901-0501 1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	7	673,47	32,14	4714	225	129	4380	9822
						622,79	15,69	4360	110		728	
12	123	С1244-301-0401 244-301-0401 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	7	24129,00	--	168903	--	168903	--	182415
						--	--	--	--		13512	
13	124	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	662,70	41,58	1325	83	42	1188	2714
						600,00	--	1200	--		201	
14	125	С1261-301-1375 261-301-1375 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	2	1791,00	--	3582	--	3582	--	3869
						--	--	--	--		287	
15	126	С1241-120-0204 241-120-0204 РСНБ РК 2015	Соединитель-пресс из оцинкованной стали с внутренней резьбой размерами 18xRp3/4	шт.	7	2498,00	--	17486	--	17486	--	18885
						--	--	--	--		1399	
16	135	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2539,04	145,13	2539	145	274	2108	5019
						2119,74	31,38	2120	31		372	
17	136	С1242-101-0401 242-101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая клиновая с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и природного газа, Т до +120°С, PN 10, марки 31ч47бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	24655,00	--	24655	--	24655	--	26627
						--	--	--	--		1972	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				753752	180597	276186	313606	1152747
								296969	50944	--	85390	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								259
			Сметная заработная плата	Тенге					347913			
			РАЗДЕЛ 2.Оборудования									
18	141	Ц13-080301-0108 1308-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Машина электрическая со щитовыми подшипниками, поступающая в собранном виде, масса до 2 т. Установка , на салазках, раме или металлической плите	шт.	1	79363,15	41373,19	79363	41373	7039	35178	123704
						30951,00	17907,00	30951	17907		9163	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				79363	41373	7039	35178	123704
								30951	17907	--	9163	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					48858			

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 3.Система водоочистного оборудования									
19	170	Е11-160901-0505 1116-0901-0505 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 150 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	14186,52	299,26	14187	299	9863	3991	19632
						4025,35	47,07	4025	47		1454	
20	171	С1244-301-0606 244-301-0606 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды турбинный класса С, DN 150, Qn 100 м3/ч, Tmax 50°С	шт.	1	1841763,00	--	1841763	--	1841763	--	1989104
						--	--	--	--		147341	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1855950	299	1851626	3991	2008736
								4025	47	--	148795	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					4072			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3285193
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО:	Тенге				3285193				
			Итого с временные здания и сооружения 2,2%	Тенге		2,2%	72274	3357466,9				
			Итого с зимними удорожаниями 1,12%	Тенге		1,12%	37604	3395070,5				
			Итого с непредвиденными работами и затратами 2 %	Тенге		2%	67901	3462971,95				
			Коэфициент скидки К=0,90	Тенге				3116674,76				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %	Тенге				374000,97				
			Итого с НДС	Тенге				3 490 675,73				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Келесского района"

Шерабеков Б.Э.

ИНЖЕНЕР:
Директор
ТОО "IT-Invest company"

Мамбеталиев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "Жылуэнерго ремонт"

Дербисбеков Ж.К.